Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Богенбай батыра - ул.Кастеева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	48,32	981,70	29,27	47436	1414	30640	13540	65854
		НР - 84%, СП - 8%			318,34	15,24	15382	736		4878	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	48,32	1198,73	564,90	57922	27296	--	47049	113369
		НР - 108%, СП - 8%			633,82	267,75	30626	12938		8398	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	114,4	1951,00	--	223194	--	223194	--	241050
		СП - 8%			--	--	--	--		17856	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	151,36	1823,00	--	275929	--	275929	--	298003
		СП - 8%			--	--	--	--		22074	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	3,8656	6765,00	--	26151	--	26151	--	28243
		СП - 8%			--	--	--	--		2092	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	14,496	320,00	--	4639	--	4639	--	5010
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				635271	28710	560553	60589	751529
Стоимость общестроительных работ			Тенге				46008	13674	--	55669	
Материалы			Тенге				635271				
Всего заработная плата			Тенге				30639				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					59682			
		Накладные расходы	Тенге				529913				
		Сметная прибыль	Тенге				60589				
							55669				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				751529					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
	Сметная заработная плата	Тенге					59682				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				751529					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
	Сметная заработная плата	Тенге					59682				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**751529**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46008					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28710				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13674				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						560552			
	- Накладные расходы	Тенге							60589		
	- Сметная прибыль	Тенге							55669		

Всего в тенге:	751 529
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	751 529
Оборудование	
Итого:	**751 529**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 227
Итого:	**764 756**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 337
Итого:	**786 093**
Непредвиденные работы и затраты 2%	15 722
Итого:	**801 814**
Итого в текущих ценах:	**866 375**
НДС 12%	103 965
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**970 340**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**965 488,56**
в том числе НДС 12%	103 445,20

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы пр.Достык - ул.Рубинштейна

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлических стоек СИ-5**	т конструкций	0,55	89685,12	12913,36	49327	7102	2240	27874	83377
		НР - 69%; СП - 8%			72700,61	749,03	39985	412		6176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К-0,4	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	2	1790,95	1014,22	3582	2029	--	1923	5946
		НР - 72%, СП - 8%			776,73	558,91	1553	1118		440	
3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под ФМ-в(2шт). Разборка**	м3	3	24128,74	10500,19	72386	31501	--	47644	129633
		НР - 84%, СП - 8%			13628,55	5277,86	40886	15834		9602	
4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К-0,3	**Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	26	109,66	53,91	2851	1401	--	1405	4596
					55,75	19,29	1450	501		340	
5	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	5,436	612,00	--	3327	--		--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
6	4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	5,436	612,00	--	3327	--		--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
7	4101-0103-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км**	т*км	108,72	46,00	--	5001	--		--	5401
		СП - 8%			--	--	--	--		400	

8	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	7,2	738,00 --	--	5314 --	--		--	5739
9	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	108	40,00 --	--	4320 --	--		425 --	4666
10	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	108	29,00 --	--	3132 --	--		346 --	3383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				152567	42033	2240	251 78846	249927
		Стоимость монтажных работ	Тенге				83874	17865	--	18512	
		Всего заработная плата	Тенге				6433				
		Накладные расходы	Тенге					4622			
		Сметная прибыль	Тенге				3328				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10541				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4622			
		Всего заработная плата	Тенге				96807				
		Транспортные расходы	Тенге					56720			
		Накладные расходы	Тенге				24420				
		Сметная прибыль	Тенге				47644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				156007				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					56720			
		Материалы	Тенге				49327				
		Всего заработная плата	Тенге				2239				
		Накладные расходы	Тенге					40397			
		Сметная прибыль	Тенге				27874				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83377				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40397			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				249925				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
								101739			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
11	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,76	5726,62 5726,62	--	38712 38712	--	--	27873 5327	71911
12	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,76	2841,03 1080,49	1760,54 780,53	19205 7304	11901 5276	--	9058 2261	30524
13	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	177,45	51,00 --	--	9050 --	--		-- 724	9774

14	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	177,45	35,00 --	-- --	6211 --	-- --		-- 497	6708
15	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,34	5054,61 1213,08	2172,83 1032,61	1719 412	739 351	568	710 194	2623
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,34	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	6579 598	383 163	5598	692 582	7853
17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,8	28774,68 9864,72	1988,48 847,37	166893 57215	11533 4915	98145	56538 17875	241306
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11184	255874,00 --	-- --	28617 --	-- --	28617	-- 2289	30906
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,4	983,52 388,13	23,32 3,71	3344 1320	80 13	1944	1239 367	4950
20	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	2568,05 856,82	49,16 10,22	58552 19535	1121 233	37896	18385 6155	83092
21	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	-1290,24 -413,76	-21,00 -2,78	-29417 -9434	-478 -63	-19505	-8832 -3060	-41309
		Мет.конструкции									
22	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж консоли К5.1-8-219(1шт),К5-8-219(1шт)с кожухом									
	Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	*НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,5668296	134289,39 94095,50	37721,87 11135,80	76119 53336	21382 6312	1401	41157 9382	126658
23	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли (2шт) *СП - 8%*	т	0,5668296	553344,00 --	-- --	313652 --	-- --	313652	-- 25092	338744
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
24	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,76119	529,02 529,02	-- --	14157 14157	-- --	--	9769 1914	25840

25	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	26,76119	99,55 47,59	3,19 0,55	2664 1273	85 15	1306	889 284	3837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				716057	46746	469622	157478	943417
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184428	17215	--	69883	
	Материалы		Тенге				326286				
	Всего заработная плата		Тенге				125950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141995			
	Транспортные расходы		Тенге				28617				
		Накладные расходы	Тенге				15261				
		Сметная прибыль	Тенге				116321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				478016				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					141995			
	Материалы		Тенге				389771				
	Всего заработная плата		Тенге				1401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59648			
		Накладные расходы	Тенге				313652				
		Сметная прибыль	Тенге				41157				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				465402				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					59648			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				943418				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
								201643			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
26	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,114	5065,28 5065,28	--	41100 41100	--	--	29592 5655	76347
27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,876	1726,85 1726,85	--	8420 8420	--	--	6062 1159	15641
28	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,238	994,59 994,59	--	3220 3220	--	--	2319 443	5982
29	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	84,9975	51,00 --	--	4335 --	--		-- 347	4682
30	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	84,9975	35,00 --	--	2975 --	--		-- 238	3213
31	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,48	3547,67 1455,69	283,22 94,78	1703 699	135 45	869	737 195	2635

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	6463 587	376 160	5500	680 571	7715
33	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	2	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	87475 32168	8303 3558	47004	27152 9170	123797
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52 388,13	23,32 3,71	12750 5031	302 48	7417	4724 1398	18872
35	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	16913,00 --	--	33826 --	--	33826	-- 2706	36532
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91225	3811	--	21882	
		Материалы	Тенге				168441				
		Всего заработная плата	Тенге				60787				
		Транспортные расходы	Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258883				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					95036			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				33826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				295415				
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			69
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации									
36	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	5350,40 5350,40	--	1450 1450	--	--	1044 200	2693
37	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	--	270 270	--	--	194 37	501
38	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	7,11375	51,00 --	--	363 --	--		-- 29	392
39	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,11375	35,00	--	249	--		--	269

		СП - 8%			--	--	--	--		20	
40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	4098 1098	287 122	2713	1110 417	5625
41	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	13298 10905	1660 96	733	7591 1671	22560
42	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(3шт)** *СП - 8%*	т	0,09	498115,00 --	-- --	44830 --	-- --	44830	-- 3586	48416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				64558	1947	48276	9939	80456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13723	218	--	5960	
	Материалы		Тенге				6430				
	Всего заработная плата		Тенге				2713				
	Транспортные расходы		Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2940			
	Материалы		Тенге				58128				
	Всего заработная плата		Тенге				733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11001			
		Накладные расходы	Тенге				44830				
		Сметная прибыль	Тенге				7591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70976				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80457				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					13941			1569215
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				373250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99842			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						614748		
		- Перевозка грузов	Тенге				47604				
		- Накладные расходы	Тенге							317529	
		- Сметная прибыль	Тенге							116237	

Всего в тенге:	1 569 215
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 569 215
Оборудование	0
Итого:	**1 569 215**
Временные здания и сооружения 1,76%	27 618
Итого:	**1 596 833**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	44 552

Итого:	**1 641 385**
Непредвиденные работы и затраты 2%	32 828
Итого:	**1 674 213**
Итого в текущих ценах:	**1 809 017**
НДС 12%	217 082
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 026 099**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 015 968,96**
в том числе НДС 12%	215 996,67

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование пр.Достык - ул.Рубинштейна

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления											
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
					3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
					--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
					--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	335,32	20,17	4024	242	326	2543	7092
					287,96	6,33	3456	76		525	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,007404	226837,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	
Контур заземления контроллера-1компл											
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
					3342,78	--	7688	--		1058	

9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
					1726,85	--	3972	--		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
					--	--	--	--		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
					--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
					5350,40	--	6260	--		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
					1726,85	--	2020	--		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
					1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
					287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
					--	--	--	--		261	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				107927	3629	53030	37269	156810
Стоимость монтажных работ			Тенге				49778	1258	--	11614	
Материалы			Тенге				58704				
Всего заработная плата			Тенге				31164				
		Накладные расходы	Тенге					25560			
		Сметная прибыль	Тенге				18403				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				6167				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				83274				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
Стоимость общестроительных работ			Тенге					25560			
Материалы			Тенге				49223				
Всего заработная плата			Тенге				7460				
								25476			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14406					
	Транспортные расходы		Тенге					1490					
		Накладные расходы	Тенге					18866					
		Сметная прибыль	Тенге					5447					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					73536					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										22
		Сметная заработная плата	Тенге						25476				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					156810					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										37
		Сметная заработная плата	Тенге						51036				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
					2004,77	--	1203	--		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
					742,95	--	446	--		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т*км	15,75	51,00	--	803	--	--	--	867
					--	--	--	--		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т*км	15,75	35,00	--	551	--	--	--	595
					--	--	--	--		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
					1757,43	480,38	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
					16257,78	5143,31	2894	916		645	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--	101845
					--	--	--	--		7544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				111643	2669	102269	4752	125707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	--	9311	
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге				7574				
	Транспортные расходы		Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2678			
	Материалы		Тенге				99739				
	Всего заработная плата		Тенге				395				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8189				
							110556				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6488			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									282516
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6298			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2395			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155300		
		- Перевозка грузов	Тенге				2844				
		- Накладные расходы	Тенге							42021	
		- Сметная прибыль	Тенге							20925	

Всего в тенге:	282 516
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	282 516
Оборудование	0
Итого:	**282 516**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 972
Итого:	**287 488**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 021
Итого:	**295 509**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 910
Итого в текущих ценах:	**301 419**
НДС 12%	**325 689**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	39 083
	364 772
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**362 948,03**
в том числе НДС 12%	38 887,29

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "ДанСтрой-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство пр.Достык - ул.Рубинштейна

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	8	3845,04	1554,52	30760	12436	--	26123	61434
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	18324	5864		4551	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015		м	2	1056,70	--	2113	--	--	2282	4747
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	2113	--		352	
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	15,84	738,00	--	11690	--		--	12625
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	237,6	51,00	--	12118	--		--	13087
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	237,6	35,00	--	8316	--		--	8981
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**									
	Изм. и доп. вып. 16		м	2	1996,30	39,18	3993	78	1783	2339	6839
		НР - 108%, СП - 8%			1065,98	16,94	2132	34		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	20	1218,53	176,73	24371	3535	13414	9290	36354
		НР - 108%, СП - 8%			371,11	59,00	7422	1180		2693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	60	71,56	5,55	4294	333	3466	655	5345
		НР - 108%, СП - 8%			8,25	1,86	495	112		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	3	1447,00	--	4341	--	4341	--	4688

		СП - 8%			--	--	--	--		347	
10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	м2	20	796,45	270,62	15929	5412	9381	3009	20453
		НР - 108%; СП - 8%			56,80	82,52	1136	1650		1515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство	м2	50	1389,86	149,19	69493	7460	58729	5549	81045
		НР - 108%; СП - 8%			66,08	36,67	3304	1834		6003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	20	221,34	152,20	4427	3044	134	2274	7237
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	1249	857		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	120	0,39	0,02	46	3	22	22	74
		НР - 108%; СП - 8%			0,17	--	21	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	3,48	11717,00	--	40775	--	40775	--	44037
		СП - 8%			--	--	--	--		3262	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА	т	0,0066	142683,72	2286,48	942	16	926	9	1027
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	9		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	20	221,34	152,20	4427	3044	134	2274	7237
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	1249	857		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	2,56	15154,00	--	38794	--	38794	--	41898
		СП - 8%			--	--	--	--		3104	
		Восстановление тротуара									
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,22	3845,04	1554,52	846	342	--	718	1690
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	504	161		125	
19	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,4356	738,00	--	321	--		--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
20	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6,534	51,00	--	333	--		--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

21	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	6,534	35,00	--	229	--		--	247
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	5,6	548,46	176,73	3071	989	4	2601	6126
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2078	330		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	16,8	13,80	5,55	232	93	--	183	449
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	139	31		33	
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,84	1447,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	м2	5,6	1238,52	3,60	6936	20	5489	1550	9165
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	1427	8		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	11,2	191,87	--	2149	--	1689	497	2857
		НР - 108%; СП - 8%			41,06	--	460	--		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,53536	12664,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				298941	36805	187076	59375	386983
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42053	12927	--	28665	
	Материалы		Тенге				298941				
	Всего заработная плата		Тенге				95170				
	Местные материалы		Тенге					54980			
	Транспортные расходы		Тенге				91905				
		Накладные расходы	Тенге				33007				
		Сметная прибыль	Тенге				59375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				386981				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					54980			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				386981				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					54980			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										386981
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				42053				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					36805			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					12927			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						187075		
	- Перевозка грузов		Тенге				33007				
	- Накладные расходы		Тенге							59375	
	- Сметная прибыль		Тенге							28665	

Всего в тенге:	386 981
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	386 981
Оборудование	0
Итого:	**386 981**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 811
Итого:	**393 792**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 987
Итого:	**404 779**
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 096
Итого:	**412 874**
Итого в текущих ценах:	**446 118**
НДС 12%	53 534
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**499 652**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**497 154,11**
в том числе НДС 12%	53 266,51

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Татибекова - ул.Уштобинская

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,38	5726,62	--	19356	--	--	13936	35956
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	19356	--		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015		м3	3,38	2841,03	1760,54	9603	5950	--	4529	15263
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	51,00	--	4525	--		--	4887
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	35,00	--	3105	--		--	3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	206	176		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	299	82		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	м3	2,9	28774,68	1988,48	83447	5766	49073	28269	120653
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	28608	2457		8937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05592	255874,00	--	14308	--	14308	--	15453
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,7	983,52	23,32	1672	39	973	619	2475
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	660	6		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	11,4	2568,05	49,16	29276	561	18947	9192	41546
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	9768	117		3077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11,4	-1290,24	-21,00	-14709	-240	-9752	-4416	-20655
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-4717	-32		-1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фм-Б-1шт									
12	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,4	5726,62	--	19471	--	--	14019	36169
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	19471	--		2679	
13	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	3,4	994,59	--	3382	--	--	2435	6282
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	3382	--		465	
14	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	89,25	51,00	--	4552	--		--	4916
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
15	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	89,25	35,00	--	3124	--		--	3374
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
16	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	206	176		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	299	82		291	
18	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б	м3	2,9	25254,95	1650,60	73239	4787	47019	21361	102168
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	703,64	21433	2041		7568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0591	255874,00	--	15122	--	15122	--	16332
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,7	983,52	23,32	1672	39	973	619	2475

		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	660	6		183		
21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	м2	11,4	2568,05	49,16	29276	561	18947	9192	41546	
		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	9768	117		3077		
22	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	11,4	-875,46	-21,00	-9980	-240	-5023	-4416	-15548	
		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-413,76	-2,78	-4717	-32		-1152		
		Мет.конструкции										
23	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом**	т	0,566	134289,39	37721,87	76008	21351	1399	41097	126473	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94095,50	11135,80	53258	6303		9368		
24	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)**	т	0,566	553344,00	--	313193	--	313193	--	338248	
		СП - 8%			--	--	--	--		25055		
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей										
25	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	25,64776	529,02	--	13568	--	--	9362	24765	
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	13568	--		1834		
26	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз**	м2	25,64776	99,55	3,19	2553	82	1251	852	3677	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,59	0,55	1220	14		272		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				704061	39780	472594	148052	920284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176380	14151	--	68165		
	Материалы		Тенге				314860					
	Всего заработная плата		Тенге				128574					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					130970				
	Транспортные расходы		Тенге				29430					
		Накладные расходы	Тенге				15306					
		Сметная прибыль	Тенге				106955					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33742					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455557					
		Сметная заработная плата	Тенге								94	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					130970				
	Материалы		Тенге				389201					
	Всего заработная плата		Тенге				1399					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59561				
		Накладные расходы	Тенге				313193					
		Сметная прибыль	Тенге				41097					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34423					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				464721					
		Сметная заработная плата	Тенге								40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				920278					
		Сметная заработная плата	Тенге								134	
								190531				

РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации

27	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,68	3727,56	--	58448	--	--	42083	108573
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	58448	--		8042	
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,68	1726,85	--	27077	--	--	19495	50298
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	27077	--		3726	
29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,72	3487,07	194,37	5998	334	3160	2590	9274
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	65,04	2504	112		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,024	750813,60	--	18020	--	13145	3705	23463
		НР - 76%; СП - 8%			203117,60	--	4875	--		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	737068,80	--	28009	--	20813	5469	36156
		НР - 76%; СП - 8%			189372,80	--	7196	--		2678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	10	1400,76	--	14008	--	627	10169	26111
		НР - 76%; СП - 8%			1338,07	--	13381	--		1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				151560	334	37745	83511	253875
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				113481	112	--	18805	
		Материалы	Тенге				151560				
		Всего заработная плата	Тенге				37744				
		Накладные расходы	Тенге					113593			
		Сметная прибыль	Тенге				83511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				253876				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					113593			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				253876				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
								113593			

РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации

33	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,171	5065,28	--	61650	--	--	44388	114521
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	61650	--		8483	
34	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,314	1726,85	--	12630	--	--	9094	23462
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	12630	--		1738	
35	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,857	994,59	--	4831	--	--	3478	8974
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4831	--		665	

36	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	127,49625	51,00 --	-- --	6502 --	-- --		-- 520	7022
37	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	127,49625	35,00 --	-- --	4462 --	-- --		-- 357	4819
38	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,72	3547,67 1455,69	283,22 94,78	2554 1048	204 68	1302	1105 293	3952
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,501	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	9695 880	566 241	8249	1020 857	11572
40	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	3	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	131212 48252	12454 5337	70506	40728 13755	185695
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,4452152	983,52 388,13	23,32 3,71	19125 7547	453 72	11125	7086 2097	28308
42	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	3	16913,00 --	-- --	50739 --	-- --	50739	-- 4059	54798
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				303400	13677	141921	106899	443123
Стоимость общестроительных работ			Тенге				136838	5718	--	32824	
Материалы			Тенге				252661				
Всего заработная плата			Тенге				91181				
Транспортные расходы			Тенге					142556			
	Накладные расходы		Тенге				10965				
	Сметная прибыль		Тенге				106899				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				28765				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				388325				
	Сметная заработная плата		Тенге								103
Стоимость сантехнических работ			Тенге					142556			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				50739				
	Сметная прибыль		Тенге				50739				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4059				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				54798				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				443123				
	Сметная заработная плата		Тенге								103
								142556			
РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации											
43	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	5350,40 5350,40	-- --	1450 1450	-- --	--	1044 200	2693

44	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	--	270 270	--	--	194 37	501
45	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	7,11375	51,00 --	--	363 --	--		-- 29	392
46	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	7,11375	35,00 --	--	249 --	--		-- 20	269
47	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	4098 1098	287 122	2713	1110 417	5625
48	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	13298 10905	1660 96	733	7591 1671	22560
49	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(3шт)** *СП - 8%*	т	0,09	498115,00 --	--	44830 --	-- --	44830	-- 3586	48416
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				64558 13723	1947 218	48276 --	9939 5960	80456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6430				
	Материалы		Тенге				2713				
	Всего заработная плата		Тенге					2940			
	Транспортные расходы		Тенге				612				
		Накладные расходы	Тенге				2348				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58128				
	Материалы		Тенге				733				
	Всего заработная плата		Тенге					11001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44830				
		Накладные расходы	Тенге				7591				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13941			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								1697734
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				440422				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					55738			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					20199			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						700536		
	- Перевозка грузов		Тенге				26882				

- Накладные расходы	Тенге							348401	
- Сметная прибыль	Тенге							125754	

Всего в тенге:	1 697 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 697 734
Оборудование	0
Итого:	**1 697 734**
Временные здания и сооружения 1,76%	29 880
Итого:	**1 727 614**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	48 200
Итого:	**1 775 815**
Непредвиденные работы и затраты 2%	35 516
Итого:	**1 811 331**
Итого в текущих ценах:	**1 957 176**
НДС 12%	234 861
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 192 037**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 181 077,19**
в том числе НДС 12%	233 686,84

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Татибекова - ул.Уштобинская

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
					3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
					--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
					--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	65	335,32	20,17	21796	1311	1768	13773	38414
					287,96	6,33	18717	411		2845	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,040105	226837,00	--	9097	--	9097	--	9825
					--	--	--	--		728	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
					3342,78	--	7688	--		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378

		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				133116	4698	61889	48499	196143
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65039	1593	--	14528	
	Материалы		Тенге				76476				
	Всего заработная плата		Тенге				32605				
		Накладные расходы	Тенге					41156			
		Сметная прибыль	Тенге				29633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114596				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41156			
	Материалы		Тенге				56640				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25476			
	Транспортные расходы		Тенге				21823				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				18866				
							6041				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					81547					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										22
		Сметная заработная плата	Тенге						25476				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					196143					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										47
		Сметная заработная плата	Тенге						66632				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
					2004,77	--	1203	--		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
					742,95	--	446	--		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00	--	803	--		--	867
					--	--	--	--		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	15,75	35,00	--	551	--		--	595
					--	--	--	--		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
					1757,43	480,38	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
					16257,78	5143,31	2894	916		645	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--	101845
					--	--	--	--		7544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				111643	2669	102269	4752	125707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	--	9311	
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге				7574				
	Транспортные расходы		Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2678			
	Материалы		Тенге				99739				
	Всего заработная плата		Тенге				395				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								6488			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**321849**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**70390**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7367**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2730**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**164158**			
- Перевозка грузов	Тенге				**2844**					
- Накладные расходы	Тенге							**53251**		
- Сметная прибыль	Тенге							**23839**		

Всего в тенге:	321 849
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	321 849
Оборудование	0
Итого:	**321 849**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 665
Итого:	**327 514**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 138
Итого:	**336 651**
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 733
Итого:	**343 384**
Итого в текущих ценах:	**371 033**
НДС 12%	44 524
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**415 557**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**413 479,09**
в том числе НДС 12%	44 301,33

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Татибекова - ул.Уштобинская

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	74,9	981,70	29,27	73529	2192	47493	20988	102078
					318,34	15,24	23844	1141		7561	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	74,9	1198,73	564,90	89785	42311	--	72930	175733
					633,82	267,75	47473	20055		13017	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	123,2	1951,00	--	240363	--	240363	--	259592
					--	--	--	--		19229	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	288,75	1823,00	--	526391	--	526391	--	568502
					--	--	--	--		42111	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	5,992	6765,00	--	40536	--	40536	--	43779
					--	--	--	--		3243	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	22,47	320,00	--	7190	--	7190	--	7765
					--	--	--	--		575	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				977794	44503	861973	93918	1157449
Стоимость общестроительных работ			Тенге				71317	21196	--	85736	
Материалы			Тенге				977794				
Всего заработная плата			Тенге				47493				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					92513			
		Накладные расходы	Тенге				814480				
		Сметная прибыль	Тенге				93918				
							85736				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1157448					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге					92513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1157448					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге					92513				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство										
		Восстановление проезжей части										
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	1,44	3845,04	1554,52	5537	2239	--	4702	11058
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	3298	1056		819	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	2	1056,70	--	2113	--	--	2282	4747
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	2113	--		352	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	2,8512	738,00	--	2104	--		--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	42,768	51,00	--	2181	--		--	2355
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	42,768	35,00	--	1497	--		--	1617
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	2	1996,30	39,18	3993	78	1783	2339	6839
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	2132	34		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	3,6	1218,53	176,73	4387	636	2415	1672	6544
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	1336	212		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	10,8	71,56	5,55	773	60	624	118	962
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	89	20		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,54	1447,00	--	781	--	781	--	844
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
16	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм**	м2	3,6	796,45	270,62	2867	974	1689	542	3681
		НР - 108%; СП - 8%			56,80	82,52	204	297		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство**	м2	9	1389,86	149,19	12509	1343	10571	999	14588
		НР - 108%; СП - 8%			66,08	36,67	595	330		1081	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	3,6	221,34	152,20	797	548	24	409	1303
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	225	154		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	21,6	0,39	0,02	8	--	4	4	13
		НР - 108%; СП - 8%			0,17	--	4	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	0,6264	11717,00	--	7340	--	7340	--	7927
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА	т	0,001188	142683,72	2286,48	170	3	167	2	185
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3,6	221,34	152,20	797	548	24	409	1303
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	225	154		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	0,4608	15154,00	--	6983	--	6983	--	7542
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
		Восстановление тротуара									
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,16	3845,04	1554,52	615	248	--	522	1228
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	366	117		91	
25	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	6	1056,70	--	6340	--	--	6847	14242
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	6340	--		1055	
26	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,3168	738,00	--	234	--		--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
27	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,752	51,00	--	242	--		--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
28	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,752	35,00	--	166	--		--	179
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	6	1996,30	39,18	11978	235	5347	7017	20515
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	6396	102		1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,08	548,46 371,11	176,73 59,00	2238 1514	721 241	3	1895 331	4464
31	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	12,24	13,80 8,25	5,55 1,86	169 101	68 23	--	134 24	327
32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные** *СП - 8%*	м3	0,612	1447,00 --	--	886 --	--	886	-- 71	957
33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,08	1238,52 254,86	3,60 1,46	5053 1040	15 6	3998	1129 495	6677
34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,16	191,87 41,06	--	1566 335	--	1231	362 154	2082
35	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	0,390048	12664,00 --	--	4940 --	--	4940	-- 395	5335
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				89264 26313	7716 2748	48810 --	31384 9653	130300
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89264				
		Материалы	Тенге				27879				
		Всего заработная плата	Тенге					29061			
		Местные материалы	Тенге				20930				
		Транспортные расходы	Тенге				6425				
		Накладные расходы	Тенге				31384				
		Сметная прибыль	Тенге				9653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29061			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1287749
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52219			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23944			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						910782		
		- Перевозка грузов	Тенге				6424				
		- Накладные расходы	Тенге							125302	
		- Сметная прибыль	Тенге							95389	

Всего в тенге: 1 287 749

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 1 287 749

Оборудование 0

Итого:	**1 287 749**
Временные здания и сооружения 1,76%	22 664
Итого:	**1 310 413**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	36 561
Итого:	**1 346 974**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 939
Итого:	**1 373 913**
Итого в текущих ценах:	**1 484 539**
НДС 12%	178 145
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 662 683**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 654 369,87**
в том числе НДС 12%	177 253,91

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Толе би - ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	145	981,70	29,27	142347	4243	91944	40630	197615
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	46160	2209		14638	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	145	1198,73	564,90	173815	81911	--	141187	340202
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	91904	38824		25200	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	272,8	1951,00	--	532233	--	532233	--	574812
		СП - 8%			--	--	--	--		42579	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	524,7	1823,00	--	956528	--	956528	--	1033050
		СП - 8%			--	--	--	--		76522	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	11,6	6765,00	--	78474	--	78474	--	84752
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	43,5	320,00	--	13920	--	13920	--	15034
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1897317	86154	1673099	181817	2245465
							138064	41033	--	166331	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1897317				
Материалы			Тенге				91943				
Всего заработная плата			Тенге					179097			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1581155				
		Накладные расходы	Тенге				181817				
		Сметная прибыль	Тенге				166331				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2245465				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
	Сметная заработная плата	Тенге					179097			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2245465				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
	Сметная заработная плата	Тенге					179097			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2245465**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				138064				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86154			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41033			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1673098		
	- Накладные расходы	Тенге							181817	
	- Сметная прибыль	Тенге							166331	

Всего в тенге:	2 245 465
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 245 465
Оборудование	
Итого:	**2 245 465**
Временные здания и сооружения 1,76%	39 520
Итого:	**2 284 985**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	63 751
Итого:	**2 348 736**
Непредвиденные работы и затраты 2%	46 975
Итого:	**2 395 711**
Итого в текущих ценах:	**2 588 610**
НДС 12%	310 633
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 899 243**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 884 746,66**
в том числе НДС 12%	309 080,00

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Казыбек би - ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	129,66	981,70	29,27	127287	3795	82216	36332	176708
		НР - 84%, СП - 8%			318,34	15,24	41276	1976		13090	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	129,66	1198,73	564,90	155427	73245	--	126250	304212
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	82181	34717		22534	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	255,2	1951,00	--	497895	--	497895	--	537727
		СП - 8%			--	--	--	--		39832	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	457,93	1823,00	--	834806	--	834806	--	901591
		СП - 8%			--	--	--	--		66785	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	10,3728	6765,00	--	70172	--	70172	--	75786
		СП - 8%			--	--	--	--		5614	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	38,898	320,00	--	12447	--	12447	--	13443
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1698034**	**77040**	**1497536**	**162582**	**2009467**
							123457	**36693**	--	**148851**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1698034**				
Материалы			Тенге				**82216**				
Всего заработная плата			Тенге					**160150**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1415320**				
		Накладные расходы	Тенге				**162582**				
		Сметная прибыль	Тенге				**148851**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2009467				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
	Сметная заработная плата	Тенге					160150			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2009467				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
	Сметная заработная плата	Тенге					160150			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**2009467**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				123457				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					77040			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					36693			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1497536		
- Накладные расходы		Тенге							162582	
- Сметная прибыль		Тенге							148851	

Всего в тенге:	2 009 467
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 009 467
Оборудование	
Итого:	**2 009 467**
Временные здания и сооружения 1,76%	35 367
Итого:	**2 044 834**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	57 051
Итого:	**2 101 884**
Непредвиденные работы и затраты 2%	42 038
Итого:	**2 143 922**
Итого в текущих ценах:	**2 316 547**
НДС 12%	277 986
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 594 533**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 581 560,27**
в том числе НДС 12%	276 595,74

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Макатаева-ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических											
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	6,76	5726,62	--	38712	--	--	27873	71911
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	38712	--		5327	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015		м3	6,76	2841,03	1760,54	19205	11901	--	9058	30524
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	7304	5276		2261	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	177,45	51,00	--	9050	--		--	9774
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	177,45	35,00	--	6211	--		--	6708
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		НР - 93%, СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**									
			м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	598	163		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	м3	5,8	28774,68	1988,48	166893	11533	98145	56538	241306
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	57215	4915		17875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11184	255874,00	--	28617	--	28617	--	30906
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	1320	13		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	19535	233		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-1290,24	-21,00	-29417	-478	-19505	-8832	-41309
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-9434	-63		-3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К5.1-8-219(1шт),К5-8-219(1шт)с кожухом	т	0,5668296	134289,39	37721,87	76119	21382	1401	41157	126658
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	53336	6312		9382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли (2шт)	т	0,5668296	553344,00	--	313652	--	313652	--	338744
		СП - 8%			--	--	--	--		25092	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,76119	529,02	--	14157	--	--	9769	25840
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	14157	--		1914	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	26,76119	99,55	3,19	2664	85	1306	889	3837
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	1273	15		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				716057	46746	469622	157478	943417
							184428	17215	--	69883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326286				
	Материалы		Тенге				125950				
	Всего заработная плата		Тенге					141995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28617				
	Транспортные расходы		Тенге				15261				
		Накладные расходы	Тенге				116321				
		Сметная прибыль	Тенге				35409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					141995			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389771				
	Материалы		Тенге				1401				
	Всего заработная плата		Тенге					59648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313652				
		Накладные расходы	Тенге				41157				
		Сметная прибыль	Тенге				34474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				465402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59648			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				943418					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге					201643				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации										
16	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	8,114	5065,28	--	41100	--	--	29592	76347
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	41100	--		5655	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,876	1726,85	--	8420	--	--	6062	15641
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	8420	--		1159	
18	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,238	994,59	--	3220	--	--	2319	5982
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	3220	--		443	
19	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	84,9975	51,00	--	4335	--		--	4682
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
20	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	84,9975	35,00	--	2975	--		--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
21	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство**	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	699	45		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	587	160		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	32168	3558		9170	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону**									
	Изм. и доп. вып. 9	**стен, фундаментов**	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	5031	48		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	16913,00	--	33826	--	33826	--	36532
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				202267	9116	94616	71266	295416
							91225	3811	--	21882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168441				
	Материалы		Тенге				60787				
	Всего заработная плата		Тенге					95036			
	Транспортные расходы		Тенге				7310				
		Накладные расходы	Тенге				71266				
		Сметная прибыль	Тенге				19176				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258883					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33826					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826					
		Сметная прибыль	Тенге				2706					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36532					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295415					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036				
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации										
26	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,813	5350,40	--	4350	--	--	3132	8080
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	4350	--		599	
27	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,813	994,59	--	809	--	--	582	1502
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	809	--		111	
28	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21,34125	51,00	--	1088	--		--	1175
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
29	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21,34125	35,00	--	747	--		--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**	м3	0,48	25612,79	1794,46	12294	861	8139	3331	16875
		НР - 91%; СП - 8%			6861,74	764,76	3294	367		1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,15	147757,65	18447,66	22164	2768	1221	12652	37601
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	18175	161		2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(7шт)**	т	0,15	498115,00	--	74717	--	74717	--	80694
		СП - 8%			--	--	--	--		5977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116169	3629	84077	19697	146734
							26628	528	--	10869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19288				
	Материалы		Тенге				8139				
	Всего заработная плата		Тенге					8820			
	Транспортные расходы		Тенге				1835				
		Накладные расходы	Тенге				7045				
		Сметная прибыль	Тенге				2107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8820			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96881				
	Материалы		Тенге				1221				
	Всего заработная плата		Тенге					18336			

Стоимость материалов и конструкций			Тенге				74717				
	Накладные расходы		Тенге				12652				
	Сметная прибыль		Тенге				8762				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				118295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					18336			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				146735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27156			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								1385568
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				302281				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					59491			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					21554			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						648310		
	- Перевозка грузов		Тенге				24406				
	- Накладные расходы		Тенге							248441	
	- Сметная прибыль		Тенге							102634	

Всего в тенге:	1 385 568
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 385 568
Оборудование	
Итого:	**1 385 568**
Временные здания и сооружения 1,76%	24 386
Итого:	**1 409 954**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	39 338
Итого:	**1 449 292**
Непредвиденные работы и затраты 2%	28 986
Итого:	**1 478 278**
Итого в текущих ценах:	**1 597 306**
НДС 12%	191 677
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 788 983**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 780 037,84**
в том числе НДС 12%	190 718,34

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Макатаева-ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	60	335,32	20,17	20119	1210	1631	12713	35459
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	17278	379		2627	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03702	226837,00	--	8398	--	8398	--	9070
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378

		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				130740	4597	61053	47439	192433
							63600	1561	--	14254	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				74799				
	Материалы		Тенге				32469				
	Всего заработная плата		Тенге					39685			
		Накладные расходы	Тенге				28573				
		Сметная прибыль	Тенге				8269				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				111641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					39685			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55941				
	Материалы		Тенге				7460				
	Всего заработная плата		Тенге					25476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21124				
	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				

		Сметная прибыль	Тенге				5985					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				80792					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				192433					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге					65161				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП										
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
		НР - 72%; СП - 8%			2004,77	--	1203	--		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	--	446	--		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	51,00	--	803	--		--	867
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	35,00	--	551	--		--	595
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--	101845
		СП - 8%			--	--	--	--		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				111643	2669	102269	4752	125707
							5351	1137	--	9311	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11904				
Материалы			Тенге				7574				
Всего заработная плата			Тенге					2678			
Транспортные расходы			Тенге				1355				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				1122				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				99739				
Материалы			Тенге				395				
Всего заработная плата			Тенге					3810			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				110556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

		Сметная заработная плата	Тенге					6488				
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,582	3228,46	--	1879	--	--	1353	3490
					3228,46	--	1879	--		259	
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,122	1726,85	--	211	--	--	152	392
					1726,85	--	211	--		29	
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,46	994,59	--	458	--	--	329	850
					994,59	--	458	--		63	
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	12,075	51,00	--	616	--		--	665
					--	--	--	--		49	
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	12,075	35,00	--	423	--		--	457
					--	--	--	--		34	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	25328,67	1202,18	11651	553	7591	3406	16262
					7624,16	512,35	3507	236		1205	
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,21836	136247,68	20464,09	29751	4469	4180	16428	49873
					96636,80	7853,93	21102	1715		3694	
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка светофорная СП6-0.9т.0(2шт)** *СП - 8%*	т	0,21836	553344,00	--	120828	--	120828	--	130494
					--	--	--	--		9666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				165817	5022	132599	21668	202483
							27157	1951	--	14999	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29751				
	Материалы		Тенге				4181				
	Всего заработная плата		Тенге					22817			
		Накладные расходы	Тенге				16428				
		Сметная прибыль	Тенге				3694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22817			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15238				
	Материалы		Тенге				7591				
	Всего заработная плата		Тенге					6291			
	Транспортные расходы		Тенге				1038				
		Накладные расходы	Тенге				5240				
		Сметная прибыль	Тенге				1639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6291			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120828				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120828				
		Сметная прибыль	Тенге				9666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19

	Сметная заработная плата	Тенге					29108			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**520623**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96108				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12288			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4649			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						295923		
	- Перевозка грузов	Тенге				3883				
	- Накладные расходы	Тенге							73859	
	- Сметная прибыль	Тенге							38564	

Всего в тенге:	520 623
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	520 623
Оборудование	0
Итого:	**520 623**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 163
Итого:	**529 786**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 781
Итого:	**544 567**
Непредвиденные работы и затраты 2%	10 891
Итого:	**555 458**
Итого в текущих ценах:	**600 183**
НДС 12%	72 022
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**672 205**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**668 843,85**
в том числе НДС 12%	71 661,84

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Макатаева-ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	12	1056,70	--	12680	--	--	13695	28485
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	12680	--		2110	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015		т	0,9108	738,00	--	672	--		--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	13,662	51,00	--	697	--		--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	13,662	35,00	--	478	--		--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	12	1996,30	39,18	23956	470	10694	14035	41030
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	12792	203		3039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	11,6	548,46	176,73	6362	2050	7	5388	12690
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	4305	684		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	34,8	13,80	5,55	480	193	--	380	929
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	287	65		69	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	1,74	1447,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	

9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	**м2**	**11,6**	**1238,52**	**3,60**	**14367**	**42**	**11369**	**3211**	**18984**
		НР - 108%; СП - 8%			**254,86**	**1,46**	**2956**	**17**		**1406**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	**м2**	**23,2**	**191,87**	**--**	**4451**	**--**	**3499**	**1029**	**5918**
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**41,06**	**--**	**952**	**--**		**438**	
11	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1,10896**	**12664,00**	**--**	**14044**	**--**	**14044**	**--**	**15168**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1124**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**80705**	**2755**	**42131**	**37738**	**127918**
							33972	**969**	**--**	**9475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80705**				
	Материалы		Тенге				**25569**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34941**			
	Местные материалы		Тенге				**16562**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1847**				
		Накладные расходы	Тенге				**37738**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					**34941**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**127918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					**34941**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**127918**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33972**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2755**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**969**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**42131**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1847**				
		- Накладные расходы	Тенге							**37738**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9475**	

Всего в тенге:	127 918
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	127 918
Оборудование	0
Итого:	**127 918**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 251
Итого:	**130 169**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 632
Итого:	**133 801**
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 676
Итого:	**136 477**
Итого в текущих ценах:	**147 466**

НДС 12%	17 696
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**165 162**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**164 336,13**
в том числе НДС 12%	17 607,44

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.