	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					6488			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								285483
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56280				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6379			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2420			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155968		
	- Перевозка грузов	Тенге				2844				
	- Накладные расходы	Тенге							42868	
	- Сметная прибыль	Тенге							21145	

Всего в тенге:	285 483
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	285 483
Оборудование	0
Итого:	**285 483**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 025
Итого:	**290 508**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 105
Итого:	**298 613**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 972
Итого:	**304 585**
Итого в текущих ценах:	**329 110**
НДС 12%	39 493
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**368 603**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**366 759,73**
в том числе НДС 12%	39 295,69

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Бекмаханова - ул.К.Цеткин

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	69,3	981,70 318,34	29,27 15,24	68032 22061	2028 1056	43943	19418 6996	94446
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 разметки	69,3	1198,73 633,82	564,90 267,75	83072 43924	39147 18555	--	67478 12044	162594
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	114,4	1951,00 --	-- --	223194 --	-- --	223194	-- 17856	241050
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	266,75	1823,00 --	-- --	486285 --	-- --	486285	-- 38903	525188
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	5,544	6765,00 --	-- --	37505 --	-- --	37505	-- 3000	40505
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	20,79	320,00 --	-- --	6653 --	-- --	6653	-- 532	7185
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				904741	41175	797580	86896	1070968
Стоимость общестроительных работ			Тенге				65985	19611	--	79331	
Материалы			Тенге				904741				
Всего заработная плата			Тенге				43942				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					85596			
		Накладные расходы	Тенге				753637				
		Сметная прибыль	Тенге				86896				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				79331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1070968				
		Сметная заработная плата	Тенге					85596			42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1070968				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге					85596				

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Восстановление тротуара

7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,05	3845,04	1554,52	192	78	--	163	384
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	115	37		28	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	4	1056,70	--	4227	--	--	4565	9495
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	4227	--		703	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,099	738,00	--	73	--		--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1,485	51,00	--	76	--		--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1,485	35,00	--	52	--		--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	4	1996,30	39,18	7985	157	3564	4678	13676
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	4264	68		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	1,28	548,46	176,73	702	227	--	595	1400
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	475	76		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	3,84	13,80	5,55	53	21	--	42	103
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	32	7		8	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,192	1447,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	м2	1,28	1238,52	3,60	1585	5	1254	354	2095
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	326	2		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонноймеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	м2	2,56	191,87	--	491	--	386	114	653
		НР - 108%; СП - 8%			41,06	--	105	--		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,122368	12664,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				17264	488	7032	10511	29997
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9544	190	--	2221	
		Материалы	Тенге				17264				
		Всего заработная плата	Тенге				5206				
		Местные материалы	Тенге					9734			
							1828				

Транспортные расходы			Тенге				201				
	Накладные расходы		Тенге				10511				
	Сметная прибыль		Тенге				2221				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9734			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				29996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9734			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**1100964**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				75529				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					41663			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					19801			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						804613		
	- Перевозка грузов		Тенге				201				
	- Накладные расходы		Тенге							97407	
	- Сметная прибыль		Тенге							81552	

Всего в тенге:	1 100 964
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 100 964
Оборудование	0
Итого:	**1 100 964**
Временные здания и сооружения 1,76%	19 377
Итого:	**1 120 341**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	31 258
Итого:	**1 151 598**
Непредвиденные работы и затраты 2%	23 032
Итого:	**1 174 630**
Итого в текущих ценах:	**1 269 210**
НДС 12%	152 305
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 421 515**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 414 407,36**
в том числе НДС 12%	151 543,65

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.