Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» ноября 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВостокПодводЦентр», Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева 27/2
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Баталова С.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещения здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 7 под приемное отделение»
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» – Сулейменов А.Б..
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
а) ТОО «ALASH QURYLYS QZ»
(наименование организации)
б) ТОО «СтройДомСервис»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО Компания «Диана-Л» 22-18
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» № 315/1 ОТ 03.12.2019Г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНИЦЫ.

Пристройка имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	165,75	165,75
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	552,78	552,78
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Восточно-Казахстанская областная больница расположена в г. Усть-Каменогорске, ул. Протозанова, 7. В связи с непрерывным функционированием приемного отделения больницы строительство велось в трех очередях строительства.

Общая площадь реконструкции отделения - 723,5 м.кв.

1-я очередь строительства.

В ходе ремонтно-строительных работ выполнены следующие мероприятия:
- ремонт с частичной перепланировкой туалетов, служебных, бытовых помещений;
- демонтаж существующих перегородок;
- устройство новых кирпичных перегородок выполнено из пустотелого строительного кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50
- закладка дверных проемов;
- устройство новых проемов;
- замена внутренних межкомнатных дверей;
- разборка существующих полов коридора и устройство напольного покрытия из керамогранита;
- разборка существующих полов служебных и бытовых помещений, укладка напольного покрытия из линолеума;
- внутренняя отделка стен и потолков помещений;
- замена сантехнических приборов (унитаз 2шт., умывальник-2шт., поддон душевой -1 шт.);

- замена светодиодных потолочных светильников (11шт.), розеток, выключателей.

2-я очередь строительства.

В ходе ремонтно-строительных работ выполнены следующие мероприятия:
- ремонт с частичной перепланировкой туалетов, служебных, бытовых помещений;
- демонтаж существующих перегородок;
- устройство новых кирпичных перегородок выполнено из пустотелого строительного кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50
- закладка дверных и оконных проемов;
- устройство новых проемов;
- замена внутренних межкомнатных дверей на медицинские двери (11шт.) и двери из ПВХ;
- установка входной металлической двери, устройство крыльца с навесом;
- разборка существующих полов и устройство напольного покрытия из керамогранита и керамической плитки в коридоре, бытовых и служебных помещениях;
- внутренняя отделка стен и потолков помещений;
- замена сантехнических приборов (унитаз 3шт., умывальник-10шт., поддон душевой -1 шт.);
- замена светодиодных потолочных светильников (45 шт.), розеток, выключателей.
- монтаж стальных панельных радиаторов отопления в операционном и смотровом помещениях №119,120 без изменения схемы подключения.
- монтаж приточно-вытяжной вентиляции помещений с установкой приточных камер;
- монтаж системы очистки и обеззараживания воздуха – ламинарного потолка.

3-я очередь строительства.

Пристройка к зданию областной больницы выполнена в монолитном железобетоне по рамной конструктивной схеме.

Фундаменты - ленточные из тяжелого бетона класса В25, армированные арматурными стержнями. Под фундаменты выполнена бетонная подготовка из бетона толщиной 100 мм.

Колонны - монолитные из тяжелого бетона класса В25 сечением 400х400 мм, армированные арматурными стержнями .

Стены - монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В25, армированные арматурными стержнями.

Ригели - монолитные железобетонныеиз тяжелого бетона класса В25 армированные арматурными стержнями.

Перекрытие - монолитное из тяжелого бетона класса В25 толщиной 160 мм, армированное арматурными стержнями.

Балки - монолитные из тяжелого бетона класса В25 сечением 400х600 мм, армированные арматурными стержнями.

Кровля скатная из наплавляемых материалов.

Внутренняя отделка стен и потолков помещений выполнена сухими смесями с покраской водоэмульсионным составом и масляной краской.

В санузлах отделка стен выполнена керамической плиткой.
Полы в помещениях выполнены из керамогранита.
Двери внутренние металлопластиковые.
Окна из алюминиевых профилей.
Витражи наружные и внутренние из алюминиевых профилей.
Наружная отделка – утепление стен и штукатурка по сетке, покраска перхлорвиниловая.
Отделка цоколя плиткой «декоративный камень».
- Монтаж сантехнических приборов (унитаз 3шт., умывальник-3шт.;
- Установка светодиодных потолочных светильников (21шт.), розеток, выключателей.
- Монтаж стальных панельных радиаторов отопления в холле, санузлах, мкаб.104 без изменения схемы подключения.

Покрытие пандуса для въезда-выезда машин скорой помощи асфальтобетонное выполнено по типу 2 -205,4м^2.
Ограждение перилами из хромированной стали.

В пристрое приёмного отделения хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение выполнено из полипропиленовых труб от существующих сетей больницы.

Отвод сточных вод от санитарных приборов пристроя осуществляется в существующую систему внутренней канализации больницы.

Отопление пристройки централизованное. Источник теплоснабжения - ТОО "AES Усть-Каменогорская ТЭЦ". Система отопления горизонтальная, однотрубная с разводкой магистрали по полу.

В качестве нагревательныхИприборов установлены биметаллические радиаторы.
Вентиляция помещений предусмотрена естественная приточно-вытяжная.
Воздуховоды вентиляционных систем выполнены из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Освещение выполнено с применением светодиодных светильников (21шт.), предназначенных для установки в помещениях больниц.

Групповые сети выполнены кабелями с медными жилами в ПВХ изоляции и в ПВХ оболочке, не распространяющей горение с пониженным дымо-газовыделением, типа ВВГнг-LS.
Прокладка сетей выполнена в ПВХ гофрированных трубах скрыта в бороздах под штукатуркой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические

мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: июнь 2020 г;
(месяц, год)
- окончание работ: ноябрь 2020 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически месяц: 5,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Отдел занятости и социальных программ г. Усть-Каменогорска

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Руководитель Мусинова А.А.

и.о. главного врвча КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная больница»

Жигитаев Т.Х.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещения здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 7 под приемное отделение», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВостокПодвод Центр»

Директор Баталов Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).