Акт приемки
Построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г.Кызылорда «20» июнь 2013 г.

Собственник объекта:
ИП «Юн В» РК.Кызылорда Юн Вячеслав Анатольевич-директор
(фамилиия,имя,отчество, адрес место проживания)
Генеральный подрядчик: (если объект сооружался подрядным способом:
ТОО «Сырэнергострой» РК.Кызылорда микрорайон Мерей б/н Директор Дудников Иван Петрович.
(наименование организации, фамилия имя, отчества лица осуществлявших строительство, адрес, телефон №лицензии, дата получения, фамилия имя, отчества, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. «Строительство газопровода высокого давлением 0,6МПа производственной базы ИП «Юн В» по адресу ул.Каратугайская_ б/н в.г.Кызылорда»
(наименование объекта, месторасположение или адрес) осуществлялось собственников самостоятельно
Или с привлеченной им организации, фамилия имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование помещений)

2. Выполнены:
Прокладка подземного газопровода высокого давления 0,6МПа : из трубы полиэтиленовая SDR11 D110х10мм – 438,6м., Д90х5,4мм-100,Д63х3,8мм-4,ст труба Д108х4мм-1,35м., Д89х4мм-1,7м.,Д57х3,5мм-33,8м Д25х2,8мм-0,6м. Задвижка ст.Ду100мм-1шт.,ГРПШ-03М1-32-2У1-1шт.,Комплекс для измерение количества газа СГ-ЭК-1комп.,ст Д89х4мм-54,1м,Д57х3,5мм-70,2м.,Д25х2,8мм-27м.,Запорная арматура: Задвижка ст.Ду80мм-2шт.,кран шаровой Ду25мм-60шт.,кран фланцевый Ду25мм-60шт.,Счетчик G-6-1шт.,Установка САКЗ Ду32мм-1шт.
(виды работы)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

(наименование органа, вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации
Генеральный подрядчик: ТОО «Сырэнергогазстрой»
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному (наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5.Строительство-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: 15.04.2013г.
(месяц и год)
окончание работ: 20.06.2013г.
(месяц и год)

6.Принимаемый в эксплуатации объект имеет следующие показатели: Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, уплотнение грунтозаполняемыми контейнерами, установка кранов, заглушек, (общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем,протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
7. Мероприятие по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

(Сведения о выполнении)

8.На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-

планировочному заданию, согласованной проектной (проектной-сметной) документации/эскизы (эскизному проекту) собственники решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

«Строительство газопровода высокого давлением 0,6МПа производственной базы ИП «Юн В» по адресу ул.Каратугайская б/н в.г.Кызылорда»

(наименование объекта)

9.Соответсвие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно- планированному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: ИП «Юн В» Директор Юн Вячеслав Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО «Сынэнергогазстрой»
Генеральный директор Дудников Иван Петрович.

(фамилия, имя, отчество подпись)

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Газоснабжение производственной базы ИП «Юн В» по адресу ул.Каратугайская б/н в г.Кызылорда

(наименование и адрес объекта)

г. **Кызылорда** «20» 06 20**15**г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – представителя заказчика или застройщика **Директор ИП «Юн В» Юн В. А.**

(фамилия, инициялы, должность)

членов комиссии – представителей:

проектной организации инженер авторского надзора ТОО «Сырэнергогазстрой» Карибаева К.А.

(фамилия, инициялы, должность)

эксплуатационной организации гл.инженер Дюсенбеков Б.Т. – КПФ АО «КазТрансГазАймак»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. **Генеральным подрядчиком ТОО «Сырэнергогазстрой»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством **Газоснабжение производственной базы ИП «Юн В» по адресу ул.Каратугайская б/н в г.Кызылорда.**

(наименование объекта)

На законченном строительством объекте _____

(наименование объекта)

Субподрядными организациями **отсутствуют**

(наименование объекта)

выполнены следующие работы **Газопровод высокого давления: пэ. Ø110х10,0 –L=438,6м., ст. Ø108х4,0 –L=1,35м., Lобщ.ГВД=439,95м., Запорная арматура: кран шар. пэ Ø110-1шт., Задвижка ст. Ду 100-1шт. ГРПШ – 03М1-32-2У1 -1шт. Комплекс для измерение количества газа СГ-ЭК-1компл. Газопровод среднего давления: ст. Ø89х4,0 –L=54,1м., Ø57х3,5 L=70,2м., Ø25х2,8 –L=27,0м., Lобщ.ГСД=151,3м., Запорная арматура: Задвижка ст. Ду 80-2шт., кран шар. Ду25-60шт., кран фланцевый Ду25-60шт. Газопровод низкого давления: пэ. Ø90х5,4 –L=100,0м., Ø63х3,8 –L=4,0м., ст. Ø89х4,0 –L=1,7м., Ø57х3,5 –L=33,8м., Ø25х2,8 –L=0,6м., Lобщ.ГНД=147,65м., Задвижка ст. Ду 80-2шт., Задвижка ст. Ду50-1шт., Внутренний газопровод низкого давления: Ø25х2,8 –L=5,15м., Ø20х3,0 –L=3,0м., кран шар. Ду25-1шт., кран шар. Ду15-3шт., Счетчик G-6 – 1шт. установка САКЗ Ду32-1шт.**

2. Проект № **ГСН 51/02-2012** разработан **ТОО «Сырэнергогазстрой»**

(наименование организаций)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:
начало работ 16.04.2013г. (месяц, год) окончание работ 20.06.15г. (месяц, год)

4. **Документация** на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном **СН 4.03-01-2011**

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной, и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями **СН 4.03-01-2011**

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «____» _____ **20 г.**

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ Юн В. А.

Место печати (подпись)

Представитель проектной организации _____ Карибаева К. А.

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации _____

(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____

(фамилия, инициалы, должность, подпись)