Акт приемки
Построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г.Кызылорда «30» сентября 2013 год

Собственник объекта:
ТОО «Асар-Курылыс» РК.Кызылорда ул. Кайнарбаева б/н,. Директор Канибаев Б.К.
(фамилия,имя,отчество, адрес место проживания)

Генеральный подрядчик (если объект сооружался подрядным способом):
ТОО «Сырэнергострой» РК.Кызылорда микрорайон Мерей б/н Директор Дудников И П.
(наименование организации, фамилия имя, отчества лица осуществлявших строительство, адрес, телефон №лицензии, дата получения, фамилия имя, отчества, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. «Строительство газопровода кирпичного завода расположенного по ул.Кайнарбаева б/н в. г.Кызылорда». Газопровод высокого давления 0,6МПа
(наименование объекта, месторасположение или адрес) осуществлялось собственников самостоятельно
Или с привлеченной им организации, фамилия имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование помещений)

2. Выполнены:
Прокладка подземного газопровода высокого давления 0,6МПа: из трубы– 1294,28м.Надземный газопровод высокого давления: труба Д108х4мм-1п.м. Горелка ГТП-200-36шт.,ГРПШ 03М-04-2У1-1комп.,Комплекс для измерения количества газа-1комп.
(виды работы)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
(наименование органа, вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации:
Генеральный подрядчик: «Сырэнергогазстрой»
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному (наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5.Строительство-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: 09.12.2011г.
(месяц и год)
окончание работ: 30.09.2013г.
(месяц и год)

6.Принимаемый в эксплуатации объект имеет следующие показатели: Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, уплотнение грунтозаполняемыми контейнерами, установка кранов, заглушек, (общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем,протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятие по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.
(Сведения о выполнении)

8.На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-

планировочному заданию, согласованной проектной (проектной-сметной) документации/эскизы (эскизному проекту) собственники решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

«Строительство газопровода кирпичного завода расположенного по ул.Кайнарбаева б/н в. г.Кызылорда». Газопровод высокого давления 0,6МПа.

(наименование объекта)

9.Соответсвие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно- планированному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта:

ТОО «Асар-Курылыс» Директор Канибаев Б.К.

(фамилия, имя, отчество подпись)

Генеральный подрядчик:

ТОО «Сырэнергогазстрой» Директор Дудников И.П.

(фамилия, имя, отчество подпись)