Форма 4
Форма 4

СТРОЙКА: **"Строительство наружного водопровода от Водонапорной башни в г.Кызылорда"**

ДОГОВОР: **№194-02-14 от 03 июля 2014г.**

ЗАКАЗЧИК: **ТОО СП "Куатамлонмунай"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

ОТЧ. МЕСЯЦ: **ОКТЯБРЬ 2014г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Водопровод										
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	94,08	36,49	34,93	3433	3287	1293	0,01	1		
		м3		1,55	12,61	146	1186	97	0,04	3		
2	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	109,76	366,58	--	40235	--	45466	1,77	194		
		м3		366,58	--	40235	--	113	--	--		
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	19,6	200,48	--	3929	--	4440	1,12	22		
		м3		200,48	--	3929	--	113	--	--		
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	184,24	8,18	8,18	1507	1507	562	--	--		
		м3		--	3,14	--	579	97	0,01	2		
		Укладка трубопровода										
5	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,098	81458,76	31900,25	7983	3126	7597	223,10	22		
		км		49447,13	10186,11	4846	998	130	30,34	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	98	468,00	--	45864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фасонных частей								
7	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	389,18	279,83	3503	2518	2248	0,48	4
		шт		103,95	88,18	936	794	130	0,26	2
8	СЦена з-да	Втулка под фланец ПЭ 110	4	1203,09	--	4812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СЦена з-да	Муфта ПЭ 110	5	1443,71	--	7219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	222,02	24,65	888	99	980	0,69	3
		фланец		188,37	--	753	--	130	--	--
11	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	675,05	36,63	1350	73	1373	2,33	5
		шт		511,29	16,82	1023	34	130	0,06	--
12	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводный колодец Д-2000 (1 шт)								
14	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	39,7	36,49	34,93	1449	1387	546	0,01	--
		м3		1,55	12,61	62	501	97	0,04	1
15	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	366,58	--	330	--	373	1,77	2
		м3		366,58	--	330	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29	8,18	8,18	237	237	88	--	--
		м3		--	3,14	--	91	97	0,01	--
17	Е0111-2-1	Устройство песчанной подготовки	0,71	2987,53	--	2121	--	1246	3,44	2
		м3		1426,23	--	1013	--	123	--	--
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,9	26604,30	2347,61	77152	6808	11125	10,19	30
		м3		2146,07	804,95	6224	2334	130	2,37	7
19	С11011-774	Скобы ходовые	1,64	129,00	--	212	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-222	Стоимость металлических стремянок	0,028	151200,00	--	4234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	10719,25	1293,95	21439	2588	10340	9,19	18
		футляр		3949,04	27,78	7898	56	130	0,02	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,62	530,00	9,78	8809	163	2275	0,24	4
		м2		111,68	4,31	1856	72	118	0,01	--
		Оборудование								
24	Е0118-13-1	Установка вакуумных насосов	1	4355,38	153,72	4355	154	4331	14,95	15
		1насос		3316,66	67,28	3317	67	128	0,25	--
25	СЦена з-да	Вакуумный насос	1	146463,28	--	146463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Испытание								
26	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода	0,098	222506,21	163758,71	21806	16048	7253	50,03	5
		км		26910,00	34761,32	2637	3407	120	49,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0125-47-1	**Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа /10 кгс/см2/ изменения давления трубопровода**	**0,098**	**167151,83**	**136810,81**	**16381**	**13407**	**7100**	**62,33**	**6**
		км		**30341,03**	**30035,15**	**2973**	**2943**	**120**	**43,47**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**459337**	**51402**			**333**
			Тенге			**78178**	**13062**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**371256**				
	Материалы -		Тенге			**31902**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**87856**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**158706**				
	Местные материалы -		Тенге			**54540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104304**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15646**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**504094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**399**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103501**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4234**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4234**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**254**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4488**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**83847**				
	Материалы -		Тенге			**885**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3384**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**79492**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4331**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**650**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5291**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**93470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4034**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**602051**				
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			**9031**				
	Итого по главам 1-8:		Тенге			**611082**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,236%		Тенге			**13664**				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			**6111**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**2444**				
		Итого в базисных ценах 2001г.	Тенге			**633301**				
		Итого в текущем уровне цен	Тенге			**1513384**				
		Средства на покрытие затрат по уплате налогов - 2%	Тенге			**30268**				
		ИТОГО:	Тенге			**1543652**				
		НДС 12%	Тенге			**185238**				
		Всего по акту:	Тенге			**1728890**				

Заказчик_____ **Цзян Мин**
Генеральный директор ТОО СП "Куатамлонмунай"

Подрядчик:_____**И.П.Дудников**
Директор ТОО "Сырэнергогазстрой"

27.11.14.