Счет-фактура № 41 от 25 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000288, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003628, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ89319K010000390587, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор б/н от 25.11.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000288, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540001908, ТОО "ГАЗТРЕЙД",Республика Казахстан, Кызылорда, Мусирали Ажикожа, дом № 53

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ГАЗТРЕЙД"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540001908, Республика Казахстан, Кызылорда, Мусирали Ажикожа, дом № 53

ИИК получателя: KZ11914152203KZ00057, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по прокладке и подключение газопровода для газовой АЗС	Услуга	1	471 428,57	471 428,57	12%	56 571,43	528 000,00		
Всего по счету:					**471 428,57**		**56 571,43**	**528 000,00**		

Директор : Дудников И. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ким О. К.

(Ф.И.О., подпись)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Сырэнергогазстрой МП ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ким О.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27октября 2014 года № 458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "ГАЗТРЕЙД",Республика Казахстан, Кызылорда, Мусирали Ажикожа, дом № 53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540001908**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000288**

Договор (контракт) договор б/н от 25.11.2015 г

Номер документа	Дата составления
25	**25.12.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по прокладке и подключение газопровода для газовой АЗС			Услуга	1	528 000,00	528 000,00
				Итого	1	x	528 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / И. П. Дудников
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Бухгалтер / _____ / Сайлауханова А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2015

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: ТОО "Газ Трейд"
Подрядчик: ТОО "Сырэнергогазстрой"

Объект: г. Кызылорда "Строительство газопровода и **подключение** газопроводу высокого давления 0,6МПа для газовой **АЗС , расположенная по адресу: ул. Саламатова, 1А в г.Кызылорда "**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		б/н	25.11.2015г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге из графы 1									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце , без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	528 000	471 429							**56 571**	**528 000**
в том числе:										
СМР	528 000	471 429							**56 571**	
Оборудование										
										528 000

Заказчик _____ **К.Б. Турахметов**

Подрядчик _____ **И.П. Дудников**

Заказчик: **ТОО «Газ Трейд»**
Подрядчик: **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
Наименование объекта: **"Строительство газопрвода и подключение газопровода высокого давления 0,6МПа для газовой АЗС , расположенная по адресу: ул. Саламатова, 1А в г.Кызылорда "**
Договор подряда б/н от 25.11.2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ДЕКАБРЬ 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления								
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	238,3872	**90,25**	**82,55**	**21515**	**19679**	**6113**	**0,01**	**3**
		м3		**7,70**	**27,71**	**1836**	**6606**	**59,1**	**0,03**	**6**
		Накладные расходы -		*25,64*		*6113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29838*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7,3728	**1329,95**	--	**9805**	--	**6456**	**1,85**	**14**
		м3		**1329,95**	--	**9805**	--	**59,1**	--	--
		Накладные расходы -		*875,72*		*6456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,45*		*1301*				
		Сметная стоимость				*17562*				
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	195,969912	**13,33**	**13,33**	**2612**	**2612**	**619**	--	--
		м3		--	**4,21**	--	**825**	**59,1**	--	**1**
		Накладные расходы -		*3,16*		*619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,32*		*259*				
		Сметная стоимость				*3490*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	48,992478	**635,93**	--	**31156**	--	**20515**	**0,97**	**48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		635,93	--	31156	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*20515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*4134*				
		Сметная стоимость				*55804*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	195,969912	116,41	49,75	22813	9750	11634	0,11	21
		м3		66,66	21,69	13063	4251	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*59,37*		*11634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*2756*				
		Сметная стоимость				*37203*				
		Устроиство основания под трубопроводы								
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,56	3635,64	117,49	9307	301	1628	1,02	3
		м3		715,18	28,93	1831	74	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*635,84*		*1628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,72*		*875*				
		Сметная стоимость				*11810*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы песком	1,28	579,01	--	741	--	488	0,89	1
		м3		579,01	--	741	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*381,25*		*488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,82*		*98*				
		Сметная стоимость				*1327*				
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный	1,28	2548,16	--	3262	--	138	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,50*		*272*				
		Сметная стоимость				*3672*				
		Монтаж трубопроводов								
9	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,276	287660,55	85588,41	79394	23622	43255	247,00	68
		км трубопровода		194833,60	28429,65	53774	7847	62,1	38,24	11
		Накладные расходы -		*156721,90*		*43255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35550,60*		*9812*				
		Сметная стоимость				*132461*				
		Футляры								
10	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	20	2,41	1,22	48	24	14	8,41	168
		м кожуха		0,67	0,31	13	6	58,7	3,06	61
		Накладные расходы -		*0,70*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,25*		*5*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*67*				
11	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	20	0,10	--	2	--	1	0,90	18
		м трубы, уложенной в футляре		0,07	--	1	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,05*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,01*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
		Укладка сигнальной ленты								
12	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	51,2	24,93	6,01	1276	308	706	0,03	1
		м2		18,89	1,38	967	71	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,10*		*159*				
		Сметная стоимость				*2141*				
13	Т Прайс ТОО "Fusion"Перечень 12 п.80	**Лента сигнальная с металлической проволкой**	256	30,52	--	7813	--	331	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,29*		*331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,54*		*652*				
		Сметная стоимость				*8796*				
		Испытание								
14	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	276	197,19	--	54426	--	35773	0,33	92
		м		192,58	--	53153	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*129,61*		*35773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,14*		*7216*				
		Сметная стоимость				*97415*				
		Узел выхода из грунта диам. ПЭ/сталь 110х100 мм в стесненных условиях								
15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Монтаж узла выхода**	0,019	601,39	286,03	11	5	5	312,70	6
		т		297,61	89,47	6	2	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*276,07*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,20*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
16	21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	0,019	294576,35	--	5597	--	237	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12490,04*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24565,31*		*467*				
		Сметная стоимость				*6301*				
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	830,53	507,80	2492	1523	1054	0,41	1
		шт		322,73	165,75	968	497	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*351,42*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,56*		*284*				
		Сметная стоимость				*3830*				
18	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 150 мм (патрубок)	0,00025	287660,55	85588,41	72	21	39	247,00	--
		км		194833,60	28429,65	49	7	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*156721,90*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35550,60*		*9*				
		Сметная стоимость				*120*				
19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,00133	217754,78	60157,50	290	80	163	194,00	--
		км		154823,64	19890,77	206	26	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*122330,75*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27206,84*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
20	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	2	830,53	507,80	1661	1016	703	0,41	1
		шт		322,73	165,75	645	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,42*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2553*				
21	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам. 108х3 мм	0,0013	320902,02	66016,12	417	86	241	270,00	--
		км		240140,70	25062,27	312	33	62,1	27,65	--
		Накладные расходы -		*185280,19*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40494,58*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
22	Ґ1-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0013	1249217,14	109520,80	1624	142	129	46,30	--
		км		40007,83	31428,97	52	41	62,1	28,37	--
		Накладные расходы -		*99210,02*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107874,17*		*140*				
		Сметная стоимость				*1893*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	1	982,74	--	983	--	42	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,67*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,95*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
24	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	**Засыпка пазух песком**	0,1	5073,70	1035,81	507	104	107	1,77	--
		м3		1362,32	336,10	136	34	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*1073,78*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*		*49*				
		Сметная стоимость				*664*				
25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,129545	126,75	2,03	143	2	41	0,03	--
		м2		53,93	0,33	61	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,03*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,02*		*15*				
		Сметная стоимость				*198*				
26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,129545	117,69	1,61	133	2	27	0,02	--
		м2		33,21	0,33	38	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,94*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
		Запорная арматура								
27	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	1	3429,79	984,62	3430	985	1608	2,46	2
		задвижка или клапан		1940,45	318,25	1940	318	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*1607,55*		*1608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,99*		*403*				
		Сметная стоимость				*5441*				
28	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	2	1035,06	90,39	2070	181	1207	0,90	2
		фланец		856,57	8,26	1713	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*603,72*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,10*		*262*				
		Сметная стоимость				*3540*				
		Установка полиэтиленового шарового крана Ду160								
29	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	**Установка кранов диам. 160 мм**	1	5,12	1,49	5	1	3	3,91	4
		шт		3,08	0,48	3	--	62,1	0,47	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2,53*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*1*				
		Сметная стоимость				*8*				
30	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка защитная оболочка	0,0015	287660,55	85588,41	431	128	235	247,00	--
		км трубопровода		194833,60	28429,65	292	43	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*156721,90*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35550,60*		*53*				
		Сметная стоимость				*719*				
31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых заглушек	1	830,53	507,80	831	508	351	0,41	--
		шт		322,73	165,75	323	166	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,42*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,56*		*95*				
		Сметная стоимость				*1277*				
32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка муфт	2	830,53	507,80	1661	1016	703	0,41	1
		шт		322,73	165,75	645	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,42*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2553*				
33	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	1	4753,95	1358,20	4754	1358	1936	2,74	3
		шт		2212,06	467,21	2212	467	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1935,94*		*1936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,19*		*535*				
		Сметная стоимость				*7225*				
34	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,0395	324022,38	--	12799	--	543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14409*				
35	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	0,0015	443002,46	135757,02	665	204	374	336,00	1
		км		298841,76	57505,86	448	86	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*249457,95*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55396,83*		*83*				
		Сметная стоимость				*1122*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			284746	63659			459
			Тенге			176391	22081			89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211925				
	Материалы -		Тенге			12970				
	Всего заработная плата -		Тенге				145320			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8795				
	Местные материалы -		Тенге			3262				
		Накладные расходы -	Тенге			100868				
		Сметная прибыль -	Тенге			25023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				145320			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5597				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5597				
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная прибыль -	Тенге			467				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6301				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67224				
	Материалы -		Тенге			1273				
	Всего заработная плата -		Тенге				53153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12799				
		Накладные расходы -	Тенге			36316				
		Сметная прибыль -	Тенге			8283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				53153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			455941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							548
		Сметная заработная плата -	Тенге				198473			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			284746	63659			459
			Тенге			176391	22081			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211925				
	Материалы -		Тенге			12970				
	Всего заработная плата -		Тенге				145320			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8795				
	Местные материалы -		Тенге			3262				
		Накладные расходы -	Тенге			100868				
		Сметная прибыль -	Тенге			25023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				145320			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5597				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5597				
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная прибыль -	Тенге			467				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6301				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67224				
	Материалы -		Тенге			1273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				53153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12799				
		Накладные расходы -	Тенге			36316				
		Сметная прибыль -	Тенге			8283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				53153			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			455941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							548
		Сметная заработная плата -	Тенге				198473			
		Итого прямых затрат по форме 2				**455 941**				
		в том числе оборудование								
		Временные здания и сооружения	1,30%			5 927				
		Итого				**461 868**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			9 561				
		Итого с оборудованием				**471 429**				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**471 429**				
		НДС	12%			56 571				
		Итого с НДС				**528 000**				

Заказчик _____ **К.Б. Турахметов**

Подрядчик _____ **И.П. Дудников**