Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 17 от 1.06.21 г.

Наименование стройки: Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы-гимназии №226 имени Б.Мергенбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	25 134 398	28 150 525	25 134 398	28 150 525	25 134 398	28 150 525
	Итого	25 134 398	28 150 525	25 134 398	28 150 525	25 134 398	28 150 525

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.

Наименование стройки - Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы-гимназии №226 имени Б.Мергенбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 17 от 1.06.21 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
		РАМА РМ-1									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,05	35816,45 5817,60	4620,29 1001,73	37607 6108	4851 1052	26648	6516 3530	47653
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В 25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,31	53278,02 16272,00	6167,80 1278,30	69794 21316	8080 1675	40398	20922 7257	97973
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,27612	220545,00 --	-- --	60897 --	-- --	60897	-- 4872	65769
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,11932	236183,00 --	-- --	28181 --	-- --	28181	-- 2255	30436
25	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01232	271178,00 --	-- --	3341 --	-- --	3341	-- 267	3608
		КМ-1-7шт лист 17,22									
26	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,84	35816,45 5817,60	4620,29 1001,73	280801 45610	36223 7854	198968	48652 26356	355809

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,343	236183,00	--	81011	--	81011	--	87492
		СП - 8%			--	--	--	--		6481	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98434	220545,00	--	217091	--	217091	--	234459
		СП - 8%			--	--	--	--		17367	
29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,32734	19820,60	1350,62	26309	1793	382	22418	52625
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	24134	502		3898	
30	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,06594	233963,00	--	15428	--	15428	--	16662
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
				ПО-1,2,3,4							
31	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	16,2476	35326,01	4661,19	573963	75733	338049	159990	792669
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	160181	15633		58716	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4614552	236183,00	--	108988	--	108988	--	117707
		СП - 8%			--	--	--	--		8719	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2151664	229820,00	--	49450	--	49450	--	53406
		СП - 8%			--	--	--	--		3956	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,188792	220545,00	--	262182	--	262182	--	283157
		СП - 8%			--	--	--	--		20975	
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8654136	19820,60	1350,62	36974	2519	538	31506	73958
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	33917	705		5478	
				АВ-1,2							
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02432	236183,00	--	5744	--	5744	--	6203
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588	229820,00	--	13513	--	13513	--	14594

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
38	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,08312	166417,44	1374,00	13833	114	1782	10894	26705
					143606,00	420,12	11937	35		1978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2360885					
					РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ						
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3.000 лист 35									
73	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	7527,21	1266,47	120435	20263	46819	68609	204168
					3334,58	299,36	53353	4790		15124	
74	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	7	5876,84	964,19	41138	6749	16499	22950	69214
					2555,70	222,70	17890	1559		5127	
75	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%	м2	117,0344	6507,00	--	761543	--	761543	--	822466
					--	--	--	--		60923	
76	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0234	271724,46	11443,58	6358	268	417	6733	14138
					242420,00	1416,68	5673	33		1047	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0234	236183,00	--	5527	--	5527	--	5969
					--	--	--	--		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1115955					
					РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ по оси "В-Д" и "4-7"						
78	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка									
		НР - 90%; СП - 8%	м ходов	61,625	44,56	5,06	2746	312	133	2184	5325
					37,34	2,04	2301	126		394	
79	С121-070204-0404 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	0,276	16435,00	--	4536	--	4536	--	4899
					--	--	--	--		363	
					МЕТАЛЛ						
80	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м									
		НР - 89%; СП - 8%	т конструкций	4,09	56055,25	24854,32	229266	101654	15198	97689	353112
					27485,00	7130,77	112414	29165		26156	
81	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	4,2127	497896,00	--	2097486	--	2097486	--	2265285

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		167799	
82	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	9,9	30731,99	10185,89	304247	100840	42599	131085	470159
					16243,20	2946,56	160808	29171		34827	
83	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	10,197	636724,00	--	6492675	--	6492675	--	7012089
					--	--	--	--		519414	
84	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,02	89094,40	21500,54	179971	43431	5062	98742	301009
					65088,00	5755,58	131478	11626		22297	
85	С121-060405-1601 2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения									
		СП - 8%	т	2,0806	502058,00	--	1044582	--	1044582	--	1128148
					--	--	--	--		83567	
86	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,5	74122,75	14052,01	37061	7026	1177	21233	62958
					57715,20	3828,63	28858	1914		4664	
87	С121-060405-1601 2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения									
		СП - 8%	т	0,515	502058,00	--	258560	--	258560	--	279245
					--	--	--	--		20685	
88	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	16,51	2967,41	396,02	48992	6538	4711	26057	81053
					2286,04	1,32	37743	22		6004	
89	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/2слоя/									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	478,79	4177,20	61,62	2000000	29502	1740552	166605	2339932
					480,26	24,04	229946	11510		173328	
90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	478,79	162,52	3,41	77812	1631	51359	17302	102724
					51,84	0,53	24822	254		7609	
91	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245									
		СП - 8%	тн	15,69	5772,00	--	90563	--	90563	--	97808
					--	--	--	--		7245	
92	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С255									
		СП - 8%	тн	2,27	10504,00	--	23844	--	23844	--	25752
					--	--	--	--		1908	
93	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,73872	744123,96	6191,88	549699	4574	512048	40208	637100

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			44776,40	1350,48	33077	998		47193	
94	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	240,56	624,00	166,28	150110	40000	22261	68725	236342
		НР - 69%; СП - 8%			365,18	48,85	87849	11752		17507	
95	С121-100104-1001 2110-0104-1001 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	240,56	2909,00	--	699789	--	699789	--	755772
		СП - 8%			--	--	--	--		55983	
		Подвесной потолок									
96	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	1,94645	116899,27	11582,64	227539	22545	29157	122966	378545
		НР - 69%; СП - 8%			90337,50	1219,44	175837	2374		28040	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22733	236183,00	--	53691	--	53691	--	57987
		СП - 8%			--	--	--	--		4295	
98	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,71912	268025,00	--	460767	--	460767	--	497629
		СП - 8%			--	--	--	--		36861	
99	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	56,44705	890,60	1,03	50272	58	7441	34242	91274
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	42773	29		6761	
100	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	216	636,90	21,98	137570	4748	4436	117415	275384
		НР - 90%; СП - 8%			594,38	9,61	128386	2075		20399	
101	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,71	54968,00	--	203931	--	203931	--	220246
		СП - 8%			--	--	--	--		16315	
102	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	216	307,54	2,67	66429	576	58637	6723	79004
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	7216	254		5852	
103	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216	730,50	26,04	157788	5625	109242	40303	213939
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	42921	886		15847	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	216	911,93	52,05	196978	11242	72225	106839	328122
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	113511	2619		24305	
105	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	26,6976	15334,00	--	409381	--	409381	--	442131
		СП - 8%			--	--	--	--		32750	
106	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	216	624,00	166,28	134785	35917	19988	61708	212212
		НР - 59%; СП - 8%			365,18	48,85	78880	10552		15719	
107	С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	216	2077,00	--	448632	--	448632	--	484523
		СП - 8%			--	--	--	--		35891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19439708					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			22 916 548					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**22 916 548**					
в том числе оборудование			Тенге			**-**					
в том числе СМР			Тенге			**22 916 548**					
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		2,9%	664 580					
Итого с временными			Тенге			**23 581 128**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге		0,90%	212 230					
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			2 327 109					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**23 793 358**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	475 867					
Итого СМР			Тенге			**24 269 225**					
Итого оборудование			Тенге			**-**					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**26 596 334**					
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге		1,050036	27 927 108					
Сметная стоимость всего			Тенге			27 927 108					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге		**0,900**	**25 134 398**					
НДС			Тенге		12%	3 016 128					
Итого к оплате			**Тенге**			**28 150 525**					

Субподрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.