Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		36					

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы.Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т.Рыскулова, с. Алгабас"	55 088 565,28		49 186 219,00						5 902 346,28	55 088 565,28
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	55 088 565,28		49 186 219,00						5 902 346,28	55 088 565,28
30 % удержание аванса	16 526 569,58		14 755 865,70						1 770 703,88	2 754 428,26
Итого к оплате:										**52 334 137,02**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель
Базарова М.А.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Директор
Мокрушин И.Е.
М.П.

Технический надзор:
ТОО "ЮжНадзор Пром"

Эксперт
Ержигитов Ш.Ш.
МП

Форма 2с (по приказу вариант 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой-СС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			01-01-01 Демонтажные работы									
			Раздел: 1. # Демонтажные работы по архитектурно строительной части Лист3 АС									
1	1	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	123,48	26531,03 21474,65	5056,38 2382,93	3276052 2651690	624362 294244	0	2121072 431770	5828894
2	2	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	64,68	392,19 392,19	0 0	25367 25367	0 0	0	18264 3490	47121
3	3	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	33	2280,88 2158,29	122,59 58,99	75269 71224	4046 1947	0	52683 10236	138188
4	4	E11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка(пандуса)	м3	4,2	19661,51 10891,59	8769,92 4220,24	82578 45745	36834 17725	0	45698 10262	138538
5	5	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	39,13	301,02 299,29	1,73 0	11779 11711	68 0	0	8432 1617	21828
6	6	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	267,95	904,07 869,18	34,89 17,91	242246 232897	9349 4799	0	171141 33071	446458
7	7	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия(стяжка)	м2	839,67	2019,84 1383,33	636,51 307,7	1695999 1161541	534458 258366	0	1022333 217467	2935799
8	8	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	424,72	121,72 118,57	3,15 1,62	51697 50359	1338 688	0	36754 7076	95527
9	9	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	188,32	847,44 788,32	59,12 28,72	159590 148456	11134 5409	0	110783 21630	292003
10	10	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	1,858	530,2 507,67	22,53 11,57	985 943	41 21	0	695 134	1814
11	11	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1530,54 1468,81	61,73 30,26	3061 2938	124 61	0	2159 418	5638
12	12	E12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1729	267,01 254,24	12,77 4,31	461660 439581	22079 7452	0	321864 62682	846206
13	13	E11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	35,838	26917,42 13802,16	10999,54 5260,44	964666 494642	394213 188524	75812	491879 116524	1573069
	13.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	9,3179	5867				54668		
	13.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	71,676	295				21144,42		
14	14	E12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	532,07	232,14 232,14	0 0	123515 123515	0 0	0	88931 16996	229442
			Итого по разделу: 1. # Демонтажные работы по архитектурно строительной части Лист3 АС									**12600525**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. # Демонтаж водопровода и канализации									
15	15	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		80	445,99	3,35	35679	268	2665	23649	64074
				м трубопроводов		409,33	1,24	32746	99		4746	
	15.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,344	5867				2018,25		
	15.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,192	295				646,64		
16	16	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		105	844,62	3,88	88685	407	0	63710	164587
				м трубопровода с фасонными частями		840,74	1,99	88278	209		12192	
17	17	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		20	1050,12	7,75	21002	155	0	15067	38955
				м трубопровода с фасонными частями		1042,37	3,98	20847	80		2886	
18	18	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		15	644,47	6,3	9667	94	0	6927	17922
				прибор		638,17	3,23	9573	48		1328	
19	19	E12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		2	801,2	7,03	1602	14	0	1149	2971
				прибор		794,17	3,61	1588	7		220	
			Итого по разделу: 2. # Демонтаж водопровода и канализации									**288509**
			Раздел: 3. # Демонтаж отопление									
20	20	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		590	445,99	3,35	263134	1977	19653	174410	472548
				м трубопроводов		409,33	1,24	241505	732		35004	
	20.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,537	5867				14884,58		
	20.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16,166	295				4768,97		
21	21	E12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		47	1221,38	54,28	57405	2551	0	40438	105670
				шт.		1167,1	27,87	54854	1310		7827	
22	22	E12-150102-0202	**Грязевики. Демонтаж**		2	1977,96	0	3956	0	0	2848	7348
				шт.		1977,96	0	3956	0		544	
23	23	E12-150103-0302	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**		74,7	514,53	18,17	38435	1357	0	27198	70884
				м2 поверхности воздуховодов		496,36	9,33	37078	697		5251	
24	24	E12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные. Смена**		16	582,47	0,24	9320	4	122	6621	17216
				жалюзийная решетка		574,6	0,12	9194	2		1275	
	24.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,008	15211				121,69		
			Итого по разделу: 3. # Демонтаж отопление									**673666**
			Раздел: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ									
25	25	E11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**		7	2825,23	212,45	19777	1487	0	13619	36068
				шкаф		2612,78	89,32	18289	625		2672	
	25.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		600359						
26	26	E12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**		2318	100,59	0,24	233168	556	0	167680	432916
				м		100,35	0,12	232611	278		32068	
27	27	E12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		220	198,91	1,94	43760	427	0	31358	81127
				шт.		196,97	1	43333	220		6009	
28	28	E12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		167	60,79	0	10152	0	0	7309	18858
				шт.		60,79	0	10152	0		1397	
29	29	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		1435	445,99	3,35	639996	4807	47800	424201	1149333
				м трубопроводов		409,33	1,24	587389	1779		85136	
	29.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	6,1705	5867				36202,32		
	29.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	39,319	295				11599,11		
			Итого по разделу: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ									**1718302**
			Раздел: 5. ДЕМОНТАЖ АПС									
30	30	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**		2	10855,94	2,24	21712	4	0	15629	40328
				шт.		10853,7	0	21707	0		2987	
31	31	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж**		113	1152,26	2,66	130205	301	0	93531	241635

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1149,6	0	129905	0		17899	
32	32	E12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		828	100,59	0,24	83289	198	0	59896	154640
				м		100,35	0,12	83090	99		11455	
33	33	E12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		40	445,99	3,35	17840	134	1332	11824	32037
				м трубопроводов		409,33	1,24	16373	50		2373	
	33.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,172	5867				1009,12		
	33.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,096	295				323,32		
			Итого по разделу: 5. ДЕМОНТАЖ АПС									468640
			Раздел: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
34	34	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		445,5528769	891		396988				428747
				т							31759	
35	35	C3411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		2227,764384	113		251737				271876
				т·км							20139	
			Итого по разделу: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									700623
			ИТОГО:					9551973	1652787	147384	5679752	16450265
								7103077	785471		1218540	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		164503				
			Итого с временными									16614767
			Зимние удорожания			1 %		166148				
			Итого с зимними удорожаниями									16780915
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		335618				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17116533
			НДС			12 %		2053984				
			Итого с НДС									19170517
			02-01-01 Ремонтно-строительные работы									
			Раздел: 11. Столовая лист 23									
1	1	E11-080201-0701 изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа	м3 кладки	33,75	13023,17	1640,65	439532	55372	142328	184118	673542
	1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	8,1	17566				142284,6	49892	
2	2	C1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	12,825	35227		451786		451786		487929
											36143	
3	3	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,286166	372696,58	2414,78	479350	3106	380709	69528	592788
						74278,8	802,44	95535	1032		43910	
	3.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2862	296003				380708,99		
4	4	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,52	367,79	13,06	11961	425	8618	2182	15274
						89,73	3,44	2918	112		1131	
	4.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	35,772	175				6260,1		
	4.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	16,26	145				2357,7		
5	5	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	32,52	996,61	54,3	32410	1766	11457	14133	50266
						589,99	13,61	19186	443		3723	
	5.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	65,3652	145				9477,95		
6	6	C1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6,504	16959		110301		110301		119125
											8824	
7	7	E12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство		32,52	972	55,02	31609	1789	11836	13380	48588

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		553,02	18,43	17984	599		3599	
	7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6699	17668				11836,01		
8	8	**E12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**		845,92	972	55,02	822234	46542	307881	348049	1263906
				м2		553,02	18,43	467811	15590		93623	
	8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	17,426	17668				307881,72		
9	9	**E12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**		845,92	577,67	20,37	488663	17231	294380	131484	669759
				м2		209,3	6,58	177051	5566		49612	
	9.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2030,208	145				294380,16		
10	10	**C1234-101-0203**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**		169,184	16959		2869191		2869191		3098726
				м3							229535	
11	11	**E12-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**		845,92	361,27	1,89	305606	1599	261905	30855	363378
				м2 слой		49,77	0,89	42101	753		26917	
	11.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	972,808	259				251957,27		
12	12	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		24,004	114224,59	1546,81	2741847	37129	2078211	462239	3460413
				м3 древесины в конструкции		26100,1	645,37	626507	15491		256327	
	12.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,9122	216199				197206,35		
	12.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,8406	69870				268345,52		
	12.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	19,9233	69663				1387918,24		
13	13	**E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		24,004	8947,77	63,9	214782	1534	189489	17599	250971
				м3 древесины в конструкции		989,82	28,45	23760	683		18590	
	13.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1608	1148617				184728,4		
14	14	**E11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		17,806	97658,58	1445,68	1738909	25742	1369070	255833	2154321
				м3 древесины в конструкции		19324,8	630,51	344097	11227		159579	
	14.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	17,9841	69663				1252823,57		
15	15	**E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		17,806	311,97	2,96	5555	53	4835	498	6537
				м2 обработанной поверхности		37,5	1,32	668	24		484	
	15.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0041	1148617				4704,02		
16	16	**E11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		1498	175,29	13,06	262584	19564	108605	100489	392119
				м2 изолируемой поверхности		89,73	3,44	134416	5153		29046	
	16.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	749	145				108605		
17	17	**C1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**		1647,8	647		1066127		1066127		1151417
				м2							85290	
18	19	**C1224-101-0302**	**Металлочерепица. толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**		1656,788	2542		4211555		4211555		4548479
				м2							336924	
19	20	**E11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**		1,8905652	256167,84	64974,11	484302	122838	7796	258715	802458
				т конструкций		187070	2993,3	353668	5659		59441	
	20.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0359	206112				7403,7		
20	21	**C1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		1,870674	273545		511714		511714		552651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							40937	
21	22	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0198912**	**277977**		**5529**		**5529**		**5971**
											442	
22	23	**Е11-120101-0510 Изм. и доп. вып. 14**	**Коньки из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство(снегозадержателей прим.)**	м конька	**176,18**	**3068,85**	**2,4**	**540670**	**423**	**412747**	**91939**	**683218**
						723,69	**1,1**	**127500**	**194**		**50609**	
	23.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	362,9308	236				85651,67		
	23.2	224-202-0201	Планка конька битумная окрашенная (Ондулин)	м	202,607	1535				311001,74		
23	24	**Е11-120101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	**200**	**2166,99**	**12,32**	**433398**	**2464**	**361768**	**50380**	**522480**
						345,83	**4,03**	**69166**	**806**		**38702**	
	24.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,338	309881				104739,78		
	24.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,66	384947				254065,02		
24	25	**Е11-120101-0901**	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	**50**	**7390,45**	**157,91**	**369522**	**7895**	**314977**	**35471**	**437392**
						933	**52,31**	**46650**	**2615**		**32399**	
	25.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,225	60737				135139,83		
	25.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,405	384947				155903,54		
25	26	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	**201**	**109,74**	**25,06**	**22058**	**5037**	**1403**	**12271**	**37075**
						77,7	**7,09**	**15618**	**1425**		**2746**	
	26.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,0452	1143				1194,66		
26	27	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(КО-30КР)**	т	**0,67**	**584919**		**391896**		**391896**		**423248**
											31352	
27	28	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	**8,13**	**38109,01**	**4893,24**	**309826**	**39782**	**180033**	**71129**	**411431**
						11071,5	**1079,88**	**90011**	**8779**		**30476**	
	28.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,252	19780				163223,57		
28	29	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,28569**	**275482**		**78702**		**78702**		**84998**
											6296	
29	30	**Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	**18**	**6494,34**	**1534,32**	**116898**	**27618**	**38629**	**42129**	**171749**
						2813,96	**436,76**	**50651**	**7862**		**12722**	
	30.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,188	14612				17359,06		
	30.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0108	688015				7430,56		
	30.3	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,9522	6931				6599,7		
30	31	**С1222-203-0404**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**163,8**	**6584**		**1078459**		**1078459**		**1164736**
											86277	
31	32	**Е11-061601-0610**	**Перекрытии. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм**	т	**0,02916**	**30100,23**	**2759,96**	**878**	**80**	**20**	**578**	**1572**
						26668,27	**838,97**	**778**	**24**		**116**	
	32.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,175	112				19,6		
32	33	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,02916**	**277977**		**8106**		**8106**		**8754**
											648	
33	35	**Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	**163,8**	**577,67**	**20,37**	**94622**	**3337**	**57002**	**25460**	**129689**
						209,3	**6,58**	**34283**	**1078**		**9607**	
	35.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	393,12	145				57002,4		
34	36	**С1234-101-0203**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	**32,76**	**16959**		**555577**		**555577**		**600023**
											44446	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	37	**Е12-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	**м2 слоя**	**163,8**	**361,27**	**1,89**	**59176**	**310**	**50714**	**5975**	**70363**
						49,77	**0,89**	**8152**	**146**		**5212**	
	37.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	188,37	259				48787,83		
36	38	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**4,482**	**114224,59**	**1546,81**	**511955**	**6933**	**388041**	**86309**	**646125**
						26100,1	**645,37**	**116981**	**2893**		**47861**	
	38.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1703	216199				36822,15		
	38.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7171	69870				50105,17		
	38.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,7201	69663				259150,54		
37	39	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,482**	**8947,77**	**63,9**	**40104**	**287**	**35381**	**3286**	**46861**
						989,82	**28,45**	**4436**	**128**		**3471**	
	39.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,03	1148617				34492,28		
38	40	**Е11-100114-0401 Изм.** и доп. вып. 16	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**12,1814**	**97658,58**	**1445,68**	**1189618**	**17610**	**936605**	**175020**	**1173809**
						19324,8	**630,51**	**235403**	**7680**		**109171**	
	40.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	12,3032	69663				857078,8		
39	41	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**12,1814**	**311,97**	**2,96**	**3800**	**36**	**3307**	**340**	**4471**
						37,5	**1,32**	**457**	**16**		**331**	
	41.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0028	1148617				3218,11		
40	42	**Е11-120101-1503**	**Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**231**	**175,29**	**13,06**	**40492**	**3017**	**16748**	**15496**	**60467**
						89,73	**3,44**	**20728**	**795**		**4479**	
	42.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	115,5	145				16747,5		
41	43	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**	**м2**	**254,1**	**647**		**164403**		**164403**		**177555**
											13152	
42	44	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**231**	**3196,29**	**104,91**	**738343**	**24234**	**212841**	**366039**	**1192733**
						2169,99	**30,82**	**501268**	**7119**		**88351**	
	44.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,2474	69870				87155,84		
	44.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,155	69663				80460,76		
	44.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0924	384947				35569,1		
43	45	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**255,486**	**2542**		**649445**		**649445**		**701401**
											51956	
44	46	**Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,966079**	**256167,84**	**64974,11**	**247478**	**62770**	**3984**	**132204**	**410057**
						187070	**2993,3**	**180724**	**2892**		**30375**	
	46.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0184	206112				3783,29		
45	47	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,96512**	**273545**		**264004**		**264004**		**285124**
											21120	
46	48	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000959**	**277977**		**267**		**267**		**288**
											21	
47	49	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**		**2**	**21545,83**	**922,23**	**43092**	**1844**	**26120**	**11463**	**58919**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				слуховое окно		7563,52	396,99	15127	794		4364	
	49.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	46556				5586,72		
	49.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	60737				7288,44		
	49.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	60737				12147,4		
48	50	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка элементов окна**	**м3**	**0,236**	**143430,37**	**1455,06**	**33850**	**344**	**19562**	**10143**	**47512**
						59085	**609,28**	**13944**	**144**		**3519**	
	50.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1322	70707				9344,64		
	50.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1156	70707				8176,56		
49	51	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,236**	**8947,77**	**63,9**	**2112**	**15**	**1863**	**173**	**2468**
						989,82	**28,45**	**234**	**7**		**183**	
	51.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0016	1148617				1816,19		
50	52	**С1223-101-0202**	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм **двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**1,5136**	**36564**		**55343**		**55343**	**4427**	**59770**
51	53	**С1223-503-0101**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	**4,7**	**312**		**1466**		**1466**	**117**	**1583**
52	54	**С1215-204-0101**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1(жалюзийная)**	**м3**	**0,26**	**68867**		**17905**		**17905**	**1432**	**19337**
53	55	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,8**	**595,82**	**26,63**	**5839**	**261**	**3392**	**1606**	**8041**
						223,04	**4,61**	**2186**	**45**		**596**	
	55.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	19,208	145				2785,16		
54	56	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А.противоконденсат пленка)**	**м2**	**10,78**	**647**		**6975**		**6975**	**558**	**7533**
55	57	**Е11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытии металлочерепицей**	**м2 кровли**	**9,7**	**2137,01**	**104,91**	**20729**	**1018**	**1494**	**13332**	**36786**
						1878,12	**30,82**	**18218**	**299**		**2725**	
	57.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0039	384947				1493,59		
56	58	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**10,7282**	**2542**		**27271**		**27271**	**2182**	**29453**
57	59	**Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**4,2**	**2198,42**	**1671,31**	**9233**	**7019**	**283**	**2534**	**12708**
						459,8	**378,13**	**1931**	**1588**		**941**	
	59.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,105	1090				114,45		
	59.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,1658	1015				168,25		
58	60	**С1224-105-0104**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**4,2**	**946**		**3973**		**3973**	**318**	**4291**
59	61	**Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19**	**Ратжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**13,4**	**983,73**	**26,21**	**13182**	**351**	**4650**	**5956**	**20669**
						610,48	**6,56**	**8180**	**92**		**1531**	
	61.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	13,802	236				3257,27		
	61.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,0127	1015				1027,94		
60	62	**С1224-105-0101**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**6,7**	**2103**		**14090**		**14090**		**15217**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1127	
61	63	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,7	1175		7872		7872	630	8502
62	64	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11,2	878,32 368,82	12,44 3,29	9837 4131	139 37	5567	3001 1027	13865
	64.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23,072	236				5444,99		
63	65	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1692		18950		18950	1516	20466
			Итого по разделу: 11. Столовая лист 23									**30821357**
			Раздел: 12. Наружная отделка лист 14,15									
			Раздел: 13. #Полы лист 18									
			Раздел: 14. #Дверные проемы лист 17									
			Раздел: 15. #Устройство Козырька лист 20									
			ИТОГО:					**25486963**	**547515**	**20825158**	**3051336**	**30821357**
			В том числе :					**4114291**	**123678**		**2283058**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**308214**				
			Итого с временными									**31129573**
			Зимние удорожания			**1 %**		**311296**				
			Итого с зимними удорожаниями									**31440869**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**628817**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32069686**
			НДС			**12 %**		**3848362**				
			Итого с НДС									**35918048**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**49186219**
			НДС			**12 %**		**5902346,28**				
			Итого с НДС									**55088565,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой-СС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мирошин И.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "ЮжНадзор Пром"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ержигитов Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарова М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)