АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Кызылорда «12» февраля 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Кызылорды от «20» ноября 2014 года № 855-0 в составе:

Председателя комиссии – представителя местного исполнительного органа

Тлеумбетов М.Ж.	Заместитель акима г.Кызылорда
	(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя

Тойбазаров С.С.	Руководитель управления архитектуры и градостроительство Кызылординской области
	(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Дюсембеков Б.Т.	Главный инженер КПФ АО «ҚазТрансГазАймақ»
	(фамилия, имя, отчество, должность)
Кыстаубаев К.	Начальник департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Кызылординской области
	(фамилия, имя, отчество, должность)
Омирали П.	Руководитель управления по защите прав потребителей города Кызылорда
	(фамилия, имя, отчество, должность)
Келесов М.Е.	Заместитель начальника департамента по ЧС Кызылординской области
	(фамилия, имя, отчество, должность)
Молдиманов Б.	Заместитель главного инженера ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентраль»
	(фамилия, имя, отчество, должность)
Дудников И.П.	Директор ТОО «Сырэнергогазстрой»
	(фамилия, имя, отчество, должность)
Шаянбаева Л.С.	Главный инженер проекта ТОО «КАТЭК»
	(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и подрядной организацией ТОО «Сырэнергогазстрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию новое строительство по проекту «Подключение узла учета для ТОО «Кристалл Менеджмент» от магистрального газопровода «Акшабулак» давлением 5,4МПа г.Кызылорда»
(наименование объекта и вид строительства)
2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство строительно-монтажных
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сырэнергогазстрой», выполнившим полный комплекс работ, согласно проекта «Подключение узла учета для ТОО «Кристалл Менеджмент» от магистрального газопровода «Акшабулак» давлением 5,4МПа г.Кызылорда».
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «КАТЭК» г. Алматы выполнившим РП «Подключение узла учета для ТОО «Кристалл Менеджмент» от магистрального газопровода «Акшабулак» давлением 5,4МПа г.Кызылорда»
(номер проекта, номер серии)
5. Исходные данные для проектирования выданы КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

6. Строительство осуществлялось по РП «Подключение узла учета для ТОО «Кристалл Менеджмент» от магистрального газопровода «Акшабулак» давлением 5,4МПа г.Кызылорда».№6-2014

(номер проекта, номер серии)

Проектно - сметная документация утверждена:

Филиал РГП "Госэкспертиза"по Кызылординской области № 14-0487/14 от 05 декабря 2014 г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2014г.; окончание работ: январь 2015г.;
при продолжительности строительства, 1,5 мес.:
по норме или по проекту организации строительства 1,5 мес.;
фактически 5 месяца.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектная документация на объект, акты скрытых работ, акты испытания газопровода, заключения дефектоскопии на сварочные стыки, сертификаты соответствия использованных материалов.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Ед. изм.	Проектные данные	Фактически данные
Газопровод высокого давления 5,4 МПа	км.	0,242	0,242
В том числе: ст труба Ø219х8,0мм	п.м	197	197
ст труба Ø159х8,0мм	п.м	44	44
Задвижка ст.Ду150мм	шт.	1	1
Задвижка ст.Ду200мм	шт.	1	1
Кран шаровой Ду150мм	шт.	1	1

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газопровод высокого давления Р=5,4 МПа общая протяженностью 0,242км.

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве: Базовой модуль FloBoss107 (4слота) в стальном корпусе-1шт., Коммуникационный модуль MVS-1комп., Фильтр сепаратор ФС-150/8-1комп. согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены согласно проекта.
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: выполнены согласно проекта.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего: 42 481 600 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 20 406 000 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря: 18 953 000 тенге; прочих: 3 122 600 тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, всего с НДС: _____ тенге; в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тенге;
прочих: _____ тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется) архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Подключение узла учета для ТОО «Кристалл-Менеджмент» от магистрального газопровода «Акшабулак» давлением 5,4МПа г.Кызылорда».
(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Тлеумбетов М.Ж.

Заместителя председателя _____ Тойбазаров С.С.

Членов комиссии - представителей:

_____ Дюсембеков Б.Т.

_____ Кыстаубаев К.

_____ Омирали П.А.

_____ Келесов М.Е.

_____ Молдиманов Б.

_____ Дудников И.П.

_____ Шаянбаева Л.С.