Утверждена
приказом Председателя Агентства по делам строительства и ЖКХ
от 02.2012г №170

Заказчик: КПФ АО "КазТрансГаз Аймақ"
Подрядчик: ТОО "Сырэнергогазстрой"

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за 30 декабрь 2014года

код заказчика	код подрядчика	доп. согл-ние договор номер	доп. согл-ние договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№1615-04-14R	25.08.2014г.				

№	Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
		с начало года по отчетный месяц включительно с НДС, тыс. тенге	В отчетном месяце (за декабрь 2014г.) без НДС, тыс. тенге	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Подключение узла учета для ТОО "Кристалл Менеджмент" от магистрального газопровода "Акшабулак" давлением 5,4 МПа г.Кызылорда"	7 851,936	7 010,657							841,279	7 851,936
	ИТОГО:	**7 851,936**	**7 010,657**							**841,279**	**7 851,936**

Заказчик:
Главный инженер КПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
_____ Б.Т.Дюсембеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Сырэнергогазстрой"
_____ И.П.Дудников

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КПФ АО "КазТрансГаз Аймак",г.Кызылорда ул.Коркыт Ата 26а** **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** **030740000288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договору №1615-04-14R от " 25 " августа 2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	30.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг), тыс. тенге				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Подключение узла учета для ТОО "Кристалл Менеджмент" от магистрального газопровода "Акшабулак" давлением 5,4 Мпа г.Кызылорда"		Тенге	1	7 010,657	7 010,657	841,279	7 851,936
			Итого	1		7 010,657	841,279	7 851,936

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Дудников И.Я. Принял (Заказчик) [подпись] / [подпись] / Дюсенбеков Д.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ё к3 М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Сырэнергогазстрой ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Для документов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. ҚЫЗЫЛОРДА ӨНДІРІСТІК ФИЛИАЛЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ КазТрансГаз Аймак АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ҚЫЗЫЛОРДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Форма 4

СТРОЙКА: **"Подключение узла учета для ТОО "Кристалл Менеджмент" от магистрального газопровода "Акшабулак" давлением 5,4 МПа г.Кызылорда" .**

ДОГОВОР: **№1615-04-14R от 25 августа 2014 год.**

ЗАКАЗЧИК: **КПФ АО "КазТранзГаз Аймақ".**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сырэнергогазстрой".**

ОТЧЁТНЫЙ МЕСЯЦ: 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОД.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ I. Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы										
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9000200)										
		Вынос трассы в натуру								
1	**С РДС РК 8.02-03-2002, таблица 79**	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы**	**0,207**	**4419,00**	**--**	**915**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**915**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**915**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**970**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**970**				
РАЗДЕЛ II.Электроснабжение										
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9005100)										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ (Т-1)								
1	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**15,3**	**218,93**	**--**	**3350**	**--**	**3785**	**1,54**	**24**
		м3		**218,93**	**--**	**3350**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,1	122,18	--	623	--	704	0,89	5
		м3		122,18	--	623	--	113	--	--
		Прокладка кирпича учтена в следующем разделе								
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	230179,88	--	1381	--	181	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	165	--	110	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,2	122,18	--	1246	--	1408	0,89	9
		м3		122,18	--	1246	--	113	--	--
5	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	38	26,40	3,10	1003	118	708	0,11	4
		м		19,10	0,50	726	19	95	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,70	2,10	166	13	115	0,10	1
		м		19,70	0,50	118	3	95	--	--
7	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	47	26,30	3,30	1236	155	1045	0,14	7
		м		23,00	0,40	1081	19	95	--	--
		Электроснабжение замерного узла								
8	Ц0108-151-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг	102	77,90	43,50	7946	4437	3886	0,17	17
		м		27,20	12,90	2774	1316	95	0,07	8
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	148	26,40	3,10	3907	459	2756	0,11	16
		м		19,10	0,50	2827	74	95	--	--
10	У65-30-24 СКЦЭ	Панели распределительных щитов линейные с автоматами ЩО-0,4 с измерительными приборами	1	3891,57	316,73	3892	317	1988	12,00	12
		устр-во		2019,44	73,37	2019	73	95	0,40	--
		Прожекторная мачта совмещенная с молниеприемником и								
11	У56-93-12	Благоустройство и освещение территории подстанции. Прожекторные мачты из железобетонных стоек с отметками площадок для установки прожекторов, м: 16,6, строительные работы	1	234796,80	10283,76	234797	10284	13523	57,00	57
		мачта		9739,30	3139,56	9739	3140	105	14,00	14
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,214	20,36	0,02	452	--	83	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	92	--	90	--	--
13	Ц0108-596-7	**Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 500 Вт**	2	1508,00	549,00	3016	1098	1246	3,20	6
		шт		536,00	120,00	1072	240	95	0,70	1
		Заземлители								
14	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	13	140,10	24,10	1821	313	1463	0,70	9
		шт		116,00	2,50	1508	32	95	0,01	--
15	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	148	32,40	23,70	4795	3508	2039	0,06	9
		м		8,60	5,90	1273	873	95	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			269632	20701			177
			Тенге			28614	5789			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27783				
	Материалы -		Тенге			3967				
	Всего заработная плата -		Тенге				16048			
		Накладные расходы -	Тенге			15246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18335			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241849				
	Материалы -		Тенге			216340				
	Всего заработная плата -		Тенге				18355			
	Местные материалы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			19685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2953			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			322835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				39643			

РАЗДЕЛ III.Электрохимзащита

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9005200)

1	Е0125-53-1	**Установка контрольно-измерительной колонки металлической**	1	4278,77	725,51	4279	726	3785	20,40	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2880,00	274,50	2880	275	120	1,34	1
2	E0125-56-1	**Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе**	6	4923,09	2082,46	29539	12495	17522	12,20	73
		шт		1822,50	611,15	10935	3667	120	2,44	15
3	E0125-59-2	**Узел присоединение электродов сравнения**	1	2897,67	30,04	2898	30	1985	10,20	10
		шт		1642,50	11,25	1643	11	120	0,06	--
4	E0125-58-1	**Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг**	49	151,66	63,95	7431	3133	2358	0,16	8
		м		24,08	16,03	1180	785	120	0,06	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			44146	16384			112
			Тенге			16637	4738			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7431				
	Материалы -		Тенге			398				
	Всего заработная плата -		Тенге				1965			
	Ресурсы на опробование -		Тенге			2720				
		Накладные расходы -	Тенге			2358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2319			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36715				
	Материалы -		Тенге			7652				
	Всего заработная плата -		Тенге				19410			
	Местные материалы -		Тенге			355				
		Накладные расходы -	Тенге			23292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25223			

РАЗДЕЛ IV. Автоматизация

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9006100)

Оборудование по месту

1	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./**	1	10499,71	--	10500	--	9450	32,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		10499,71	--	10500	--	90	--	--
		Многопараметрические датчики								
2	Ц0111-30-3	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный**	1	427,73	--	428	--	381	2,00	2
		шт		423,00	--	423	--	90	--	--
		Конфигурационное ПО и Аксессуары								
3	Ц0111-1-1	**Конструкции для установки приборов**	1	119,14	11,76	119	12	47	0,50	1
		шт		49,50	2,25	50	2	90	0,01	--
		Провода и кабели								
4	Ц0111-169-1	**Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах**	30	20,37	--	611	--	519	0,09	3
		м		19,22	--	577	--	90	--	--
		Трубки и фитинги из нержавеющей стали								
5	Ц0111-169-4	**Трубные проводки в щитах и пультах стальных углеродистых и легированных**	10	130,12	5,21	1301	52	1068	0,58	6
		м		118,58	0,14	1186	1	90	--	--
		Сетевое оборудование								
6	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./**	4	10499,71	--	41999	--	37799	32,00	128
		шт		10499,71	--	41999	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			54958	64			171
			Тенге			54733	4			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54958				
		Материалы -	Тенге			160				
		Всего заработная плата -	Тенге				54737			
		Накладные расходы -	Тенге			49263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6253				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			110474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				62127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			110474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				62127			

РАЗДЕЛ V. Магистральный газопровод DN219

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9001100)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-42-2	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы	0,2078	184453,87	161278,87	38330	33514	10486	162,00	34
		км		23175,00	28845,75	4816	5994	97	97,26	20
2	Е0101-42-6 К=3	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	0,2078	209552,40	179177,40	43545	37233	12549	214,20	45
		км		30375,00	31880,16	6312	6625	97	107,70	22
3	Е0127-19-1	Разборка покрытий толщиной до 4 см	72	8,57	--	617	--	821	0,06	4
		м2		8,57	--	617	--	133	--	--
4	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	10,08	759,78	272,97	7659	2752	3979	1,28	13
		м3		221,18	75,60	2229	762	133	0,28	3
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
5	Е0125-4-1 т.ч. п-1.15, п-1.6 и п-3.42 К=1,08, К=1,07 и К=1,11	Сварка трубопроводов 2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 219 мм с заводской изоляцией с заводской изоляцией	0,2078	299000,56	175543,90	62132	36478	25675	321,84	67
		км		63180,00	39782,01	13129	8267	120	152,31	32
6	Е0125-30-1	Укладка в траншею трубопровода в заводской изоляции диаметром 219 мм	0,2078	149742,57	83709,32	31117	17395	11991	143,00	30
		км		24075,00	24011,11	5003	4990	120	94,47	20
		Установка фасонных частей								
7	Е0125-10-1 т.ч. п-1.15 и п-3.43 К=1,09, К=1,04, К=1,07 и К=1,26	Установка гнутых отводов, диаметр трубопровода 200 мм	6	14444,99	10007,45	86670	60045	42304	18,86	113
		шт		3393,00	2482,59	20358	14896	120	8,84	53
8	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,0421	215338,46	146691,58	9066	6176	4443	238,00	10
		т		51525,00	36412,59	2169	1533	120	128,32	5
9	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 300 мм	0,03	215338,46	146691,58	6460	4401	3166	238,00	7
		т		51525,00	36412,59	1546	1092	120	128,32	4
		Опознавательные знаки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
11	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	0,37914	9850,48	1162,95	3735	441	2547	46,60	18
		т		7357,50	108,00	2790	41	90	0,53	--
		Испытание трубопроводов и контроль соединений								
12	Ц3920-5	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром 325 мм	20	50,62	--	1012	--	891	0,30	6
		стык		49,50	--	990	--	90	--	--
13	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 325 мм	20	2327,99	1344,74	46560	26895	21600	1,95	39
		стык		391,50	508,50	7830	10170	120	3,25	65
14	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 325 мм	0,2078	214942,93	180223,18	44665	37450	16054	172,00	36
		км		32175,00	32204,48	6686	6692	120	121,11	25
15	Е0125-43-1	Продувка воздухом 1 раз трубопровода диаметром 325 мм	0,2078	92630,43	67711,68	19249	14070	5143	43,50	9
		км		9000,00	11625,86	1870	2416	120	43,04	9
16	Е0125-43-1	Продувка воздухом 2 раз трубопровода диаметром 325 мм	0,2078	83367,39	60940,51	17324	12663	4629	39,15	8
		км		8100,00	10463,27	1683	2174	120	38,74	8
17	Е0125-44-1 т.ч. п-1.32 и п-3.55 К=0,9	Продувка (Заполнение) природным газом трубопровода диаметром 350 мм	0,2078	24573,64	11358,49	5106	2360	1232	11,79	2
		км		2308,50	2631,19	480	547	120	9,05	2
18	С Письмо АО "КазТрансГаз" №7-70-2185 от 05.09.2014	Товарный газ	13,7	2387,35	--	32707	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			460440	292750			459
			Тенге			81545	66367			269
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1012				
	Материалы -		Тенге			22				
	Всего заработная плата -		Тенге				990			
		Накладные расходы -	Тенге			891				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1124			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			455692				
	Материалы -		Тенге			52085				
	Всего заработная плата -		Тенге				144092			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32707				
	Местные материалы -		Тенге			827				
		Накладные расходы -	Тенге			168334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				169342			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3735				
	Материалы -		Тенге			504				
	Всего заработная плата -		Тенге				2830			
		Накладные расходы -	Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			670145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814
		Сметная заработная плата -	Тенге				173678			

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод

19	Е0125-7-1	**Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 219 мм**	0,002	302307,14	218457,76	605	437	301	383,00	1
		км		72000,00	53473,85	144	107	120	189,18	--
20	Е0125-4-1 т.ч. п-1.15, п-1.6 и п-3.42 К=1,08, К=1,07 и К=1,11	**Сварка трубопроводов 2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 219 мм с заводской изоляцией с заводской изоляцией**	0,002	299000,56	175543,90	598	351	247	321,84	1
		км		63180,00	39782,01	126	80	120	152,31	--
21	Е0125-109-2	**Сборка и установка задвижки, диаметр 200 мм**	1	40033,40	23853,20	40033	23853	20932	59,00	59
		шт		11025,00	6418,42	11025	6418	120	24,37	24
22	Е0125-109-1	**Сборка и установка задвижки, диаметр до 150 мм**	1	32516,22	19608,04	32516	19608	17328	50,00	50
		шт		9225,00	5215,27	9225	5215	120	19,51	20
23	Е0122-40-6	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм**	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Е0122-40-3**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**								
			2	**156,43**	**21,43**	**313**	**43**	**328**	**0,60**	**1**
		фланец		**126,00**	**--**	**252**	**--**	**130**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**74848**	**44407**			**114**
			Тенге			**21375**	**11825**			**45**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74848**				
	Материалы -		Тенге			**9066**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33200**			
		Накладные расходы -	Тенге			**39926**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5989**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**121660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**121660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39189**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**535287**	**337156**			**574**
			Тенге			**102920**	**78192**			**313**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1012**				
	Материалы -		Тенге			**22**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**990**			
		Накладные расходы -	Тенге			**891**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**134**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2018**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1124**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**530540**				
	Материалы -		Тенге			**61151**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**177292**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32707**				
	Местные материалы -		Тенге			**827**				
		Накладные расходы -	Тенге			**208260**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31239**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44328**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**783128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**968**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208531**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3735**				
	Материалы -		Тенге			**504**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2830**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2547**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			791805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							993
		Сметная заработная плата -	Тенге				212867			

РАЗДЕЛ VI. Площадка узла учета расхода газа

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9004100)

РАЗДЕЛ 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА ПЛОЩАДКИ (6-2014-ГП Лист3)

		Выравнивание площадки								
1	Е0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	18,3	12,61	12,61	231	231	78	--	--
		м3		--	4,38	--	80	97	0,01	--
2	Е0101-31-6	**Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3**	23,1	32,66	32,03	754	740	217	--	--
		м3		0,63	9,05	15	209	97	0,03	1
		Дорожное покрытие ТИП-I								
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	8	21,55	4,52	172	36	132	0,11	1
		м3		17,03	--	136	--	97	--	--
4	Е0127-3-1	**Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами**	40	80,61	77,94	3224	3118	744	0,02	1
		м2		2,57	11,41	103	456	133	0,04	2
5	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	40	99,81	42,08	3992	1683	3843	0,38	15
		м2		57,38	14,85	2295	594	133	0,07	3
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	80	137,44	6,63	10995	530	11750	0,70	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	8694	141	133	0,01	--
		Дорожное покрытие ТИП-II								
7	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	75,2	14,01	14,01	1053	1053	350	--	--
		м3		--	4,80	--	361	97	0,02	1
8	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	28,2	2878,80	--	81182	--	18418	3,24	91
		м3		531,00	--	14974	--	123	--	--
9	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	42,9	1033,66	73,75	44344	3164	1886	0,14	6
		м3		21,38	11,67	917	501	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			145949	10555			170
			Тенге			27135	2341			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145949				
	Материалы -		Тенге			1496				
	Всего заработная плата -		Тенге				29476			
	Местные материалы -		Тенге			106763				
		Накладные расходы -	Тенге			37417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				35089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			194368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				35089			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (6-2014-МГ.ТХ ЛИСТ1)								
		Технологический трубопровод								
10	Ц0112-792-6	**Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм**	1	1382,60	328,00	1383	328	1012	6,00	6
		шт		1044,00	81,00	1044	81	90	0,47	--
11	Е0122-40-5	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм**	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
12	Е0101-42-2	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы**	0,003	184453,87	161278,87	553	484	151	162,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		23175,00	28845,75	70	87	97	97,26	--
13	Ц0112-165-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 159 мм	0,08937	11058,00	3000,00	988	268	673	43,00	4
		т		7763,00	608,01	694	54	90	3,53	--
14	Ц0112-164-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм	0,342585	12070,00	3000,00	4135	1028	2893	43,00	15
		т		8775,00	608,01	3006	208	90	3,53	1
15	Ц0112-164-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм	0,063283	42351,00	6222,00	2680	394	2094	244,00	15
		т		35550,00	1214,97	2250	77	90	7,05	--
16	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,112	215338,46	146691,58	24118	16429	11819	238,00	27
		т		51525,00	36412,59	5771	4078	120	128,32	14
		Блок учета газа								
17	Ц0118-80-1	Монтаж на открытой площадке аппарата колонного с цельносварным корпусом, масса 8 т	1	48544,58	9743,33	48545	9743	12286	69,00	69
		шт		11632,50	2018,25	11633	2018	90	11,71	12
18	Ц0118-80-1	Монтаж на открытой площадке узла учета расхода газа	1	48544,58	9743,33	48545	9743	12286	69,00	69
		шт		11632,50	2018,25	11633	2018	90	11,71	12
19	Ц0118-55-21	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 1,2 м3	1	1691,46	41,20	1691	41	1047	7,00	7
		шт		1156,50	6,75	1157	7	90	0,04	--
20	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	18	5136,21	2723,08	92452	49015	53886	10,00	180
		т		1777,50	717,22	31995	12910	120	3,14	57
21	Ц0112-792-6	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	1382,60	328,00	4148	984	3037	6,00	18
		шт		1044,00	81,00	3132	243	90	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,90	5
		фланец		180,00	2,25	1080	14	130	0,01	--
23	Ц0112-798-2	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 25мм	3	885,30	59,10	2656	177	2182	5,00	15
		шт		799,00	9,00	2397	27	90	0,05	--
24	Ц0112-164-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм	0,402165	12070,00	3000,00	4854	1206	3396	43,00	17
		т		8775,00	608,01	3529	245	90	3,53	1
25	Ц0112-164-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 25 мм	0,0135	142203,00	16290,00	1920	220	1544	909,00	12
		т		124200,00	2858,08	1677	39	90	16,58	--
26	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,03885	215338,46	146691,58	8366	5699	4100	238,00	9
		т		51525,00	36412,59	2002	1415	120	128,32	5
		Узел очистки газа								
27	Ц0112-792-6	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	1382,60	328,00	4148	984	3037	6,00	18
		шт		1044,00	81,00	3132	243	90	0,47	1
28	Ц0112-792-2	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	669,20	64,30	669	64	553	4,00	4
		шт		599,00	15,80	599	16	90	0,09	--
29	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,90	5
		фланец		180,00	2,25	1080	14	130	0,01	--
30	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**Ц0112-164-11**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм**	**0,285984**	**12070,00**	**3000,00**	**3452**	**858**	**2415**	**43,00**	**12**
		т		**8775,00**	**608,01**	**2510**	**174**	**90**	**3,53**	**1**
32	**Ц0112-164-6**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм**	**0,0099**	**42351,00**	**6222,00**	**419**	**62**	**328**	**244,00**	**2**
		т		**35550,00**	**1214,97**	**352**	**12**	**90**	**7,05**	**--**
33	**Е0125-11-1**	**Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм**	**0,0557**	**215338,46**	**146691,58**	**11994**	**8171**	**5878**	**238,00**	**13**
		т		**51525,00**	**36412,59**	**2870**	**2028**	**120**	**128,32**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**271105**	**106389**			**527**
			Тенге			**94095**	**26011**			**115**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**130232**				
	Материалы -		Тенге			**55389**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54204**			
		Накладные расходы -	Тенге			**48784**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7318**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10741**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**189757**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61521**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48421**				
	Материалы -		Тенге			**3791**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20997**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25428**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3814**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78280**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24811**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**92452**				
	Материалы -		Тенге			**11441**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44905**			
		Накладные расходы -	Тенге			**53886**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8083**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8780**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**155118**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				52988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			423155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				139321			
		РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (6-2014-АС)								
		УЗЕЛ ОЧИСТКИ ГАЗА								
		Фундамент ФМ1								
34	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1,458	23,36	22,08	34	32	10	0,01	--
		м3		1,28	5,56	2	8	97	0,02	--
35	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1,458	3,79	3,24	6	5	2	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
36	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов**	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
		м2		37,35	1,44	94	4	118	0,01	--
37	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,4	7063,99	66,01	2826	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
38	Е0106-3-4	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	1,7	10207,90	257,71	17353	438	1296	4,05	7
		м3		634,50	91,69	1079	156	105	0,40	1
		Фундамент ФМ2 в кол-ве 6 шт								
39	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	12,528	23,36	22,08	293	277	83	0,01	--
		м3		1,28	5,56	16	70	97	0,02	--
40	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	12,528	3,79	3,24	47	41	19	--	--
		м3		0,48	1,12	6	14	97	--	--
41	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов**	32,4	245,44	3,82	7952	124	1483	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1210	47	118	0,01	--
42	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,84	7063,99	66,01	5934	55	195	1,35	1
		м3		195,75	24,93	164	21	105	0,12	--
43	Е0106-3-4	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	2,94	10207,90	257,71	30011	758	2242	4,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		634,50	91,69	1865	270	105	0,40	1
44	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов при бетонировании	0,0612	143778,76	587,63	8799	36	1287	118,00	7
		1т		19800,00	222,75	1212	14	105	1,08	--
		Металлический навес в кол-ве 1 шт								
		Колонна								
45	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,882	4588,45	2285,57	4047	2016	1744	9,35	8
		т		1579,50	617,13	1393	544	90	2,34	2
46	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,882	8077,36	2622,65	7124	2313	3701	23,30	21
		т		4194,00	468,05	3699	413	90	1,77	2
47	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,882	542,84	144,52	479	127	232	1,34	1
		т		292,50	--	258	--	90	--	--
		Балка								
48	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,162	5015,90	2020,02	813	327	405	14,10	2
		т		2272,50	502,43	368	81	90	1,79	--
49	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,162	8077,36	2622,65	1309	425	680	23,30	4
		т		4194,00	468,05	679	76	90	1,77	--
50	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,162	542,84	144,52	88	23	43	1,34	--
		т		292,50	--	47	--	90	--	--
		Прогон								
51	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,8468	5015,90	2020,02	4247	1711	2115	14,10	12
		т		2272,50	502,43	1924	425	90	1,79	2
52	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,8468	8077,36	2622,65	6840	2221	3553	23,30	20
		т		4194,00	468,05	3551	396	90	1,77	1
53	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,8468	542,84	144,52	460	122	223	1,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		292,50	--	248	--	90	--	--
		Вертикальная связь(ВС1)								
54	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,077	25987,18	4444,95	2001	342	1420	110,00	8
		т		19800,00	696,02	1525	54	90	2,55	--
55	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,077	13835,77	4022,39	1065	310	704	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	700	83	90	3,81	--
56	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,077	2452,13	545,76	189	42	85	5,25	--
		т		1230,75	--	95	--	90	--	--
		Покрытие								
57	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	65	96,39	34,24	6266	2226	3483	0,32	21
		м2		51,08	8,45	3320	549	90	0,03	2
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	57,3852	43,60	0,10	2502	6	602	0,06	3
		м2		11,62	0,04	667	2	90	--	--
59	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	57,3852	94,51	0,04	5424	2	600	0,06	3
		м2		11,62	--	667	--	90	--	--
		Опора ОП-3								
60	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9675	218,93	--	212	--	239	1,54	1
		м3		218,93	--	212	--	113	--	--
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9675	134,10	--	130	--	147	0,97	1
		м3		134,10	--	130	--	113	--	--
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,075	7063,99	66,01	530	5	17	1,35	--
		м3		195,75	24,93	15	2	105	0,12	--
63	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,36	10617,04	112,36	3822	40	402	6,34	2
		м3		1021,50	42,44	368	15	105	0,21	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	4,284	245,44	3,82	1051	16	196	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	160	6	118	0,01	--
65	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,018	16609,27	2191,29	299	39	205	73,60	1
		т		12555,00	101,25	226	2	90	0,49	--
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	238	1	105	0,56	--
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	0,522	43,60	0,10	23	--	5	0,06	--
		м2		11,62	0,04	6	--	90	--	--
68	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	0,522	94,51	0,04	49	--	5	0,06	--
		м2		11,62	--	6	--	90	--	--
		Опора ОП-4								
69	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,29	218,93	--	282	--	319	1,54	2
		м3		218,93	--	282	--	113	--	--
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,29	134,10	--	173	--	195	0,97	1
		м3		134,10	--	173	--	113	--	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	7063,99	66,01	706	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
72	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,48	10617,04	112,36	5096	54	536	6,34	3
		м3		1021,50	42,44	490	20	105	0,21	--
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	5,712	245,44	3,82	1402	22	261	0,21	1
		м2		37,35	1,44	213	8	118	0,01	--
74	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01896	16609,27	2191,29	315	42	216	73,60	1
		т		12555,00	101,25	238	2	90	0,49	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0096	93997,62	304,24	902	3	335	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	318	1	105	0,56	--
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	0,54984	43,60	0,10	24	--	6	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		11,62	0,04	6	--	90	--	--
77	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	0,54984	94,51	0,04	52	--	6	0,06	--
		м2		11,62	--	6	--	90	--	--
		ЕМКОСТЬ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ КОНДЕНСАТА								
78	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,0680295	23,36	22,08	142	134	40	0,01	--
		м3		1,28	5,56	8	34	97	0,02	--
79	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,0680295	3,79	3,24	23	20	9	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
80	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,6	1257,65	--	4528	--	2112	2,99	11
		м3		477,00	--	1717	--	123	--	--
		Фундамент под блок-бокс СЛТМ								
81	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,558	23,36	22,08	36	34	10	0,01	--
		м3		1,28	5,56	2	9	97	0,02	--
82	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,558	3,79	3,24	6	5	2	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	1,58	245,44	3,82	388	6	72	0,21	--
		м2		37,35	1,44	59	2	118	0,01	--
84	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,72	7063,99	66,01	12150	114	399	1,35	2
		м3		195,75	24,93	337	43	105	0,12	--
85	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,34	10207,90	257,71	23886	603	1784	4,05	9
		м3		634,50	91,69	1485	215	105	0,40	1
86	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0284	70437,87	304,24	2000	9	292	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	275	3	105	0,56	--
		Опора ОП-1 в кол-ве 1 шт								
87	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3225	218,93	--	71	--	80	1,54	--
		м3		218,93	--	71	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3225	134,10	--	43	--	49	0,97	--
		м3		134,10	--	43	--	113	--	--
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,025	7063,99	66,01	177	2	6	1,35	--
		м3		195,75	24,93	5	1	105	0,12	--
90	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,12	10617,04	112,36	1274	13	134	6,34	1
		м3		1021,50	42,44	123	5	105	0,21	--
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	1,428	245,44	3,82	350	5	65	0,21	--
		м2		37,35	1,44	53	2	118	0,01	--
92	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00486	16609,27	2191,29	81	11	55	73,60	--
		т		12555,00	101,25	61	--	90	0,49	--
93	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0024	93997,62	304,24	226	1	84	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	79	--	105	0,56	--
94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	0,14094	43,60	0,10	6	--	1	0,06	--
		м2		11,62	0,04	2	--	90	--	--
95	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,14094	52,85	0,04	7	--	1	0,06	--
		м2		11,62	--	2	--	90	--	--
		Опора ОП-2 в кол-ве 1 шт								
96	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3225	218,93	--	71	--	80	1,54	--
		м3		218,93	--	71	--	113	--	--
97	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3225	134,10	--	43	--	49	0,97	--
		м3		134,10	--	43	--	113	--	--
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,025	7063,99	66,01	177	2	6	1,35	--
		м3		195,75	24,93	5	1	105	0,12	--
99	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,12	10617,04	112,36	1274	13	134	6,34	1
		м3		1021,50	42,44	123	5	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	1,428	245,44	3,82	350	5	65	0,21	--
		м2		37,35	1,44	53	2	118	0,01	--
101	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00474	16609,27	2191,29	79	10	54	73,60	--
		т		12555,00	101,25	60	--	90	0,49	--
102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0024	93997,62	304,24	226	1	84	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	79	--	105	0,56	--
103	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	0,13746	43,60	0,10	6	--	1	0,06	--
		м2		11,62	0,04	2	--	90	--	--
104	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,13746	52,85	0,04	7	--	1	0,06	--
		м2		11,62	--	2	--	90	--	--
		Опора ОП-5 в кол-ве 2 шт								
105	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,645	218,93	--	141	--	160	1,54	1
		м3		218,93	--	141	--	113	--	--
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,645	134,10	--	86	--	98	0,97	1
		м3		134,10	--	86	--	113	--	--
107	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	7063,99	66,01	353	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
108	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,24	10617,04	112,36	2548	27	268	6,34	2
		м3		1021,50	42,44	245	10	105	0,21	--
109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	2,856	245,44	3,82	701	11	131	0,21	1
		м2		37,35	1,44	107	4	118	0,01	--
110	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,012	16609,27	2191,29	199	26	137	73,60	1
		т		12555,00	101,25	151	1	90	0,49	--
111	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	159	1	105	0,56	--
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	0,348	43,60	0,10	15	--	4	0,06	--
		м2		11,62	0,04	4	--	90	--	--
113	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,348	52,85	0,04	18	--	4	0,06	--
		м2		11,62	--	4	--	90	--	--
		Опора ОП-7 в кол-ве 1 шт								
114	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3225	218,93	--	71	--	80	1,54	--
		м3		218,93	--	71	--	113	--	--
115	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3225	134,10	--	43	--	49	0,97	--
		м3		134,10	--	43	--	113	--	--
116	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,025	7063,99	66,01	177	2	6	1,35	--
		м3		195,75	24,93	5	1	105	0,12	--
117	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,12	10617,04	112,36	1274	13	134	6,34	1
		м3		1021,50	42,44	123	5	105	0,21	--
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	1,428	245,44	3,82	350	5	65	0,21	--
		м2		37,35	1,44	53	2	118	0,01	--
119	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00474	16609,27	2191,29	79	10	54	73,60	--
		т		12555,00	101,25	60	--	90	0,49	--
120	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0024	93997,62	304,24	226	1	84	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	79	--	105	0,56	--
121	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	0,13746	43,60	0,10	6	--	1	0,06	--
		м2		11,62	0,04	2	--	90	--	--
122	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,13746	52,85	0,04	7	--	1	0,06	--
		м2		11,62	--	2	--	90	--	--
		Опора ОП-6 в кол-ве 2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,645	218,93	--	141	--	160	1,54	1
		м3		218,93	--	141	--	113	--	--
124	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,645	134,10	--	86	--	98	0,97	1
		м3		134,10	--	86	--	113	--	--
125	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	7063,99	66,01	353	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
126	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,24	10617,04	112,36	2548	27	268	6,34	2
		м3		1021,50	42,44	245	10	105	0,21	--
127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	2,856	245,44	3,82	701	11	131	0,21	1
		м2		37,35	1,44	107	4	118	0,01	--
128	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0584	16609,27	2191,29	970	128	665	73,60	4
		т		12555,00	101,25	733	6	90	0,49	--
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	159	1	105	0,56	--
130	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	1,6936	43,60	0,10	74	--	18	0,06	--
		м2		11,62	0,04	20	--	90	--	--
131	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	1,6936	52,85	0,04	90	--	18	0,06	--
		м2		11,62	--	20	--	90	--	--
		Ограждение площадки								
132	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	80,5	520,89	243,27	41932	19583	36913	1,49	120
		м		261,00	66,53	21011	5356	140	0,24	19
133	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
134	Е0107-25-4	Устройство ворот распашных без фундаментов	1	4008,86	2303,74	4009	2304	3188	9,59	10
		шт		1647,00	629,91	1647	630	140	2,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,027972	13010,10	1826,10	364	51	344	42,70	1
		т		8100,00	690,75	227	19	140	3,37	--
136	Е0114-36-1	Подвеска колючей проволоки	86	4,10	0,05	353	4	371	0,02	2
		м		4,05	0,02	348	2	106	--	--
137	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	43,8712	43,60	0,10	1913	4	460	0,06	3
		м2		11,62	0,04	510	2	90	--	--
138	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	0,6641	94,51	0,04	63	--	7	0,06	--
		м2		11,62	--	8	--	90	--	--
		Стойка СТ-1								
139	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,16	669,10	24,55	7467	274	673	0,26	3
		м2		39,83	9,20	445	103	123	0,04	1
140	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	24,8	245,44	3,82	6087	95	1135	0,21	5
		м2		37,35	1,44	926	36	118	0,01	--
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	20,5871	43,60	0,10	897	2	216	0,06	1
		м2		11,62	0,04	239	1	90	--	--
142	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	20,5871	94,51	0,04	1946	1	215	0,06	1
		м2		11,62	--	239	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			258779	37857			366
			Тенге			62636	9837			37
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			221830				
Материалы -			Тенге			53403				
Всего заработная плата -			Тенге				50503			
Местные материалы -			Тенге			99743				
		Накладные расходы -	Тенге			64218				32
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				9633			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			17163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303211				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				60136			313
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			36948				
		Сметная заработная плата -	Тенге			5140				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге							
Материалы -										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				21970			
		Накладные расходы -	Тенге			19773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3403				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			60125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				24936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			363335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							445
		Сметная заработная плата -	Тенге				85072			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			675832	154801			1064
			Тенге			183866	38189			161
Стоимость монтажных работ -			Тенге			130232				
Материалы -			Тенге			55389				
Всего заработная плата -			Тенге				54204			
		Накладные расходы -	Тенге			48784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10741				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			189757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				61521			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			416200				
Материалы -			Тенге			58690				
Всего заработная плата -			Тенге				100976			
Местные материалы -			Тенге			206505				
		Накладные расходы -	Тенге			127063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32596				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			575859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				120036			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			129400				
Материалы -			Тенге			16581				
Всего заработная плата -			Тенге				66875			
		Накладные расходы -	Тенге			73659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11049			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12184				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			215243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				77924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			980858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1349
		Сметная заработная плата -	Тенге				259481			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-VI:	**Тенге**			**2 280 927**				
				СМР	**Оборудование**	**Прочих затрат**	**Всего, тенге**			
				2 279 957	**-**	**970**	**2 280 927**			
		Временные здания сооружения - 7,9%	Тенге	**180 117**	**-**	**-**	**180 117**			
		Итого	Тенге	**2 460 074**	**-**	**-**	**2 460 074**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время-2,07%	Тенге	**50 924**	**-**	**-**	**50 924**			
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге	**-**	**-**	**24 601**	**24 601**			
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге	**-**	**-**	**9 840**	**9 840**			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	Тенге	**-**	**-**	**329 793**	**329 793**			
		Итого	Тенге	**50 924**	**-**	**365 204**	**416 128**			
		Всего в ценах 2001г.	Тенге	**2 510 997**	**-**	**365 204**	**2 876 201**			
		В текущих ценах 2014г. - 2,389	Тенге	**6 000 473**	**-**	**872 720**	**6 873 193**			
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**137 464**	**137 464**			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	**6 000 473**	**-**	**1 010 184**	**7 010 657**			
		НДС - 12%	Тенге			**841 279**	**841 279**			
		Всего по акту:	Тенге	**6 000 473**	**-**	**1 851 463**	**7 851 936**			

Заказчик:
Главный инженер КПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
_____ Б.Т.Дюсембосков

Подрядчик:
Директор ТОО "Сырэнергогазстрой"
_____ И.П.Дудников