Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
020440001144

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0664-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила)			работа	1	87 796 534,66	87 796 534,66
				Итого	1	x	87 796 534,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Мергенасенов М.М. / Принял (Заказчик) директор / Кисмелов Н.Ж.
должность / подпись / расшифровка подписи — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила).
Договор подряда	№ 0664-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	E0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием**	2,5445	129222,58	54072,58	328807	137588	281169	352	896
		км		64575	20425,5	164311	51973	130	99,76	254
2	C130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**	3635	772		2806220				
		м								
3	C130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	132	131		17292				
		м								
4	E0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	132	74,06	9,93	9776	1311	10811	0,32	42
		фланец		63	0	8316	0	130	0	0
5	C130809-6 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	132	139		18348				
		шт.								
6	E0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,10344	247994,13	49389,75	25653	5107	10946	312,7	32
		т		62775	18657	6491	1929	130	91,12	9
7	C11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,02904	149300		4336				
		т								
8	E0109-53-3	**Монтаж опор**	0,422032	16367,84	681,42	6908	288	5622	95	40
		т		14670	132,75	6191	56	90	0,65	0
9	C12021-263	**Опоры неподвижные**	0,01416	107900		1528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
10	С12021-262	Опоры скользящие	0,39088	107900		42176				
		т								
11	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	25,2	1313,35	875,72	33096	22068	16194	0,96	24
		шт		204,75	330,75	5160	8335	120	2,12	53
12	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	6	497,61	28,48	2986	171	2755	2,03	12
		шт		342	11,25	2052	67	130	0,05	0
13	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	11800		70800				
		шт								
14	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	552		6624				
		шт.								
15	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	24	401		9624				
		шт								
16	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,036	129222,58	54072,58	4652	1947	3978	352	13
		км		64575	20425,5	2325	735	130	99,76	4
17	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	36	772		27792				
		м								
18	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00672	16367,84	681,42	110	5	89	95	1
		т		14670	132,75	98	1	90	0,65	0
19	С12021-262	Опоры скользящие	0,00672	107900		725				
		т								
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12	27,66	0,1	332	1	126	0,06	1
		м2		11,62	0,04	139	0	90	0	0
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12	24,54	0,04	294	0	90	0,04	1
		м2		8,32	0	100	0	90	0	0
22	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	132	1345,31	670,31	177581	88481	126872	3,11	411
		шт		580,5	158,85	76626	20968	130	0,66	87
23	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	924	772		713328				
		м								
24	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	528	401		211728				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,29568	16367,84	681,42	4840	201	3939	95	28
		т		14670	132,75	4338	39	90	0,65	0
26	С12021-262	Опоры скользящие	0,29568	107900		31904				
		т								
27	С130804-3696 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	2578		41248				
		шт.								
28	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход Пэ/Ст 100 SDR 11, DN 140x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	3328		53248				
		шт.								
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,104	58791,69	25695,31	6114	2672	5393	194	20
		км		33075	6813,45	3440	709	130	26,38	3
30	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	104	1125		117000				
		м								
31	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	88	5668,98	3837,89	498870	337734	229285	8,41	740
		м		1320,75	850,51	116226	74845	120	3,2	281
32	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355X32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	88	7228		636064				
		м								
33	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтилиновых труб диам. 140 мм	88	282,86	0,37	24892	33	17906	0,9	79
		м		156,38	0,14	13761	12	130	0	0
34	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
36	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	862,86		6903				
		шт.								
37	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	14517		116136				
		шт.								
38	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	320		1920				
		м								
39	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	64	10853,23		694606				
		шт								
40	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	92	5668,98	3837,89	521546	353086	239707	8,41	774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		1320,75	850,51	121509	78247	120	3,2	294
41	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	92	7228		664976				
		м								
42	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтилиновых труб диам. 140 мм	92	282,86	0,37	26023	34	18720	0,9	83
		м		156,38	0,14	14387	13	130	0	0
43	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
45	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	862,34		6899				
		шт.								
46	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	14517		116136				
		шт.								
47	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	320		1920				
		м								
48	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	64	10853,23		694606				
		шт								
49	Е0124-114-2	Устройство ковера	8	1650,05	167,92	13200	1343	4633	2,33	19
		шт		382,5	63	3060	504	130	0,31	2
50	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,198144	172800		34239				
		т								
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,35	21,8	0,05	117	0	28	0,03	0
		м2		5,81	0,02	31	0	90	0	0
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,35	20,36	0,02	109	0	20	0,02	0
		м2		4,16	0	22	0	90	0	0
		Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				8880800				
		Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	54	506,61	240,24	27357	12973	23824	1,42	77
		м		249,75	65,38	13487	3531	140	0,24	13
54	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
		шт		112,5	4,59	675	28	140	0,02	0
55	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	2,4	14900		35760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,4	183		439				
		м3								
57	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	1,0866	172800		187764				
		т								
58	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0336	162700		5467				
		т								
59	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	73,95	836		61822				
		м2								
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
		м2		37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
61	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
		шт		112,5	4,59	675	28	140	0,02	0
62	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	9,6	836		8026				
		м2								
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	102	21,8	0,05	2223	5	535	0,03	3
		м2		5,81	0,02	593	2	90	0	0
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	102	20,36	0,02	2077	2	382	0,02	2
		м2		4,16	0	424	0	90	0	0
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	468,468	218,93	0	102562	0	115895	1,54	721
		м3		218,93	0	102562	0	113	0	0
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	381,348	134,1	0	51139	0	57787	0,97	371
		м3		134,1	0	51139	0	113	0	0
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	213,84	790,75	24,55	169095	5250	12896	0,26	56
		м2		39,83	9,2	8517	1967	123	0,04	10
68	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	87,12	17680,12	112,36	1540292	9789	97325	6,34	552
		м3		1021,5	42,44	88993	3697	105	0,21	18
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	88,427	183		16182				
		м3								
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,388	65900		948169				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1584	55620		8810				
		т								
72	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,91136	172357,31	536,06	329437	1025	95687	289	552
		1т		47475	202,5	90744	387	105	0,99	2
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	678,48	245,44	3,82	166526	2592	31056	0,21	144
		м2		37,35	1,44	25341	977	118	0,01	5
74	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	66	403,86	1,8	26655	119	4881	0,42	28
		м2		69,75	0,68	4604	45	105	0	0
75	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	66	183,08	0,75	-12083	-50	-1533	0,12	-8
		м2		21,83	0,29	-1441	-19	105	0	0
76	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	18,516036	17355,77	2191,29	321360	40574	210909	73,6	1363
		т		12555	101,25	232468	1875	90	0,49	9
77	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	18,516016	172800		3199571				
		т								
78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	499,933	21,8	0,05	10897	25	2623	0,03	15
		м2		5,81	0,02	2905	10	90	0	0
79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	499,933	20,36	0,02	10178	10	1872	0,02	11
		м2		4,16	0	2080	0	90	0	0
80	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	424,035	218,93	0	92834	0	104902	1,54	653
		м3		218,93	0	92834	0	113	0	0
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	340,275	134,1	0	45631	0	51563	0,97	331
		м3		134,1	0	45631	0	113	0	0
82	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	251,28	790,75	24,55	198701	6169	15154	0,26	66
		м2		39,83	9,2	10008	2312	123	0,04	11
83	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	111,68	17029,86	95,97	1901895	10718	94749	4,9	547
		м3		771,75	36,25	86189	4048	105	0,18	20
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	113,355	183		20744				
		м3								
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	781,76	245,44	3,82	191875	2986	35783	0,21	166
		м2		37,35	1,44	29199	1126	118	0,01	5
86	Е0106-11-6	Установка стоек	27,439776	18837,97	11119,34	516910	305112	338848	42,5	1166
		1т		7560	4200,75	207445	115268	105	20,52	563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	27,439776	172800		4741593				
		т								
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	740,874	21,8	0,05	16149	37	3887	0,03	22
		м2		5,81	0,02	4304	15	90	0	0
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	740,874	40,72	0,04	30166	30	5548	0,04	32
		м2		8,32	0	6164	0	90	0	0
90	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	23,961	218,93	0	5246	0	5928	1,54	37
		м3		218,93	0	5246	0	113	0	0
91	Е0101-166-2	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,83	134,1	0	2257	0	2550	0,97	16
		м3		134,1	0	2257	0	113	0	0
92	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,08	790,75	24,55	11134	346	849	0,26	4
		м2		39,83	9,2	561	130	123	0,04	1
93	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10,78	17029,86	95,97	183582	1035	9146	4,9	53
		м3		771,75	36,25	8319	391	105	0,18	2
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,9417	183		2002				
		м3								
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,88	245,44	3,82	11015	171	2054	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1676	65	118	0,01	0
96	Е0106-11-6	Установка стоек	0,98142	18837,97	11119,34	18488	10913	12119	42,5	42
		1т		7560	4200,75	7419	4123	105	20,52	20
97	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,98142	172800		169589				
		т								
98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	26,498	21,8	0,05	578	1	139	0,03	1
		м2		5,81	0,02	154	1	90	0	0
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,498	40,72	0,04	1079	1	198	0,04	1
		м2		8,32	0	220	0	90	0	0
		Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				15388765				
		ИТОГО:				24269564	1373841			10337
						1693664	380435			1676
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2117527				
		На металломонтажные работы				220560				
		Всего накладных расходов:				2338087				
		Итого с накладными				26607651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				350713				
		- трудоемкость				1169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1596459				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28204110				
		Итого с временными, 1,5 %		423062		28627172				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %		622355		29249526				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		114509		29364035				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		286272		29650307				
		ИТОГО:				29650307				
		Сметная заработная плата				2424812				
		Нормативная трудоемкость				13182				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				75828269				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1516565,38				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				77344834,38				
		С затратами на технический надзор 1,351%	1,351		1044928,71	78389763,09				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9406771,57				
		Итого с НДС				87796534,66				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Юнакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____