Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0664-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила)			работа	1	16 824 863,56	16 824 863,56
				Итого	1	x	16 824 863,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мергеналиев М. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кислицов А.Ж. — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Начальник ОКС Конакбаев А.Н.
Ведущий специалист ОКС Мазгамов И.Ш.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила).
Договор подряда	№ 0664-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	1	Е0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием**	1,091	129222,58	54072,58	140917	58966	120501	352	384
			км		64575	20425,5	70419	22274	130	99,76	109
2	2	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием**	0,132	121367,16	49858,78	16020	6581	13773	336	44
			км		61425	18834,75	8108	2486	130	91,99	12
3	14	Е0125-120-1	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	0,7534	211139,21	171127,46	159072	128927	37421	97	73
			км		18225	23166,64	13731	17454	120	91,05	69
4	15	Е0125-122-1	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/**	10,8	1313,35	875,72	14184	9458	6940	0,96	10
			шт		204,75	330,75	2211	3572	120	2,12	23
5	16	Е0122-36-2	**Установка стальных задвижек диам. 100 мм**	5	497,61	28,48	2488	142	2296	2,03	10
			шт		342	11,25	1710	56	130	0,05	0
6	17	С130902-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	5	11800		59000				
			шт								
7	18	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	10	552		5520				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	19	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	20	401		8020				
			шт								
9	20	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,03	129222,58	54072,58	3877	1622	3315	352	11
			км		64575	20425,5	1937	613	130	99,76	3
10	21	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	30	772		23160				
			м								
11	22	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,0056	16367,84	681,42	92	4	75	95	1
			т		14670	132,75	82	1	90	0,65	0
12	23	С12021-262	Опоры скользящие	0,0056	107900		604				
			т								
13	24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	10	27,66	0,1	277	1	105	0,06	1
			м2		11,62	0,04	116	0	90	0	0
14	25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	10	24,54	0,04	245	0	75	0,04	0
			м2		8,32	0	83	0	90	0	0
15	31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	241,56	27,66	0,1	6681	24	2535	0,06	14
			м2		11,62	0,04	2807	10	90	0	0
16	32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	241,56	24,54	0,04	5928	10	1809	0,04	10
			м2		8,32	0	2010	0	90	0	0
17	33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,08	14876,17	66,01	1190	5	19	1,35	0
			м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	0
18	34	Е0122-9-3	Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 108 мм	0,008	129222,58	54072,58	1034	433	884	352	3
			км		64575	20425,5	517	163	130	99,76	1
19	35	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	8	772		6176				
			м								
20	36	Е0122-8-8	Укладка футляра стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,016	203956,79	85907,16	3263	1375	2669	504	8
			км		95850	32451,75	1534	519	130	158,5	3
21	37	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	16	4697		75152				
			м								
22	38	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	16	4618,68	559,8	73899	8957	27665	7,99	128
			футляр		1320,75	9,29	21132	149	130	0,02	0
23	39	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,016	1043569,02	111422,27	16697	1783	1184	82,7	1
			км		14827,5	42090,75	237	673	130	205,57	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	40	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1371	93997,62	304,24	12887	42	4778	198	27
			1т		33075	114,75	4535	16	105	0,56	0
25	41	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
			шт		69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
26	44	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,2	27,66	0,1	89	0	34	0,06	0
			м2		11,62	0,04	37	0	90	0	0
27	45	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,2	24,54	0,04	79	0	24	0,04	0
			м2		8,32	0	27	0	90	0	0
28	48	E0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,104	211139,21	171127,46	21958	17797	5166	97	10
			км		18225	23166,64	1895	2409	120	91,05	9
29	49	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	8	1313,35	875,72	10507	7006	5141	0,96	8
			шт		204,75	330,75	1638	2646	120	2,12	17
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				678634				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	72	E0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	45	506,61	240,24	22798	10811	19853	1,42	64
			м		249,75	65,38	11239	2942	140	0,24	11
31	73	E0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	5	140,09	12,17	700	61	820	0,71	4
			шт		112,5	4,59	563	23	140	0,02	0
32	74	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	2	14900		29800				
			м3								
33	75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2	183		366				
			м3								
34	76	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,9055	172800		156470				
			т								
35	77	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,028	162700		4556				
			т								
36	78	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	61,625	836		51519				
			м2								
37	79	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
			м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	80	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	5	140,09	12,17	700	61	820	0,71	4
			шт		112,5	4,59	563	23	140	0,02	0
39	81	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	8	836		6688				
			м2								
40	82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	85	21,8	0,05	1853	4	446	0,03	3
			м2		5,81	0,02	494	2	90	0	0
41	83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	85	20,36	0,02	1730	2	318	0,02	2
			м2		4,16	0	354	0	90	0	0
42	84	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	120,96	218,93	0	26482	0	29924	1,54	186
			м3		218,93	0	26482	0	113	0	0
43	85	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	108,36	134,1	0	14531	0	16420	0,97	105
			м3		134,1	0	14531	0	113	0	0
44	86	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	45	790,75	24,55	35584	1105	2714	0,26	12
			м2		39,83	9,2	1792	414	123	0,04	2
45	87	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	12,6	17029,86	95,97	214576	1209	10690	4,9	62
			м3		771,75	36,25	9724	457	105	0,18	2
46	88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,789	183		2340				
			м3								
47	89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	216	245,44	3,82	53015	825	9887	0,21	46
			м2		37,35	1,44	8068	311	118	0,01	2
48	90	Е0109-34-5	Монтаж м/ к ограждения	18,634	8512,39	923,41	158618	17207	52868	17,3	322
			т		3015	137,44	56181	2561	90	1,56	29
49	91	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	18,634	172800		3219921				
			т								
50	92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	503,112	21,8	0,05	10967	25	2640	0,03	15
			м2		5,81	0,02	2923	10	90	0	0
51	93	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	503,112	20,36	0,02	10243	10	1884	0,02	11
			м2		4,16	0	2093	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				4028366				
			ИТОГО:				4706999	281749			1596
							272759	61702			302
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				339008				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На металломонтажные работы				**52942**				
			Всего накладных расходов:				**391950**				
			Итого с накладными				**5098949**				
			- заработная плата				**58793**				
			- трудоемкость				**196**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**305937**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5404886**				
			Итого с временными, 1,5 %				**5485959**		**81073**		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				**5605224**		**119265**		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5627168**		**21944**		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5682028**		**54860**		
			ИТОГО:				**5682028**				
			Сметная заработная плата				**393254**				
			Нормативная трудоемкость				**2094**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**14531328**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**290627**		**290627**		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14821955**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**200244,61**	**15022199,61**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1802663,95**				
			Итого с НДС				**16824863,56**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТЕМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор _____