3жд

Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г, 08.02.2021г)

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" 12 2022 года

Заказчик *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган», РК, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая 241* БИН 030240001931, тел.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование лица, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 14.12. 2022г., ТОО «РСУ-1» Директор Досаев С.Т. РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-4 д, 16А БИН 991040001212, тел.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «14» 12 2022г ТОО «Алатау Сапа Курылыс» БИН 050140003046 в лице эксперта по техническому надзору Есенгазиева М.К. KZ 45VJE00030524 от 18.09.2017, тел.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «14» 12 2022г ТОО «ХОЛД» БИН 010740003020 в лице авторского надзора Оспанова Н.Т.в соответствии с приказом № 13/10 от 15.10.2021г, тел.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу РК, область Жетысу, г. Талдыкорган

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 20__ года, дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Акимат г. Талдыкорган Решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю № 323 от «27» июля 2020 г,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Уведомление о начале производства строительно- монтажных работ KZ02REA00271657 от 22.04.2022 ГУ «УГАСК Алматинской области»**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ХОЛД» №92-к/19-ГП 2020г**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й), дата и номер проекта

ГУ «ОЖКХ города Талдыкорган» Приказ № 243-н от 02.12.2020 г

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "_____" **август** **2021** года;
окончание работ "_____" **сентябрь** **2022** года;
при продолжительности строительства, месяц: 13 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**
фактически, месяц: **13 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность арычной сети	м	2960		2010,8	
Площадь покрытия		1068,2		112,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:
однокомнатных, двухкомнатных,
трехкомнатных, четырехкомнатных и
более

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструкция арычных сетей представляет собой:
демонтаж (разборка) существующего а/б покрытия- 133,4м2,
земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб- 980,20 м3,
устройство и гидроизоляция лотков- 126,79,
трубчатый переезд ф500 мм- 485 м,
устройство оголовков- 35,22 м3,
устройство люков- решеток- 194 шт, переходные плиты - 3 шт,
восстановление асфальтового покрытия - 1068,2 м2,
механизированная очистка канавы- механизированная очистка канавы- 253,5м3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 101 574,213 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 92 318,126 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге,

услуги технического надзора 2 670,632 тысяч тенге,

услуги авторского надзора 923,181 тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 52 007,546 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 49 384,239 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге,

услуги технического надзора 1 949,431 тысяч тенге,

услуги авторского надзора 673,876 тысяч тенге,

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Проведение работ по Реконструкции арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» г. Талдыкорган

Руководитель Нургалиев М.С.

фамилия, имя, отчество — подпись руководителя

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Директор Омаров С.С.

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

Есенгазиев М.К. KZ 45VJE00030524 от 18.09.2017

фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ХОЛД»

Директор Оразбеков Т.Ж.

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

Оспанов Н.Т.

фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «РСУ-1

Директор Досаев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

4эку

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019
года № 632

Форма

Декларация о соответствии

«14» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «РСУ-1» г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-4, д 16А
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Досаева Серика Токеновича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Проведение работ по Реконструкции арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области*
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства г. Талдыкорган» в лице руководителя Нургалиева М.С
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ХОЛД» №
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «ОЖКХ города Талдыкорган» от 02.12.2020 г № 243-н
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность арычной сети	м	2960		2010,8	
Площадь покрытия	м2	1068,2		112,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Реконструкция арычных сетей представляет собой: Демонтаж (разборка) существующего а/б покрытия- 133,4м2, земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб- 980,20 м3, устройство и гидроизоляция лотков- 126,79, трубчатый переезд ф500 мм- 485 м, устройство оголовков- 35,22 м3, устройство люков- решеток- 194 шт, переходные плиты – 3 шт, восстановление асфальтового покрытия – 1068,2 м2, механизированная очистка канавы- механизированная очистка канавы- 253,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2021 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 13 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 13 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации _____% и фактически применено _____%
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *Проведение работ по Реконстурции арычных сетей по улице ниже Алмжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области*

готовым к сдаче в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 3 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «РСУ-1» _____ директор Досаев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«_____»_____2022 г.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» 12 2022 г.

Авторский надзор ТОО «ХОЛД» директор Оразбеков Т.Ж., область Жетысу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыр 75/89, 104
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Оспанова Н. №03, 21.08.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 03.\10 от15.10.2021 года
№ договора и дата

по объекту: Проведение работ по реконструкции арычных сетей по улице ниже Алимжвнова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган» руководитель Нургалиев Максут Султангазиевич.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «РСУ-1» ГСЛ № 003171 от 16.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Досаева Серика Токеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2021 г. ;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2022 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 13 мес. месяц;
по норме или по проекту организации строительства 6 мес. месяц;
фактически 13 мес. месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства устранены частично;

4.1. Не выполнены лабораторное заключение на трамбовку грунта и щебня; заделка стыков цементным раствором в лотках отсутствует.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Проект № 261-н от 31.12.2020г.

утвержденным(ой) ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган» Приказ № 243-н от 02.12.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «ХОЛД» Оразбеков Т.Ж

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«14» 12 2022 г.

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору Оспанов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, подпись, дата

«14» 12 2022 г.

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта:

Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкоргане Алматинской области

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	**Количество**	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги (арычной сети)	м	2010,8		
2	Ширина проезжей части	м			
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие из а/б, м/з смеси	м2	112,5		
15	Электроосвещение				

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ
города Талдыкорган _____ Нургалиев М.С

Авторский надзор:

Эксперт ТОО «ХОЛД» _____ Оспанов Н.Т

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 1
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» 12 2022 г.

Технический надзор ТОО «Алатау Сапа Курылыс», директор Омарова С.С М.К . г. Алматы, ул.Утеген Батыра 84 Г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Есенгазиева М.К . аттестат эксперта № K45VJE00030524 от 18.09.2017г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на № 204 от 13.10.2021 г.
№ договора и дата

по объекту: **Проведение работ по реконструкции сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области**
Алматинская область, г. Талдыкорган
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган » в лице руководителя Нургалиева Максута Султангазиевича.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «РСУ-1» ГСЛ № 003171 от 16.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Досаева Серика Токеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____

в лице_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____август 2021г._____;
месяц, год
окончание работ_____сентябрь 2022г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____13 мес._____месяц;
по норме или по проекту организации строительства _____6 мес._____месяц;
фактически_____13 мес._____месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____**101 574,213**____тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _____**92 318, 126** тысяч тенге,
разработка проектно- сметной документации _____0,00_тысяч тенге
технический надзор _____**2 670 ,632** _____тысяч тенге;
авторский надзор _____**923,181**_____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего_____**52 007,546**_____тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ____**49 384,239**_____ тысяч тенге,
разработка проектно- сметной документации _____0,00____тысяч тенге
технический надзор _____**1 949,431** _____тысяч тенге;
авторский надзор _____**673,876**_____тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
_____ТОО «ХОЛД»___Проект № 261-н от _31.12.2020_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)___ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган»
_№243-н от 02.12.2020 года_____
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения)

и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Алатау Сапа Курылыс» Директор Омаров С.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «_____» _____ 2022г.

эксперт(ы) по техническому надзору Есенгазиев М.К

аттестат эксперта № K45VJE0003052 от 18.09.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись

дата «_____» _____ 2022г.

Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган " БИН 030240001931
Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от _____ июля 2022г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		174	03.08.2021г.				
		д/с №3	18.04.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчётном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	43 346 098	10 701 494							1 284 179	11 985 674
в том числе за июль 2022 г.	**11 985 674**	**10 701 494**							**1 284 179**	**11 985 674**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган "
_____Нургалиев М.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
Эксперт _____Есенгазиев М.К

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1" _____Досаев С.Т.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган " БИН 03 40001931

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция арычных сетей но улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция арычных сетей но улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09-07/2021 СМР от 07.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

(Локальная смета № 2-6-1)
Ул. Набережная

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб										
4	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**235,5**	1823,36	–	429401	–	–	309169	797656
					1823,36	–	429401	–	–	59086	
5	**4141-0402-0100**	**Лишний грунт. Погрузка К=1,750;**	**т**	**412,125**	174		71710		–	–	77447
					–		–		–	5737	

6 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т·км	412,125	29		11952		–	–	12908
				–		–		–	956	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,5	951,59	–	9992	–	–	7194	18561
				951,59	–	9992	–	–	1375	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,5	171,86	79,2	1805	832	–	991	3020
				92,66	38,43	973	404	–	224	

Итого по разделу 2 **909 592**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 440 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 404
- перевозка грузов, тенге 83 662
- накладные расходы, тенге 317 354
  в т.ч. зарплата, тенге 28 562
- сметная прибыль (8 %), тенге 67 378

Раздел 3 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 26,5 м3

9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	23,3	171,86	79,2	4004	1845	–	2199	6699
				92,66	38,43	2159	895	–	496	
10 1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	38,4	4417,98	320,33	169650	12301	111154	47032	234017
				1203,02	142,89	46196	5487	–	17335	

11 1137-0401-0203	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**26,5**	12124,38	4225,03	321296	111963	7169	223444	588319
				7628,84	1636,96	202164	43379	–	43579	
12 2104-0303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3**	**м3**	**26,5**	72237		1914281		1914281	–	2067423
				–		–		–	153142	
13 1141-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %**	**м2**	**476,6**	658,58	1,17	313879	558	129	247422	606205
				657,14	–	313193	–	–	44904	
14 1141-0105-0102	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %**	**т**	**0,09532**	102678,08	7437,7	9787	709	8439	792	11425
				6702,54	3813,06	639	363	–	846	
15 1141-0105-0103	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %**	**т**	**1,52512**	149777,39	9618,52	228428	14669	194625	19385	267638
				12545,78	3543,34	19134	5404	–	19825	
16 1106-0101-0101	**Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %**	**м3**	**0,8**	18231,38	1125,96	14585	901	12576	1201	17049
				1385,1	265,42	1108	212	–	1263	

Итого по разделу 3	**3 798 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	584 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 740

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 248 373				
	- накладные расходы, тенге					[illegible] 475				
	в т.ч. зарплата, тенге					[illegible] 733				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					281 390				

Раздел 4 Трубчатый переезд ф 500 мм - 100 м

17 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;**	**м3 уплотненного грунта**	**10,01**	171,86	79,2	1720	793	–	945	2878
				92,66	38,43	928	385	–	213	
18 1137-0103-0103	**Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**20,77**	4417,98	320,33	91761	6653	60121	25439	126576
				1203,02	142,89	24987	2968	–	9376	
19 1137-0401-0213	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**19**	14362,87	5037,05	272895	95704	45739	153097	460071
				6918,5	1936,08	131452	36786	–	34079	
20 2104-0801-0501	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**100**	11793		1179300		1179300	–	1273644
				–		–		–	94344	
21 1141-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %**	**м2**	**350,5**	658,58	1,17	230832	410	95	181959	445814
				657,14	–	230328	–	–	33023	
22 1141-0105-0102	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %**	**т**	**0,0701**	102678,08	7437,7	7198	521	6207	582	8402

				6702,54	3813,06	470	267	–	622	
23 1141-0105-0103	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %**	**т**	**1,1216**	149777,39	9618,52	167990	10788	143131	14256	196826
				12545,78	3543,34	14071	3974	–	14580	
24 1130-0504-0102	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР = 84 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**110**	3328,33	212,15	366116	23337	200838	126053	531543
				1290,38	73,83	141942	8121	–	39374	

Итого по разделу 4	**3 045 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	544 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 635 431
- накладные расходы, тенге	502 331
в т.ч. зарплата, тенге	45 210
- сметная прибыль (8 %), тенге	225 611

Раздел 5 Устройство оголовков - 32 шт. 10.24 м3

25 1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=10,240;**	**м3 конструкции**	**10,24**	58061,66	2162,1	594551	22140	494659	79865	728369
				7593,04	977,65	77753	10011	–	53953	

Итого по разделу 5	**728 369**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	494 659
- накладные расходы, тенге	79 865
в т.ч. зарплата, тенге	7 188

	- сметная прибыль (8 %), тенге					53 953				
Раздел 6 Люки-решетки - 43 шт										
26 1137-0401-0103	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=43,000;**	**м3 конструкции**	**14,19**	24750,03	1124,4	351203	15955	254439	79910	465602
				5694,78	493,58	80809	7004	–	34489	
27 1123-1201-0101	**Люки. Установка НР = 99 % К=43,000;**	**шт.**	**43**	32777,38	200,34	1409427	8615	1330400	74072	1602179
				1637,5	102,48	70413	4407	–	118680	

Итого по разделу 6	**2 067 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 584 839
- накладные расходы, тенге	153 982
в т.ч. зарплата, тенге	13 858
- сметная прибыль (8 %), тенге	153 169

Итого по смете		**10 550 271**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 798 105	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		328 694	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		130 067	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 963 302	
- перевозка грузов, тенге		83 662	
- накладные расходы, тенге		1 595 007	
в т.ч. зарплата, тенге		143 551	
- сметная прибыль (8 %), тенге		781 501	
Всего		**10 550 271**	
Временные здания и сооружения	**1,3 %, К=0,8**	**109 723**	
Итого с временными			**10 659 994**
Зимние удорожания	**4,05 %**	**431 730**	
Итого с зимними удорожаниями			**11 091 724**

Непредвиденные работы и затраты			2 %	-			
Итого с непредвиденными работами затратами							11 313 558
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05							11 890 549
Тендерная скидка			10%	1 189 055			
Итого с тендерной скидкой							10 701 494
НДС			12 %	1 284 179			
Итого с НДС							11 985 674

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Досаев С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Алатау Сапа Құрылыс"
KZ45VJE00030524 от 18.09.2017

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Холд"

Принял (Заказчик)

Заведующий сектора коммунального хозяйства ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

представитель заказчика
Барлыбеков А.
главный специалист
Рахимбаев Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Есенгазиев М.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Оспанов Н.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931
Подрядчик: ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1" БИН 991040001212

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 декабря 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		174	03.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	31 360 424,45	28 000 378,97							3 360 045,48	31 360 424,45
в том числе за декабрь 2021 г.	**31 360 424,45**	**28 000 378,97**							**3 360 045,48**	**31 360 424,45**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Руководитель Алиұлы Нұрболат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
Эксперт Есенгазиев М.К
(должность,

Подрядчик:
ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1"
Директор Досаев С.Т.
(должность,

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1"

Наименование стройки: Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области
Наименование объекта: Ул. Балдырган
Договор №174 от 03.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.
Ул. Балдырган

Основание: Раздел ГП

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 52,9 м3										
12	**2104-0303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3**	**м3**	**36,08658**	72237		2606786		2606786	–	2815329
					–		–		–	208542,9133	
		Итого по разделу 3					**2 815 329**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 606 786				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					208 543				
		Итого по смете					**2 815 329**				
		в том числе									

- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 606 786				
- сметная прибыль (8 %), тенге					208 543				
Всего					**2 815 329**				
Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**36 599**				
Итого с временными									**2 851 928**
Зимние удорожания			**4,05 %**		**115 503**				
Итого с зимними удорожаниями									**2 967 432**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**59 349**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 026 780**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3 178 228,62**
НДС			**12 %**		**381 387,43**				
Итого с НДС									**3 559 616,05**
Итого с тендерной скидкой -10%									**3 203 654,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1" БИН 991040001212

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс" Есенгазиев М.К.
KZ45VJE00030524 от 18.09.2017

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Холд" Оспанов Н.Т.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
БИН 030240001931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алиулы Нурым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1"

Наименование стройки: Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области
Наименование объекта: Ул. Сыртанова
Договор №174 от 03.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.
Ул. Сыртанова

Основание: Раздел ГП

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб										
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**70,6**	1823,36	–	128729	–	–	92685	239127
					1823,36	–	128729	–	–	17713	
5	4141-0402-0100	**Лишний грунт. Погрузка К=1,750;**	**т**	**123,55**	174		21498		–	–	23218
					–		–		–	1720	

6 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1.750:	т·км	123,55	29		3583		–	–	3870
				–		–		–	287	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,59	–	1427	–	–	1027	2650
				951,59	–	1427	–	–	196	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,5	171,86	79,2	258	119	–	142	432
				92,66	38,43	139	58	–	32	

Итого по разделу 2 **269 297**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 130 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 58
- перевозка грузов, тенге 25 081
- накладные расходы, тенге 93 854
  в т.ч. зарплата, тенге 8 447
- сметная прибыль (8 %), тенге 19 948

Раздел 3 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 11,56 м3

9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.100:	м3 уплотненного грунта	10,23	171,86	79,2	1758	810	–	966	2942

				92,66	38,43	948	393	–	218	
10 1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	16,9	4417,98	320,33	74664	5414	48919	20699	102992
				1203,02	142,89	20331	2415	–	7629	
11 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	11,56	12124,38	4225,03	140158	48841	3127	97472	256640
				7628,84	1636,96	88189	18923	–	19010	
12 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	11,56	72237		835060		835060	–	901865
				–		–		–	66805	
13 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	207,7	658,58	1,17	136787	243	56	107826	264182
				657,14	–	136488	–	–	19569	
14 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,04154	102678,08	7437,7	4265	309	3678	344	4978
				6702,54	3813,06	278	158	–	369	
15 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,66464	149777,39	9618,52	99548	6393	84817	8447	116635

				12545,78	3543,34	8338	2355	–	8640	
16 1106-0101-0101	**Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %**	**м3**	**0,55**	18231,38	1125,96	10027	619	8646	826	11721
				1385,1	265,42	762	146	–	868	

Итого по разделу 3	**1 661 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	984 303
- накладные расходы, тенге	236 580
в т.ч. зарплата, тенге	21 292
- сметная прибыль (8 %), тенге	123 108

Раздел 4 Трубчатый переезд ф 500 мм -14 м

17 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.100:**	**м3 уплотненного грунта**	**1,12**	171,86	79,2	192	89	–	106	322
				92,66	38,43	104	43	–	24	
18 1137-0103-0103	**Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3**	4417,98	320,33	13254	961	8684	3675	18283
				1203,02	142,89	3609	429	–	1354	

19	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	2,66	14362,87	5037,05	38205	13399	6403	21433	64409
					6918,5	1936,08	18403	5150	–	4771	
20	2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	14	11793		165102		165102	–	178310
					–		–		–	13208	
21	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	47,1	658,58	1,17	31019	55	13	24451	59908
					657,14	–	30951	–	–	4438	
22	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,00942	102678,08	7437,7	967	70	834	78	1129
					6702,54	3813,06	63	36	–	84	
23	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,15072	149777,39	9618,52	22574	1450	19234	1916	26449
					12545,78	3543,34	1891	534	–	1959	
24	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	15,4	3328,33	212,15	51256	3267	28117	17648	74416

			1290,38	73,83	19872	1137	–	5512	
Итого по разделу 4					**423 226**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 893				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 291				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 329				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					228 387				
- накладные расходы, тенге					69 307				
в т.ч. зарплата, тенге					6 238				
- сметная прибыль (8 %), тенге					31 350				
Итого по смете					**2 354 478**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					460 522				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 039				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 777				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 212 690				
- перевозка грузов, тенге					25 081				
- накладные расходы, тенге					399 741				
в т.ч. зарплата, тенге					35 977				
- сметная прибыль (8 %), тенге					174 406				
Всего					**2 354 478**				
Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**30 608**				
Итого с временными									**2 385 086**
Зимние удорожания			**4,05 %**		**96 596**				
Итого с зимними удорожаниями									**2 481 682**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**49 634**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 531 316**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2 657 973**
НДС			**12 %**		**318 957**				
Итого с НДС									**2 976 930**
Итого с тендерной скидкой -10%									**2 679 237**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1" БИН 991040001212

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс" Есенгазиев М.К.
KZ45VJE00030524 от 18.09.2017

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Холд" Оспанов Н.Т.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
БИН 030240001931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алиұлы Нұрым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1"

Наименование стройки: Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области
Наименование объекта: Ул.Озурюк
Договор №174 от 03.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

Ул.Озурюк

Основание: Раздел ГП

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб									
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**674,1**	1823,36	–	1229127	–	–	884971	2283226
					1823,36	–	1229127	–	–	169128	
5	4141-0402-0100	**Лишний грунт. Погрузка К=1,750;**	**т**	**1179,675**	174		205263		–	–	221684
					–		–		–	16421	

6 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1.750:	т·км	1179,675	29		34211		–	–	36948
				–		–		–	2737	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,21	951,59	–	20183	–	–	14532	37492
				951,59	–	20183	–	–	2777	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21,21	171,86	79,2	3645	1680	–	2002	6099
				92,66	38,43	1965	815	–	452	

Итого по разделу 2 **2 585 449**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 251 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 815
- перевозка грузов, тенге 239 474
- накладные расходы, тенге 901 505
  в т.ч. зарплата, тенге 81 135
- сметная прибыль (8 %), тенге 191 515

Раздел 3 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 94,3 м3

9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.100:	м3 уплотненного грунта	82,63	171,86	79,2	14201	6544	–	7798	23759

				92,66	38,43	7656	3175	–	1760	
10 1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	136,2	4417,98	320,33	601729	43629	394249	166815	830028
				1203,02	142,89	163851	19462	–	61484	
11 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	94,3	12124,38	4225,03	1143329	398420	25509	795126	2093531
				7628,84	1636,96	719400	154365	–	155076	
12 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	94,3	72237		6811949		6811949	–	7356905
				–		–		–	544956	
13 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	1695,5	658,58	1,17	1116622	1984	458	880203	2156571
				657,14	–	1114181	–	–	159746	
14 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,3391	102678,08	7437,7	34818	2522	30023	2817	40646
				6702,54	3813,06	2273	1293	–	3011	
15 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	5,4256	149777,39	9618,52	812632	52186	692378	68961	952120

				12545,78	3543,34	68068	19225	–	70527	
16 1106-0101-0101	**Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %**	**м3**	**0,53**	18231,38	1125,96	9663	597	8332	796	11296
				1385,1	265,42	734	141	–	837	

Итого по разделу 3 **13 464 856**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 076 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 505 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 197 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 962 898
- накладные расходы, тенге 1 922 516
  в т.ч. зарплата, тенге 173 026
- сметная прибыль (8 %), тенге 997 397

Раздел 5 Трубчатый переезд ф 500 мм - 202 м

20 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.100:**	**м3 уплотненного грунта**	**19,39**	171,86	79,2	3332	1536	–	1830	5575
				92,66	38,43	1797	745	–	413	
21 1137-0103-0103	**Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**40,96**	4417,98	320,33	180960	13121	118564	50167	249617
				1203,02	142,89	49276	5853	–	18490	

22 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	38,4	14362,87	5037,05	551534	193423	92441	309414	929824
				6918,5	1936,08	265670	74345	–	68876	
23 2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	202	11793		2382186		2382186	–	2572761
				–		–		–	190575	
24 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	811,6	658,58	1,17	534504	950	219	421335	1032306
				657,14	–	533335	–	–	76467	
25 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,16232	102678,08	7437,7	16667	1207	14371	1349	19457
				6702,54	3813,06	1088	619	–	1441	
26 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	2,59712	149777,39	9618,52	388990	24980	331427	33010	455760
				12545,78	3543,34	32583	9202	–	33760	
27 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	222,2	3328,33	212,15	739555	47140	405693	254627	1073717

			1290,38	73,83	286722	16405	–	79535	
Итого по разделу 5					**6 339 017**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 170 471				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					282 357				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 169				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 344 901				
- накладные расходы, тенге					1 071 732				
в т.ч. зарплата, тенге					96 456				
- сметная прибыль (8 %), тенге					469 557				
Итого по смете					**22 389 322**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 497 909				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					789 919				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					305 645				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 307 799				
- перевозка грузов, тенге					239 474				
- накладные расходы, тенге					3 895 753				
в т.ч. зарплата, тенге					350 618				
- сметная прибыль (8 %), тенге					1 658 469				
Всего					**22 389 322**				
Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**291 061**				
Итого с временными									**22 680 383**
Зимние удорожания			**4,05 %**		**918 556**				
Итого с зимними удорожаниями									**23 598 939**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**471 979**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 070 917**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**25 275 330**
НДС			**12 %**		**3 033 040**				
Итого с НДС									**28 308 369**
Итого с тендерной скидкой -10%									**25 477 533**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

ТОО "Ремонтно-Строительное Управление-1" БИН 991040001212

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс" Есенгазиев М.К.
KZ45VJE00030524 от 18.09.2017

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Холд" Оспанов Н.Т.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алиұлы Нұрым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20.12.2012 года №562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган " БИН 030240001931
Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от _____декабря 2022г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		174	03.08.2021г.				
		д/с № 5	02.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	49 384 239,86	5 391 198							646 943,72	6 038 141,41
в том числе за декабрь 2022 г	**6 038 141,41**	**5 391 198**							**646 943,72**	**6 038 141,41**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган "
_____Нургалиев М.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
Эксперт_____Есенгазиев М.К

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.

Наименование стройки: Реконструкция арычных сетей по улице ниже Алимжанова до сброса водного канала в г. Талдыкорган Алматинской области Заказ 14

Наименование объекта: Ул. Сыртанова

АКТ Форма 4

выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Ул. Сыртанова

Основание: Раздел ГП

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 50,9м2									
1	1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=50,900;**	**м3 конструкции**	**12,216**	3096,01	1291,81	37821	15781	–	31422	74782
					1804,2	577,45	22040	7054	–	5539	
2	4141-0405-0100	**Мусор строительный. Погрузка К=50,900;**	**т**	**15,8808**	107		1699		–	–	1835
					–		–		–	136	
3	4121-0202-1500	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=50,900;**	**т·км**	**15,8808**	29		461		–	–	498
					–		–		–	37	
		Итого по разделу 1					**77 115**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 040				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 781				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 054				
		- перевозка грузов, тенге					2 160				
		- накладные расходы, тенге					31 422				

		в т.ч. зарплата, тенге				2 828				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				5 712				
	Раздел 5 Устройство оголовков - 4 шт, 1,3 м3									
25	1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=1,300;**	**м3 конструкции**	**1,3**	58061,66	2162,1	75480	2811	62798	10139	92469
					7593,04	977,65	9871	1271	--	6850	
		Итого по разделу 5					**92 469**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 871				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 811				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 271				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 798				
		- накладные расходы, тенге					10 139				
		в т.ч. зарплата, тенге					913				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 850				
	Раздел 6 Люки-решетки - 7 шт									
1	1123-1201-0101	**Люки. Установка НР = 99 % К=6,000;**	**шт.**	**6**	53681,38	200,34	322088	1202	311061	10336	359018
					1637,5	102,48	9825	615	–	26594	
2	1130-0401-0101	**Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %**	**железобетонных блоков**	**1,56**	7764,42	4562,5	12112	7118	1067	4974	18453
					2518,12	1277,5	3928	1993	–	1367	
3	2104-0801-0502	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**6**	19529		117174		117174	–	126548
					–		–		–	9374	
		Итого по разделу 6					**504 019**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 753				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 320				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 608				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					429 302				
	- накладные расходы, тенге					15 310				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 378				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					37 335				
	Раздел 8 Восстановление асфальтового покрытия - 50,9 м2									
33	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=50,900;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,09**	3767,74	1098,78	19178	5593	12790	2307	23204
					156,24	263,55	795	1341	–	1719	
34	1127-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 % К=50,900;**	**т битума**	**0,03563**	16027,12	5745,66	571	205	–	395	1043
					10281,46	–	366	–	–	77	
35	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=50,900;**	**т**	**0,03563**	125149,99	1882,68	4459	67	4392	39	4858
					–	1015	–	36	–	360	
36	1127-0602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=50,900;**	**м2 покрытия**	**50,9**	1396,19	128,84	71066	6558	62004	4560	81676
					49,19	33,75	2504	1718	–	6050	
37	1127-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=50,900;**	**м2 покрытия**	**203,6**	152,11	0,02	30970	4	30939	28	33478

				0,13	–	26	–	–	2480	
38	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 % К=50,900;	т битума	0,01018	16027,12	5745,66	163	58	–	113	298
					10281,46	–	105	–	–	22	
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=50,900;	т	0,01018	125149,99	1882,68	1274	19	1255	11	1388
					–	1015	–	10	–	103	
40	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=50,900;	м2 покрытия	50,9	1489,2	128,84	75800	6558	66739	4560	86789
					49,19	33,75	2504	1718	–	6429	

Итого по разделу 8	**232 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 119
- накладные расходы, тенге	12 013
в т.ч. зарплата, тенге	1 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 240
Итого по смете	**906 337**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**51 964**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**45 974**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**15 756**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**670 219**
- перевозка грузов, тенге	**31 422**
- накладные расходы, тенге	**68 884**
в т.ч. зарплата, тенге	**6 200**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**67 137**

Ул. Озурюк

Раздел 1 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 636,5 м2

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=636,500;	м3 конструкции	5,4	3096,01	1291,81	16718	6976	–	13890	33057
					1804,2	577,45	9743	3118	–	2449	
2	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка К=636,500;	т	7,02	107		751		–	–	811
					–		–		–	60	
3	4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=636,500;	т·км	7,02	29		204		–	–	220
					–		–		–	16	

Итого по разделу 1 **34 088**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 118
- перевозка грузов, тенге 955
- накладные расходы, тенге 13 890
  в т.ч. зарплата, тенге 35 363
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 525

Раздел 6 Устройство оголовков - 90 шт, 28,8 м3

28	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=28,800;	м3 конструкции	28,8	58061,66	2162,1	1672176	62268	1391228	224621	2048541
					7593,04	977,65	218680	28156	–	151744	

Итого по разделу 6 **2 048 541**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 218 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 62 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 156

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 391 228				
	- накладные расходы, тенге					224 621				
	в т.ч. зарплата, тенге					20 216				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					151 744				
	Раздел 7 Люки-решетки - 75 шт									
1	1123-1201-0101	**Люки. Установка НР = 99 % К=72,000;**	**шт.**	**72**	53681,38	200,34	3865059	14424	3732735	124026	4308212
					1637,5	102,48	117900	7379	–	319127	
2	1130-0401-0101	**Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %**	**железобетонных блоков**	**18,72**	7764,42	4562,5	145350	85410	12801	59685	221438
					2518,12	1277,5	47139	23915	–	16403	
3	2104-0801-0502	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**72**	19529		1406088		1406088	–	1518575
					–		–		–	112487	
	Итого по разделу 7						**6 048 225**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						165 039				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						99 834				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						31 294				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 151 624				
	- накладные расходы, тенге						183 711				
	в т.ч. зарплата, тенге						16 534				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						448 017				
	Раздел 8 Переходные плиты ПД-1 - 3 шт										
31	1137-0401-0212	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=3,000;**	**м3 сборных конструкций**	**0,54**	7596,93	2910,21	4102	1572	304	2586	7223

				4123,7	1139,41	2227	615	–	535	
32	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=3,000;	м3	0,54	73597		39742		39742	–	42921
					–		–		–	3179	
33	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 % К=3,000;	м2	4,68	658,58	1,17	3082	5	1	2429	5952
					657,14	–	3075	–	–	441	
34	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=3,000;	т	0,00093	102678,08	7437,7	95	7	82	8	111
					6702,54	3813,06	6	4	–	8	
35	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=3,000;	т	0,01497	149777,39	9618,52	2242	144	1910	190	2627
					12545,78	3543,34	188	53	–	195	

Итого по разделу 8	**58 834**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 039
- накладные расходы, тенге	5 213
в т.ч. зарплата, тенге	469
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 358

Раздел 9 Восстановление асфальтового покрытия - 636,5 м2

36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=636,500;	м3 материала основания в плотном теле	2,25	3767,74	1098,78	8477	2472	5654	1020	10257
					156,24	263,55	352	593	–	760	
37	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 % К=636,500;	т битума	0,01575	16027,12	5745,66	252	90	–	175	461
					10281,46	–	162	–	–	34	
38	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=636,500;	т	0,01575	125149,99	1882,68	1971	30	1941	17	2147
					–	1015	–	16	–	159	
39	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=636,500;	м2 покрытия	22,5	1396,19	128,84	31414	2899	27409	2015	36104
					49,19	33,75	1107	759	–	2674	
40	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=636,500;	м2 покрытия	90	152,11	0,02	13690	2	13676	13	14799
					0,13	–	12	–	–	1096	
41	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 % К=636,500;	т битума	0,0045	16027,12	5745,66	72	26	–	50	132
					10281,46	–	46	–	–	10	
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=636,500;	т	0,0045	125149,99	1882,68	563	8	555	5	614

				–	1015	–	5	–	45		
43	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=636,500;	м2 покрытия	22,5	1489,2	128,84	33507	2899	29501	2015	38364
					49,19	33,75	1107	759	–	2842	
		Итого по разделу 9					**102 879**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 785				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 426				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 132				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 736				
		- накладные расходы, тенге					5 311				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 521				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 621				
		Раздел 11 Механизированная очистка канавы									
48	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	253,5	175,23	167,8	44421	42537	–	11418	60306
					7,43	55,13	1884	13975	–	4467	
49	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2;	м3 грунта	188,6	2188,03	–	412662	–	–	297117	766561
					2188,03	–	412663	–	–	56782	
50	1101-0201-0501	Откосы и дно канавы. Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	188,61	171,86	79,2	32415	14938	–	17802	54234

				92,66	38,43	17477	7248	–	4017

Итого по разделу 11	**881 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	432 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 223
- накладные расходы, тенге	326 337
в т.ч. зарплата, тенге	29 370
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 266
Итого по смете	**9 173 668**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**833 767**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**236 707**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**86 596**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 663 627
- перевозка грузов, тенге	955
- накладные расходы, тенге	759 082
в т.ч. зарплата, тенге	115 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	679 531

ул. Балдырган

Раздел 3 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 52,9 м3

12	2104-0303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3**	**м3**	**-36,08658**	72237	-2606786	-2606786	–	-2815329
					–	–	–	-208543	

Итого по разделу 3	**-2 815 329**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 606 786
- сметная прибыль (8 %), тенге	-208 543

Ул. Набережная

Раздел 1 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 342,9 м2

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=342,900;	м3 конструкции	14,4	3096,01	1291,81	44583	18602	–	37039	88152
					1804,2	577,45	25980	8315	–	6530	
2	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка К=342,900;	т	18,72	107		2003		–	–	2163
					–		–		–	160	
3	4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=342.900:	т·км	18,72	29		543		–	–	586
					–		–		–	43	
		Итого по разделу 1					90 901				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 980				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 602				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 315				
		- перевозка грузов, тенге					2 546				
		- накладные расходы, тенге					37 039				
		в т.ч. зарплата, тенге					19 051				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 733				

Раздел 3 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 26.5 м3

9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	-4,9	171,86	79,2	-842	-388	–	-462	-1409
					92,66	38,43	-454	-188	–	-104	
10	1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка	-8,12	4417,98	320,33	-35874	-2601	-23504,396	-9945	-49485
					1203,02	142,89	-9769	-1160	–	-3666	

11	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	-5,61	12124,38	4225,03	-68018	-23702	-1517,5611	-47303	-124546
					7628,84	1636,96	-42798	-9183	–	-9226	
12	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	-5,61	72237		-405250		-405250	–	-437670
					–		–		–	-32420	
13	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	-100,8	658,58	1,17	-66385	-118	-27,216	-52329	-128211
					657,14	–	-66240	–	–	-9497	
14	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	-0,02	102678,08	7437,7	-2054	-149	-1770,7568	-166	-2397
					6702,54	3813,06	-134	-76	–	-178	
15	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	-0,322	149777,39	9618,52	-48228	-3097	-41091,415	-4093	-56507
					12545,78	3543,34	-4040	-1141	–	-4186	

Итого по разделу 3	**-800 225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-123 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-30 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-11 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-473 161
- накладные расходы, тенге	-114 299
в т.ч. зарплата, тенге	48 733
- сметная прибыль (8 %), тенге	-50 050

Раздел 4 Трубчатый переезд ф 500 мм - 100 м

17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	4,4	171,86	79,2	756	348	–	415	1265
					92,66	38,43	408	169	–	94	
18	1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка	9,13	4417,98	320,33	40336	2925	26428	11182	55640
					1203,02	142,89	10984	1305	–	4121	
19	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	8,36	14362,87	5037,05	120074	42110	20125	67362	202431
					6918,5	1936,08	57839	16186	–	14995	
20	2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	44	11793		518892		518892	–	560403
					–		–		–	41511	
21	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	154,22	658,58	1,17	101566	180	42	80062	196158
					657,14	–	101344	–	–	14530	
22	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,03	102678,08	7437,7	3080	223	2656	249	3596
					6702,54	3813,06	201	114	–	266	
23	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,493	149777,39	9618,52	73840	4742	62913	6266	86515
					12545,78	3543,34	6185	1747	–	6409	

24	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	48,4	3328,33	212,15	161091	10268	88369	55463	233879
					1290,38	73,83	62454	3573	–	17324	
		Итого по разделу 4					**1 339 887**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 415				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 796				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 094				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					719 425				
		- накладные расходы, тенге					221 000				
		в т.ч. зарплата, тенге					45 210				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					99 251				
	Раздел 5 Устройство оголовков - 32 шт, 10,24 м3										
25	1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=10,240;**	м3 конструкции	-5,12	58061,66	2162,1	-297276	-11070	-247329	-39933	-364185
					7593,04	977,65	-38876	-5006	–	-26977	
		Итого по разделу 5					**-364 185**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-38 876				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-11 070				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-5 006				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-247 329				
		- накладные расходы, тенге					-39 933				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 188				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-26 977				

Раздел 6 Люки-решетки - 43 шт

26	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=43,000;	м3 конструкции	-14,19	24750,03	1124,4	-351203	-15955	-254439	-79910	-465602
					5694,78	493,58	-80809	-7004	–	-34489	
27	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % К=43,000;	шт.	-43	32777,38	200,34	-1409427	-8615	-1330400	-74071	-1602178
					1637,5	102,48	-70413	-4407	–	-118680	
	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % К=46,000;	шт.	46	53681,38	200,34	2469343	9216	2384803	79239	2752469
					1637,5	102,48	75325	4714	–	203887	
	1130-0401-0101	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных	11,96	7764,42	4562,5	92862	54568	8178	38133	141475
					2518,12	1277,5	30117	15279	–	10480	
	2104-0801-0502	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	46	19529		898334		898334	–	970201
					–		–		–	71867	

Итого по разделу 6 **1 796 365**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -45 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 39 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 706 476
- накладные расходы, тенге -36 609
  в т.ч. зарплата, тенге 13 858
- сметная прибыль (8 %), тенге 133 065

Раздел 8 Восстановление асфальтового покрытия - 342,9 м2

33	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=342,900;	м3 материала основания в плотном теле	6	3767,74	1098,78	22606	6593	15076	2720	27353
					156,24	263,55	937	1581	–	2026	
34	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 % К=342,900;	т битума	0,042	16027,12	5745,66	673	241	–	466	1231
					10281,46	–	432	–	–	91	
35	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=342,900;	т	0,042	125149,99	1882,68	5256	79	5177	46	5727
					–	1015	–	43	–	424	
36	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=342,900;	м2 покрытия	60	1396,19	128,84	83771	7730	73090	5375	96278
					49,19	33,75	2951	2025	–	7132	
37	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=342,900;	м2 покрытия	240	152,11	0,02	36506	5	36470	34	39463
					0,13	–	31	–	–	2923	
38	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 % К=342,900;	т битума	0,012	16027,12	5745,66	192	69	–	133	352
					10281,46	–	123	–	–	26	
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=342,900;	т	0,012	125149,99	1882,68	1502	23	1479	13	1636

				–	1015	–	12	–	121	
40 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=342.900:**	**м2 покрытия**	60	1489,2	128,84	89352	7730	78670	5375	102305
				49,19	33,75	2951	2025	–	7578	
	Итого по разделу 8					**274 343**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 470				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 686				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					209 963				
	- накладные расходы, тенге					14 162				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 284				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 322				
	Итого по смете					**2 337 087**				
	в том числе					**0**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**64 732**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**99 957**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**28 923**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 915 374				
	- перевозка грузов, тенге					2 546				
	- накладные расходы, тенге					81 361				
	в т.ч. зарплата, тенге					141 324				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					182 344				
	Итого по общей смете					9 601 752				
	в том числе					0				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					950 463				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					382 639				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					131 275				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 642 433				
	- перевозка грузов, тенге					34 923				
	- накладные расходы, тенге					909 328				
	в т.ч. зарплата, тенге					262 997				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					720 469				

Всего					9 601 752				
Временные здания и сооружения			1,3 %, К=0,8		99 858				
Итого с временными									9 701 610
Зимние удорожания			4,05 %		392 914,59				
Итого с зимними удорожаниями									10 094 525
Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 579 470				
Итого с непредвиденными работами и затратами									9 293 220,6
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									9 767 175,30
Итого с тендерной скидкой									3 729 033,89
НДС			12 %		1 049 308,40				
Итого с НДС									6 038 141,41

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Досаев С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Алатау Сапа Құрылыс"
KZ45VJE00030524 от 18.09.2017

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Барлыбеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

проверено на соответствие со сметой.

Главный специалист Рахимбаев Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Есенгазиев М.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный