Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11	020440001144
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38	980240000762
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о закупке № 0663-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Тастемира)			работа	1	40 610 872,62	40 610 872,62
				Итого	1	x	40 610 872,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мирзегасанов
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кисленков В.Н.
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Тастемира).
Объект Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Тастемира).
Договор подряда № 0663-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	1	Е0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием**	1,921	129222,58	54072,58	248237	103873	212272	352	676
			км		64575	20425,5	124049	39237	130	99,76	192
2	2	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием**	0,072	121367,16	49858,78	8738	3590	7512	336	24
			км		61425	18834,75	4423	1356	130	91,99	7
3	3	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**	1921	772		1483012				
			м								
4	4	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	72	131		9432				
			м								
5	5	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	72	74,06	9,93	5332	715	5897	0,32	23
			фланец		63	0	4536	0	130	0	0
6	6	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	72	139		10008				
			шт.								
7	7	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,048192	247994,13	49389,75	11951	2381	5103	312,7	15
			т		62775	18657	3026	899	130	91,12	4
8	8	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,00792	149300		1182				
			т								
9	9	Е0109-53-3	**Монтаж опор**	0,188352	16367,84	681,42	3083	128	2510	95	18
			т		14670	132,75	2764	25	90	0,65	0
10	10	С12021-263	**Опоры неподвижные**	0,016992	107900		1833				
			т								
11	11	С12021-262	**Опоры скользящие**	0,17136	107900		18490				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
12	15	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	19	1313,35	875,72	24954	16639	12209	0,96	18
			шт		204,75	330,75	3890	6284	120	2,12	40
13	18	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
			шт		342	11,25	1368	45	130	0,05	0
14	19	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800		47200				
			шт								
15	20	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552		4416				
			шт.								
16	21	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	16	401		6416				
			шт								
17	22	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,024	129222,58	54072,58	3101	1298	2652	352	8
			км		64575	20425,5	1550	490	130	99,76	2
18	23	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	24	772		18528				
			м								
19	24	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00448	16367,84	681,42	73	3	60	95	0
			т		14670	132,75	66	1	90	0,65	0
20	25	С12021-262	Опоры скользящие	0,00448	107900		483				
			т								
21	28	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	70	1345,31	670,31	94172	46922	67281	3,11	218
			шт		580,5	158,85	40635	11119	130	0,66	46
22	29	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	490	772		378280				
			м								
23	30	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	280	401		112280				
			шт								
24	31	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,1568	16367,84	681,42	2566	107	2089	95	15
			т		14670	132,75	2300	21	90	0,65	0
25	32	С12021-262	Опоры скользящие	0,1568	107900		16919				
			т								
26	49	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	44	7228		318032				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	51	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	56	1125		63000				
			м								
28	57	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	320		960				
			м								
29	58	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	32	10853,23		347303				
			шт								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				3241973				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	63	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	36	506,61	240,24	18238	8649	15883	1,42	51
			м		249,75	65,38	8991	2354	140	0,24	8
31	64	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
			шт		112,5	4,59	450	18	140	0,02	0
32	65	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,6	14900		23840				
			м3								
33	66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	183		293				
			м3								
34	67	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,7244	172800		125176				
			т								
35	68	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0224	162700		3644				
			т								
36	69	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	49,3	836		41215				
			м2								
37	70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
			м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	0
38	71	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
			шт		112,5	4,59	450	18	140	0,02	0
39	72	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	6,4	836		5350				
			м2								
40	75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,88	218,93	0	5885	0	6650	1,54	41
			м3		218,93	0	5885	0	113	0	0
41	76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,08	134,1	0	3229	0	3649	0,97	23
			м3		134,1	0	3229	0	113	0	0
42	77	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10	790,75	24,55	7908	246	603	0,26	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		39,83	9,2	398	92	123	0,04	0
43	78	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,8	17029,86	95,97	47684	269	2376	4,9	14
			м3		771,75	36,25	2161	101	105	0,18	0
44	79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,842	183		520				
			м3								
45	80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	0
46	81	Е0109-34-5	Монтаж м/ к ограждения	4,14084	9621,19	2032,21	39840	8415	12682	17,3	72
			т		3015	388,13	12485	1607	90	1,56	6
47	82	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	4,14084	172800		715537				
			т								
48	85	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	248,43	218,93	0	54389	0	61459	1,54	383
			м3		218,93	0	54389	0	113	0	0
49	86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	202,23	134,1	0	27119	0	30645	0,97	197
			м3		134,1	0	27119	0	113	0	0
50	87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	113,4	790,75	24,55	89672	2784	6839	0,26	30
			м2		39,83	9,2	4517	1043	123	0,04	5
51	88	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	46,2	17680,12	112,36	816821	5191	51612	6,34	293
			м3		1021,5	42,44	47193	1961	105	0,21	10
52	89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,893	183		8581				
			м3								
53	90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,63	65900		502817				
			т								
54	91	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,084	55620		4672				
			т								
55	92	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,0136	172357,31	536,06	174701	543	50742	289	293
			1т		47475	202,5	48121	205	105	0,99	1
56	93	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	359,8	245,44	3,82	88309	1374	16469	0,21	76
			м2		37,35	1,44	13439	518	118	0,01	3
57	94	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	35	403,86	1,8	14135	63	2588	0,42	15
			м2		69,75	0,68	2441	24	105	0	0
58	95	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	35	183,08	0,75	-6408	-26	-813	0,12	-4
			м2		21,83	0,29	-764	-10	105	0	0
59	96	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	8,71318	17355,77	2191,29	151224	19093	99249	73,6	641

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		12555	101,25	109394	882	90	0,49	4
60	97	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	8,71318	172800		1505638				
			т								
61	100	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	185,895	218,93	0	40698	0	45989	1,54	286
			м3		218,93	0	40698	0	113	0	0
62	101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	149,175	134,1	0	20004	0	22605	0,97	145
			м3		134,1	0	20004	0	113	0	0
63	102	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	110,16	790,75	24,55	87109	2704	6643	0,26	29
			м2		39,83	9,2	4388	1013	123	0,04	5
64	103	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	48,96	17029,86	95,97	833782	4699	41538	4,9	240
			м3		771,75	36,25	37785	1775	105	0,18	9
65	104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	49,694	183		9094				
			м3								
66	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	342,72	245,44	3,82	84117	1309	15687	0,21	73
			м2		37,35	1,44	12801	494	118	0,01	2
67	106	Е0106-11-6	Установка стоек	12,00744	18837,97	11119,34	226196	133514	148277	42,5	510
			1т		7560	4200,75	90776	50440	105	20,52	246
68	107	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	12,00744	172800		2074886				
			т								
69	110	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	13,068	218,93	0	2861	0	3233	1,54	20
			м3		218,93	0	2861	0	113	0	0
70	111	Е0101-166-2	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,18	134,1	0	1231	0	1391	0,97	9
			м3		134,1	0	1231	0	113	0	0
71	112	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,68	790,75	24,55	6073	189	463	0,26	2
			м2		39,83	9,2	306	71	123	0,04	0
72	113	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,88	17029,86	95,97	100136	564	4989	4,9	29
			м3		771,75	36,25	4538	213	105	0,18	1
73	114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,968	183		1092				
			м3								
74	115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,48	245,44	3,82	6008	94	1121	0,21	5
			м2		37,35	1,44	914	35	118	0,01	0
75	116	Е0106-11-6	Установка стоек	0,53532	18837,97	11119,34	10084	5952	6610	42,5	23
			1т		7560	4200,75	4047	2249	105	20,52	11
76	117	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,53532	172800		92503				
			т								
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				8082734				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**11324708**	**371737**			**4541**
							751241	**124674**			**606**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**866249**				
			На металломонтажные работы				**116589**				
			Всего накладных расходов:				**982838**				
			Итого с накладными				**12307546**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**738453**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13045999**				
			Итого с временными, 1,5 %		**195 689,99**		**13241689**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %		**287 874,32**		**13529563**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**52 966,76**		**13582530**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**132 417**		**13714947**				
			ИТОГО:				**13714947**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574194				**35074871,53**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**701497,43**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**35776368,96**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**483 338,74**	**36259707,70**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4351164,92**				
			Итого с НДС				**40610872,62**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____