Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0663-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Тастемира)			работа	1	2 665 567,81	2 665 567,81
				Итого	1	x	2 665 567,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мирзегасанов
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / _____ / Бисметов А.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Тастемира).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Тастемира).
Договор подряда	№ 0663-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	**14**	**Е0125-120-1**	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	**1,993**	**211139,21**	**171127,46**	**420800**	**341057**	**98992**	**97**	**193**
			км		**18225**	**23166,64**	**36322**	**46171**	**120**	**91,05**	**181**
2	**26**	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**8**	**27,66**	**0,1**	**221**	**1**	**84**	**0,06**	**0**
			м2		**11,62**	**0,04**	**93**	**0**	**90**	**0**	**0**
3	**27**	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**8**	**24,54**	**0,04**	**196**	**0**	**60**	**0,04**	**0**
			м2		**8,32**	**0**	**67**	**0**	**90**	**0**	**0**
4	**35**	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,02**	**14876,17**	**66,01**	**298**	**1**	**5**	**1,35**	**0**
			м3		**195,75**	**24,93**	**4**	**0**	**105**	**0,12**	**0**
5	**36**	**Е0122-9-3**	**Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 108 мм**	**0,004**	**129222,58**	**54072,58**	**517**	**216**	**442**	**352**	**1**
			км		**64575**	**20425,5**	**258**	**82**	**130**	**99,76**	**0**
6	**37**	**С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**	**4**	**772**		**3088**				
			м								
7	**38**	**Е0122-8-6**	**Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм**	**0,004**	**154577,68**	**66009,8**	**618**	**264**	**495**	**376**	**2**
			км		**70200**	**24936,75**	**281**	**100**	**130**	**121,79**	**0**
8	**39**	**С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм**	**4**	**2868**		**11472**				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
10	44	С130804-3696 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2578		10312				
			шт.								
11	45	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход Пэ/Ст 100 SDR 11, DN 140x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3955		15820				
			шт.								
12	46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,32	27,66	0,1	37	0	14	0,06	0
			м2		11,62	0,04	15	0	90	0	0
13	47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,32	24,54	0,04	32	0	10	0,04	0
			м2		8,32	0	11	0	90	0	0
14	48	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	22	5668,98	3837,89	124718	84434	57321	8,41	185
			м		1320,75	850,51	29057	18711	120	3,2	70
15	50	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,056	58791,69	25695,31	3292	1439	2904	194	11
			км		33075	6813,45	1852	382	130	26,38	1
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				593826				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	73	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	68	21,8	0,05	1482	3	357	0,03	2
			м2		5,81	0,02	395	1	90	0	0
17	74	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	68	20,36	0,02	1384	1	255	0,02	1
			м2		4,16	0	283	0	90	0	0
18	83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,80268	21,8	0,05	2437	6	587	0,03	3
			м2		5,81	0,02	650	2	90	0	0
19	84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	111,80268	20,36	0,02	2276	2	419	0,02	2
			м2		4,16	0	465	0	90	0	0
20	98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	235,25586	21,8	0,05	5128	12	1234	0,03	7
			м2		5,81	0,02	1367	5	90	0	0
21	99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	235,25586	20,36	0,02	4789	5	881	0,02	5
			м2		4,16	0	979	0	90	0	0
22	108	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	324,20088	21,8	0,05	7067	16	1701	0,03	10
			м2		5,81	0,02	1884	6	90	0	0
23	109	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	324,20088	40,72	0,04	13201	13	2428	0,04	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,32	0	2697	0	90	0	0
24	118	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	14,45364	21,8	0,05	315	1	76	0,03	0
			м2		5,81	0,02	84	0	90	0	0
25	119	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,45364	40,72	0,04	589	1	108	0,04	1
			м2		8,32	0	120	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				38668				
			ИТОГО:				632494	429274			442
							77439	65932			256
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				169707				
			Всего накладных расходов:				169707				
			Итого с накладными				802201				
			- заработная плата				25456				
			- трудоемкость				85				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				48132				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				850333				
			Итого с временными, 1,5 %				863088				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				881852				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				885304				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				893935				
			ИТОГО:				893935				
			Сметная заработная плата				168827				
			Нормативная трудоемкость				783				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2286167				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45723				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2331890				
			С затратами на технический надзор 1,351%	1,351		48 081,26	2379971,26				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				285596,55				
			Итого с НДС				2665567,81				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____