Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0663-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000032	02.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Тастемира)			работа	1	1 374 061,97	1 374 061,97
				Итого	1	x	1 374 061,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Мирзегасанов М.М. Принял (Заказчик) директор / [подпись] / Кисметов А.Н.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Тастемира).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Тастемира).
Договор подряда	№ 0663-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	537,881	27,66	0,1	14876	54	5645	0,06	32
			м2		11,62	0,04	6250	22	90	0	0
2	13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	537,88	24,54	0,04	13199	22	4028	0,04	23
			м2		8,32	0	4475	0	90	0	0
3	16	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	2	6493,8	3418,13	12988	6836	7272	6,43	13
			врезка		1505,25	1291,5	3011	2583	130	6,31	13
4	17	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	2	8650,11	4493,38	17300	8987	10319	8,84	18
			врезка		2272,5	1696,5	4545	3393	130	8,29	17
5	33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	128,1	27,66	0,1	3543	13	1344	0,06	8
			м2		11,62	0,04	1489	5	90	0	0
6	34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	128,1	24,54	0,04	3143	5	959	0,04	5
			м2		8,32	0	1066	0	90	0	0
7	40	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
			футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
8	41	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	724393,39	96674,51	2898	387	251	64	0
			км		11722,5	36519,75	47	146	130	178,36	1
9	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0343	93997,62	304,24	3224	10	1195	198	7
			1т		33075	114,75	1134	4	105	0,56	0
10	48	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	22	5668,98	3837,89	124718	84434	57321	8,41	185

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		1320,75	850,51	29057	18711	120	3,2	70
11	52	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтилиновыхтруб диам. 140 мм	44	282,86	0,37	12446	16	8953	0,9	39
			м		156,38	0,14	6881	6	130	0	0
12	53	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
13	54	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
14	55	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	862,34		3449				
			шт.								
15	56	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	14517		58068				
			шт.								
16	59	Е0124-114-2	Устройство ковера	2	1650,05	167,92	3300	336	1158	2,33	5
			шт		382,5	63	765	126	130	0,31	1
17	60	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,0495	172800		8554				
			т								
18	61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,338	21,8	0,05	29	0	7	0,03	0
			м2		5,81	0,02	8	0	90	0	0
19	62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,338	20,36	0,02	27	0	5	0,02	0
			м2		4,16	0	6	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				311883				
			ИТОГО:				311879	106263			386
							67213	25524			103
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				110168				
			Всего накладных расходов:				110168				
			Итого с накладными				422051				
			- заработная плата				16525				
			- трудоемкость				55				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25323				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				447374				
			Итого с временными, 1,5 %		6710,61	454084,61	454085				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				463957				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				465773				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				470314				
			ИТОГО:				470310				
			Сметная заработная плата				109262				
			Нормативная трудоемкость				544				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1202784,965				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24056,08				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1226841,04**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**147220,93**				
			Итого с НДС				**1374061,97**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____