Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 02 » октября 2018 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак», в лице Кисметова А.Ж. – Директора
МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» , 130000, Мангистауская область,
г. Актау, Промзона, промплощадка ГРС, а/я 312, тел 8(7292) 701170; 701179.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « 02 » октября 2018 года.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от « 02 » октября 2018г. ТОО «Gas Technology» г.Астана, р-н «Есиль», ул. Алихан Бокейхан, здание 12, БЦ «Болашак»
Нестеренко В.М. KZ75VJE00019896 от 06.09.2016 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от **« 02 » октября 2018г. ТОО «Проектно строительный центр», директор Джанов Р.А, авторский надзор Калдибаев А.К. №05 от 22.02.2018г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул. Тастемира)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, село Бейнеу, ул. Тастемира**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
ГУ «Аким села Бейнеу»; ГУ «Первый заместитель акима Мангистауской области»
от 24.06.2014г., 30.06.2017 г. №683;02-13-1983
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 10 июля 2018 года.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 015 ТОО «Проектно строительный центр»
утвержденного(й)
ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
приказ № 419-ө от 27.03.2015 года
(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**
фактически, месяц: **5 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, произ водственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов	Примечание
Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул. Тастемира)	шт.	Кран шаровый Ду 100	4	4	
	м.	Труба Ø108х5мм	1921	1921	
	м.	Труба Ø32х3мм	72	72	
	м.	Труба ПЭ SDR-11 Ø140х12.7мм	0	56	Техническое решение №1
	шт.	Футляры из ПЭ SDR-11 Ø355х32.3мм L=22 м	0	2	

Газопровод построен в надземном исполнении на высоких опорах 2,2 м до низа трубы. Шаг опор принят равным 6м. При пересечении с существующими автомобильными проездами газопровод проложен в полиэтиленовом футляре SDR-11 Ø355х32,3мм в подземном исполнении, из полиэтиленовых труб SDR-11 Ø140х12.7мм.

Материал труб для газораспределительной сети принят - трубы стальные электросварные прямошовные изготовленные по ГОСТ 10704-91, диаметром Ø108х5,0мм. Антикоррозионная защита надземных трубопроводов газа предусмотрена масляной краской желтого цвета в два слоя по грунтовке ГФ-021.

Предусмотрена два основных вида опор различной высоты: 2,2м и 4,5м. Глубина заложения фундаментов опор:

- для опор высотой 4,5м – 0,9 м ниже уровня земли;
- для опор 2,2м – 0.7м ниже уровня земли.

В основных участках проектируемого газопровода устанавливаются опоры высотой 4,5м., а опоры высотой 2,2м устанавливается в местах подключения (в крановых узлах КУ), так как высота прокладки существующих газопроводных коллекторов 2,2м. до низа трубы.

Стойки опор после установки по месту, окрашиваются масляной краской черного цвета в два слоя по грунту.

Площадка крановых узлов Ду100 (КУ-100) имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях -2000х3000мм. Также на площадках КУ-100 расположены опоры трубопроводов, фундамент опоры - монолитный из бетона марки В12.5.

Ограждение КУ-100 смонтировано на стоиках из стальной трубы на бетонных фундаментах. Само ограждение предусмотрено из стальной сетки рабица. В ограждении предусмотрена калитка распашного типа.

При пересечении газопровода с ВЛ предусмотрено защитное устройство.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***44650,5024*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***38042,5624*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге, прочие затраты ***6607,94*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***44650,5024*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***38042,5624*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***6607,94*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Тастемира)

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «Проектно строительный центр»** **Джанов Р.А.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)