Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0662-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак - 1, Рзаевых)			работа	1	6 245 341,57	6 245 341,57
				Итого	1	x	6 245 341,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мирзегасонов М
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / / Кисленков А. Н.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Начальник ОКС Конакбаев А.
вед. спец ОКС Магзанов Н.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак-1).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	6	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	39	74,06	9,93	2888	387	3194	0,32	12
			фланец		63	0	2457	0	130	0	0
2	7	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	39	139		5421				
			шт.								
3	14	Е0125-120-1	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	1,075	211139,21	171127,46	226975	183962	53395	97	104
			км		18225	23166,64	19592	24904	120	91,05	98
4	16	Е0124-103-3	**Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм**	2	6493,8	3418,13	12988	6836	7272	6,43	13
			врезка		1505,25	1291,5	3011	2583	130	6,31	13
5	34	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,02	14876,17	66,01	298	1	5	1,35	0
			м3		195,75	24,93	4	0	105	0,12	0
6	35	Е0122-9-3	**Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 108 мм**	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
			км		64575	20425,5	258	82	130	99,76	0
7	36	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**	4	772		3088				
			м								
8	37	Е0122-8-6	**Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм**	0,004	160857,68	66009,8	643	264	495	376	2
			км		70200	24936,75	281	100	130	121,79	0
9	38	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм**	4	2868		11472				
			м								
10	39	Е0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра**	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
			футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	40	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	724393,39	96674,51	2898	387	251	64	0
			км		11722,5	36519,75	47	146	130	178,36	1
12	41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03428	93997,62	304,24	3222	10	1195	198	7
			1т		33075	114,75	1134	4	105	0,56	0
13	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
14	43	С130804-3696 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2578		10312				
			шт.								
15	44	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход Пэ/Ст 100 SDR 11, DN 140х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3974,46		15898				
			шт.								
16	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,32	27,66	0,1	37	0	14	0,06	0
			м2		11,62	0,04	15	0	90	0	0
17	46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,32	24,54	0,04	32	0	10	0,04	0
			м2		8,32	0	11	0	90	0	0
18	47	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,6902	18,51	17,5	1179	1115	335	0,01	0
			м3		1,01	4,41	64	281	97	0,02	1
19	48	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9698	262,72	0	517	0	585	1,85	4
			м3		262,72	0	517	0	113	0	0
20	49	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	56,7	2,8	2,8	159	159	54	0	0
			м3		0	0,97	0	55	97	0	0
21	50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,1	0	845	0	955	0,97	6
			м3		134,1	0	845	0	113	0	0
22	51	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,68	306,2	152,52	1127	561	1009	1,02	4
			м3		153,68	57,15	566	210	130	0,28	1
23	52	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	2,66	3,88	3,24	10	9	4	0	0
			м3		0,48	1,12	1	3	97	0	0
24	53	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,024	145383,43	74728,9	3489	1793	2817	413	10
			км		70416,5	19866,11	1690	477	130	78,05	2
25	55	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,036	58791,69	25695,31	2117	925	1867	194	7
			км		33075	6813,45	1191	245	130	26,38	1
26	57	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтилиновых труб диам. 140 мм	36	282,86	0,37	10183	13	7325	0,9	32
			м		156,38	0,14	5630	5	130	0	0
27	58	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
29	60	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	862,34		3449				
			шт.								
30	61	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	14517		58068				
			шт.								
31	62	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	320		960				
			м								
32	63	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	32	10853,23		347303				
			шт								
33	64	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,024	92630,43	67711,68	2223	1625	594	43,5	1
			км		9000	11625,86	216	279	120	43,04	1
34	65	Е0124-114-2	Устройство ковера	2	1650,05	167,92	3300	336	1158	2,33	5
			шт		382,5	63	765	126	130	0,31	1
35	66	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,049536	172800		8560				
			т								
36	67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,337472	21,8	0,05	29	0	7	0,03	0
			м2		5,81	0,02	8	0	90	0	0
37	68	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,337472	20,36	0,02	27	0	5	0,02	0
			м2		4,16	0	6	0	90	0	0
38	69	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец		126	0	504	0	130	0	0
39	70	С#ПРАЙС	Изолирующий фланец ИФС-100	4	4538,62		18154				
			шт								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				791536				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	71	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	27	506,61	240,24	13679	6486	11912	1,42	38
			м		249,75	65,38	6743	1765	140	0,24	6
41	72	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
			шт		112,5	4,59	338	14	140	0,02	0
42	73	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,2	14900		17880				
			м3								
43	74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2	183		220				
			м3								
44	75	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,5433	172800		93882				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	76	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0168	162700		2733				
			т								
46	77	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	36,975	836		30911				
			м2								
47	78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
			м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
48	79	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
			шт		112,5	4,59	338	14	140	0,02	0
49	80	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	4,8	836		4013				
			м2								
50	81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	51	21,8	0,05	1112	3	268	0,03	2
			м2		5,81	0,02	296	1	90	0	0
51	82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	51	20,36	0,02	1038	1	191	0,02	1
			м2		4,16	0	212	0	90	0	0
52	83	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,72	218,93	0	1471	0	1662	1,54	10
			м3		218,93	0	1471	0	113	0	0
53	84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,02	134,1	0	807	0	912	0,97	6
			м3		134,1	0	807	0	113	0	0
54	85	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,5	790,75	24,55	1977	61	151	0,26	1
			м2		39,83	9,2	100	23	123	0,04	0
55	86	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,7	17029,86	95,97	11921	67	594	4,9	3
			м3		771,75	36,25	540	25	105	0,18	0
56	87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7105	183		130				
			м3								
57	88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
			м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
58	89	Е0109-34-5	Монтаж м/ к ограждения	1,03521	9751,19	2162,21	10095	2238	3196	17,3	18
			т		3015	415,31	3121	430	90	1,56	2
59	90	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	1,03521	172800		178884				
			т								
60	91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,95067	21,8	0,05	609	1	147	0,03	1
			м2		5,81	0,02	162	1	90	0	0
61	92	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	27,95067	20,36	0,02	569	1	105	0,02	1
			м2		4,16	0	116	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	104	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,1747044	17355,77	2191,29	3032	383	1990	73,6	13
			т		12555	101,25	2193	18	90	0,49	0
63	105	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	0,1747044	172800		30189				
			т								
64	106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,7171046	21,8	0,05	103	0	25	0,03	0
			м2		5,81	0,02	27	0	90	0	0
65	107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,7171046	20,36	0,02	96	0	18	0,02	0
			м2		4,16	0	20	0	90	0	0
66	116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	160,27502	21,8	0,05	3494	8	841	0,03	5
			м2		5,81	0,02	931	3	90	0	0
67	117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	160,27502	40,72	0,04	6526	6	1200	0,04	7
			м2		8,32	0	1333	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				422102				
			ИТОГО:				1213637	215077			380
							67493	32828			131
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116794				
			На металломонтажные работы				5186				
			Всего накладных расходов:				121980				
			Итого с накладными				1335617				
			- заработная плата				18297				
			- трудоемкость				61				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				80137				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1415754				
			Итого с временными, 1,5 %	21 235,67			1 436 990				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %	31 239,35			1 468 229				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5 748,78			1 473 978				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14 369,96			1 488 348				
			ИТОГО:				1 488 348				
			Сметная заработная плата				118618				
			Нормативная трудоемкость				572				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742	2,557419355			3 806 331,05				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76 127,42				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 882 458,47**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**52 452,47**			**3934910,94**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**472189,31**				
			Итого с НДС				**4407100,25**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Рзаевых).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18-R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
			шт		342	11,25	684	23	130	0,05	0
2	21	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,012	129222,58	54072,58	1551	649	1326	352	4
			км		64575	20425,5	775	245	130	99,76	1
3	23	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00224	16367,84	681,42	37	1	29	95	0
			т		14670	132,75	32	0	90	0,65	0
4	24	С12021-262	Опоры скользящие	0,00224	107900		242				
			т								
5	25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4	27,66	0,1	111	0	42	0,06	0
			м2		11,62	0,04	46	0	90	0	0
6	26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4	24,54	0,04	98	0	30	0,04	0
			м2		8,32	0	33	0	90	0	0
7	34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,02	14876,17	66,01	298	1	5	1,35	0
			м3		195,75	24,93	4	0	105	0,12	0
8	35	Е0122-9-3	Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 108 мм	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
			км		64575	20425,5	258	82	130	99,76	0
9	36	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	4	772		3088				
			м								
10	37	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,004	154577,68	66009,8	618	264	495	376	2
			км		70200	24936,75	281	100	130	121,79	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	38	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	4	2868		11472				
			м								
12	39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
			футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
13	40	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	724393,39	96674,51	2898	387	251	64	0
			км		11722,5	36519,75	47	146	130	178,36	1
14	41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03428	93997,62	304,24	3222	10	1195	198	7
			1т		33075	114,75	1134	4	105	0,56	0
15	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
16	43	С130804-3696 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2578		10312				
			шт.								
17	44	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход Пэ/Ст 100 SDR 11, DN 140x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3328		13312				
			шт.								
18	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,32	27,66	0,1	37	0	14	0,06	0
			м2		11,62	0,04	15	0	90	0	0
19	46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,32	24,54	0,04	32	0	10	0,04	0
			м2		8,32	0	11	0	90	0	0
20	47	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	44	5668,98	3837,89	249435	168867	114643	8,41	370
			м		1320,75	850,51	58113	37422	120	3,2	141
21	49	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,056	58791,69	25695,31	3292	1439	2904	194	11
			км		33075	6813,45	1852	382	130	26,38	1
22	53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
23	54	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	862,34		3449				
			шт.								
24	55	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	14517		58068				
			шт.								
25	56	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	320		960				
			м								
26	58	Е0124-114-2	Устройство ковера	2	1650,05	167,92	3300	336	1158	2,33	5
			шт		382,5	63	765	126	130	0,31	1
27	59	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,049536	172800		8560				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,338	21,8	0,05	29	0	7	0,03	0
			м2		5,81	0,02	8	0	90	0	0
29	61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,338	20,36	0,02	27	0	5	0,02	0
			м2		4,16	0	6	0	90	0	0
30	62	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец		126	0	504	0	130	0	0
31	63	С#ПРАЙС	Изолирующий фланец ИФС-100	4	4538,62		18154				
			шт								
32	90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	222,227	20,36	0,02	4524	4	832	0,02	5
			м2		4,16	0	924	0	90	0	0
			ИТОГО:				422548	178166			450
							71887	39510			149
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				134521				
			На металломонтажные работы				30				
			Всего накладных расходов:				134551				
			Итого с накладными				557099				
			- заработная плата				20183				
			- трудоемкость				67				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				33425				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				590524				
			Итого с временными, 1,5 %	8 858			599 382				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %	13 031			612 412				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2 398			614 810				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5 994			620 804				
			ИТОГО:				620 804				
			Сметная заработная плата				171450				
			Нормативная трудоемкость				867				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742	2,55742			1 587 656				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31 753				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1619408,68				
			С затратами на технический надзор 1,351%	21 878,21			1641286,89				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**196954,43**				
			Итого с НДС				**1838241,32**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____