Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0662-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	02.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак - 1, Рзаевых)			работа	1	2 180 317,75	2 180 317,75
				Итого	1	x	2 180 317,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Мирзегасанов М.А. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / / Жиембетов А.Н. — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Рзаевых).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18-R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	4	5499,82	2715,53	21999	10862	13163	6,43	26
			врезка		1505,25	1026,03	6021	4104	130	6,31	25
2	51	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовыхтруб диам. 140 мм	44	282,86	0,37	12446	16	8953	0,9	39
			м		156,38	0,14	6881	6	130	0	0
3	52	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
4	57	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	32	10853,23		347303				
			шт								
5	64	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	36	506,61	240,24	18238	8649	15883	1,42	51
			м		249,75	65,38	8991	2354	140	0,24	8
6	65	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
			шт		112,5	4,59	450	18	140	0,02	0
7	66	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,6	14900		23840				
			м3								
8	67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	183		293				
			м3								
9	68	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,7244	172800		125176				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	69	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0224	162700		3644				
			т								
11	70	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	49,3	836		41215				
			м2								
12	71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
			м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	0
13	72	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
			шт		112,5	4,59	450	18	140	0,02	0
14	73	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	6,4	836		5350				
			м2								
15	74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	68	21,8	0,05	1482	3	357	0,03	2
			м2		5,81	0,02	395	1	90	0	0
16	75	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	68	20,36	0,02	1384	1	255	0,02	1
			м2		4,16	0	283	0	90	0	0
			ИТОГО:				616657	20808			145
							26711	6543			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				44111				
			Всего накладных расходов:				44111				
			Итого с накладными				660768				
			- заработная плата				6617				
			- трудоемкость				22				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39646				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				700414				
			Итого с временными, 1,5 %				710920				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				726375				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				729219				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				736328				
			ИТОГО:				736328				
			Сметная заработная плата				39871				
			Нормативная трудоемкость				201				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1883100,77				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37662				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1920762,77				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С затратами на технический надзор 1,351%	**25 949,51**			**1946712,28**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**233605,47**				
			Итого с НДС				**2180317,75**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____