Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **декабрь** месяц **2022 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		45	**07.04.2022 г.**				
		Дополнительное соглашение					
		01	**17.11.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»	112 962 759,45	10 616 801	94 997 515						1 274 016,12	**11 890 817,12**

Место печати (при наличии)
Заказчик: **Заместитель отдела Сыдыков Ж.Ж.** **050140008304**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор Пазылов Ж.С.** **051140008585**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Технадзор Халыкулы А.** **930540000893**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора: **Авторский надзор Ахметов З.** **090940009190**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

ФОРМА 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "ТЕМАКАСЕС"

Наименования строительство и его адрес: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

А К Т

приемки выполненных работ за **декабрь** месяц **2022 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
		КТПН									
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	3	77941,68 35748,00	41599,36 15024,34	233825 107244	124798 45073	1783	109668 27479	370973
2	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	3	1039559,00 --	-- --	3118677 --	-- --	3118677	-- --	3118677
3	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВА. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	47750,48 26480,00	20360,25 7569,97	143251 79440	61081 22710	2730	73548 17344	234143
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	3	474397,00 --	-- --	1423191 --	-- --	1423191	-- --	1423191
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
5	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	9	35255,32 15888,00	19367,32 7708,74	317298 142992	174306 69379	--	152907 37616	507821
6	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	9	37156,00 --	-- --	334404 --	-- --	334404	-- 26752	361156

7	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	5490,86 5296,00	194,86 65,39	16473 15888	585 196	--	11581 2244	30297
8	2307-0205-0113 РСНБ РК 2015	**Привод ПРН-3-10(прим.)** *СП - 8%*	шт.	3	10673,00 --	-- --	32019 --	-- --	32019	-- 2562	34581
9	1308-0103-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	6572,77 5296,00	911,35 334,76	19718 15888	2734 1004	1096	12162 2550	34431
10	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	3	89830,00 --	-- --	269490 --	-- --	269490	-- --	269490
		ПРОВОДА									
11	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,145	142077,61 61536,00	80541,61 26427,04	20601 8923	11679 3832	--	10204 2464	33269
12	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,145	211141,00 --	-- --	30615 --	-- --	30615	-- 2449	33065
		Железобетонные элементы									
13	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	6	2486,07 1107,47	1378,60 538,95	14916 6645	8272 3234	--	7903 1826	24645
14	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	6	3109,00 --	-- --	18654 --	-- --	18654	-- 1492	20146
15	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	21892,82 10368,00	11524,82 5724,24	65678 31104	34574 17173	--	38621 8344	112644
16	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	6	37326,00 --	-- --	223956 --	-- --	223956	-- 17916	241872
		Стальные конструкции									
17	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.** *СП - 8%*	т	0,34607	643468,00 --	-- --	222685 --	-- --	222685	-- 17815	240500
		Линейная арматура									
18	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	503,00	--	3018	--	3018	--	3259

		СП - 8%			--	--	--	--		241	
19	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	3480,00	--	62640	--	62640	--	67651
		СП - 8%			--	--	--	--		5011	
20	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
21	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	9	14577,00	--	131193	--	131193	--	141688
		СП - 8%			--	--	--	--		10495	
22	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	866,00	--	12990	--	12990	--	14029
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
23	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	12979,00	--	116811	--	116811	--	126156
		СП - 8%			--	--	--	--		9345	
24	2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	797,00	--	14346	--	14346	--	15494
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
25	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	651,00	--	5859	--	5859	--	6328
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		Стандарные изделия									
26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,002829	633849,00	--	1793	--	1793	--	1937
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Заземление									
27	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	15	440,35	16,54	6605	248	3280	2264	9579
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	3077	68		710	
28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм длиной 2,5м. Монтаж оборудования**	шт.	4	2978,66	155,50	11915	622	7703	2714	15799
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	3590	180		1170	
		Землянные работы для заземление (стр.9)									
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	3,24	1647,80	--	5339	--	--	3844	9917
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	5339	--		735	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2,16	860,22	--	1858	--	--	1338	3452
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1858	--		256	
31	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под заземление песчаное. Устройство**	м3 основания	1,08	4112,24	158,80	4441	171	3150	1159	6048
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	1120	50		448	
32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	2978,66	155,50	71488	3732	46218	16285	94795

		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	21538	1080		7022	
33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21	571,83	22,99	12008	483	7756	2821	16015
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	3769	149		1186	
		Фундамент под КТПГ									
34	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,07458	2595,60	--	31341	--	--	22565	58219
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	31341	--		4312	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,28658	860,22	--	6268	--	--	4513	11644
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	6268	--		862	
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм	м2	8,28	1138,43	300,98	9426	2492	2431	5021	15603
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	4503	838		1156	
37	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1641,89	827,82	19703	9934	3189	12189	34443
		НР - 118%; СП - 8%			548,35	312,44	6580	3749		2551	
38	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2322,24	1161,96	27867	13943	4690	17128	48594
		НР - 118%; СП - 8%			769,54	440,03	9234	5280		3600	
39	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,52	26066,00	--	143884	--	143884	--	155395
		СП - 8%			--	--	--	--		11511	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21	870,31	19,70	18276	414	12057	5451	25625
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	5805	56		1898	
41	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство отмостки толщ. 80мм	м3 подстилающего слоя	1,104	8426,32	1717,19	9303	1896	3926	4027	14397
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	3481	804		1066	
		Итого									**3210527**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**41737**
		Итого									**3252264**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%									**55614**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**2990186**
		Стоимость оборудование									**4811358**
		Итого									**11109422**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**66158**

Итого	**11175580**
Итого с понижающим коэф. К=0,95	**10616801,00**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1274016,12**
ВСЕГО ИТОГО	**11890817,12**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Гл.специалист _____Ешепетов Ж.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____Пазылов Ж.С

Технический надзор:

ТОО «Аймереке»

Технический надзор: _____Халықұлы А.

Авторский надзор:

ТОО "КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Авторский надзор: _____Ахметов З.