Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **май** месяц **2022 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		45	**07.04.2022 г.**				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»	33 505 000	29 915 178,57	94 997 515			18 810 848			3 589 821,43	**33 505 000**

Место печати (при наличии)
Заказчик: _____ **050140008304**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: Директор Пазылов Ж.С. _____ **051140008585**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Технадзор Халыкулы А. _____ **930540000893**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

ФОРМА 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименования строительство и его адрес: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

А К Т

приемки выполненных работ за **май** месяц **2022 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Абая, Отепбергенов, Уалиханов, Бекетай Би									
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником -133 шт									
12	ТТОО"ENERGY System LLP"	Опора освещения СТВ 8м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм)	шт	133	51269,57	--	6818853	--	6818853	--	7364361
		СП - 8%			--	--	--	--		545508	
13	ТТОО"ENERGY System LLP"	Кронштейн ИВА вылет 1,5м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	133	6591,75	--	876703	--	876703	--	946839
		СП - 8%			--	--	--	--		70136	
15	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	133	60246,00	--	8012718	--	8012718	--	8653735
		СП - 8%			--	--	--	--		641017	
16	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	133	531,00	--	70623	--	70623	--	76273
		СП - 8%			--	--	--	--		5650	
		ул. Косаев, Рыскулбеков, Момышулы, Толыбеков									
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником-121 шт									
12	ТТОО"ENERGY System LLP"	Опора освещения СТВ 8м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм)	шт	121	51269,57	--	6203618	--	6203618	--	6699908
		СП - 8%			--	--	--	--		496289	
13	ТТОО"ENERGY System LLP"	Кронштейн ИВА вылет 1,5м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	121	6591,75	--	797602	--	797602	--	861410
		СП - 8%			--	--	--	--		63808	
15	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	81,3290883	60246,00	--	4899752	--	4899752	--	5291732
		СП - 8%			--	--	--	--		391980	
16	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	121	531,00	--	64251	--	64251	--	69391
		СП - 8%			--	--	--	--		5140	
		Итого									**29963649**

Временные здания и сооружения 1,3%	**389527**
Итого	**30353177**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	**519039**
Итого	**30872216**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**617444**
Итого	**31489661**
Итого с понижающим коэф. К=0,95%	**29915178,57**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**3589821,43**
ВСЕГО ИТОГО	**33505000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Технический надзор:

ТОО «Аймереке»

Технический надзор: _____ Халықұлы А.

Подрячик:
ТОО «ГЕМАКАСЕС»

Директор _____ Пазылов Ж.С.