Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0676-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Есекмерген батыр - 2)			работа	1	76 322 508,09	76 322 508,09
				Итого	1	x	76 322 508,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Мирзегасанова М.М. — должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Кисметов А.Ж. — должность, подпись, расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыра-2)
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыра-2)
Договор подряда	№ 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	1	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	3,141	160329,25	60626,12	503594	190427	430697	442	1388
			км		82575	22902,75	259368	71938	130	111,85	351
2	2	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	3141	1142		3587022				
			м								
3	3	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	0,111	121367,16	49858,78	13472	5534	11581	336	37
			км		61425	18834,75	6818	2091	130	91,99	10
4	4	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	111	131		14541				
			м								
5	5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,10097	247994,13	49389,75	25040	4988	10692	312,7	32
			т		62775	18657	6340	1884	130	91,12	9
6	6	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	111	74,06	9,93	8221	1102	9091	0,32	36
			фланец		63	0	6993	0	130	0	0
7	7	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	111	139		15429				
			шт.								
8	8	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02442	149300		3646				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,54936	16367,84	681,42	8992	374	7319	95	52
			т		14670	132,75	8060	73	90	0,65	0
10	10	С12021-263	Опоры неподвижные	0,06096	107900		6578				
			т								
11	11	С12021-262	Опоры скользящие	0,4884	107900		52698				
			т								
12	12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1850	27,66	0,1	51166	185	19414	0,06	109
			м2		11,62	0,04	21497	74	90	0	0
13	13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1850	24,54	0,04	45396	74	13853	0,04	79
			м2		8,32	0	15392	0	90	0	0
14	14	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	3,141	283280,36	236491,61	889784	742820	212563	129	405
			км		24525	31869,79	77033	100103	120	125,05	393
15	15	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	24	1729,58	1132,2	41510	27173	20088	1,27	30
			шт		270	427,5	6480	10260	120	2,74	66
16	16	Ц391-3	Очистка металлическими щетками трубопроводов диаметром до 159 мм	24	59,62	0	1431	0	1264	0,3	7
			стык		58,5	0	1404	0	90	0	0
17	17	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	2	217,5	28,4	435	57	292	0,8	2
			стык		160	2,25	320	5	90	0,01	0
18	18	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 180 мм	3	8650,11	4493,38	25950	13480	15479	8,84	27
			врезка		2272,5	1696,5	6818	5089	130	8,29	25
19	19	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
			шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
20	20	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100		22100				
			шт								
21	21	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960		1920				
			шт.								
22	22	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	4	799		3196				
			шт								
23	23	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
24	24	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	1142		6852				
			м								
25	25	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00264	16367,84	681,42	43	2	35	95	0
			т		14670	132,75	38	0	90	0,65	0
26	26	С12021-262	Опоры скользящие	0,00264	107900		285				
			т								
27	27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3	27,66	0,1	83	0	31	0,06	0
			м2		11,62	0,04	35	0	90	0	0
28	28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3	24,54	0,04	74	0	22	0,04	0
			м2		8,32	0	25	0	90	0	0
29	43	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	86	1866		160476				
			м								
30	44	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	4	217,5	28,4	870	114	584	0,8	3
			стык		160	2,25	640	9	90	0,01	0
31	46	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159 мм	111	2812,22	1274,34	312156	141452	235812	6,95	771
			шт		1370,25	263,93	152098	29296	130	1,09	121
32	47	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	777	1142		887334				
			м								
33	48	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	444	799		354756				
			шт								
34	49	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,58608	16367,84	681,42	9593	399	7808	95	56
			т		14670	132,75	8598	78	90	0,65	0
35	50	С12021-262	Опоры скользящие	0,58608	107900		63238				
			т								
36	61	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	86	7228		621608				
			м								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				7741442				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	97	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	393,939	218,93	0	86245	0	97457	1,54	607
			м3		218,93	0	86245	0	113	0	0
38	98	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	320,679	134,1	0	43003	0	48593	0,97	312
			м3		134,1	0	43003	0	113	0	0
39	99	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	179,82	790,75	24,55	142193	4415	10844	0,26	47
			м2		39,83	9,2	7162	1654	123	0,04	8
40	100	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	73,26	17680,12	112,36	1295245	8231	81841	6,34	464
			м3		1021,5	42,44	74835	3109	105	0,21	15
41	101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	74,359	183		13608				
			м3								
42	102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,099	65900		797324				
			т								
43	103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1332	55620		7409				
			т								
44	104	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,60728	172357,31	536,06	277026	862	80464	289	465
			1т		47475	202,5	76307	325	105	0,99	2
45	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	570,54	245,44	3,82	140033	2179	26115	0,21	121
			м2		37,35	1,44	21310	822	118	0,01	4
46	106	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	55,5	403,86	1,8	22414	100	4104	0,42	23
			м2		69,75	0,68	3871	38	105	0	0
47	107	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	55,5	183,08	0,75	-10161	-42	-1289	0,12	-7
			м2		21,83	0,29	-1212	-16	105	0	0
48	108	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	24,122076	17355,77	2191,29	418657	52858	274766	73,6	1775
			т		12555	101,25	302853	2442	90	0,49	12
49	109	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	24,122076	172800		4168295				
			т								
50	112	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	224,76901	218,93	0	49209	0	55606	1,54	346
			м3		218,93	0	49209	0	113	0	0
51	113	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	180,375	134,1	0	24188	0	27333	0,97	175
			м3		134,1	0	24188	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	114	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	133,2	790,75	24,55	105328	3270	8033	0,26	35
			м2		39,83	9,2	5305	1225	123	0,04	6
53	115	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	59,2	17029,86	95,97	1008168	5681	50225	4,9	290
			м3		771,75	36,25	45688	2146	105	0,18	10
54	116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	60,088	183		10996				
			м3								
55	117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	414,4	245,44	3,82	101710	1583	18968	0,21	88
			м2		37,35	1,44	15478	597	118	0,01	3
56	118	Е0106-11-6	Установка стоек	21,26834	18837,97	11119,34	400652	236489	262638	42,5	904
			1т		7560	4200,75	160789	89343	105	20,52	436
57	119	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	21,26834	172800		3675169				
			т								
58	122	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	26,136	218,93	0	5722	0	6466	1,54	40
			м3		218,93	0	5722	0	113	0	0
59	123	Е0101-166-2	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,36	134,1	0	2462	0	2782	0,97	18
			м3		134,1	0	2462	0	113	0	0
60	124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,36	790,75	24,55	12146	377	926	0,26	4
			м2		39,83	9,2	612	141	123	0,04	1
61	125	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,76	17029,86	95,97	200271	1129	9977	4,9	58
			м3		771,75	36,25	9076	426	105	0,18	2
62	126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,936	183		2184				
			м3								
63	127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,96	245,44	3,82	12017	187	2241	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1829	71	118	0,01	0
64	128	Е0106-11-6	Установка стоек	1,525248	18837,97	11119,34	28733	16959	18834	42,5	65
			1т		7560	4200,75	11531	6407	105	20,52	31
65	129	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	1,525248	172800		263563				
			т								
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				13303811				
			ИТОГО:				21045254	1463200			8881
							1525109	329910			1509
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2140				
			На общестроительные работы				1793006				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На металломонтажные работы				**289928**				
			Всего накладных расходов:				**2085074**				
			Итого с накладными				**23130328**				
			- заработная плата				**312762**				
			- трудоемкость				**1043**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1387820**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**24518148**				
			Итого с временными, 1,5 %		**367772**		**24885920**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %		**541020**		**25426940**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**99544**		**25526484**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**248859**		**25775343**				
			ИТОГО:				**25775343**				
			Сметная заработная плата				**2167783**				
			Нормативная трудоемкость				**11433**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**65918361**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1318367**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**67236728,31**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**908368,20**	**68145096,51**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8177411,58**				
			Итого с НДС				**76322508,09**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Технический надзор