Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Есекмерген батыр - 2)			работа	1	6 497 142,83	6 497 142,83
				Итого	1	x	6 497 142,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Мизгаганов М.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) директор / подпись / Кисленков А. Н.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыр-2)
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыр-2)
Договор подряда	№ 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	19	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	5	991,58	375,08	4957	1875	3510	2,46	12
			шт		398,25	141,75	1991	709	130	0,69	3
2	20	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	22100		110500				
			шт								
3	21	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	960		9600				
			шт.								
4	22	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	20	799		15980				
			шт								
5	23	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,03	160329,25	60626,12	4810	1819	4114	442	13
			км		82575	22902,75	2477	687	130	111,85	3
6	24	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	30	1142		34260				
			м								
7	25	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,0132	16367,84	681,42	216	9	176	95	1
			т		14670	132,75	194	2	90	0,65	0
8	26	С12021-262	Опоры скользящие	0,0132	107900		1424				
			т								
9	29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	14876,17	66,01	744	3	12	1,35	0
			м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	30	Е0122-9-3	Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,01	129222,58	54072,58	1292	541	1105	352	4
			км		64575	20425,5	646	204	130	99,76	1
11	31	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	1142		11420				
			м								
12	32	Е0122-8-8	Укладка стальных футляров из водопроводных труб диам. 300 мм	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504	5
			км		95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
13	33	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	10	4697		46970				
			м								
14	34	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	4618,68	559,8	46187	5598	17291	7,99	80
			футляр		1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
15	35	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	1043569,02	111422,27	10436	1114	740	82,7	1
			км		14827,5	42090,75	148	421	130	205,57	2
16	36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0857	93997,62	304,24	8056	26	2987	198	17
			1т		33075	114,75	2835	10	105	0,56	0
17	37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
			шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
18	38	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 180х159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	8169,51		81695				
			шт.								
19	39	С130804-3698 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	3669		36690				
			шт.								
20	40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	5	27,66	0,1	138	1	52	0,06	0
			м2		11,62	0,04	58	0	90	0	0
21	41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5	24,54	0,04	123	0	37	0,04	0
			м2		8,32	0	42	0	90	0	0
22	42	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,086	78005	36133,62	6708	3107	5754	247	21
			км		41850	9612,9	3599	827	130	37,3	3
23	45	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	0,086	283280,36	236491,61	24362	20338	5820	129	11
			км		24525	31869,79	2109	2741	120	125,05	11
24	51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	388,5	27,66	0,1	10745	39	4077	0,06	23
			м2		11,62	0,04	4514	16	90	0	0
25	52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	388,5	24,54	0,04	9533	16	2909	0,04	17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,32	0	3232	0	90	0	0
26	53	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	172,2235	18,51	17,5	3188	3014	905	0,01	1
			м3		1,01	4,41	174	759	97	0,02	3
27	54	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,3265	262,72	0	1399	0	1581	1,85	10
			м3		262,72	0	1399	0	113	0	0
28	55	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	155,304	2,8	2,8	436	436	147	0	0
			м3		0	0,97	0	151	97	0	0
29	56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,256	134,1	0	2314	0	2615	0,97	17
			м3		134,1	0	2314	0	113	0	0
30	57	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	7,35	306,2	152,52	2251	1121	2014	1,02	7
			м3		153,68	57,15	1130	420	130	0,28	2
31	58	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравниваниеи перемещение грунта	12,34	3,88	3,24	48	40	19	0	0
			м3		0,48	1,12	6	14	97	0	0
32	59	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 355 мм	44	5668,98	3837,89	249435	168867	114643	8,41	370
			м		1320,75	850,51	58113	37422	120	3,2	141
33	60	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,086	145383,43	74728,9	12503	6427	10094	413	36
			км		70416,5	19866,11	6056	1708	130	78,05	7
34	62	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтилиновых труб диам. 180 мм	86	313,94	0,42	26999	36	17501	0,9	77
			м		156,38	0,16	13449	14	130	0	0
35	63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
			шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
36	64	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	862,34		8623				
			шт.								
37	65	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	14517		145170				
			шт.								
38	66	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,5	320		2400				
			м								
39	67	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	5	4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
			футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	0
40	69	Е0124-114-2	Устройство ковера	5	1650,05	167,92	8250	840	2896	2,33	12
			шт		382,5	63	1913	315	130	0,31	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	70	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,12384	172800		21400				
			т								
42	71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,34368	21,8	0,05	73	0	18	0,03	0
			м2		5,81	0,02	19	0	90	0	0
43	72	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,34368	20,36	0,02	68	0	13	0,02	0
			м2		4,16	0	14	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				998553				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	79	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	1,0866	172800		187764				
			т								
45	81	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	73,95	836		61822				
			м2								
46	83	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
			шт		112,5	4,59	675	28	140	0,02	0
47	84	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	9,6	836		8026				
			м2								
48	85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	102	21,8	0,05	2223	5	535	0,03	3
			м2		5,81	0,02	593	2	90	0	0
49	86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	102	20,36	0,02	2077	2	382	0,02	2
			м2		4,16	0	424	0	90	0	0
50	87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,44	218,93	0	2942	0	3325	1,54	21
			м3		218,93	0	2942	0	113	0	0
51	88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,04	134,1	0	1615	0	1824	0,97	12
			м3		134,1	0	1615	0	113	0	0
52	89	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5	790,75	24,55	3954	123	302	0,26	1
			м2		39,83	9,2	199	46	123	0,04	0
53	90	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	17029,86	95,97	23842	134	1188	4,9	7
			м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
54	91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,421	183		260				
			м3								
55	92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
			м2		37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
56	93	Е0109-34-5	Монтаж м/ к ограждения	2,07042	9751,19	2162,21	20189	4477	6392	17,3	36
			т		3015	415,31	6242	860	90	1,56	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	94	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	2,07042	172800		357769				
			т								
58	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,90134	21,8	0,05	1219	3	293	0,03	2
			м2		5,81	0,02	325	1	90	0	0
59	96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	55,90134	20,36	0,02	1138	1	209	0,02	1
			м2		4,16	0	233	0	90	0	0
60	108	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,2542344	17355,77	2191,29	4413	557	2897	73,6	19
			т		12555	101,25	3193	26	90	0,49	0
61	109	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2542344	172800		43931				
			т								
62	130	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	41,181696	21,8	0,05	898	2	216	0,03	1
			м2		5,81	0,02	239	1	90	0	0
63	131	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,181696	40,72	0,04	1677	2	308	0,04	2
			м2		8,32	0	343	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				732498				
			ИТОГО:				1731049	233423			907
							148992	50295			193
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				228512				
			На металломонтажные работы				9464				
			Всего накладных расходов:				237976				
			Итого с накладными				1969025				
			- заработная плата				35696				
			- трудоемкость				119				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				118142				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2087167				
			Итого с временными, 1,5 %		31307,505	2118474,505	2118475				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				2164531				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2173005				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2194190				
			ИТОГО:				2194193				
			Сметная заработная плата				234983				
			Нормативная трудоемкость				1219				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742		5611463,974		5611464				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				112229,28				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5723693,28**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**77 327,10**	**5801020,38**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**696122,45**				
			Итого с НДС				**6497142,83**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____