Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0675-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Жамбыла, Курмангазы)			работа	1		17 927 712,12
				Итого	1	x	17 927 712,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Мирзагасанова М.М. Принял (Заказчик) Директор / / Кисметов А. Ш.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Жамбыла, Курмангазы).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Жамбыла, Курмангазы).
Договор подряда	№ 0675-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	3	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м	1428	772		1102416				
2	4	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	80	131		10480				
3	19	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	11800		70800				
4	20	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	12	552		6624				
5	21	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм шт	24	401		9624				
6	23	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м	36	772		27792				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	29	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	238	772		183736				
			м								
8	30	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	136	401		54536				
			шт								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				1466008				
			Раздел: #ФУТЛЯРЫ (ГНБ) 2х22м								
9	49	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	66	7228		477048				
			м								
10	51	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	84	1125		94500				
			м								
			Итого по разделу: #ФУТЛЯРЫ (ГНБ) 2х22м				571548				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	120,666	218,93	0	26417	0	29852	1,54	186
			м3		218,93	0	26417	0	113	0	0
12	88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	98,226	134,1	0	13172	0	14884	0,97	95
			м3		134,1	0	13172	0	113	0	0
13	89	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	55,08	790,75	24,55	43555	1352	3322	0,26	14
			м2		39,83	9,2	2194	507	123	0,04	2
14	90	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	22,44	17680,12	112,36	396742	2521	25069	6,34	142
			м3		1021,5	42,44	22922	952	105	0,21	5
15	91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,777	183		4168				
			м3								
16	92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,706	65900		244225				
			т								
17	93	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0408	55620		2269				
			т								
18	94	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,49232	172357,31	536,06	84855	264	24645	289	142

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		47475	202,5	23372	100	105	0,99	0
19	95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	174,76	245,44	3,82	42893	668	7999	0,21	37
			м2		37,35	1,44	6527	252	118	0,01	1
20	96	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	17	403,86	1,8	6866	31	1257	0,42	7
			м2		69,75	0,68	1186	12	105	0	0
21	97	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	17	183,08	0,75	-3112	-13	-395	0,12	-2
			м2		21,83	0,29	-371	-5	105	0	0
22	98	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	4,181524	17355,77	2191,29	72574	9163	47630	73,6	308
			т		12555	101,25	52499	423	90	0,49	2
23	99	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм-Стойки	258,4	629		162534				
			м								
24	100	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,520004	162700		247305				
			т								
25	103	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	137,295	218,93	0	30058	0	33966	1,54	211
			м3		218,93	0	30058	0	113	0	0
26	104	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	110,175	134,1	0	14774	0	16695	0,97	107
			м3		134,1	0	14774	0	113	0	0
27	105	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	81,36	790,75	24,55	64336	1997	4907	0,26	21
			м2		39,83	9,2	3241	749	123	0,04	4
28	106	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	36,16	17029,86	95,97	615800	3470	30678	4,9	177
			м3		771,75	36,25	27906	1311	105	0,18	6
29	107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,702	183		6717				
			м3								
30	108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	253,12	245,44	3,82	62126	967	11586	0,21	54
			м2		37,35	1,44	9454	364	118	0,01	2
31	109	Е0106-11-6	Установка стоек	8,86824	18837,97	11119,34	167060	98609	109512	42,5	377
			1т		7560	4200,75	67044	37253	105	20,52	182
32	110	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм-Стойки	655,4	772		505969				
			м								
33	111	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массойдо 0,1 т	0,54466	172800		94117				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	114	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	13,068	218,93	0	2861	0	3233	1,54	20
			м3		218,93	0	2861	0	113	0	0
35	115	Е0101-166-2	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,18	134,1	0	1231	0	1391	0,97	9
			м3		134,1	0	1231	0	113	0	0
36	116	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,68	790,75	24,55	6073	189	463	0,26	2
			м2		39,83	9,2	306	71	123	0,04	0
37	117	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,88	17029,86	95,97	100136	564	4989	4,9	29
			м3		771,75	36,25	4538	213	105	0,18	1
38	118	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,968	183		1092				
			м3								
39	119	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,48	245,44	3,82	6008	94	1121	0,21	5
			м2		37,35	1,44	914	35	118	0,01	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3022819				
			ИТОГО:				5060375	119873			1943
							310247	42237			206
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				325174				
			На металломонтажные работы				47630				
			Всего накладных расходов:				372804				
			Итого с накладными				5433179				
			- заработная плата				55920				
			- трудоемкость				186				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				325991				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5759170				
			Итого с временными, 1,5 %		86388		5845558				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %		127082		5972640				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		23382		5996022				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		58456		6054478				
			ИТОГО:				6054478				
			Сметная заработная плата				408402				
			Нормативная трудоемкость				2335				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				15483839				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				309677				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15793515,42				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**213370,4**	**16006885,82**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1920826,30**				
			Итого с НДС				**17927712,12**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____