Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0675-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Жамбыла, Курмангазы)			работа	1	9 217 815,20	9 217 815,20
				Итого	1	x	9 217 815,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мизгагасанов М. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / / Кислицков А. — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Жамбыла, Курмангазы).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Жамбыла, Курмангазы).
Договор подряда	№ 0675-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	1	E0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием** км	1,428	129222,58	54072,58	184530	77216	157795	352	503
					64575	20425,5	92213	29168	130	99,76	142
2	2	E0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием** км	0,08	121367,16	49858,78	9709	3989	8347	336	27
					61425	18834,75	4914	1507	130	91,99	7
3	5	E0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм** фланец	34	74,06	9,93	2518	338	2785	0,32	11
					63	0	2142	0	130	0	0
4	6	C130809-6 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80** шт.	34	139		4726				
5	7	E0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** т	0,065042	247994,13	49389,75	16130	3210	6881	312,7	20
					62775	18657	4080	1213	130	91,12	6
6	8	C11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами** т	0,00748	149300		1117				
7	9	E0109-53-3	**Монтаж опор** т	0,143552	16367,84	681,42	2350	98	1913	95	14
					14670	132,75	2107	19	90	0,65	0
8	10	C12021-263	**Опоры неподвижные** т	0,016992	107900		1833				
9	11	C12021-262	**Опоры скользящие** т	0,12656	107900		13656				
10	12	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза** м2	400	27,66	0,1	11063	40	4198	0,06	24
					11,62	0,04	4648	16	90	0	0
11	13	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза** м2	400	24,54	0,04	9815	16	2995	0,04	17
					8,32	0	3328	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	14	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	1,508	211139,21	171127,46	318398	258060	74902	97	146
			км		18225	23166,64	27483	34935	120	91,05	137
13	15	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14	1313,35	875,72	18387	12260	8996	0,96	13
			шт		204,75	330,75	2867	4630	120	2,12	30
14	18	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	6	497,61	28,48	2986	171	2755	2,03	12
			шт		342	11,25	2052	67	130	0,05	0
15	22	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,036	129222,58	54072,58	4652	1947	3978	352	13
			км		64575	20425,5	2325	735	130	99,76	4
16	24	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00672	16367,84	681,42	110	5	89	95	1
			т		14670	132,75	98	1	90	0,65	0
17	25	С12021-262	Опоры скользящие	0,00672	107900		725				
			т								
18	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12	27,66	0,1	332	1	126	0,06	1
			м2		11,62	0,04	139	0	90	0	0
19	27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12	24,54	0,04	294	0	90	0,04	1
			м2		8,32	0	100	0	90	0	0
20	28	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	34	1345,31	670,31	45740	22790	32679	3,11	106
			шт		580,5	158,85	19737	5401	130	0,66	22
21	31	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,07616	16367,84	681,42	1247	52	1015	95	7
			т		14670	132,75	1118	10	90	0,65	0
22	32	С12021-262	Опоры скользящие	0,07616	107900		8218				
			т								
23	33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	62,22	27,66	0,1	1721	6	653	0,06	4
			м2		11,62	0,04	723	2	90	0	0
24	34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	62,22	24,54	0,04	1527	2	466	0,04	3
			м2		8,32	0	518	0	90	0	0
25	35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	14876,17	66,01	446	2	7	1,35	0
			м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
26	36	Е0122-9-3	Патрубок из стальных труб диам. 108 мм	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
			км		64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
27	37	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	772		4632				
			м								
28	38	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	0,006	154577,68	66009,8	927	396	742	376	2
			км		70200	24936,75	421	150	130	121,79	1
29	39	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	6	2868		17208				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	41	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,006	724393,39	96674,51	4346	580	376	64	0
			км		11722,5	36519,75	70	219	130	178,36	1
31	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05142	93997,62	304,24	4833	16	1791	198	10
			1т		33075	114,75	1700	6	105	0,56	0
32	43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
			шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
33	44	С130804-3696 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2578		15468				
			шт.								
34	45	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход Пэ/Ст 100 SDR 11, DN 140х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3328		19968				
			шт.								
35	46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,98	27,66	0,1	55	0	21	0,06	0
			м2		11,62	0,04	23	0	90	0	0
36	47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,98	24,54	0,04	49	0	15	0,04	0
			м2		8,32	0	16	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				734098				
			Раздел: #ФУТЛЯРЫ (ГНБ) 2х22м								
37	48	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	22	4458,63	2751,81	98090	60540	49920	8,41	185
			м		1320,75	570,15	29056	12543	120	3,2	70
38	50	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,084	58791,69	25695,31	4939	2158	4356	194	16
			км		33075	6813,45	2778	572	130	26,38	2
39	52	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтилиновыхтруб диам. 140 мм	22	282,86	0,37	6223	8	4476	0,9	20
			м		156,38	0,14	3440	3	130	0	0
40	55	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	840,08		5040				
			шт.								
41	56	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	14517		87102				
			шт.								
42	57	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,5	320		1440				
			м								
43	58	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	48	10573,14		507510				
			шт								
44	59	Е0124-114-2	Устройство ковера	3	1650,05	167,92	4950	504	1737	2,33	7
			шт		382,5	63	1148	189	130	0,31	1
45	60	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,074304	172800		12840				
			т								
46	61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,006	21,8	0,05	44	0	11	0,03	0
			м2		5,81	0,02	12	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,006	20,36	0,02	41	0	8	0,02	0
			м2		4,16	0	8	0	90	0	0
48	63	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец		126	0	504	0	130	0	0
49	64	С#ПРАЙС	Изолирующий фланец ИФС-100	4	4421,49		17686				
			шт								
			Итого по разделу: #ФУТЛЯРЫ (ГНБ) 2х22м				746530				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
50	65	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	54	506,61	240,24	27357	12973	23824	1,42	77
			м		249,75	65,38	13487	3531	140	0,24	13
51	66	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
			шт		112,5	4,59	675	28	140	0,02	0
52	67	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	2,4	14900		35760				
			м3								
53	68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,4	183		439				
			м3								
54	69	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	1,0866	172800		187764				
			т								
55	70	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0336	162700		5467				
			т								
56	71	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	73,95	836		61822				
			м2								
57	72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
			м2		37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
58	73	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
			шт		112,5	4,59	675	28	140	0,02	0
59	74	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	9,6	836		8026				
			м2								
60	75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	102	21,8	0,05	2223	5	535	0,03	3
			м2		5,81	0,02	593	2	90	0	0
61	76	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	102	20,36	0,02	2077	2	382	0,02	2
			м2		4,16	0	424	0	90	0	0
62	77	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,44	218,93	0	2942	0	3325	1,54	21
			м3		218,93	0	2942	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,04	134,1	0	1615	0	1824	0,97	12
			м3		134,1	0	1615	0	113	0	0
64	79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5	790,75	24,55	3954	123	302	0,26	1
			м2		39,83	9,2	199	46	123	0,04	0
65	80	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	17029,86	95,97	23842	134	1188	4,9	7
			м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
66	81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,421	183		260				
			м3								
67	82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
			м2		37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
68	83	Е0109-34-5	Монтаж м/ к ограждения	2,07042	8831,66	1966,06	18285	4071	6341	17,3	36
			т		3015	388,13	6242	804	90	1,56	3
69	84	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	2,07042	172800		357769				
			т								
70	85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,90134	21,8	0,05	1219	3	293	0,03	2
			м2		5,81	0,02	325	1	90	0	0
71	86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	55,90134	20,36	0,02	1138	1	209	0,02	1
			м2		4,16	0	233	0	90	0	0
72	101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,04108	21,8	0,05	895	2	215	0,03	1
			м2		5,81	0,02	238	1	90	0	0
73	102	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,04108	20,36	0,02	836	1	154	0,02	1
			м2		4,16	0	171	0	90	0	0
74	112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	239,44248	21,8	0,05	5219	12	1256	0,03	7
			м2		5,81	0,02	1391	5	90	0	0
75	113	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	239,44248	40,72	0,04	9749	10	1793	0,04	10
			м2		8,32	0	1992	0	90	0	0
76	120	Е0106-11-6	Установка стоек	0,54252	18837,97	11119,34	10220	6032	6699	42,5	23
			1т		7560	4200,75	4101	2279	105	20,52	11
77	121	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,54252	172800		93747				
			т								
78	122	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	14,64804	21,8	0,05	319	1	77	0,03	0
			м2		5,81	0,02	85	0	90	0	0
79	123	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,64804	40,72	0,04	596	1	110	0,04	1
			м2		8,32	0	122	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				876995				
			ИТОГО:				2357633	471225			1395

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							249375	99064			456
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				420779				
			На металломонтажные работы				9359				
			Всего накладных расходов:				430138				
			Итого с накладными				2787771				
			- заработная плата				64521				
			- трудоемкость				215				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				167266				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2955037				
			Итого с временными, 1,5 %	44325,555		2999362,555	2999363				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				3064569				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3076566				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3106560				
			ИТОГО:				3106560				
			Сметная заработная плата				412960				
			Нормативная трудоемкость				2066				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7944777				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				158895,54				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8103672,54				
			С затратами на технический надзор 1,351%	1,351		126519,6	8230192,14				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				987623,06				
			Итого с НДС				9217815,20				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____