Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

**« 02 » октября 2018 г.**

Заказчик
**АО «КазТрансГаз Аймак», в лице Кисметова А.Ж. – Директора**
**МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» , 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промзона, промплощадка ГРС, а/я 312, тел 8(7292) 701170; 701179.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
**Декларации о соответствии от « 02 » октября 2017 года.**
**ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович**
**130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
**от « 02 » октября 2018г. ТОО «Gas Technology» г.Астана, р-н «Есиль», ул. Алихан Бокейхан, здание 12, БЦ «Болашак»**
**Нестеренко В.М. KZ75VJE00019896 от 06.09.2016 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от **« 02 » октября 2018г. ТОО «Проектно строительный центр» директор Джанов Р.А, авторский надзор Калдибаев А.К. №04 от 22.02.2018г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
**Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул. Жамбыла, Курмангазы)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, село Бейнеу, ул. Жамбыла, Курмангазы**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
**ГУ «Аким села Бейнеу»; ГУ «Первый заместитель акима Мангистауской области» от 24.06.2014г., 30.06.2017 г. №683; 02-13-1983**
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
**ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 10 июля 2018 года.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

вв) проекта (проектно-сметной документации)
**Проект № 08 ТОО «Проектно строительный центр»**
утвержденного(й)
**ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказ № 415-ө от 27.03.2015 года**
(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**
фактически, месяц: **5 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

| Наименование объектов | Ед. Изм | Диаметр | Общая протяженность газопроводов по проекту | Фактическая протяженность газопроводов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул. Жамбыла, Курмангазы) | шт. | Кран шаровый Ду 100 | 6 | 3 | Техническое решение №2 |
| | м. | Труба Ø108х5мм | 1428 | 1428 | |
| | м. | Труба Ø32х3мм | 80 | 80 | |
| | м. | Труба ПЭ SDR-11 Ø140х12.7мм | 0 | 47 | Техническое решение №1 |
| | шт. | Футляры из ПЭ SDR-11 Ø355х32.3мм L=22м | 0 | 2 | |

Газопровод построен в надземном исполнении на высоких опорах 2,2 м до низа трубы. Шаг опор принят равным 6м. При пересечении с существующими автомобильными проездами газопровод проложен в полиэтиленовом футляре SDR-11 Ø355х32,3мм в подземном исполнении, из полиэтиленовых труб SDR-11 Ø140х12.7мм.
Материал труб для газораспределительной сети принят - трубы стальные электросварные прямошовные изготовленные по ГОСТ 10704-91, диаметром
Ø108х5,0мм. Антикоррозионная защита надземных трубопроводов газа предусматрена масляной краской желтого цвета в два слоя по грунтовке ГФ-021.
Предусмотрена два основных вида опор различной высоты: 2,2м и 4,5м. Глубина заложения фундаментов опор:
- для опор высотой 4,5м – 0,9 м ниже уровня земли;
- для опор 2,2м – 0.7м ниже уровня земли.
В основных участках проектируемого газопровода устанавливаются опоры высотой 4,5м., а опоры высотой 2,2м устанавливается в местах подключения (в крановых узлах КУ), так как высота прокладки существующих газопроводных коллекторов 2,2м. до низа трубы.
Стойки опор после установки по месту, окрашиваются масляной краской черного цвета в два слоя по грунту.
Площадка крановых узлов Ду100 (КУ-100) имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях -2000х3000мм. Также на площадках КУ-100 расположены опоры трубопроводов, фундамент опоры - монолитный из бетона марки В12.5.
Ограждение КУ-100 смонтировано на стоиках из стальной трубы на бетонных фундаментах. Само ограждение предусмотрено из стальной сетки рабица. В ограждении предусмотрена калитка распашного типа.
При пересечении газопровода с ВЛ предусмотрено защитное устройство.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***28558,0624*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***24331,683*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге, прочие затраты ***4226,3794*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***28558,0624*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***24331,683*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***4226,3794*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

**Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Жамбыла, Курмангазы)**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «Проектно строительный центр»** **Джанов Р.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)