Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		55-2/22	28.07.2022г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.	1 442 263,00	1 287 734,82							154 528,18	
Акт №1	**1 442 263,00**	1 287 734,82							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 442 263,00**	1 287 734,82							154 528,18	**1 442 263,00**
К оплате	***(Один миллион четыреста сорок две тысячи двести шестьдесят три тенге) 00 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область. ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55-2/22 от 28.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 05.09.2022 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы АР-17											
1	1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	7	206,98	0	1449	0	0	1043	2691	Казахстан
						206,98	0	1449	0	0	199		
2	2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	10,58	82,57	0,03	874	0	0	629	1623	Казахстан
						82,54	0	873	0	0	120		
3	4	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	2,85	1984,36	1225,04	5655	3491	0	2250	8538	Казахстан
						759,32	337,37	2164	962	0	632		

4	5 1207-0101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	18,2	553,98	139,46	10082	2538	0	6248	17637	Казахстан	
					414,52	62,31	7544	1134	0	1306			
5	6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2,35	788,25	30,86	1852	73	0	1308	3413	Казахстан	
					757,39	15,61	1780	37	0	253			
6	7 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	12,03	1781,73	165,87	21434	1995	0	14723	39049	Казахстан	1203
					1615,86	83,9	19439	1009	0	2893			
7	8 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	5,8	1646,42	165,87	9549	962	0	6533	17369	Казахстан	
					1480,55	83,9	8587	487	0	1287			
	1.2 Кровля												
8	12 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	160	158,14	0,23	25302	37	0	18191	46973	Казахстан	
					157,91	0	25266	0	0	3479			
9	13 1146-0401-0801	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм на гравии. Разборка НР = 72 %	м3	1,4	15721,52	6558,52	22010	9182	0	12186	36932	Казахстан	
					9163	2926,7	12828	4097	0	2736			
	1.3 Кровля чердака												
10	18 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	76,89	161,94	19,13	12452	1471	0	8236	22343	Казахстан	
					142,81	5,96	10981	458	0	1655			
11	19 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	127	158,14	0,23	20084	29	0	14439	37285	Казахстан	
					157,91	0	20055	0	0	2762			

10	15 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	176,89	262,35	1,59	46407	281	0	33211	85987	Казахстан
					260,76	0	46126	0	0	6369		
	Раздел 2 Монтажные работы											
	2.1 Покрытия АР-21											
12	26 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	28	363,93	28,58	10190	800	0	7038	18607	Казахстан
					335,35	13,77	9390	386	0	1378		
13	27 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	18	741,42	84,97	13346	1529	0	8661	23768	Казахстан
					656,45	11,87	11816	214	0	1761		
14	28 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,75	3645,24	7,2	2734	5	0	1965	5074	Казахстан
					3638,04	0	2729	0	0	376		
15	24 1111-0101-2704	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	12,45	893,98	75,23	11130	937	0	7647	20280	Казахстан
					818,75	34,37	10193	428	0	1502		
	2.5 Проемы АР-30 Окна											
16	47 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	17,26	1193,27	167,26	20596	2887	0	13732	37074	Казахстан
					1026,01	78,97	17709	1363	0	2746		
17	49 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	0,24	1721,32	164,96	413	40	0	283	751	Казахстан
					1556,36	78,97	374	19	0	56		

18	50 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	9,32	1216,56	164,88	11338	1537	0	7587	20439	Казахстан
					1051,68	78,97	9802	736	0	1514		
19	53 1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 72 %	п/м	28,5	236,65	6,19	6745	176	0	4791	12458	Казахстан
					230,46	3	6568	86	0	923		
20	56 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	88,8	447,41	5,45	39730	484	0	28328	73503	Казахстан
					441,96	1,11	39246	99	0	5445		
	Двери											
21	59 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	1,6	2460,05	48,27	3936	77	0	2801	7276	Казахстан
					2411,78	19,48	3859	31	0	539		
22	61 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	2,24	2292,49	50,85	5135	114	0	3649	9487	Казахстан
					2241,64	20,75	5021	46	0	703		
	2.7 Кровля АР-32											
23	69 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 72 %	м2 кровли	150,2	32,61	1,08	4898	162	0	3466	9033	Казахстан
					31,53	0,52	4736	78	0	669		
24	70 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	150,2	321,7	101,3	48319	15215	0	26552	80861	Казахстан
					220,4	25,12	33104	3773	0	5990		

25	71	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=21; ктрм1=21; кэкс1=21; ксмр1=21;	м2 стяжки	130	48,68	31,46	6328	4090	0	2376	9400	Казахстан
						17,22	8,16	2239	1061	0	696		
26	72	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	6,4	360,37	69,44	2306	444	0	1371	3972	Казахстан
						290,93	6,59	1862	42	0	294		
	2.15 Ограждение ОГ-1 АР-36												
27	95	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	30,25	90,76	23,03	2745	697	0	1610	4704	Казахстан
						67,73	6,18	2049	187	0	348		
28	29	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	3,8	1509,68	4,33	5737	16	0	4119	10644	Казахстан
						1505,35	0	5720	0	0	788		
	2.19 Кровля АР-41												
29	116	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	7,46	918,9	57	6855	425	0	4763	12547	Казахстан
						861,9	24,79	6430	185	0	929		
30	117	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	9,14	1988,24	98,69	18173	902	0	12612	33247	Казахстан
						1889,55	26,86	17270	246	0	2463		
31	120	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	177,8	35,29	2,64	6275	469	0	4327	11450	Казахстан

					32,65	1,15	5805	204	0	848		
	Раздел 1 Демонтажные работы АР-17											
	Проемы АР-18											
32	7 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	6,8	1781,73	165,87	12116	1128	0	8322	22073	Казахстан
					1615,86	83,9	10988	571	0	1635		
33	8 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	4,72	1646,42	165,87	7771	783	0	5317	14135	Казахстан
					1480,55	83,9	6988	396	0	1047		
34	9 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	5,08	1056,41	165,87	5367	843	0	3564	9645	Казахстан
					890,54	83,9	4524	426	0	714		
35	10 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	2,56	1392,38	33,21	3564	85	0	2530	6582	Казахстан
					1359,17	13,63	3479	35	0	488		
36	11 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	1,68	1299,5	35,05	2183	59	0	1547	4029	Казахстан
					1264,45	14,52	2124	24	0	298		
37	3 1203-0101-2001	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков прокладками на клею в один ряд. Стык горизонтальный и вертикальный НР = 72 %	м стыка	23,5	152,89	1,35	3593	32	0	2575	6661	Казахстан
					151,54	0,65	3561	15	0	493		

Раздел 2 Монтажные работы

		Фасад										
38	30	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,72	2251,22	44,15	6123	120	0	4366	11329 Казахстан
						2207,07	22,33	6003	61	0	839	
39	38	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4,5	1161,45	130,09	5227	585	0	3530	9457 Казахстан
						1031,36	58,15	4641	262	0	701	
		Комплектущие элементы кровли										
40	122	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	6,1	1574,52	24,4	9605	149	0	6859	17781 Казахстан
						1550,12	11,66	9456	71	0	1317	
41	127	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	135	220,39	26,02	29753	3513	0	19284	52959
						194,37	4,02	26240	543	0	3923	
42	129	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	35	149,27	22,62	5224	792	0	3277	9182 Казахстан
						126,65	3,4	4433	119	0	680	
		Слуховой окно СО-1. АР-42										
43	136	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	1	7432,05	841,33	7432	841	0	4994	13421 Казахстан
						6590,72	345,95	6591	346	0	994	
44	139	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,14	918,9	57	1048	65	0	728	1917 Казахстан
						861,9	24,79	983	28	0	142	
45	140	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	3,1	1734,08	98,68	5376	306	0	3710	9813 Казахстан

					1635,4	26,87	5070	83	0	727			
46	142	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 %	м ендовы	6,4	555,96	24,18	3558	155	0	2478	6519	Казахстан
						531,78	5,98	3403	38	0	483		
47	144	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 %	м2 площади проемов	1,24	631,55	22,34	783	28	0	550	1440	Казахстан
						609,21	7,12	755	9	0	107		
48	145	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окр. поверхности	1,60837	635,44	2,36	1022	4	0	734	1897	Казахстан
						633,08	1,15	1018	2	0	141		
		Раздел 2 Монтажные работы											
		2.8 Примыкание к кирпичной стене УЗЕЛ А АР-33											
49	75	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	7,2	525,75	27,62	3785	199	0	2617	6915	Казахстан
						498,13	6,68	3587	48	0	512		
		2.9 Примыкание к кирпичной стене УЗЕЛ Б АР-33											
50	77	1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 72 %	м примыканий	6	707,89	33,97	4247	204	0	2940	7762	Казахстан
						673,92	6,52	4044	39	0	575		
		2.10 Узел утепления вентшахты											
51	79	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 72 %	м3 изоляции	0,4	14702,34	1657,2	5881	663	0	3981	10651	Казахстан
						13045,14	777	5218	311	0	789		

52	82	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,18	1067,47	13,82	1260	16	0	898	2330	Казахстан
						1053,65	3,5	1243	4	0	173		
		2.11 Узлы устройства водостока											
53	83	1112-0101-2103	Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство НР = 72 %	примыкание	1	412,84	3,69	413	4	0	295	764	Казахстан
						409,15	0	409	0	0	57		
		2.16 Лестница Л-1											
54	99	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	0,004	52801,13	1321,13	211	5	0	150	390	Казахстан
						51480	530,95	206	2	0	29		
		2.18 Водосток АР-37											
55	103	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72 %	м желоба	13	774,81	3,81	10073	50	0	7229	18685	Казахстан
						771	1,3	10023	17	0	1384		
56	108	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72 %	м водосточной трубы	13	340,78	3,77	4430	49	0	3168	8206	Казахстан
						337,01	1,42	4381	18	0	608		
		2.20 Комплектущие элементы кровли											
		2.49 Козырек К-3 АР-65											
57	260	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0076	70326,17	1306,17	534	10	0	381	988	Казахстан
						69020	549,45	525	4	0	73		
58	261	1115-0504-0102	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами НР = 72 %	м2 поверхности козырька	5,6	1132,02	49,12	6339	275	0	4438	11639	Казахстан
						1082,9	17,76	6064	99	0	862		

2.50 Козырек К-4 АР-67

59	262	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,04022	70405,61	13993,01	2832	563	0	1742	4940 Казахстан
						56412,6	3746,07	2269	151	0	366	
60	265	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0076	70326,17	1306,17	534	10	0	381	988 Казахстан
						69020	549,45	525	4	0	73	
61	266	1115-0504-0102	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами НР = 72 %	м2 поверхности козырька	1,2	1132,02	49,12	1358	59	0	951	2494 Казахстан
						1082,9	17,76	1299	21	0	185	
62	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	15	1322,81	170,46	19842	2557	0	13321	35816 Казахстан
						1152,35	81,03	17285	1215	0	2653	
63	5	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	20	1216,56	164,88	24331	3298	0	16281	43862 Казахстан
						1051,68	78,97	21034	1579	0	3249	
64	10	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	3,5	5405,09	90,39	18918	316	0	13455	34963 Казахстан
						5314,7	24,61	18601	86	0	2590	

65	19	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	35	161,13	3,31	5640	116	0	4016	10428	Казахстан
						157,82	1,55	5524	54	0	772		
66	4	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	0,74	1721,32	164,96	1274	122	0	871	2317	Казахстан
						1556,36	78,97	1152	58	0	172		
67	13	1115-0111-0102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) НР = 72 %	м	64,8	113,49	1,03	7354	67	0	5265	13629	Казахстан
						112,46	0,39	7287	25	0	1010		
68	15	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 72 %	м	9,6	274,58	3,02	2636	29	0	1885	4883	Казахстан
						271,56	1,17	2607	11	0	362		
		2.2 Слуховой окно СО-1. АР-42											
69	23	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	7432,05	841,33	14864	1683	0	9989	26841	Казахстан
						6590,72	345,95	13181	692	0	1988		
70	26	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,86	918,9	57	790	49	0	549	1446	Казахстан
						861,9	24,79	741	21	0	107		
71	27	1112-0101-0706	Окна слуховые Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	4,86	1734,08	98,68	8428	480	0	5817	15384	Казахстан
						1635,4	26,87	7948	131	0	1140		

72	30 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 %	м ендовы	8,4	555,96	24,18	4670	203	0	3252	8556	Казахстан
					531,78	5,98	4467	50	0	634		
73	31 1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	631,55	22,34	126	4	0	89	232	Казахстан
					609,21	7,12	122	1	0	17		
74	**1 1106-0101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**1,2**	4442,89	1326,79	5331	1592	0	2947	8941	Казахстан
					3116,1	294,98	3739	354	0	662		
75	**2 1109-0302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %**	**т конструкций**	**0,335**	85032,17	21413,17	28486	7173	0	16703	48804	Казахстан
					63619	5631,61	21312	1887	0	3615		
76	**5 1112-0101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %**	**м3 утеплителя**	8,5	4165,81	1707,84	35409	14517	0	17737	57399	Казахстан
					2457,97	440,3	20893	3743	0	4252		
77	**6 1126-0201-0301**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 72 %**	**м3 изоляции**	**1,8**	14702,34	1657,2	26464	2983	0	17913	47928	Казахстан
					13045,14	777	23481	1399	0	3550		
78	**8 1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %**	**т**	**0,03**	236926,17	1306,17	7108	39	0	5101	13186	Казахстан
					235620	549,45	7069	16	0	977		
79	**9 1108-0201-0101**	**Кладка парапета из кирпича НР = 72 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**1,2**	7804,53	1558,61	9365	1870	0	5706	16277	Казахстан

					6245,92	358,59	7495	430	0	1206		
80	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,5	363,93	28,58	910	71	0	628	1661	Казахстан
					335,35	13,77	838	34	0	123		
81	11 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	2,5	53,96	29,09	135	73	0	69	221	Казахстан
					24,87	13,66	62	34	0	16		
82	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	6,4	45,76	2,39	293	15	0	201	533	Казахстан
					43,37	0,26	278	2	0	40		
83	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,4	54,08	3,39	346	22	0	236	629	Казахстан
					50,69	0,52	324	3	0	47		
84	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	7,7	290,01	19,71	2233	152	0	1513	4046	Казахстан
					270,3	2,59	2081	20	0	300		
85	16 1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 72 %	м примыканий	14	707,89	33,97	9910	476	0	6859	18111	Казахстан

86	17	1146-0302-0405	**Пробивка отверстий в плитах покрытия площадью до 100 см2 НР = 72 %**	**отверстие**	**1,6**	837,02	355,2	1339	568	0	738	2243 Казахстан
						481,82	158,51	771	254	0	166	
87	18	1115-0106-0401	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности из фибробетона НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**9,08487**	5405,09	90,39	49105	821	0	34925	90752 Казахстан
						5314,7	24,61	48283	224	0	6722	

Итого	**1 275 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	739 075
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	
в т.ч. зарплата, тенге	556 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 785
Всего	**1 275 237**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 505**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 300 742**
понижающий коэф.к=0,9	1170668,02
Генподрядные 10%	117 066,80
Итого	**1287734,82**
НДС (12 %)	154528,18
Итого	**1 442 263,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)