Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ март __2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	10.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 000 000	5 357 143	5 357 143	5 357 143					642 857	6 000 000
за отчётный месяц,в том числе :		5 357 143	5 357 143	5 357 143					642 857	6 000 000
Акт № 1		5 357 143	5 357 143	5 357 143					642 857	6 000 000

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Бабаев А.Д.

Приложение 1
азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
лам организации деятельности
шествления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group" БИН:081140016284

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор субподряда № 233 от 10.02.2022 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за март месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-2

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2.1 ТИП I 519,0 м2(1 этаж)									
1	7	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	462,1	369,17	1,17	170593	541	98626	51610	239979
						154,57	0,55	71427	254	–	17776	
			2.2 ТИП II 342,3 м2(1 этаж)									
2	8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	192,3	800,59	40,02	153953	7696	62255	63180	234504

					436,83	19,49	84002	3748	–	17371	
3	9 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	192,3	554,39	40,69	106609	7825	92556	7163	122874
					32,39	19,34	6229	3719	–	9102	
	2.5 ТИП I 1212,7 м2(2 этаж)										
4	20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	340	800,59	40,02	272201	13607	110072	111707	414621
					436,83	19,49	148522	6627	–	30713	
5	21 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	340	554,39	40,69	188493	13835	163645	12664	217250
					32,39	19,34	11013	6576	–	16093	
6	22 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	340	3255,03	29,96	1106710	10186	922369	128951	1334514
					512,22	14,54	174155	4944	–	98853	
	2.7 ТИП III 225,9 м2 (2 этаж)										
7	27 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	225,9	1830,41	108,26	413490	24456	195803	141859	599777
					855,38	16,81	193230	3797	–	44428	
	<u>Раздел 4 Двери</u>										
	4.2 Двери 2 этажа										
8	97 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	118,23	2048,7	107,89	242218	12756	60256	125861	397525
					1431,16	47,37	169206	5601	–	29446	

	98	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	18,48	7622		140855		140855	–	152123
						–		–		–	11268	
10	99	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	86,1	5812		500413		500413	–	540446
						–		–		–	40033	
11	100	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	13,65	8550		116708		116708	–	126045
						–		–		–	9337	
12	101	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	295,7	312		92258		92258	–	99639
						–		–		–	7381	
13	102	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	57	2347		133779		133779	–	144481
						–		–		–	10702	
14	103	261-107-0997	Петля накладная	шт.	124	295		36580		36580	–	39506
						–		–		–	2926	
15	104	223-502-0903	Ручка на планке	пара	57	3337		190209		190209	–	205426
						–		–		–	15217	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
		5.1 Внутренняя отделка 1-го этажа										
16	113	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	559,468	812,81	9,03	454741	5052	73307	272852	785801

	672,75	4,61	376382	2579	–	58207	
Итого			5 654 511				5 654 511
Итого							
Временные здания и сооружения		**1,2%**		**67 854**			**5 722 365**
Итого с временными							
Зимние удорожания		**1,98%**		**113 303**			**5 835 668**
Итого с зимними удорожаниями							
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**116 713**			**5 952 381**
Итого сметная стоимость							**5 357 143**
Итого по договорной цене К=0,9		***0,900000001***					**642 857**
НДС		**12 %**					**6 000 000**
Итого с НДС							

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бябаев А.Д.