Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» июля 2019 г.

Заказчик ТОО «Light House HC», 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Е 10, д 17М

Наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания.

Директор Шайзин Аскар Сайтович

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

на основании:

Декларации о соответствии от 24 июня 2019 г.

ТОО «Жайылма Астана 2007», г Астана, район Есиль, ул. Е 10, д 17М

Дата декларации, наименование организации, юридический адрес

директор Алимжанова Асем Уалихановна

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 июня 2019 г.

ТОО «Engineering Services», директор, Бикбаев Каримжан Нургалеевич

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице, экспертов:

Бибосынов Кыдырбек Бибосынович, Батыршаев Мухтар Садуакасович, Абуов Сламедин Орманович, Акимгалиев Радион Тулегенович

Фамилия, имя, отчество экспертов (при наличии)

Эм Эмиль Владимирович, аттестат КДСЖКХ №KZ14VJE00000721 от 17.06.2014г .

Фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения

Анарбаев Асхат Сагатович, аттестат КДСЖКХ №KZ46VJE00023425 от 28.02.2017г .

Фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Хаиров Галым Халелович, аттестат №KZ70VJE00033178 от 13.12.2017г.,

Фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Джабайканов Кайрулла Тюлюбекович, аттестат №KZ36VJE00026418 от 22.05.2017г.,

Фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Мишанов Александр Евгеньевич, аттестат № KZ00VJE00039094, от 26.06.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 24 июня 2019 г.

ТОО «Elorda Project LTD», ГСЛ № 16014287

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице директор Нурманбетов Берик Кайсарович

инженер авторского надзора Алпысбаева Марата Узубековича

Фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании АТТЕСТАТ № KZ43VJE00035895 от 07.03.2018 г.

Фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (2,3 - очереди), расположенный по адресу: г. Астана, район Байконур, ул. Александра Бараева д.18/2, ул. Александра Бараева д.18.

Наименование и местонахождение объекта, наименование объекта и вид строительства (новое), область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) от «14.06.2017г.» №120-1247, Акимата г. Астаны.;

Наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности
ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны., 23.06.2017 г., № ХКМЖ- 419; 22.02.2018 № KZ54REA00085645;
Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Астанапроект», КИС-ПСД-LH-23 от 30.12.2015г., № 4886/2015-РП
Наименование проектной организации, номер проекта
Утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» №02-0080/17 от 10.05.2017г.; (ЭП №10498 от 20.10.2016 г).
Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ноябрь 2017 г.;
месяц, год
Окончание работ май 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;
Фактически, месяц: 18;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых).	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с уч ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь ТП	м2			121,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Жилой дом №18/2, 2 очередь (6 секция) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		4022,5
Число этажей	этаж		Цоколь+ 5 + тех. этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		18 766
Площадь встроенных, встроенно-пристроен - ных помещений	$м^2$		н.п. 1-243,2; н.п.2-273,0. Итого по н.п. – 516,2

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:				35	2 375,3	1324,9
- однокомнатных				16	662,9	298,2
- двухкомнатных				4	224,5	148,5
- трехкомнатных				15	1487,9	878,2
- четырехкомнатных				-	-	-

Жилой дом №18, 3 очередь (7 секция) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		15 913,4
Число этажей	этаж		Цоколь+ 22 + тех. этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		70 576
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		н.п.1-82,7; н.п.2 – 14,0; н.п.3 – 3,1; н.п.4 – 27,9; н.п.5 – 12,8; н.п.6 – 121,4. Итого по н.п. – 261,9 п/м.137-11,2 п/м.; 138 -15,7 п/м.; 139 -17,4 п/м; 140 -17,4 п/м; 141-17,4 п/м; 142 -17,4 п/м; 143 -16,7 п/м; 144 -16,8 п/м; 145 -35,8 п/м; 147 -17,9 п/м; 148 -15,5 п/м.; 149 -15,6 п/м;150 -15,6 п/м.; 151 -15,6 п/м.; 152 -15,6 п/м.; 153 -15,6 п/м.;154 -15,6 п/м.; 155 -15,6 п/м.; 156 -17,9 п/м.; 157 -17,9 п/м.; 158 -17,9 п/м; 159 -17,9 п/м.; 160 -17,9 п/м.; 161 -17,9 п/м.; 162 -17,9 п/м.; 163 – 17,9 п/м.; 164 -16,4 п/м.; 165 -17,6 п/м.; 166 -17,9 п/м.; 167 -17,9 п/м.; 168 -17,9 п/м.; 169 -17,9 п/м.; 170 -17,9 п/м.; 171 -17,9 п/м.; 172 -17,9 п/м.; 173 -17,9 п/м.; 174 -15,5 п/м.; 175 -15,6 п/м.; 176 -18,4 п/м.; 177 -18,0 п/м.;178 -16,6 п/м.; 179 -16,6 п/м.; 180 -14,6 п/м.; 181 -14,6 п/м.; 182 -14,6 п/м.; 183 -14,6 п/м.; 184 – 14,6 п/м.; 185 – 14,6 п/м.; 186 – 14,6 п/м.; 187 – 14,6 п/м.; 188 – 14,3 п/м.; 189 – 13,2 п/м.; 190 – 14,3 п/м.; 191 – 16,8 п/м.; 192 – 16,8 п/м.; 193 – 16,3 п/м.; 194 – 17,9 п/м.; 195 – 17,9 п/м; 196 -16,3 п/м.; 197 – 16,3 п/м.; 198 – 17,0 п/м.; 199 – 17,0 п/м.; 200 – 15,6 п/м.; 201 – 16,7 п/м.; 202 – 16,7 п/м.; 203 – 19,6 п/м. Итого по п/м.- 2624,0

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе:				197	10 497,2	5 408,5
- однокомнатных				111	4619,2	1993,6
- двухкомнатных				42	2274,2	1320,8
- трехкомнатных				44	3603,8	2094,1
- четырехкомнатных				-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Жилой дом №18/2, 2 очередь (6 секция):
Этажность – 5, фундамент – свайный, монолитный, стены – газоблок, IV класс жилья, окна – металлопластик, алюминиевые витражи, наружная отделка фасада – сплиттерная плитка RAL-9023 (тёмно-серый), HPL панели фундермакс RAL- 1012 (жёлтый), HPL панели фундермакс RAL- 9023 (тёмно-серый), предусмотрены пандусы со стороны двора с уклоном 10%.

Жилой дом №18, 3 очередь (7 секция):
Этажность – 22, фундамент – свайный, монолитный, стены – газоблок, IV класс жилья, окна – металлопластик, алюминиевые витражи, наружная отделка фасада – гранит RAL-9023 (тёмно-серый), плитка фасадная пустотелая (типа Greaton) RAL-9006 (светло-серый), HPL панели фундермакс RAL- 1012 (жёлтый), сплиттерная плитка RAL-9023 (тёмно-серый), плитка фасадная пустотелая (типа Greaton) RAL-9023 (темно-серый), HPL панели фундермакс RAL- 9023 (тёмно-серый), предусмотрены пандусы со стороны двора с уклоном 10%.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 11 782 050 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9 011 210 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 930 250 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11 174 430 тысяч тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ 8 521 220 тысяч тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 907 420 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (2,3 -очередь), расположенный по адресу: г. Астана, район Байконур, ул. Александра Бараева д.18, ул. Александра Бараева 18/2.

Наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию,

Заказчик:
Шайзин Аскар Сайтович — подпись _____ дата _____
Фамилия, имя, отчество. М.П.

Генеральный подрядчик:
Алимжанова Асем Уалихановна — подпись _____ дата _____
Фамилия, имя, отчество. М.П.

Технический надзор:
Бикбаев Каримжан Нургалеевич — подпись _____ дата _____
Фамилия, имя, отчество. М.П.

Бибосынов Кыдырбек Бибосынович — подпись _____ дата _____

Фамилия, имя, отчество. М.П.

Батыршаев Мухтар Садуакасович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Абуов Сламедин Орманович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Акимгалиев Родион Тулегенович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Эм Эмиль Владимирович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Анарбаев Асхат Сагатович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Хаиров Галым Халелович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Джабайканов Кайрулла Тюлюбекович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Мищанов Александр Евгеньевич подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Авторский надзор:
Директор Нурманбетов Берик Кайсарович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Эксперт Алпысбаев Марат Узубекович подпись _____ дата _____ М.П.
Фамилия, имя, отчество.

Приложение 2
К акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(Многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование Объекта (Многоквартирный жилой дом).	Ед измер M^2	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Пл-дь заст-ки (M^2)	Объем здания (M^3)	Общая площадь (M^2)	Жилая площадь (M^2)	Площадь нежилых помещ. (M^2)	Площадь парковоч мест (M^2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18/2.		Цок.эт. +5 эт +тех.эт.	815,9	18 766	4 022,5	1 324,9	1 647,2	-

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
Фундаменты	Стены	Кровля		Электроснабжение	Водоснабжения	Горячее водоснабжение	Канализация	Газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Свайные монолит	Газоблок толщ250 мм	Совмещённая	Центральное	Да	Да	Да	Да	Нет

Наименование Объекта (Многоквартирный жилой дом).	Ед измер M^2	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Пл-дь заст-ки (M^2)	Объем здания (M^3)	Общая площадь (M^2)	Жилая площадь (M^2)	Пл-дь не жил помещ. (M^2)	Пл-дь парк-ых мест (M^2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18.		Цок.эт. +22 эт +тех.эт.	14 200	70 576	15 913,4	5 408,5	5 416,2	1 109

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
Фундаменты	Стены	Кровля		Электроснабжение	Водоснабжения	Горячее водоснабжение	Канализация	Газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Свайные монолит	Газоблок толщ250 мм	Совмещённая	Центральное	Да	Да	Да	Да	Нет

Заказчик: Шайзин Аскар Сайтович
Фамилия, имя, отчество руководителя,

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор: Алпысбаев Марат Узубекович
Фамилия, имя, отчество эксперта,

Подпись _____ М.П

Приложение 3
К акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18/2.
(Линии электропередач).

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	нет
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	нет
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	Нет
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	Нет
5	Площадь опор	$м^2$	Нет
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	нет
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	нет
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	Нет
	4) железобетонные	шт	Нет
	5) тросовые подвесы	шт	Нет
7	Провода:		
	1) медные	км	Нет
	2) алюминиевые	км	Нет
	3) сталеалюминевые	км	нет
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	Нет
	2) металлические	шт	нет
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	Нет
	2) светильники с ртутными лампами	шт	Нет
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	Нет
10	Кабели:		
	1) марки... Напряжением 10 кВ	км	нет
	2) марки... Напряжением 0,4 кВ	км	2,290
11	Муфты соединительные 10 кВ	шт	нет
12	Муфты концевые 0,4 кВ	шт	82
13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства молния-сетки	шт	нет
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	14
	2) булыжные	$М^2$	Нет
	3) тротуары	$М^2$	нет

Технические характеристики объекта

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18.

(Линии электропередач).

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	нет
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	нет
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	Нет
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	Нет
5	Площадь опор	$м^2$	Нет
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	нет
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	нет
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	Нет
	4) железобетонные	шт	Нет
	5) тросовые подвесы	шт	Нет
7	Провода:		
	1) медные	км	Нет
	2) алюминиевые	км	Нет
	3) сталеалюминевые	км	нет
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	Нет
	2) металлические	шт	нет
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	Нет
	2) светильники с ртутными лампами	шт	Нет
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	Нет
10	Кабели:		
	1) марки... Напряжением 10 кВ	км	0,56
	2) марки... Напряжением 0,4 кВ	км	1,520
11	Муфты соединительные 10 кВ	шт	2
12	Муфты концевые 0,4 кВ	шт	112
13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства молния-сетки	шт	1
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	14
	2) булыжные	$М^2$	Нет
	3) тротуары	$М^2$	нет

Заказчик: Шайзин Аскар Сайтович_____
Фамилия, имя, отчество, руководителя

подпись М.П.

Авторский надзор: Алпысбаев Марат Узубекович
Фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П

Приложение 12
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18/2.
(Зеленые насаждения).

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	142	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	1521,2	
3	Средняя ширина проезда	м	6	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$		
5	деревья	шт	нет	
6	кусты	шт	нет	
7	кустарники	шт	нет	
8	цветники			
9	газоны	$м^2$	1521,2	
10	порода деревьев		нет	
11	возраст	год	нет	

Технические характеристики объекта
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18.
(Зеленые насаждения).

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	86	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	нет	
3	Средняя ширина проезда	м	6	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$		
5	деревья	шт	нет	
6	кусты	шт	нет	
7	кустарники	шт	нет	
8	цветники			
9	газоны	$м^2$	56,4	
10	порода деревьев		нет	
11	возраст	год	нет	

Заказчик: Шайзин Аскар Сайтович
Фамилия, имя, отчество, руководителя
подпись _____ М.И.

Авторский надзор: Алпысбаев Марат Узубекович
Фамилия, имя, отчество эксперта,
подпись _____ М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18/2.

(Сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	239,8	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	1	
4	Задвижка d-300	шт	1	
	« d-100	шт	-	
	« d- 250	шт	2	
5	Вентили d- 32	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	-	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	546,4	К1 и К2 См
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полипропилена	м	546,4	См
3	Смотровой колодец	шт	21	См
	Выпуск	шт	3	Проект

Технические характеристики объекта

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18.

(Сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	248,3	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	2	
4	Задвижка d-300	шт	1	
	« d-100	шт	-	
	« d- 200	шт	2	
5	Вентили d- 32	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	1	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	166,8	К1 и К2 См
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полипропилена	м	166,8	См
3	Смотровой колодец	шт	4	См
	Выпуск	шт	2	Проект

Заказчик: Шайзин Аскар Сайтович_____

Фамилия, имя, отчество, руководителя

подпись _____ М.П.

Авторский надзор: Алпысбаев Марат Узубекович

Фамилия, имя, отчество эксперта

подпись _____ М.П

Приложение 14
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18/2.
(Тепловая трасса).

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	411,1	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	Нет	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	411,1	
	1) в проходных каналах	м	48,1	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	363	
2	Количество колодцев (камер)	шт	10	
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество кранов.	шт	6	

Технические характеристики объекта
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, (ЖК «Light house»), г. Астана, район Байконур, улица Александра Бараева д. 18.
(Тепловая трасса).

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	65	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	Нет	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	65	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	4	
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество кранов.	шт	2	

Заказчик: Шайзин Аскар Сайтович
Фамилия, имя, отчество, руководителя

подпись _____
М.П.

Авторский надзор: Алпысбаев Марат Узубекович
Фамилия, имя, отчество эксперта

подпись _____
М.П

Прошнуровано _____

Пронумеровано _____

Количество листов _____

Дата _____ 2019 год.

_____ Шайзин А.С.