Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100

| | |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| | |
| | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт): номер | |
| дата | |
| Вид операции | |

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Light house HC"
Подрядчик: ТОО "Райкен"
Стройка: Light House 1
Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (2 и 3 очередь), расположенный по адресу: г. Астана, район Байконур, ул. Бараева д.18 и 18/2.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 11.06.2018 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.06.2018 | 11.06.2018 |

## Акт № 4 приемки выполненных работ

смета № 6-1-2 Наружные сети теплоснабжения. Восстановление благоустройства

| № / № П/П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-16-01-04-03 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1 | Демонтаж. Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ<br>По тех. частям: К2=0.5, К3=0.5, К4=0.5, К6=0.5, К7=0.5 | м2 | 391,4 | | 2 232,14 | 436 829,80 | 436 829,80 | | | 195,70 |
| 2 | ВІ-16-01-04-01 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1 | Демонтаж. Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>По тех. частям: К2=0.5, К3=0.5, К4=0.5, К6=0.5, К7=0.5 | м2 | 391,4 | | 1 964,29 | 384 411,55 | 384 411,55 | | | |
| 3 | ВІ-16-01-03-01 | Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см | м2 | 391,4 | | 997,21 | 390 307,99 | 160 751,89 | | 229 556,10 | |
| 4 | ВІ-16-01-03-02 | Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) | м2 | 391,4 | | 195,50 | 76 518,70 | | | 76 518,70 | |
| 5 | ВІ-16-01-03-03 | Разлив вяжущих материалов | т | 0,253 | | 121 044,98 | 30 624,38 | 377,33 | | 30 247,05 | |
| 6 | ВІ-16-01-04-03 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | м2 | 391,4 | | 2 232,14 | 873 659,60 | 873 659,60 | | | |
| 7 | ВІ-16-01-04-04 | Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-03) (К=4, до 6 см), Н5=4, Н2=4, Н4=4 | м2 | 391,4 | | | | | | | |
| 8 | 30-10-14 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-1 | т | 56,28 | | 11 607,00 | 653 241,96 | | | 653 241,96 | |

| | | | | | | | 1 | 11.06.2018 | | 01.06.2018 | 11.06.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BI-16-01-03-03 | Разлив вяжущих материалов | т | 0,126 | | 121 044,98 | 15 251,67 | 187,92 | | 15 063,75 | |
| 10 | BI-16-01-04-01 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | м2 | 391,4 | | 1 964,29 | 768 823,11 | 768 823,11 | | | |
| 11 | 30-10-7 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | т | 37,8 | | 12 500,00 | 472 500,00 | | | 472 500,00 | |
| 12 | BI-16-01-06-02 | Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на криволинейном участке (вдоль тратуара) | мп | 86 | | 3 507,66 | 301 658,61 | 105 964,04 | | 195 694,57 | |
| 13 | BI-16-01-05-01 | Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной) | м2 | 80 | | 3 789,54 | 303 163,20 | 84 643,20 | | 218 520,00 | |
| 14 | BI-16-01-06-03 | Установка бетонных поребриков БР 100.25.8 | мп | 110 | | 1 662,43 | 182 867,10 | 38 303,10 | | 144 564,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **4 889 857,66** | **2 853 951,53** | | **2 035 906,13** | 195,70 |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **4 889 857,66** | | | **2 035 906,13** | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **4 889 857,66** | **2 853 951,53** | | **2 035 906,13** | 195,70 |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | **195,70** | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **2 853 951,53** | | | | |
| | **Итого** | | | | | | **4 889 857,66** | **2 853 951,53** | | **2 035 906,13** | 195,70 |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **4 889 857,66** | | | | |
| | **Всего** | | | | | | **4 889 857,66** | **2 853 951,53** | | **2 035 906,13** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | **195,70** | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **2 853 951,53** | | | | |
| | **В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)** | | | | | | **4 889 857,66** | **2 853 951,53** | | **2 035 906,13** | 195,70 |
| | **Всего по смете** | | | | | | **4 889 857,66** | **2 853 951,53** | | **2 035 906,13** | 195,70 |
| | **НДС (от всего по смете с материалами), 12 %** | | | | | | **586 782,92** | | | | 195,70 |
| | **Всего с НДС** | | | | | | **5 476 641** | **2 853 951,53** | | **2 035 906,13** | 195,70 |

**Заказчик:**

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
«11» 06 20 г.

**Подрядчик:**

АСТАНА ГОРОД
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"РЕЙКЕН"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БСН/БИН 040240010784
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН