Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт): номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Light house HC"
Подрядчик: ТОО "Райкен"
Стройка: Light House 1
Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно пристроенными помещениями и паркингом (1 очередь), город Астана, район Байконур, улица Бараева д.18 / 1

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
1	15.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения за 15.11 17

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы, в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час	Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел 2. Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий

Подраздел Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий

15	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	1м бурения	45,3		2 433,69	110 246,14	6 610,65	103 635,50		8 409,95
16	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	1м бурения	45,3		3 186,62	144 353,97	8 499,40	135 854,56		11 409,72
17	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	1м бурения	45,3		5 330,18	241 457,31	14 165,67	227 291,64		19 214,56
18	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с	1м бурения	45,3		9 502,25	430 451,84	25 498,21	404 953,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)							33 631,92		
19	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)	1м бурения	45,3		18 656,81	845 153,47	50 052,04	795 101,43		
									66 062,22		
20	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	1м бурения	45,3		14 803,67	670 606,11	39 663,88	630 942,23		
									52 548,40		
21	8-6-148	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	45,3		73 052,00	3 309 255,60			3 309 255,60	
	Итого						5 751 524,44	144 489,86	2 297 778,98	3 309 255,60	
									191 276,76		
	Итого с учетом накладных расходов						5 751 524,44				
	Всего						5 751 524,44	144 489,86	2 297 778,98	3 309 255,60	
									191 276,76		
	Сметная зарплата						335 766,62				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						5 751 524,44	144 489,86	2 297 778,98	3 309 255,60	
									191 276,76		
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						335 766,62				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %						166 682,13				
	Всего по смете						6 253 973,19	144 489,86	2 297 778,98	3 309 255,60	
									191 276,76		
	НДС (от всего по смете с материалами), 12 %						750 476,78				
	Всего с НДС						7 004 449,97	144 489,86	2 297 778,98	3 309 255,60	
									191 276,76		

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер ПТО

Представитель технического надзора

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК «17» июля 2017 г.

ТОО "Engineering Services" № 30