Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт): номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Light house HC"
Подрядчик: ТОО "Райкен"
Стройка: Light House 1
Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (1 очередь), город Астана, район Байконур, улица Бараева д.18/1

Номер документа	Дата составления
4	15.02.2018

Отчетный период с	по
01.02.2018	28.02.2018

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения за 28.10.2016.

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
									в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1м3 грунта	117,5		94,37	11 088,25	488,54	10 586,20	13,51	
									2 871,00		
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	3,63		863,03	3 132,80	3 132,80			
3	Е1-12-26	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	50,577		100,80	5 098,16	149,57	4 948,59		
									555,30		
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	70,56		224,27	15 824,53		15 824,53		
									3 164,97		
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	1,55		896,86	1 390,13	697,46	692,67		
									260,05		
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (песок)	1м3 грунта	3,69		16,26	60,02		60,02		
									19,49		
7	30-8-92	Песок природный	м3	5,24		2 000,00	10 480,00			10 480,00	
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (грунт)	1м3 грунта	50,577		18,97	959,54		959,54		
									311,53		
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	54,27		63,09	3 423,69	2 706,10	717,59		
		Раздел 2. Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий									

									4	15.02.2018			01.02.2018	28.02.2018
10	Е24-204-9	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С диаметром 300 мм	км	0,038		1 397 282,82	53 096,75	33 798,45	17 697,93	1 600,37				
11	8-6-482	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325 7 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732 2006	м	38		42 158,00	1 602 004,00		4 569,43		1 602 004,00			
12	8-6-9918	Комплект изоляции стыка с электросварной муфтой КЗС (ЭС), 325х450мм	шт	4		28 600,00	114 400,00				114 400,00			
13	Е24-204-7	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С диаметром 200 мм	км	0,041		1 006 880,41	41 282,10	28 518,24	12 763,86					
14	8-6-509	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219 6 2 ППУ ПЭ ГОСТ 30732 2006	м	41		21 213,00	869 733,00		3 207,09		869 733,00			
15	8-6-9919	Комплект изоляции стыка с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т), 219х355мм	шт	2		16 167,00	32 334,00				32 334,00			
16	Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1м трубопровода	8		639,35	5 114,76	948,68	285,26	3 880,82				
17	1-3-9949	Маты компенсационные полиэтиленовые НПЭ 2000х1400х45мм	м2	11,2		6 080,00	68 096,00		105,15		68 096,00			
18	1-1-2169	Лента маркировочная шириной 200мм	м	150		38,00	5 700,00				5 700,00			
	Итого						**2 843 217,72**	**70 439,84**	**64 536,19**	**2 708 241,69**				
	Итого с учетом накладных расходов								**15 064,00**					
	Всего						**2 843 217,72**							
	Сметная зарплата						**2 843 217,72**	**70 439,84**	**64 536,19**	**2 708 241,69**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**85 503,84**		**15 064,00**					
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						**2 843 217,72**	**70 439,84**	**64 536,19**	**2 708 241,69**				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %						**85 503,84**		**15 064,00**					
	Всего по смете						**13 228,79**							
	НДС (от всего по смете с материалами), 12 %						**2 941 950,35**	**70 439,84**	**64 536,19**	**2 708 241,69**				
	Всего с НДС						**353 034,04**		**15 064,00**					
							3 294 984,39	**70 439,84**	**64 536,19**	**2 708 241,69**				
									15 064,00					

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
«12» марта 2018 г.

Заказчик:

Подрядчик: