Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"

Договор: № 160 от 18.05.2022 года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком к финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

№	Наименование	стоимость выполненных работ в тенге							всего за отчетный период
		с начала строительства по отчетный период	в том числе			в том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**	**221 000 970,88**							**85 718 749,88**
2	в том числе НДС	9 184 151,77							9 184 151,77

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640008020

и.о. руководитель _____ **Акмолдаева Д.Н.**

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Руководитель _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983

Директор _____ **Жандабаев Б.У**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 15

за **август 2022 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1	6	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		**5,014**	**43578,33**	**18990,21**	**218502**	**95217**	**0**	**112056**	**357003**	
				т конструкций		**24588,12**	**6451,64**	**123285**	**32349**		**26445**		
2	7	**Е11-090202-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5**	**Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		**3,5**	**90118,39**	**53893,39**	**315414**	**188627**	**0**	**119021**	**469190**	
				т конструкций		**36225**	**11005,67**	**126788**	**38520**		**34755**		
3	9	**С341-040104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**		**400**	**107**		**42800**				**46224**	
				т							**3424**		
4	10	**С341-020102-0202**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**		**800**	**83**		**66400**				**71712**	
				т·км							**5312**		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									**944129**	
			ИТОГО:					**643116**	**283844**		**231077**	**944129**	
								250073	**70869**		**69936**		
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11330					
			Итого с временными									955459	
			Зимние удорожания			1,35 %		12899					
			Итого с зимними удорожаниями									968358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19367					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									987725	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1037147	
			НДС			12 %		124458					
			Итого с НДС									1161605	
			Скидка			5%		58080					
			Итого к оплате с НДС									1 103 525	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 16

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Ремонтные работы										
1	32	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		215,11	3647,67	97,34	784651	20938	429646	247802	1115049	
				м2 покрытия		1553,01	46,96	334067	10102		82596		
2	33	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		247,35	582,02	2,15	143962	532	46628	69893	230963	
				м плинтусов		391,36	1,1	96802	272		17108		
3	34	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		65,18	770,64	38,4	50230	2503	19308	21375	77333	
				м2 стяжки		436,01	19,46	28419	1269		5728		
4	35	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		65,18	3014,27	27,98	196470	1823	161317	24678	238840	
				м2 покрытия		511,35	14,51	33330	946		17692		
5	36	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		75,5	314,35	2,93	23734	221	15313	5968	32078	
				м плинтусов		108,61	1,19	8200	90		2376		
6	37	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		451,3	5728,47	97,34	2585260	43928	1840460	519887	3353559	
				м2 покрытия		1553,01	46,96	700872	21194		248412		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	38	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	266,97	1592,8	16,8	425230	4485	327393	68402	533123	
						349,67	6,19	93351	1652		39491		
8	64	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,436608	1708,45	140,19	46874	3847	9618	25403	78059	
						1217,71	68,21	33410	1872		5782		
9	65	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,436608	5442		149310		149310		161255	
											11945		
10	66	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	125,33692	1996,59	100,9	250246	12646	58505	133215	414138	
						1428,91	47,27	179095	5925		30677		
11	67	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	104,50266	4461		466186		466186		503481	Казахстан
											37295		
12	68	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,83426	5646		117630		117630		127040	Казахстан
											9410		
13	69	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	81	5659		458379		458379		495049	
											36670		
14	70	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	206,33692	3731		769843		769843		831430	
											61587		
15	71	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	412,67384	500		206337		206337		222844	
											16507		
16	72	С121-090105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	679,48	265		180062		180062		194467	Казахстан
											14405		
17	80	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	315,8857143	1587,7	7,18	501532	2267	317617	131145	683291	
						575,05	1,57	181649	498		50614		
18	83	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	21,75	2822,16	3,35	61382	73	32710	20591	88531	
						1314,88	0	28599	0		6558		
19	84	С121-090201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,208	17318		20920		20920		22594	Казахстан
											1674		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	85	С121-090202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	20,542	32262		662726		662726		715744	Казахстан
											53018		
21	86	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,94	3060,72	27,65	731327	6607	130433	429485	1253677	
						2487,19	9,29	594288	2219		92865		
22	87	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	238,94	778,71	5,94	186066	1419	42976	102528	311682	
						592,92	3,05	141672	729		23088		
23	91	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами/АРМСТРОНГ. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	281,3	3072,73	18,49	864358	5200	425764	313574	1272167	
						1540,68	7,56	433393	2127		94235		
24	93	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3010,14	960,2	6,18	2890335	18587	822340	1480124	4720096	
						680,83	2,1	2049407	6321		349637		
25	94	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3010,14	358,88	3,51	1080282	10573	364949	511328	1718939	
						234,13	1,8	704760	5418		127329		
26	97	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5075,58	358,88	3,51	1821529	17828	615363	862181	2898407	
						234,13	1,8	1188338	9136		214697		
27	99	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	364,4	3958,55	45,14	1442497	16448	750034	492746	2090062	
						1855,15	22,93	676015	8354		154819		
28	103	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий /АСПОЛ/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	990,067	1053,83	4,16	1043363	4118	273199	552985	1724055	
						773,73	2,01	766044	1990		127708		
29	104	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1591,69	174,27	1,48	277384	2356	137904	99566	407106	
						86,15	0,73	137124	1162		30156		
30	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	32,04	18231,38	1125,96	584133	36076	503679	38076	671986	
						1385,1	265,42	44379	8504		49777		
31	110	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1352,8	2765,34	128,5	3740945	173835	241759	2431229	6665948	
						2458,13	37,96	3325352	51356		493774		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	115	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов		133,725	2060,32	32,43	275517	4336	1570	195706	508921	
				м2		2016,16	16,48	269611	2203		37698		
33	116	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		4,28	50417		215785		215785		233048	Казахстан
				м3							17263		
34	118	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка		73,2	56,27	6,6	4119	483	157	2653	7314	
				м ходов		47,52	2,83	3478	207		542		
35	119	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,2928	35745		10466		10466		11303	Казахстан
				м3							837		
36	120	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,549	25080		13769		13769		14871	Казахстан
				м3							1102		
37	121	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка		93,13	56,27	6,6	5240	615	200	3376	9305	
				м ходов		47,52	2,83	4425	263		689		
38	122	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,37252	35745		13316		13316		14381	Казахстан
				м3							1065		
39	123	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		1,0477125	25080		26277		26277		28379	Казахстан
				м3							2102		
40	124	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		272,1	125,56	30,51	34165	8302	1899	18965	57380	
				м ограждения		88,07	8,74	23963	2377		4250		
41	125	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,9070181	497928		451630		451630		487760	Казахстан
				т							36130		
42	126	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,3035261	169,45	4,35	4457	114	2608	1263	6178	
				м2		65,94	0,74	1734	19		458		
43	127	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка		0,042	102856,84	1359,58	4320	57	2976	946	5687	
				м3 древесины в конструкции		30636	658,8	1287	28		421		
44	128	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,042	8793,94	54,48	369	2	251	84	489	
				м3 древесины в конструкции		2754,39	25,1	116	1		36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	129	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		374,5	2765,34	128,5	1035618	48123	66927	673045	1845356	
				м2 кровли		2458,13	37,96	920568	14217		136693		
46	134	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/. Устройство карнизов		27,75	2060,32	32,43	57174	900	326	40612	105609	
				м2		2016,16	16,48	55948	457		7823		
47	135	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,89	50417		44871		44871		48461	Казахстан
				м3							3590		
48	136	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		0,89	9089,63	75,25	8090	67	7025	741	9537	
				м3		1121,25	35,04	998	31		706		
49	137	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		15,9	1992,9	629,59	31687	10010	0	19078	54826	
				м2		1363,31	303,16	21677	4820		4061		
50	143	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		25,6	1992,9	629,59	51018	16118	0	30716	88273	
				м2		1363,31	303,16	34901	7761		6539		
51	157	Е11-090403-0202 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж		0,32472	576771,51	10222,61	187289	3320	1895	131208	343977	
				т конструкций		560712	488,16	182074	159		25480		
52	158	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм		0,31104	269720		83894		83894		90605	
				т							6711		
53	159	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01368	269742		3690		3690		3985	Казахстан
				т							295		
54	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		9,41688	159,98	3,48	1507	33	934	393	2052	
				м2		57,34	0,59	540	6		152		
55	161	С121-090301-0207	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003		23,76	36023		855906		855906		924379	Казахстан
				м2							68473		
56	162	С121-090302-0912	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015		4,32	46242		199765		199765		215746	Казахстан
				м2							15981		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									**38970815**	
			ИТОГО:					**26383121**	**478791**	**12604445**	**9700967**	**38970815**	
								13299887	**173685**		**2886727**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**467650**					
			Итого с временными									**39438466**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**532419**					
			Итого с зимними удорожаниями									**39970885**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**799418**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40770303**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**42810286**	
			НДС			**12 %**		**5137234**					
			Итого с НДС									**47947520**	
			Скидка			**5%**		**2397376**					
			Итого к оплате с НДС									**45 550 144**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 17

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	12	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		180,6	1261,91	16,81	227901	3036	89686	98126	352109	
				квт		748,5	6,13	135179	1107		26082		
2	13	С123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**		1459	2189		3193751		3193751		3449251	
				секция							255500		
3	14	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		112	1095,8	2,47	122730	277	543	87792	227364	
				м трубопровода		1088,48	0,21	121910	24		16842		
4	15	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		828	1092,6	2,05	904673	1697	2683	648402	1677321	
				м трубопровода		1087,31	0,32	900293	265		124246		
5	16	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		348	1063,04	3,96	369938	1378	1128	264677	685384	
				м трубопровода		1055,84	0,5	367432	174		50769		
6	41	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		60	2371,32	94,77	142279	5686	17876	86109	246659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1978,62	14,64	118717	878		18271		
7	42	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		5	2399,94	123,39	12000	617	1490	7228	20766	
				шт.		1978,62	29,28	9893	146		1538		
8	58	С121-110403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019		910,8	188		171230		171230		184928	Казахстан
				м							13698		
9	59	С121-110403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019		347,6	255		88638		88638		95729	Казахстан
				м							7091		
10	60	С121-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019		35,2	289		10173		10173		10987	Казахстан
				м							814		
			Итого по разделу: 2. Отопление									6950498	
			Раздел: 4. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
11	82	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		13	461,67	18,9	6002	246	103	4142	10956	
				м трубопровода		434,81	7,76	5653	101		812		
12	83	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		13	394		5122		5122		5532	Казахстан
				м							410		
13	84	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		14	462,07	18,9	6469	265	117	4461	11804	
				м трубопровода		434,81	7,76	6087	109		874		
14	85	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		14	399		5586		5586		6033	Казахстан
				м							447		
15	86	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		143	462,76	18,9	66175	2703	1294	45567	120681	
				м трубопровода		434,81	7,76	62178	1110		8939		
16	87	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		143	711		101673		101673		109807	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							8134		
17	88	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		116	463,74	18,9	53794	2192	1163	36963	98018	
				м трубопровода		434,81	7,76	50438	900		7261		
18	90	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		17	3513,83	49,06	59735	834	42251	12216	77707	
				м трубопровода		979,41	18,66	16650	317		5756		
19	109	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка		2	20464,88	226,55	40930	454	19788	15001	60405	
				шт.		10344,33	73,25	20689	147		4474		
20	111	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		8	2399,94	123,39	19200	987	2383	11566	33227	
				шт.		1978,62	29,28	15829	234		2461		
21	112	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		4	1526		6104		6104		6592	Казахстан
				шт.							488		
22	113	С123-040904-1505	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	28315		56630		56630		61160	
				шт.							4530		
23	114	С123-040904-1507	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	50841		305046		305046		329450	
				шт.							24404		
24	115	С123-040904-1506	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	38129		76258		76258		82359	
				шт.							6101		
25	116	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		4	2540,69	0	10163	0	8784	993	12048	
				комплект		344,66	0	1379	0		892		
26	117	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	1984,68	0	7939	0	6128	1304	9982	
				комплект		452,77	0	1811	0		739		
			Итого по разделу: 4. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									1035761	
			ИТОГО:					6070139	20372	4215628	1324547	7986259	
								1834138	5512		591573		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		95835					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**8082092**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**109108**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8191200**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**163824**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8355024**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8773076**	
			НДС			**12 %**		**1052769**					
			Итого с НДС									**9825845**	
			Скидка			**5%**		**491292**					
			Итого к оплате с НДС									**9 334 553**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 18

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Электроосвещние, электрооборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Электрооборудование										
1	6	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**		1	25805,99	3015,81	25806	3015	18227	4130	32331	
				шт.		4563	1173,48	4563	1173		2395		
2	7	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**		1	229894		229894				229894	
				шт.						229894			
			Отпускная цена			229894		229894					
			Сметная стоимость оборудования					***229894***					
3	8	Ц13-080103-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования**		6	4827,21	667,34	28963	4004	7391	13830	46216	
				шт.		2928	273,44	17568	1641		3423		
4	9	С123-070503-0801	**Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015**		6	2200		13200		13200		14256	Казахстан
				шт.							1056		
5	10	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		2	1435,41	84	2871	168	56	1957	5214	
				шт.		1323,27	35,56	2647	71		386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	С123-070501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	14439		28878		28878	2310	31188	
7	12	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	2312,1 1464	207,67 83,38	13873 8784	1246 500	3843	6685 1645	22203	
8	13	С123-070207-0401	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	537		3222		3222	258	3480	
9	14	С123-070204-1501	пр.Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32/ПЦ/ 1Р 100 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	731		1462		1462	117	1579	
10	15	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25805,99 4563	3015,81 1173,48	25806 4563	3015 1173	18227	4130 2395	32331	
11	16	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	198371		198371		198371		198371	
			Отпускная цена			198371		198371					
			Сметная стоимость оборудования					*198371*					
12	17	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	25	2312,1 1464	207,67 83,38	57802 36600	5191 2084	16011	27853 6852	92507	
13	18	С123-070207-0401	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	25	537		13425		13425	1074	14499	
14	19	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25805,99 4563	3015,81 1173,48	25806 4563	3015 1173	18227	4130 2395	32331	
15	20	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784		286784		286784		286784	
			Отпускная цена			286784		286784					
			Сметная стоимость оборудования					*286784*					
16	21	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	2312,1 1464	207,67 83,38	13873 8784	1246 500	3843	6685 1645	22203	
17	22	С123-070207-0401	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	537		3222		3222	258	3480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	23	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1435,41	84	1435	84	28	978	2606	
				шт.		1323,27	35,56	1323	36		193		
19	24	С123-070501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1		1	14439		14439		14439		15594	
				шт.							1155		
20	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5177,45	114,33	10355	229	4358	4204	15724	
				шт.		2884	35,56	5768	71		1165		
21	26	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		2	2040		4080		4080		4406	
				шт.							326		
22	27	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования		2	2502,1	924	5004	1848	228	2671	8289	
				шт.		1464	391,16	2928	782		614		
23	28	С123-070208-1106	Контактор малогабаритный типа LC1-D 5011, 50А 220/380V, IP20		2	10002		20004		20004		21604	Казахстан
				шт.							1600		
24	29	Ц13-080103-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования		3	4827,21	667,34	14482	2002	3696	6915	23109	
				шт.		2928	273,44	8784	820		1712		
25	30	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015		3	2200		6600		6600		7128	Казахстан
				шт.							528		
26	31	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		2	19456,09	680,36	38912	1361	20387	12781	55828	
				шкаф		8582,16	293,37	17164	587		4135		
27	32	5108-0401-0843 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1002 ГОСТ 30011.1-2012		1	268376		268376				268376	
				шт.						268376			
			Отпускная цена			268376		268376					
			Сметная стоимость оборудования					*268376*					
28	33	С123-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54		1	20454		20454		20454		22090	Казахстан
				шт.							1636		
29	34	Ц13-080305-0902 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	5666,04	90,84	5666	91	1012	3311	9695	
				шт.		4563	35,56	4563	36		718		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	35	5108-0401-0268 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 9503-0004 ГОСТ/прим. яуо 30011.1-2012	шт.	1	62949		62949				62949	
			Отпускная цена			62949		62949		62949			
			Сметная стоимость оборудования					*62949*					
31	36	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5177,45	114,33	10355	229	4358	4204	15724	
						2884	35,56	5768	71		1165		
32	37	С123-070204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100/ВА57-35 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513		7513		7513		8114	Казахстан
											601		
33	38	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662		1662		1662		1795	
											133		
34	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2810,42	25,13	8431	75	4030	3115	12470	
						1442	0	4326	0		924		
35	40	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1633		3266		3266		3527	
											261		
36	41	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519		561	
											42		
37	42	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	9	3771,81	58,12	33946	523	8585	18041	56146	
						2759,85	24,18	24839	218		4159		
38	43	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8394		16788		16788		18131	
											1343		
39	44	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	5893		41251		41251		44551	
											3300		
40	45	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5177,45	114,33	31065	686	13075	12612	47171	
						2884	35,56	17304	213		3494		
41	46	С123-070204-0664	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 80А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2921		2921		2921		3155	
											234		
42	47	С123-070204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2921		2921		2921		3155	
											234		
43	48	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2040		4080		4080		4406	
											326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	49	С123-070204-0308	Автоматический выключатель АП50б-3МТ-40А	шт.	2	5057		10114		10114	809	10923	
45	50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	79	2810,42 1442	25,13 0	222023 113918	1985 0	106120	82021 24324	328368	
46	51	С123-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	2921		20447		20447	1636	22083	
47	52	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633		1633		1633	131	1764	
48	53	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1633		11431		11431	914	12345	
49	54	С123-070204-0624	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1089		2178		2178	174	2352	
50	55	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546		546		546	44	590	
51	56	С123-070204-0305	Автоматический выключатель АП50б-3МТ-6,3А	шт.	2	4597		9194		9194	736	9930	
52	57	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	3597		64746		64746	5180	69926	Казахстан
53	58	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	41	4957		203237		203237	16259	219496	
54	59	Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	1	6092,24 2884	3,57 0	6092 2884	4 0	3205	2076 653	8821	
55	60	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ/ПКУ15-21/ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028		1028		1028	82	1110	Казахстан
56	61	С123-070202-1301	Коробка клеммная/КС-10/ для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4	6030		24120		24120	1930	26050	Казахстан
57	62	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	6611		52888		52888	4231	57119	Казахстан
58	63	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	1	461,01 430,23	12,33 5,33	461 430	12 5	18	314 62	837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	64	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183	15	198	Казахстан
60	65	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	83	244,65 210,63	0,2 0,1	20306 17482	16 8	2807	12593 2632	35531	
61	66	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	83	393		32619		32619	2610	35229	
62	67	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	330		4620		4620	370	4990	
63	68	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	83	58		4814		4814	385	5199	
64	69	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44	шт.	65	121		7865		7865	629	8494	
65	90	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	598,23 226,88	22,31 6,76	11965 4538	446 135	6981	3364 1226	16555	
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									2683081	
			Раздел: 3. Электроосвещение										
66	91	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	5	3771,81 2759,85	58,12 24,18	18859 13799	291 121	4769	10023 2311	31193	
67	92	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394		8394		8394	672	9066	
68	93	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5893		17679		17679	1414	19093	
69	94	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278		1278		1278	102	1380	Казахстан
70	95	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50	2810,42 1442	25,13 0	140521 72100	1256 0	67164	51912 15395	207828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	96	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1633		8165		8165	653	8818	
72	97	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	27	519		14013		14013	1121	15134	
73	98	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	4957		89226		89226	7138	96364	
74	99	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	491	2502,39 1149,21	16,07 7,11	1228673 564262	7890 3491	656521	408782 130996	1768451	
75	100	С123-070102-0135	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-001/011/АОТ OPL-2X58 ГОСТ 17677-82	шт.	8	16213		129704		129704	10376	140080	
76	101	С123-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701//АОТ OPL-2X36 ГОСТ 17677-82	шт.	302	8569		2587838		2587838	207027	2794865	
77	102	С123-070102-1502	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36/АОТ.OPL/(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	113	6457		729641		729641	58371	788012	
78	103	С123-070102-0123	пр.Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40/MD160 1х23/	шт.	7	6829		47803		47803	3824	51627	
79	104	С123-070106-0412	пр.Светильник/TN100/	шт.	44	51926		2284744		2284744	182780	2467524	Казахстан
80	105	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп. Установка на кронштейнах	шт.	56	1263,34 1209,16	48,2 21,34	70747 67713	2699 1195	335	49614 9629	129990	
81	106	С123-070102-1103	Светильники с люминисцентными лампами ASM/S 136 с кронштейном	шт	56	18733		1049048		1049048	83924	1132972	
82	107	С123-070106-1304	пр.Светильники/EFS-70 с лампой 1х6Вт/ светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	17	41820		710940		710940	56875	767815	
83	108	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	373		5968		5968	477	6445	
84	109	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58/36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	717	373		267441		267441	21395	288836	
85	110	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	17	758,3 734,84	16,91 7,11	12891 12492	288 121	111	9081 1758	23730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	111	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	1949		33133		33133	2651	35784	
87	112	С123-070219-0202	пр.Стартер 80с-220	шт.	733	78		57174		57174	4574	61748	
88	113	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	51	531		27081		27081	2166	29247	
89	114	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	365	244,65 210,63	0,2 0,1	89297 76880	72 36	12344	55380 11574	156251	
90	115	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	170	393		66810		66810	5345	72155	
91	116	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	112	330		36960		36960	2957	39917	
92	117	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	83	346		28718		28718	2297	31015	
93	118	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	365	58		21170		21170	1694	22864	
94	119	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44	шт.	200	121		24200		24200	1936	26136	
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение									11224340	
			ИТОГО:					12131358	42987	9914655	823392	13907421	
								1127337	16261	1046374	952671		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1046374			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		154333					
			Итого с временными									14061755	
			Зимние удорожания			1,35 %		175708					
			Итого с зимними удорожаниями									14237463	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		263822					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14501285**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**15226871**	
			НДС			**12 %**		**1827225**					
			Итого с НДС									**17054096**	
			Скидка			**5%**		**852705**					
			Итого к оплате с НДС									**16 201 391**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 19

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Пожарная сигнализация сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	9	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**		16	1993,84	0,22	31901	4	261	22778	59053	
				луч		1977,3	0	31637	0		4374		
2	10	С123-080303-0307	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**		1	29508		29508		29508		31869	
				шт.							2361		
3	11	С123-080306-0204	**Аккумулятор ТР 12-7**		2	3915		7830		7830		8456	
				шт.							626		
4	12	С123-080306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**		50	154		7700		7700		8316	
				шт.							616		
5	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении**		103	2997,97	2,24	308791	231	6976	217140	568006	
				шт		2928	0	301584	0		42075		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	49	1502		73598		73598	5888	79486	
7	15	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	54	334		18036		18036	1443	19479	
8	16	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	12	1503,63	0,84	18044	10	465	12649	33148	
						1464	0	17568	0		2455		
9	17	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	1064		12768		12768	1021	13789	
10	18	Ц13-100702-0502 Изм. и доп. вып. 18	Установка контроля шлейфа	шт	16	1239,16	0	19827	0	1087	13492	35985	
						1171,2	0	18739	0		2666		
11	19	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели/УКШ-1/ ВЭРС-ПК 1-01	шт.	16	9716		155456		155456	12436	167892	
12	20	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1180	343,8	152,22	405684	179620	53312	167414	618946	
						146,4	50,65	172752	59767		45848		
13	21	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,18	23748		28023		28023	2242	30265	Казахстан
14	22	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1174	312,12	4,34	366429	5095	17093	248098	663689	
						293,22	0,29	344240	340		49162		
15	23	С123-061710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	1209,22	44		53206		53206	4256	57462	
16	24	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	398,79	2,74	2393	16	76	1657	4374	
						383,34	0,23	2300	1		324		
17	25	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	6	59		354		354	28	382	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	26	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	2	4724,91	6,23	9450	13	102	6723	17467	
						4667,71	1,32	9335	3		1294		
19	27	С123-080303-0907	Приборы управления оповещением модели Рокот-4	шт.	2	10516		21032		21032		22715	
											1683		
20	28	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	65	2894,64	0	188152	0	13172	125986	339269	
						2692	0	174980	0		25131		
21	29	С123-080301-0403	Извещатели акустические модели/АС-2-2/прим.	шт.	65	4364		283660		283660		306353	
											22693		
22	30	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	544	225,76	2,48	122813	1349	2698	85555	225037	
						218,32	0,11	118766	60		16669		
23	31	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	544	24		13056		13056		14100	Казахстан
											1044		
24	32	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	432,157	343,8	152,22	148576	65783	19525	61313	226679	
						146,4	50,65	63268	21889		16791		
25	33	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,55	107405		59073		59073		63799	Казахстан
											4726		
26	34	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ 3х1,5прим.	км	0,005	91753		459		459		496	Казахстан
											37		
			Итого по разделу: 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									3616512	
			ИТОГО:					2385819	252121	878526	962805	3616512	
								1255169	82060		267889		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		43398					
			Итого с временными									3659908	
			Зимние удорожания			1,35 %		49409					
			Итого с зимними удорожаниями									3709317	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74186					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3783503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3972815**	
			НДС			**12 %**		**476738**					
			Итого с НДС									**4449553**	
			Скидка			**5%**		**222478**					
			Итого к оплате с НДС									**4 227 075**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі В.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети наружнего электроснабжения и освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 20

за **август 2022 (месяц, год) на 4-1 Сети наружнего электроснабжения и освещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
1	40	Е11-010101-0405 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**		1,08	281,03	267,05	304	289	0	96	432	
				м3 грунта		13,98	108,94	15	118		32		
2	41	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		0,72	36,29	36,29	26	26	0	7	36	
				м3		0	14,1	0	10		3		
3	42	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		0,36	866,41	0	312	0	0	225	580	
				м3 грунта		866,41	0	312	0		43		
4	43	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		0,36	1778		640		640		691	Казахстан
				м3							51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	44	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		6	507	419,16	3042	2515	0	1146	4523	
				м		87,84	177,44	527	1065		335		
6	45	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	343,8	152,22	5157	2284	678	2128	7868	
				м кабеля		146,4	50,65	2196	760		583		
7	46	С121-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,024	23006		552		552		596	Казахстан
				1000 шт.							44		
8	47	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73		0,022	4159520		91509		91509		98830	Казахстан
				км							7321		
9	48	Ц13-080206-1704 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		2	1032,13	133,93	2064	268	180	1238	3566	
				м		808,26	51,56	1617	103		264		
10	49	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2	1906		3812		3812		4117	Казахстан
				м							305		
11	56	5108-0102-0106 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ		1	1958528		1958528				1958528	
				шт.						1958528			
			Отпускная цена			1958528		1958528					
			Сметная стоимость оборудования					*1958528*					
12	57	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	1131566		1131566				1131566	
				шт.						1131566			
			Отпускная цена			1131566		1131566					
			Сметная стоимость оборудования					*1131566*					
			Итого по разделу: 2.									3211333	
			Раздел: 3. СЕТИ 0,4кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	65	Е11-010101-0405 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		128,35	281,03	267,05	36070	34275	0	11359	51223	
				м3 грунта		13,98	108,94	1794	13982		3794		
14	66	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		89,46	36,29	36,29	3247	3246	0	908	4487	
				м3		0	14,1	0	1261		332		
15	67	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		38,88	866,41	0	33686	0	0	24254	62575	
				м3 грунта		866,41	0	33686	0		4635		
16	68	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		38,88	1778		69129		69129		74659	Казахстан
				м3							5530		
17	69	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		486	507	419,16	246402	203712	0	92827	366367	
				м		87,84	177,44	42690	86236		27138		
18	70	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		330	149,4	120,12	49302	39639	0	19039	73808	
				м кабеля		29,28	50,85	9662	16780		5467		
19	71	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		178	343,8	152,22	61196	27095	8042	25254	93366	
				м кабеля		146,4	50,65	26059	9016		6916		
20	72	Ц13-080201-0602 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений		310	270,19	120,62	83759	37393	14598	32331	125377	
				м кабеля		102,48	42,37	31769	13135		9287		
21	73	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		95	477,62	187,45	45374	17807	6704	19134	69669	
				м кабеля		219,6	60,14	20862	5713		5161		
22	74	С123-060137-0670	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,01	3201924		32019		32019		34581	Казахстан
				км							2562		
23	75	С123-060137-0667	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,176	2614380		460131		460131		496941	Казахстан
				км							36810		
24	76	С123-060137-0652	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,34	567385		192911		192911		208344	Казахстан
				км							15433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	77	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,354	296823		105075		105075	8406	113481	Казахстан
26	78	С123-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	245455		25773		25773	2062	27835	Казахстан
27	79	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	176	307,15 129,75	175,19 51,48	54058 22836	30833 9060	389	22965 6162	83185	
28	80	С123-010510-0603	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	176	1072		188672		188672	15094	203766	
29	81	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1653,93 1464	84 35,56	9924 8784	504 213	636	6478 1312	17714	
30	82	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	35	1653,93 1464	84 35,56	57888 51240	2940 1245	3708	37789 7654	103331	
31	83	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	35	9975		349125		349125	27930	377055	Казахстан
32	84	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	16332		97992		97992	7839	105831	Казахстан
			Итого по разделу: 3. СЕТИ 0,4кВ									2693595	
			ИТОГО:					5399245	402826	1652275	297178	5904928	
								254049	158697	3090094	208505		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3090094			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		33778					
			Итого с временными									5938705	
			Зимние удорожания			1,35 %		38456					
			Итого с зимними удорожаниями									5977161	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		57741					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6034902**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6336864**	
			НДС			**12 %**		**760424**					
			Итого с НДС									**7097288**	
			Скидка			**5%**		**354864**					
			Итого к оплате с НДС									**6 742 424**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 21

за **август 2022 (месяц, год) на 6-1 Наружние сети водопровода канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	2	E12-160101-0202	**Трубопроводы канализации диаметром 100 мм. Разборка**	м	2,529	2364,83	0	5981	0	0	4306	11110	
						2364,83	0	5981	0		823		
2	3	C341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,37	107		147				159	
											12		
3	4	C341-020102-0202	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	2,74	83		227				245	
											18		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									11514	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
4	5	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	239,4481375	210,25	198,45	50344	47518	0	11051	66307	
						11,8	52,3	2825	12523		4912		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,4056125	5237,47	0	38787	0	0	27926	72050	
				м3 грунта		5237,47	0	38787	0		5337		
6	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2		74,5000543	951,59	0	70894	0	0	51043	131692	
				м3 грунта		951,59	0	70894	0		9755		
7	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		138,7	36,29	36,29	5033	5034	0	1408	6956	
				м3 грунта		0	14,1	0	1956		515		
8	9	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		138,7	17,92	17,92	2486	2485	0	695	3435	
				м3 грунта		0	6,96	0	965		254		
9	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		138,7	171,86	79,2	23837	10985	0	13091	39882	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	12852	5330		2954		
10	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		138,7	84,38	71,11	11704	9863	388	2829	15696	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	1452	2477		1163		
11	12	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		33,6536958	69,45	69,45	2337	2337	0	568	3137	
				м3 грунта		0	23,45	0	789		232		
12	13	Е11-010107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		33,6536958	58,05	58,05	1954	1954	0	475	2623	
				м3 грунта		0	19,6	0	660		194		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									341778	
			Раздел: 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1										
13	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,07	380352,59	109313,15	26625	7652	42	15319	45300	
				км трубопровода		270436	33515,84	18931	2346		3356		
14	15	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		70,7	1102		77911		77911		84144	Казахстан
				м							6233		
15	19	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		2	1501,47	944,23	3003	1889	0	1203	4542	
				шт		557,24	277,84	1114	556		336		
16	20	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10		2	1329		2658		2658		2871	Казахстан
				шт.							213		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	21	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	2375		16625		16625		17955	Казахстан
											1330		
18	22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02302	1092451,14	526505,06	25148	12120	431	11795	39898	
						547225	164398,66	12597	3784		2955		
19	23	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1794		1794		1794		1938	Казахстан
											144		
20	24	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2726		1090		1090		1177	Казахстан
											87		
21	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	3	1501,47	944,23	4504	2833	0	1804	6813	
						557,24	277,84	1672	834		505		
22	26	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1444		4332		4332		4679	Казахстан
											347		
23	34	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	10420		10420		10420		11254	Казахстан
											834		
24	35	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	146581,96	34120,64	220	51	71	85	329	
						65403	13529,04	98	20		24		
25	36	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,74	23435,01	9616,69	87647	35967	9465	41507	139486	
						11287,64	4126,35	42216	15433		10332		
26	37	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	24207		48414		48414		52287	Казахстан
											3873		
27	38	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	15749		62996		62996		68036	Казахстан
											5040		
28	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	15749		31498		31498		34018	Казахстан
											2520		
29	40	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	17966		35932		35932		38807	Казахстан
											2875		
30	41	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1852		3704		3704		4000	Казахстан
											296		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	42	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780	Казахстан
32	43	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288		50576		50576	4046	54622	Казахстан
33	44	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичный ряд. Кладка	м3	0,198	32944,82 15160,6	2067,43 863,96	6523 3002	409 171	3112	2284 705	9512	
34	47	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,32	8885,99 3484,4	1794,19 805,2	11730 4599	2368 1063	4762	4077 1265	17072	
			Итого по разделу: 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									645520	
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
35	48	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,153	500807,08 338390	154781,64 47968,68	76623 51774	23681 7339	1168	42561 9535	128719	
36	49	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	154,53	1149		177555		177555	14204	191759	Казахстан
37	50	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,58	38324,42 18667,67	11200,72 4672,91	98877 48163	28898 12056	21817	43357 11379	153613	
38	51	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11798		58990		58990	4719	63709	Казахстан
39	52	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7314		36570		36570	2926	39496	Казахстан
40	53	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	7449		29796		29796	2384	32180	Казахстан
41	54	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10236		20472		20472	1638	22110	Казахстан
42	55	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	1852		9260		9260	741	10001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	56	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичный ряд. Кладка	м3	0,1485	32944,82 15160,6	2067,43 863,96	4892 2251	307 128	2334	1713 528	7133	
44	57	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	4	19383		77532		77532	6203	83735	Казахстан
45	61	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,935	30614,94 12995,63	7438,84 3203,42	120470 51138	29271 12605	40060	45895 13309	179674	
46	62	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24207		72621		72621	5810	78431	Казахстан
47	63	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	17966		53898		53898	4312	58210	Казахстан
48	64	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	11324		56620		56620	4530	61150	Казахстан
49	65	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	15749		47247		47247	3780	51027	Казахстан
50	66	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1852		5556		5556	444	6000	
51	67	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичный ряд. Кладка	м3	0,165	32944,82 15160,6	2067,43 863,96	5436 2501	342 143	2593	1904 587	7927	
52	72	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2554	8885,99 3484,4	1794,19 805,2	11155 4374	2252 1011	4529	3877 1203	16235	
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									1191109	
			ИТОГО:					1696929	228217	1091117	330773	2189921	
								377221	82189		162219		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		26279					
			Итого с временными									2216199	
			Зимние удорожания			1,35 %		29919					
			Итого с зимними удорожаниями									2246118	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44922					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2291040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2405675**	
			НДС			**12 %**		**288681**					
			Итого с НДС									**2694355,66**	
			Скидка			**5%**		**134717,78**					
			Итого к оплате с НДС									**2 559 637,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)