**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"**

**Договор: № 160 от 18.05.2022 года**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком к финансирующему банку

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

| № | Наименование | стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный период | в том числе | | | в том числе | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | прочие затраты | оборудования мебель, инвентарь | СМР по отчетный месяц включительно | прочие затраты | оборудования мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области** | **471 856 763,73** | | | | | | | **200 555 792,85** |
| 2 | в том числе НДС | 50 556 081,83 | | | | | | | 21 488 120,66 |
| 3 | **Увержание аванса 30%** | **141 557 029,12** | | | | | | | **141 557 029,12** |
| 4 | **Итого к оплате** | **330 299 734,61** | | | | | | | **58 998 763,73** |
| 5 | в том числе НДС | | | | | | | | 6 321 296,11 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640008020**

**и.о. руководитель** _____ **Акмолдаева Д.Н.**

**Технадзор:**
**ТОО "KZ Стройэксперт"**

**Руководитель** _____ **Жыпкибаев К.Ж**

**Подрядчик:**
**ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983**

**Директор** _____ **Жандабаев Б.У**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 29

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | Е11-330202-0101 К=0,4 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Перенос** | опора | 7 | 2863,53 | 1304,15 | 20045 | 9129 | 0 | 11288 | 33840 | |
| | | | | | | 1559,38 | 680,29 | 10916 | 4762 | | 2507 | | |
| 2 | 9 | С341-040104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | -151,6 | 107 | | -16221 | | | | -17519 | |
| | | | | | | | | | | | -1298 | | |
| 3 | 10 | С341-020102-0202 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** | т·км | -303,2 | 83 | | -25166 | | | | -27179 | |
| | | | | | | | | | | | -2013 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | -10858 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | -21342 | 9129 | | 11288 | -10858 | |
| | | | | | | | | 10916 | 4762 | | -804 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | -129 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | -10987 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | -147 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | -11134 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | -222 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050056 | | | | | | | | | -11356 | |
| | | | | | | | | | | | | -11923 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | -1430 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | -13353 | |
| | | | Скидка | | | 5% | | -668 | | | | | |
| | | | Итого к оплате с НДС | | | | | | | | | -12 685 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-ХХ1"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаналбаев Б.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства по Балхашскому району Управления строительства, архитектуры и градостроительства Алматинской области"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибрагимов Ж.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ СтройЭксперт" Мурратбек нет Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СУКурылысПроект" Абдыкаримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 30

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 92 | E11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 2506,4 | 789,51<br>671,72 | 8,65<br>4,6 | 1978816<br>1683586 | 21681<br>11530 | 273549 | 1220483<br>255944 | 3455241 | |
| 2 | 98 | E11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | 462,887 | 915,54<br>724,42 | 4,23<br>2,16 | 423793<br>335325 | 1956<br>1001 | 86513 | 242154<br>53276 | 719219 | |
| 3 | 100 | E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 1591,69 | 3097,11<br>1575,5 | 36,51<br>17,99 | 4929639<br>2507708 | 58113<br>28635 | 2363819 | 1826166<br>540464 | 7296270 | |
| 4 | 105 | E11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11 | **Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм** | **м2 поверхности облицовки** | 290,65 | 8857,3<br>6009,77 | 97,16<br>27,82 | 2574374<br>1746740 | 28240<br>8086 | 799395 | 1263474<br>307028 | 4144876 | |
| 5 | 106 | E11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11 | **Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки** | **м2 поверхности облицовки** | 290,65 | 251,01<br>245,46 | 5,55<br>1,88 | 72956<br>71343 | 1613<br>546 | 0 | 51760<br>9977 | 134693 | |
| 6 | 109 | E11-120101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | 1871,66 | 228,37<br>101,68 | 12,29<br>4,24 | 427432<br>190316 | 22998<br>7931 | 214118 | 142738<br>45614 | 615784 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 117 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 4,28 | 9089,63 | 75,25 | 38904 | 322 | 33783 | 3563 | 45864 | |
| | | | | | | 1121,25 | 35,04 | 4799 | 150 | | 3397 | | |
| 8 | 118 | Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Доски ходовые. Укладка | | | | | | | | | | |
| | | | | м ходов | -73,2 | 56,27 | 6,6 | -4119 | -483 | -157 | -2653 | -7314 | |
| | | | | | | 47,52 | 2,83 | -3478 | -207 | | -542 | | |
| 9 | 119 | С121-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | -0,2928 | 35745 | | -10466 | | -10466 | | -11303 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | -837 | | |
| 10 | 120 | С121-070203-0403 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | -0,549 | 25080 | | -13769 | | -13769 | | -14871 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | -1102 | | |
| 11 | 121 | Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Доски ходовые. Укладка | | | | | | | | | | |
| | | | | м ходов | -93,13 | 56,27 | 6,6 | -5240 | -615 | -200 | -3376 | -9305 | |
| | | | | | | 47,52 | 2,83 | -4425 | -263 | | -689 | | |
| 12 | 122 | С121-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | -0,37252 | 35745 | | -13316 | | -13316 | | -14381 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | -1065 | | |
| 13 | 123 | С121-070203-0403 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | -1,0477125 | 25080 | | -26277 | | -26277 | | -28379 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | -2102 | | |
| 14 | 138 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 0,32 | 17124,68 | 1125,96 | 5480 | 360 | 4676 | 380 | 6329 | |
| | | | | | | 1385,1 | 265,42 | 443 | 85 | | 469 | | |
| 15 | 139 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТ на цементном растворе. Устройство | | | | | | | | | | |
| | | | | м2 покрытия | 15,9 | 4772,04 | 77,87 | 75875 | 1238 | 53165 | 15890 | 99106 | |
| | | | | | | 1350,44 | 37,57 | 21472 | 597 | | 7341 | | |
| 16 | 140 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | | | | | | | | | |
| | | | | т конструкций | 0,07324 | 79918,09 | 27128,87 | 5853 | 1987 | 865 | 2647 | 9180 | |
| | | | | | | 40980,2 | 9216,63 | 3001 | 675 | | 680 | | |
| 17 | 141 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | | | | | | | | | |
| | | | | т | 0,07324 | 497928 | | 36468 | | 36468 | | 39385 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2917 | | |
| 18 | 142 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 2,12396 | 159,98 | 3,48 | 340 | 7 | 211 | 89 | 463 | |
| | | | | | | 57,34 | 0,59 | 122 | 1 | | 34 | | |
| 19 | 144 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 0,6 | 17124,68 | 1125,96 | 10275 | 675 | 8768 | 713 | 11867 | |
| | | | | | | 1385,1 | 265,42 | 831 | 159 | | 879 | | |
| 20 | 145 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТ на цементном растворе. Устройство | | 25,6 | 4772,04 | 77,87 | 122164 | 1994 | 85599 | 25584 | 159568 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 покрытия | | 1350,44 | 37,57 | 34571 | 962 | | 11820 | | |
| 21 | 146 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,1027 | 79918,09 | 27128,87 | 8208 | 2787 | 1213 | 3712 | 12873 | |
| | | | | т конструкций | | 40980,2 | 9216,63 | 4209 | 947 | | 954 | | |
| 22 | 147 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,1027 | 497928 | | 51137 | | 51137 | | 55228 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 4091 | | |
| 23 | 148 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 2,9783 | 159,98 | 3,48 | 476 | 11 | 295 | 124 | 648 | |
| | | | | м2 | | 57,34 | 0,59 | 171 | 2 | | 48 | | |
| 24 | 163 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,19186 | 79918,09 | 27128,87 | 15333 | 5205 | 2266 | 6934 | 24048 | |
| | | | | т конструкций | | 40980,2 | 9216,63 | 7862 | 1768 | | 1781 | | |
| 25 | 164 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,19186 | 497928 | | 95532 | | 95532 | | 103175 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 7643 | | |
| 26 | 165 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 5,56394 | 159,98 | 3,48 | 890 | 19 | 552 | 232 | 1212 | |
| | | | | м2 | | 57,34 | 0,59 | 319 | 3 | | 90 | | |
| 27 | 166 | Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | | 1,85 | 20845,95 | 660,85 | 38565 | 1223 | 28329 | 6827 | 49023 | |
| | | | | м3 | | 4872,15 | 253,38 | 9013 | 469 | | 3631 | | |
| 28 | 167 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,02688 | 248556 | | 6681 | | 6681 | | 7215 | |
| | | | | т | | | | | | | 534 | | |
| 29 | 168 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | | 0,47244 | 26757,78 | 11776,84 | 12641 | 5564 | 1026 | 5559 | 19656 | |
| | | | | т конструкций | | 12809,5 | 3532,24 | 6052 | 1669 | | 1456 | | |
| 30 | 169 | С121-060801-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,47244 | 502262 | | 237289 | | 237289 | | 256272 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 18983 | | |
| 31 | 170 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 13,70076 | 159,98 | 3,48 | 2192 | 48 | 1359 | 571 | 2984 | |
| | | | | м2 | | 57,34 | 0,59 | 786 | 8 | | 221 | | |
| 32 | 171 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,2606 | 79918,09 | 27128,87 | 20827 | 7070 | 3077 | 9419 | 32665 | |
| | | | | т конструкций | | 40980,2 | 9216,63 | 10679 | 2402 | | 2420 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 172 | С121-050204-0803 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,2606 | 404907 | | 105519 | | 105519 | 8442 | 113961 | |
| 34 | 173 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,079162 | 79918,09<br>40980,2 | 27128,87<br>9216,63 | 6326<br>3244 | 2148<br>730 | 935 | 2861<br>735 | 9922 | |
| 35 | 174 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,079162 | 262707 | | 20796 | | 20796 | 1664 | 22460 | Казахстан |
| 36 | 175 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 9,853098 | 159,98<br>57,34 | 3,48<br>0,59 | 1576<br>565 | 34<br>6 | 977 | 411<br>159 | 2146 | |
| 37 | 176 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,36048 | 79918,09<br>40980,2 | 27128,87<br>9216,63 | 28809<br>14773 | 9779<br>3322 | 4257 | 13028<br>3347 | 45184 | |
| 38 | 177 | С121-060208-0401 | Косоуры | т | 0,36048 | 506636 | | 182632 | | 182632 | 14611 | 197243 | Казахстан |
| 39 | 178 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 10,45392 | 159,98<br>57,34 | 3,48<br>0,59 | 1672<br>599 | 36<br>6 | 1037 | 436<br>169 | 2277 | |
| 40 | 179 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,7407 | 79918,09<br>40980,2 | 27128,87<br>9216,63 | 59195<br>30354 | 20095<br>6827 | 8747 | 26770<br>6877 | 92842 | |
| 41 | 180 | С121-050111-0111 | Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали | т | 0,3752 | 299748 | | 112465 | | 112465 | 8997 | 121462 | Казахстан |
| 42 | 181 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 9,1375 | 262707 | | 2400485 | | 2400485 | 192039 | 2592524 | Казахстан |
| 43 | 182 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 21,4803 | 159,98<br>57,34 | 3,48<br>0,59 | 3436<br>1232 | 75<br>13 | 2130 | 896<br>347 | 4679 | |
| 44 | 183 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,1146432 | 769613,19<br>67380,6 | 6964,11<br>1507,92 | 88231<br>7725 | 799<br>173 | 79708 | 5686<br>7513 | 101430 | |
| 45 | 184 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | | 36,6 | 30247,82 | 2600,35 | 1107070 | 95173 | 592708 | 318286 | 1539385 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 185 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | м3 | 0,21528 | 11453,26 | 625 | 419189 | 22875 | | 114029 | 63561 | Казахстан |
| | | | | т | | 273377 | | 58853 | | 58853 | 4708 | | |
| 47 | 186 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 76,08 | 5261,61 | 138,15 | 400303 | 10510 | 301074 | 67478 | 505204 | |
| | | | | | | 1166,12 | 65,74 | 88718 | 5001 | | 37423 | | |
| 48 | 187 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 3,6 | 749,36 | 82,97 | 2698 | 298 | 281 | 1621 | 4665 | |
| | | | | | | 588,47 | 37,01 | 2118 | 133 | | 346 | | |
| 49 | 188 | С121-060208-0701 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 3,6 | 9970 | | 35892 | | 35892 | 2871 | 38763 | Казахстан |
| 50 | 189 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 25,82 | 18078,35 | 1731,74 | 466783 | 44714 | 365406 | 48745 | 556770 | |
| | | | | | | 2194,54 | 427,49 | 56663 | 11038 | | 41242 | | |
| 51 | 190 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,61 | 18147,37 | 1731,74 | 11070 | 1057 | 8675 | 1152 | 13199 | |
| | | | | | | 2194,54 | 427,49 | 1339 | 261 | | 978 | | |
| 52 | 191 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,092248 | 273377 | | 25218 | | 25218 | 2017 | 27235 | Казахстан |
| 53 | 192 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 26,12 | 5261,61 | 138,15 | 137433 | 3608 | 103366 | 23167 | 173448 | |
| | | | | | | 1166,12 | 65,74 | 30459 | 1717 | | 12848 | | |
| 54 | 193 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 24,5 | 749,36 | 82,97 | 18359 | 2033 | 1909 | 11033 | 31743 | |
| | | | | | | 588,47 | 37,01 | 14418 | 907 | | 2351 | | |
| 55 | 194 | С121-060208-0701 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 24,5 | 9970 | | 244265 | | 244265 | 19541 | 263806 | Казахстан |
| 56 | 212 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 324 | 665,2 | 171,61 | 215525 | 55602 | 29073 | 106819 | 348131 | |
| | | | | | | 403,86 | 54,04 | 130851 | 17509 | | 25787 | | |
| 57 | 213 | С121-100104-1013 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 324 | 3134 | | 1015416 | | 1015416 | 81233 | 1096649 | Казахстан |
| 58 | 214 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3 | 18481,28 | 1125,96 | 5544 | 338 | 4791 | 357 | 6373 | |
| | | | | | | 1385,1 | 265,42 | 416 | 80 | | 472 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 215 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 1,284 | 23530,48 | 1783,57 | 30213 | 2290 | 20981 | 5394 | 38455 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 6942 | 549 | | 2849 | | |
| 60 | 216 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | т | 0,01104 | 226611 | | 2502 | | 2502 | | 2702 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 200 | | |
| 61 | 217 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | | | | | | | | | | |
| | | | | т конструкций | 0,3698 | 26757,78 | 11776,84 | 9895 | 4355 | 803 | 4351 | 15386 | |
| | | | | | | 12809,5 | 3532,24 | 4737 | 1306 | | 1140 | | |
| 62 | 218 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | | | | | | | | | |
| | | | | т конструкций | 1,06373 | 32745,19 | 10529 | 34832 | 11200 | 4524 | 16254 | 55173 | |
| | | | | | | 17963,4 | 3259,51 | 19108 | 3467 | | 4087 | | |
| 63 | 219 | С121-060801-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | | | | | | | | | |
| | | | | т | 1,43353 | 502262 | | 720008 | | 720008 | | 777609 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 57601 | | |
| 64 | 220 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 41,57237 | 159,98 | 3,48 | 6651 | 145 | 4122 | 1734 | 9056 | |
| | | | | | | 57,34 | 0,59 | 2384 | 25 | | 671 | | |
| 65 | 221 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | | т стальных элементов | 0,13934 | 769613,19 | 6964,11 | 107238 | 970 | 96879 | 6911 | 123281 | |
| | | | | | | 67380,6 | 1507,92 | 9389 | 210 | | 9132 | | |
| 66 | 222 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | | | | | | | | | |
| | | | | м2 покрытия | 21,42 | 3183,67 | 14,39 | 68194 | 309 | 42360 | 18439 | 93564 | |
| | | | | | | 1191,67 | 3,95 | 25526 | 85 | | 6931 | | |
| 67 | 223 | Е11-120101-0707 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | | | | | | | | | | |
| | | | | м труб | 13,5 | 1594,65 | 92,67 | 21528 | 1251 | 702 | 14360 | 38759 | |
| | | | | | | 1450 | 27,4 | 19575 | 370 | | 2871 | | |
| 68 | 224 | Е11-120101-0707 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | | | | | | | | | | |
| | | | | м труб | 14 | 1594,65 | 92,67 | 22325 | 1298 | 728 | 14892 | 40194 | |
| | | | | | | 1450 | 27,4 | 20300 | 384 | | 2977 | | |
| 69 | 225 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из металлочерепица при высоте здания до 25 м. Монтаж | | | | | | | | | | |
| | | | | м2 покрытия | 45 | 665,2 | 171,61 | 29934 | 7723 | 4038 | 14836 | 48352 | |
| | | | | | | 403,86 | 54,04 | 18174 | 2432 | | 3582 | | |
| 70 | 226 | С121-100101-0401 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 45 | 2116 | | 95220 | | 95220 | | 102838 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7618 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Ремонтные работы | | | | | | | | | 26537722 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 19023064 | 437852 | 11024982 | 5548907 | 26537722 | |
| | | | | | | | | 7560242 | 146581 | | 1965760 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 318453 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **26856175** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **362558** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **27218733** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **544375** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **27763108** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **29152263** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **3498272** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **32650534,58** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Скидка** | | | **5%** | | **1632526,73** | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **31 018 007,85** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (заказчик)**

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акжолова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ СтройЭксперт" Муратбек тегі Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Летняя сцена**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 31

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **3-1 Летняя сцена** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е12-080101-0202 | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | м2 кровли | 85,4 | 107,7 | 0,07 | 9198 | 6 | 0 | 6618 | 17081 | |
| | | | | | | 107,63 | 0 | 9192 | 0 | | 1265 | | |
| 2 | 2 | Е12-030101-0101 | **Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки** | м2 стен | 34 | 141,47 | 23,27 | 4810 | 791 | 0 | 3124 | 8569 | |
| | | | | | | 118,2 | 9,41 | 4019 | 320 | | 635 | | |
| 3 | 3 | Е12-070101-0201 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | 70,5 | 364,56 | 19,82 | 25701 | 1397 | 0 | 18034 | 47234 | |
| | | | | | | 344,74 | 10,54 | 24304 | 743 | | 3499 | | |
| 4 | 4 | С341-040104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 1,33 | 107 | | 142 | | | | 153 | |
| | | | | | | | | | | | 11 | | |
| 5 | 5 | С341-020102-0202 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** | т·км | 2,66 | 83 | | 221 | | | | 239 | |
| | | | | | | | | | | | 18 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | | 73276 | |
| | | | Раздел: 2. МОНТАЖ | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 85,4 | 768,68 | 214,51 | 65645 | 18320 | 7663 | 32711 | 106225 | |
| | | | | м2 покрытия | | 464,44 | 67,55 | 39663 | 5769 | | 7869 | | |
| 7 | 7 | С121-100104-1013 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 85,4 | 3134 | | 267644 | | 267644 | | 289055 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 21411 | | |
| 8 | 10 | Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | | 34 | 2327,58 | 18,63 | 79138 | 633 | 36954 | 30101 | 117978 | |
| | | | | м2 стен (за вычетом проемов) | | 1222,07 | 7,56 | 41550 | 257 | | 8739 | | |
| 9 | 14 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | | 29,6 | 416,84 | 0 | 12338 | 0 | 0 | 8884 | 22920 | |
| | | | | м2 | | 416,84 | 0 | 12338 | 0 | | 1698 | | |
| 10 | 15 | Е12-120103-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=2 | Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за один раз | | 29,6 | 571,27 | 0,57 | 16910 | 17 | 5731 | 8043 | 26949 | |
| | | | | м2 | | 377,1 | 0,29 | 11162 | 9 | | 1996 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. МОНТАЖ | | | | | | | | | 563127 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 481747 | 21164 | 317992 | 107515 | 636403 | |
| | | | | | | | | 142228 | 7098 | | 47141 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 7637 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 644040 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 8695 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 652735 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 13055 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 665790 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 699103 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **83892** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 782995 | |
| | | | **Скидка** | | | **5%** | | **39150** | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **743 845** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(**наименование** организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации/бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и номер аттестата, подпись)

ТОО "СуКурылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и номер аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети наружнего электроснабжения и освещения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 32

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **4-1 Сети наружнего электроснабжения и освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Е11-330202-0102 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 1 | 15794,33<br>7618,52 | 7536,8<br>3932,8 | 15794<br>7619 | 7537<br>3933 | 639 | 8317<br>1929 | 26040 | |
| 2 | 7 | С121-040405-0101 | **Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | шт. | 2 | 48662 | | 97324 | | 97324 | 7786 | 105110 | Казахстан |
| 3 | 8 | С124-040207-1913 | **Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 1 | 62572 | | 62572 | | 62572 | 5006 | 67578 | Казахстан |
| 4 | 9 | С124-040202-0828 | **Кронштейн SH701 ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 1 | 3132 | | 3132 | | 3132 | 251 | 3383 | Казахстан |
| 5 | 10 | Прайс лист | **Крепление подкоса У-52** | шт. | 1 | 4826,79 | | 4827 | | 4827 | 386 | 5213 | |
| 6 | 11 | С121-130814-2401 | **Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм** | т | 0,00616 | 115714 | | 713 | | 713 | 57 | 770 | |
| 7 | 12 | Прайс лист | **Проводник ЗП-21** | м | 2 | 1115,62 | | 2231 | | 2231 | 178 | 2409 | |
| 8 | 13 | С121-130207-1202 | **Гайка М20** | 100 шт. | 0,01 | 994 | | 10 | | 10 | 1 | 11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Высоковольтные кабельные муфты на прямой сшивной [illegible] | [illegible] | 3 | 3480 | | 10440 | | 10440 | 835 | 11275 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Высоковольтные кабельные муфты на прямой сшивной [illegible] | [illegible] | 1 | 2450 | | 2450 | | 2450 | 196 | 2646 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Болты [illegible] | [illegible] | 0,00066 | 620000 | | 279 | | 279 | 22 | 301 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Зажимы [illegible] | [illegible] | 1 | 0849 | | 12943 | | 12943 | 1035 | 13978 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Колпачок [illegible] | [illegible] | 1 | 2561 | | 2758 | | 2758 | 221 | 2979 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Фиксаторы [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | | 10777 | | 10777 | 862 | 11639 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Вилка [illegible] | [illegible] | 0,3000000 | [illegible] | | 5240 | | 5240 | 419 | 5659 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Фиксаторы [illegible] | [illegible] | 3 | 17605 | | 52815 | | 52815 | 4225 | 57040 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Разъединитель [illegible] | [illegible] | 2 | 12008,57<br>11692,50 | 10508,36<br>9612,68 | 25217<br>22985 | 2118<br>1883 | 212 | 17331<br>3412 | 46060 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Разъединитель [illegible] | [illegible] | 2 | 89830 | | 179660 | | 179660 | | 179660 | |
| | | | Итого по [illegible] | | | [illegible] | | [illegible] | | | | | |
| | | | Системы [illegible] | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Заземлитель [illegible] | [illegible] | 3 | [illegible] | | 82641 | | 82641 | 6611 | 89252 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Ограничитель [illegible] | [illegible] | 3 | [illegible] | | 111668 | | 111668 | 8917 | 120385 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Муфты [illegible] | [illegible] | 2 | [illegible] | | 26830 | | 26830 | 2146 | 28976 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Кронштейн [illegible] | [illegible] | 5 | [illegible] | | 67167 | | 67167 | 5373 | 72540 | Казахстан |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Скрепа [illegible] | [illegible] | 11 | 154 | | 1694 | | 1694 | 136 | 1830 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 20,5 | 501 | | 10270 | | 10270 | 822 | 11092 | Казахстан |
| 25 | 30 | Е11-330206-0101 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 2169,5<br>1709,42 | 460,08<br>219,6 | 2170<br>1709 | 460<br>220 | 0 | 1389<br>285 | 3844 | |
| 26 | 31 | С124-040207-1938 | Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 10349 | | 10349 | | 10349 | 828 | 11177 | Казахстан |
| 27 | 32 | С124-040207-0727 | Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1695 | | 1695 | | 1695 | 136 | 1831 | Казахстан |
| 28 | 33 | С124-040207-5910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1294 | | 1294 | | 1294 | 104 | 1398 | Казахстан |
| 29 | 34 | С124-040102-0225 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 3 | 1832 | | 5496 | | 5496 | 440 | 5936 | |
| 30 | 35 | С124-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 3 | 47 | | 141 | | 141 | 11 | 152 | |
| 31 | 36 | С124-040205-2127 | Узел крепления ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 996 | | 1992 | | 1992 | 159 | 2151 | Казахстан |
| 32 | 37 | С124-040204-1302 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 335 | | 2010 | | 2010 | 161 | 2171 | Казахстан |
| 33 | 38 | Е11-330204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,011 | 173822,27<br>73686,2 | 96567,75<br>33276,72 | 1912<br>811 | 1062<br>366 | 39 | 847<br>221 | 2980 | |
| 34 | 39 | С123-061201-0703 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,033 | 282475 | | 9322 | | 9322 | 746 | 10068 | Казахстан |
| 35 | 50 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,74 | 16025,12<br>1385,1 | 1125,96<br>265,42 | 11859<br>1025 | 833<br>196 | 10000 | 879<br>1019 | 13757 | |
| 36 | 51 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 4,96 | 18396,04<br>2194,54 | 1731,74<br>427,49 | 91244<br>10885 | 8589<br>2120 | 71770 | 9364<br>8049 | 108657 | |
| 37 | 52 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07532 | 273377 | | 20591 | | 20591 | 1647 | 22238 | Казахстан |
| 38 | 53 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,008 | 922670,67<br>266508 | 1376,67<br>621,24 | 7381<br>2132 | 11<br>5 | 5238 | 1539<br>714 | 9634 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 54 | Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | | 1 | 11895,34 | 7038,34 | 11895 | 7039 | 1035 | 5401 | 18680 | |
| | | | | подстанция | | 3822 | 3679,76 | 3822 | 3680 | | 1384 | | |
| 40 | 55 | Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | | 1 | 38175,13 | 9440,37 | 38175 | 9440 | 10669 | 15566 | 58040 | |
| | | | | подстанция | | 18065,3 | 3554,04 | 18065 | 3554 | | 4299 | | |
| 41 | 58 | Ц13-080301-0107 Изм. и доп. вып. 17 | Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите | | 1 | 49830,26 | 25235,83 | 49830 | 25236 | 1779 | 24311 | 80072 | |
| | | | | шт. | | 22815 | 10950,1 | 22815 | 10950 | | 5931 | | |
| 42 | 59 | Прайс-лист | Дизель-генератор GENPOWER GNT170 (в кожухе, выходная мощность ДГУ 155-170кВА, 124-136кВт, шкаф АВР, сетевой подогрев, автомат защиты ДГУ, цифровая панель управления) | | 1 | 4185000 | | 4185000 | | | | 4185000 | |
| | | | | к-т | | | | | | 4185000 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 4185000 | | 4185000 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 50220 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *4235220* | | | | | |
| 43 | 60 | Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | | 1 | 4510,45 | 115,21 | 4510 | 115 | 3403 | 735 | 5665 | |
| | | | | шт. | | 992,6 | 28,45 | 993 | 28 | | 420 | | |
| 44 | 61 | Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | | 20 | 299,09 | 17,68 | 5982 | 354 | 1091 | 3339 | 10067 | |
| | | | | м | | 226,88 | 4,98 | 4538 | 100 | | 746 | | |
| 45 | 62 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | 13 | 5315,9 | 165,61 | 69107 | 2153 | 54050 | 9757 | 85173 | |
| | | | | шт. | | 992,6 | 49,78 | 12904 | 647 | | 6309 | | |
| 46 | 63 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 65 | 272,39 | 24,4 | 17705 | 1586 | 3216 | 9657 | 29551 | |
| | | | | м | | 198,52 | 7,82 | 12904 | 508 | | 2189 | | |
| 47 | 64 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0819 | 252877 | | 20711 | | 20711 | | 22368 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1657 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. | | | | | | | | | 5606656 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. СЕТИ 0,4кВ | | | | | | | | | | |
| 48 | 85 | Е11-330303-0502 Изм. и доп. вып. 1 | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство | | 3,91 | 18477,64 | 25,8 | 72248 | 101 | 56280 | 11424 | 90366 | |
| | | | | м3 | | 4058,06 | 0 | 15867 | 0 | | 6694 | | |
| 49 | 86 | Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | | 17 | 9763,82 | 6455,18 | 165985 | 109738 | 0 | 76935 | 262354 | |
| | | | | опора | | 3308,64 | 2976,88 | 56247 | 50607 | | 19434 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 87 | С121-060801-0302 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1,640789 | 529538 | | 868860 | | 868860 | | 938369 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 69509 | | |
| 51 | 88 | Е11-330207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 17 | 5303,33 | 2677,32 | 90157 | 45514 | 290 | 46449 | 147534 | |
| | | | | | | 2608,98 | 1185,84 | 44353 | 20159 | | 10928 | | |
| 52 | 90 | Ц13-100902-1208 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования | шт. | 17 | 1254,04 | 4,48 | 21319 | 76 | 401 | 15006 | 39231 | |
| | | | | | | 1226 | 0 | 20842 | 0 | | 2906 | | |
| 53 | 91 | С124-040207-3972 прим. | Разветвительная коробка У994/К654У2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 17 | 574 | | 9758 | | 9758 | | 10539 | |
| | | | | | | | | | | | 781 | | |
| 54 | 92 | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 238 | 90,32 | 0,84 | 21496 | 200 | 4422 | 12211 | 36404 | |
| | | | | | | 70,9 | 0,36 | 16874 | 86 | | 2697 | | |
| 55 | 93 | С123-060902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,238 | 84707 | | 20160 | | 20160 | | 21773 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1613 | | |
| 56 | 94 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 127,5 | 601,13 | 24,4 | 76644 | 3111 | 48222 | 18942 | 103233 | |
| | | | | | | 198,52 | 7,82 | 25311 | 997 | | 7647 | | |
| 57 | 95 | Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17 | Предохранитель. Монтаж оборудования | шт. | 17 | 2312,1 | 207,67 | 39306 | 3530 | 10887 | 18940 | 62906 | |
| | | | | | | 1464 | 83,38 | 24888 | 1417 | | 4660 | | |
| 58 | 96 | С123-070207-0212 | Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3 | шт. | 17 | 1237 | | 21029 | | 21029 | | 22711 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1682 | | |
| 59 | 97 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 29,75 | 159,98 | 3,48 | 4759 | 104 | 2950 | 1241 | 6480 | |
| | | | | | | 57,34 | 0,59 | 1706 | 18 | | 480 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. СЕТИ 0,4кВ | | | | | | | | | 1741900 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6821664 | 228907 | 1848582 | 309580 | 7348556 | |
| | | | В том числе : | | | | | 329297 | 100674 | 4364660 | 217312 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 4414880 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 35204 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 7383760 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 40080 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 7423840 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 60179 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7484019** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **7858489** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **943019** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **8801508** | |
| | | | **Скидка** | | | **5%** | | **440075** | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **8 361 433** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмолдаева А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Муратбек тегі Б.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКурылысПроект" Абликеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 33

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **7-2 Озеленение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-470104-0101 | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | ямa | 33 | 400,66 | 69,26 | 13222 | 2286 | 0 | 8500 | 23460 | |
| | | | | | | 331,4 | 26,35 | 10936 | 870 | | 1738 | | |
| 2 | 2 | Е11-470104-0102 | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** | ямa | 52 | 1246,87 | 84,66 | 64837 | 4402 | 9964 | 37545 | 110573 | |
| | | | | | | 970,6 | 32,21 | 50471 | 1675 | | 8191 | | |
| 3 | 3 | Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | шт. | 85 | 1470,18 | 157,38 | 124965 | 13377 | 9423 | 75978 | 217018 | |
| | | | | | | 1201,94 | 39,53 | 102165 | 3360 | | 16075 | | |
| 4 | 4 | С125-010204-1103 | **Карагач,без кома, высотой от 1 м до 2 м** | шт. | 52 | 1394 | | 72488 | | 72488 | | 78287 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5799 | | |
| 5 | 5 | С125-010203-1802 | **Саженцы фруктовых деревьев,без кома, высотой 1,5 до 2м** | шт. | 33 | 2681 | | 88473 | | 88473 | | 95551 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7078 | | |
| 6 | 6 | Е11-470108-0101 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 421 | 162,89 | 40,8 | 68577 | 17176 | 0 | 42831 | 120321 | |
| | | | | | | 122,09 | 19,21 | 51400 | 8087 | | 8913 | | |
| 7 | 7 | Е11-470109-0101 | **Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений** | м | 421 | 634,94 | 99,09 | 267310 | 41717 | 741 | 169438 | 471688 | |
| | | | | | | 534,09 | 24,89 | 224852 | 10479 | | 34940 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С125-020101-0107 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди, без кома | шт. | 842 | 96 | | 80832 | | 80832 | 6467 | 87299 | Казахстан |
| | | | ИТОГО: | | | | | 780704 | 78958 | 261921 | 334292 | 1204197 | |
| | | | | | | | | 439824 | 24471 | | 89201 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 14450 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 1218647 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 16452 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 1235099 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 24702 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1259801 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 1322836 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 158740 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1481576 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка | | | 5% | | 74079 | | | | | |
| | | | Итого к оплате с НДС | | | | | | | | | 1 407 497 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял** (Заказчик)

"Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джиенгалиева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Муратбек тегі Б.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКурылысПроект" Абдиакимов С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытие**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 34

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **7-3 Покрытие** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,08 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25СМ. Устройство** | | 1432,5 | 1050,74 | 309,87 | 1505185 | 443889 | 914551 | 198978 | 1840496 | |
| | | | **м2 основания или покрытия** | | | 102,44 | 90,48 | 146745 | 129613 | | 136333 | | |
| 2 | 2 | Е11-270602-0303 | **Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | 1432,5 | 1396,2 | 128,84 | 2000056 | 184563 | 1745029 | 85544 | 2252448 | |
| | | | **м2 покрытия** | | | 49,19 | 33,75 | 70465 | 48347 | | 166848 | | |
| 3 | 3 | Е11-270602-0403 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | | 1432,5 | 608,42 | 0,08 | 871562 | 115 | 870702 | 536 | 941866 | |
| | | | **м2 покрытия** | | | 0,52 | 0 | 745 | 0 | | 69768 | | |
| 4 | 4 | Е11-270602-0301 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | 1432,5 | 1489,2 | 128,84 | 2133279 | 184563 | 1878251 | 85544 | 2396329 | |
| | | | **м2 покрытия** | | | 49,19 | 33,75 | 70465 | 48347 | | 177506 | | |
| 5 | 5 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | | 223 | 1720,48 | 32,69 | 383667 | 7290 | 189126 | 136964 | 562282 | |
| | | | **м** | | | 839,69 | 13,35 | 187251 | 2977 | | 41651 | | |
| 6 | 7 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | | 47,6 | 4304,54 | 1098,78 | 204896 | 52302 | 145157 | 14387 | 236826 | |
| | | | **м3 материала основания в плотном теле** | | | 156,24 | 263,55 | 7437 | 12545 | | 17543 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 476 | 556,58 | 39,44 | 264932 | 18774 | 42316 | 152565 | 450897 | |
| | | | | | | 428,24 | 16,92 | 203842 | 8054 | | 33400 | | |
| 8 | 9 | С121-040509-0105 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 476 | 2279 | | 1084804 | | 1084804 | | 1171588 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 86784 | | |
| 9 | 12 | Е11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см, В15 | м3 | 34,125 | 18894,27 | 7,68 | 644767 | 262 | 504120 | 101077 | 805512 | |
| | | | | | | 4113,84 | 0 | 140385 | 0 | | 59668 | | |
| 10 | 16 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 1800 | 3259,42 | 24,34 | 5866956 | 43812 | 4528242 | 943903 | 7355728 | |
| | | | | | | 719,39 | 8,93 | 1294902 | 16074 | | 544869 | | |
| 11 | 17 | СПРАЙС ЛИСТ | Резиновое покрытие Н-10 см TARTAN | м2 | 1800 | 7741,07 | | 13933926 | | 13933926 | | 15048640 | |
| | | | | | | | | | | | 1114714 | | |
| 12 | 18 | У86-010703-0102 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) | м2 | 1800 | 5480 | 457 | 9864000 | 822600 | 7369200 | 1819800 | 12618000 | |
| | | | | | | 929 | 141 | 1672200 | 253800 | | 934200 | | |
| 13 | 20 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см/7СМ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 360 | 1489,2 | 128,84 | 536112 | 46382 | 472021 | 21498 | 602219 | |
| | | | | | | 49,19 | 33,75 | 17708 | 12150 | | 44609 | | |
| 14 | 21 | Е11-270602-0401 К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 360 | 982,52 | 0,13 | 353707 | 47 | 353380 | 202 | 382222 | |
| | | | | | | 0,78 | 0 | 281 | 0 | | 28313 | | |
| 15 | 22 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 360 | 3259,42 | 24,34 | 1173391 | 8763 | 905648 | 188781 | 1471146 | |
| | | | | | | 719,39 | 8,93 | 258980 | 3215 | | 108974 | | |
| 16 | 23 | СПРАЙС ЛИСТ | Резиновое покрытие Н-10 см TARTAN | м2 | 360 | 7741,07 | | 2786785 | | 2786785 | | 3009728 | |
| | | | | | | | | | | | 222943 | | |
| 17 | 27 | Е11-270602-0303 | Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 369,5 | 1396,2 | 128,84 | 515896 | 47607 | 450114 | 22065 | 580998 | |
| | | | | | | 49,19 | 33,75 | 18176 | 12471 | | 43037 | | |
| 18 | 28 | Е11-270602-0403 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 369,5 | 608,42 | 0,08 | 224811 | 30 | 224589 | 138 | 242945 | |
| | | | | | | 0,52 | 0 | 192 | 0 | | 17996 | | |
| 19 | 29 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 369,5 | 1489,2 | 128,84 | 550259 | 47607 | 484477 | 22065 | 618110 | |
| | | | | | | 49,19 | 33,75 | 18176 | 12471 | | 45786 | | |
| 20 | 32 | Е11-010101-0356 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)/АРЫК м3 | м3 грунта | 24,75 | 154,2 | 154,2 | 3816 | 3816 | 0 | 660 | 4834 | |
| | | | | | | 0 | 37,03 | 0 | 916 | | 358 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 44902807 | 1912422 | 38882438 | 3794707 | 52592814 | |
| | | | | | | | | 4107950 | 560980 | | 3895300 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 631114 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 53223930 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 718523 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 53942453 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1078849 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 55021302 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 57774348 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 6932922 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 64707270 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Скидка** | | | 5% | | 3235364 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | 61 471 906 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумадаева Д.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКурылысПроект" Аблакеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 35

**за декабрь 2022 (месяц, год) на 9-1-2 Добавляемые работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-460401-1101 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | м2 | 145,55 | 2005,97 | 178,41 | 291969 | 25967 | 0 | 201465 | 532909 | |
| | | | | | | 1827,56 | 94,89 | 266001 | 13811 | | 39475 | | |
| 2 | 2 | С341-040104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 8,485 | 107 | | 908 | | | | 981 | |
| | | | | | | | | | | | 73 | | |
| 3 | 3 | С341-020102-0202 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** | т·км | 16,97 | 83 | | 1409 | | | | 1522 | |
| | | | | | | | | | | | 113 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | 535412 | |
| | | | **Раздел: 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Е12-070101-0205 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | 686,6 | 119,86 | 3 | 82296 | 2060 | 0 | 58556 | 152120 | |
| | | | | | | 116,86 | 1,59 | 80236 | 1092 | | 11268 | | |
| 5 | 5 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 158,5 | 770,64 | 38,4 | 122147 | 6087 | 46952 | 51979 | 188056 | |
| | | | | | | 436,01 | 19,46 | 69108 | 3085 | | 13930 | | |
| 6 | 6 | Е11-110101-1102 К=6 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | 158,5 | 514,32 | 39,09 | 81519 | 6195 | 70195 | 5897 | 94409 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 32,36 | 19,31 | 5129 | 3061 | | 6993 | | |
| | | | | | 225,1 | 770,64 | 38,4 | 173471 | 8644 | 66681 | 73820 | 267074 | |
| 8 | 8 | Е11-110101-1102 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 436,01 | 19,46 | 98146 | 4381 | | 19783 | | |
| | | | | | 225,1 | 514,32 | 39,09 | 115773 | 8798 | 99690 | 8375 | 134080 | |
| 9 | 9 | Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство | м2 стяжки | | 32,36 | 19,31 | 7284 | 4347 | | 9932 | | |
| | | | | | 225,1 | 1577,69 | 199,63 | 355137 | 44936 | 108597 | 173224 | 570630 | |
| 10 | 10 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 895,62 | 173,19 | 201604 | 38985 | | 42269 | | |
| | | | | | 225,1 | 3014,27 | 27,98 | 678513 | 6297 | 557111 | 85227 | 824839 | |
| 11 | 11 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | | 511,35 | 14,51 | 115104 | 3267 | | 61099 | | |
| | | | | | 215,11 | 5089,59 | 172,69 | 1094821 | 37147 | 769203 | 220426 | 1420467 | |
| 12 | 12 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м2 покрытия | | 1341,04 | 82,17 | 288471 | 17677 | | 105220 | | |
| | | | | | 247,35 | 1592,8 | 16,8 | 393979 | 4155 | 303333 | 63375 | 493942 | |
| 13 | 13 | Е11-110101-1102 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м | | 349,67 | 6,19 | 86491 | 1530 | | 36588 | | |
| | | | | | 65,18 | 514,32 | 39,09 | 33523 | 2548 | 28866 | 2425 | 38824 | |
| 14 | 14 | Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство | м2 стяжки | | 32,36 | 19,31 | 2109 | 1259 | | 2876 | | |
| | | | | | 65,18 | 1577,69 | 199,63 | 102834 | 13011 | 31445 | 50159 | 165232 | |
| 15 | 15 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | | 895,62 | 173,19 | 58377 | 11288 | | 12239 | | |
| | | | | | 669,58 | 770,64 | 38,4 | 516006 | 25712 | 198350 | 219583 | 794436 | |
| 16 | 16 | Е11-110101-1102 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 436,01 | 19,46 | 291944 | 13032 | | 58847 | | |
| | | | | | 669,58 | 514,32 | 39,09 | 344377 | 26172 | 296537 | 24912 | 398832 | |
| 17 | 17 | Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство | м2 стяжки | | 32,36 | 19,31 | 21668 | 12931 | | 29543 | | |
| | | | | | 669,58 | 1577,69 | 199,63 | 1056386 | 133665 | 323032 | 515270 | 1697388 | |
| 18 | 18 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 895,62 | 173,19 | 599689 | 115963 | | 125732 | | |
| | | | | | 669,58 | 3014,27 | 27,98 | 2018297 | 18731 | 1657177 | 253516 | 2453558 | |
| 19 | 19 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | | 511,35 | 14,51 | 342388 | 9717 | | 181745 | | |
| | | | | | 62,38 | 5089,59 | 172,69 | 317488 | 10772 | 223062 | 63922 | 411923 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1341,04 | 82,17 | 83654 | 5126 | | 30513 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 86,2 | 1592,8<br>349,67 | 16,8<br>6,19 | 137299<br>30141 | 1448<br>533 | 105710 | 22086<br>12751 | 172136 | |
| 21 | 21 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 686,6 | 770,64<br>436,01 | 38,4<br>19,46 | 529122<br>299365 | 26365<br>13363 | 203392 | 225164<br>60343 | 814629 | |
| 22 | 22 | Е11-110101-1102 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 686,6 | 514,32<br>32,36 | 39,09<br>19,31 | 353131<br>22219 | 26838<br>13260 | 304075 | 25545<br>30294 | 408970 | |
| 23 | 23 | Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство | м2 покрытия | 686,6 | 1577,69<br>895,62 | 199,63<br>173,19 | 1083239<br>614933 | 137063<br>118911 | 331243 | 528367<br>128928 | 1740534 | |
| 24 | 24 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 686,6 | 3014,27<br>511,35 | 27,98<br>14,51 | 2069599<br>351091 | 19207<br>9964 | 1699301 | 259960<br>186365 | 2515924 | |
| 25 | 25 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 36,83 | 5089,59<br>1341,04 | 172,69<br>82,17 | 187449<br>49390 | 6361<br>3027 | 131699 | 37740<br>18015 | 243204 | |
| 26 | 26 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 37,46 | 1592,8<br>349,67 | 16,8<br>6,19 | 59666<br>13099 | 630<br>232 | 45938 | 9598<br>5541 | 74805 | |
| 27 | 27 | Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 9,145536 | 1708,45<br>1217,71 | 140,19<br>68,21 | 15625<br>11137 | 1282<br>624 | 3206 | 8468<br>1927 | 26020 | |
| 28 | 28 | С121-090102-0105 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 9,145536 | 5442 | | 49770 | | 49770 | 3982 | 53752 | |
| 29 | 29 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 4,99111 | 1996,59<br>1428,91 | 100,9<br>47,27 | 9965<br>7132 | 504<br>236 | 2330 | 5305<br>1222 | 16492 | |
| 30 | 30 | С121-090102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 1,80177 | 4461 | | 8038 | | 8038 | 643 | 8681 | Казахстан |
| 31 | 31 | С121-090102-0102 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 3,18934 | 5646 | | 18007 | | 18007 | 1441 | 19448 | Казахстан |
| 32 | 32 | С121-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 6 | 5659 | | 33954 | | 33954 | 2716 | 36670 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | С121-090404-1005 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | | 6 | 3731 | | 22386 | | 22386 | | 24177 | |
| | | | | пара | | | | | | | 1791 | | |
| 34 | 34 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | 18 | 500 | | 9000 | | 9000 | | 9720 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 720 | | |
| 35 | 35 | С121-090105-0501 | Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 | | 64,4 | 265 | | 17066 | | 17066 | | 18431 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1365 | | |
| 36 | 36 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 145,55 | 2545,38 | 224,43 | 370480 | 32665 | 163700 | 137220 | 548316 | |
| | | | | м2 | | 1196,25 | 113,15 | 174115 | 16469 | | 40616 | | |
| 37 | 37 | С121-090201-0305 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | | 145,55 | 29600 | | 4308280 | | 4308280 | | 4652942 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 344662 | | |
| 38 | 38 | Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из алюминиевых профилей | | 26,28 | 2822,16 | 3,35 | 74166 | 88 | 39523 | 24880 | 106970 | |
| | | | | м2 | | 1314,88 | 0 | 34555 | 0 | | 7924 | | |
| 39 | 39 | С121-090301-0207 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003 | | 23,5125 | 36023 | | 846991 | | 846991 | | 914750 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 67759 | | |
| 40 | 40 | С121-090302-0912 | Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015 | | 2,7675 | 46242 | | 127975 | | 127975 | | 138213 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 10238 | | |
| 41 | 41 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами/АРМСТРОНГ. Устройство на прямых подвесах | | 503,74 | 3072,73 | 18,49 | 1547855 | 9313 | 762441 | 561536 | 2278142 | |
| | | | | м2 потолка | | 1540,68 | 7,56 | 776101 | 3810 | | 168751 | | |
| 42 | 42 | Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | | 1591,69 | 867,4 | 42,36 | 1380632 | 67424 | 447726 | 647981 | 2190902 | |
| | | | | м2 вертикальной проекции | | 543,75 | 21,67 | 865481 | 34492 | | 162289 | | |
| 43 | 43 | С121-100102-0114 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | 186 | 912 | | 169632 | | 169632 | | 183203 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 13571 | | |
| 44 | 44 | С121-100102-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | 14 | 1004 | | 14056 | | 14056 | | 15180 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1124 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | С121-100102-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 32 | 1244 | | 39808 | | 39808 | 3185 | 42993 | Казахстан |
| 46 | 46 | С121-100102-0110 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 32 | 1245 | | 39840 | | 39840 | 3187 | 43027 | Казахстан |
| 47 | 47 | С121-100102-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 172 | 1299 | | 223428 | | 223428 | 17874 | 241302 | Казахстан |
| 48 | 48 | С121-100102-0302 | Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 6 | 410 | | 2460 | | 2460 | 197 | 2657 | Казахстан |
| 49 | 49 | Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16 | Экран-решетка защитная для отопительного прибора. Обшивка | м2 обшивки | 8 | 3196,43<br>521,81 | 20,09<br>10,25 | 25571<br>4174 | 161<br>82 | 21236 | 3065<br>2291 | 30927 | |
| 50 | 50 | Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения из нержавеющей стали с фланцем (для маломобильных групп). Установка | м | 4,2 | 13463,39<br>1958,09 | 5,93<br>0 | 56546<br>8224 | 25<br>0 | 48297 | 5921<br>4997 | 67464 | |
| 51 | 51 | Е11-460101-0701 | Колонны. Усиление стальными обоймами | т усиления | 0,419616 | 97031,44<br>68676,8 | 23501,09<br>8757,5 | 40716<br>28818 | 9862<br>3675 | 2037 | 23395<br>5129 | 69240 | |
| 52 | 52 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,38736 | 262707 | | 101762 | | 101762 | 8141 | 109903 | Казахстан |
| 53 | 53 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,032256 | 252877 | | 8157 | | 8157 | 653 | 8810 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Ремонтные работы | | | | | | | | | 27934344 | |
| | | | Раздел: 3. Водопровод и канализация | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 7 | 3163,61<br>2854,8 | 93,21<br>48,15 | 22145<br>19984 | 652<br>337 | 1509 | 14631<br>2942 | 39718 | |
| 55 | 55 | С123-030102-3207 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 7 | 7676 | | 53732 | | 53732 | 4299 | 58031 | |
| 56 | 56 | С123-030102-1301 | Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 7 | 1028 | | 7196 | | 7196 | 576 | 7772 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | | 4 | 3917,93 | 185,66 | 15672 | 742 | 2124 | 9497 | 27182 | |
| | | | | комплект | | 3201,24 | 96,33 | 12805 | 385 | | 2013 | | |
| 58 | 58 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | | 4 | 18506 | | 74024 | | 74024 | | 79946 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 5922 | | |
| 59 | 59 | Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Писсуары настенные. Установка | | 2 | 11431,57 | 66,26 | 22863 | 132 | 20093 | 1948 | 26796 | |
| | | | | комплект | | 1318,74 | 34,22 | 2637 | 68 | | 1985 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Водопровод и канализация | | | | | | | | | 239445 | |
| | | | Раздел: 4. Отопление и вентиляция | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | 30,135 | 1261,91 | 16,81 | 38028 | 507 | 14965 | 16373 | 58753 | |
| | | | | квт | | 748,5 | 6,13 | 22556 | 185 | | 4352 | | |
| 61 | 61 | С123-051001-0237 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | | 300 | 2189 | | 656700 | | 656700 | | 709236 | |
| | | | | секция | | | | | | | 52536 | | |
| 62 | 62 | С123-051314-0213 | Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 12, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10 | | 139 | 5422 | | 753658 | | 753658 | | 813951 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 60293 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Отопление и вентиляция | | | | | | | | | 1581940 | |
| | | | Раздел: 5. Летняя сцена | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | | 50,4 | 2105,17 | 14,12 | 106101 | 711 | 57039 | 35072 | 152467 | |
| | | | | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | | 959,32 | 7,17 | 48350 | 361 | | 11294 | | |
| 64 | 64 | Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | | 50,4 | 914,74 | 2,52 | 46103 | 127 | 9886 | 26032 | 77906 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 716,07 | 1,29 | 36090 | 65 | | 5771 | | |
| 65 | 65 | Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм. Устройство | | 70,5 | 3890,87 | 38,73 | 274306 | 2730 | 224297 | 35026 | 334079 | |
| | | | | м2 покрытия | | 670,62 | 19,41 | 47279 | 1368 | | 24747 | | |
| 66 | 66 | Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | | 70,5 | 850,26 | 3,61 | 59943 | 254 | 15374 | 32001 | 99300 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 628,58 | 1,86 | 44315 | 131 | | 7356 | | |
| 67 | 67 | Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | | 73 | 1731,44 | 3,15 | 126395 | 230 | 105734 | 14795 | 152485 | |
| | | | | м2 потолков | | 279,88 | 1,61 | 20431 | 118 | | 11295 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по разделу: 5. Летняя сцена** | | | | | | | | | 816237 | |
| | | | **Раздел: 6. Сети наружнего электроснабжения и освещения** | | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | С123-070106-0385 | **Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-100W, световой поток 13000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014** | шт. | 17 | 45547 | | 774299 | | 774299 | 61944 | 836243 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 6. Сети наружнего электроснабжения и освещения** | | | | | | | | | 836243 | |
| | | | **Раздел: 7. Котельная** | | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** | т блок-боксов | 3,2 | 32488,89<br>14640 | 16177,79<br>5087,21 | 103964<br>46848 | 51769<br>16279 | 5348 | 45451<br>11953 | 161368 | |
| 70 | 70 | Прайс-лист | **Котлы в комплекте с автоматикой, производительностью 350 кВт** | комплект | 1 | 22857142,86 | | 22857143 | | 22857143 | | 22857143 | |
| | | | Отпускная цена | | | 22857143 | | 22857143 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость** оборудования* | | | | | *22857143* | | | | | |
| 71 | 71 | Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3 | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** | км трубопровода | 0,0248 | 3033772,37<br>629520 | 467802,69<br>136413,72 | 75238<br>15612 | 11601<br>3383 | 48024 | 13677<br>7113 | 96028 | |
| 72 | 72 | С123-020101-0167 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 14 | 1103 | | 15442 | | 15442 | 1235 | 16677 | Казахстан |
| 73 | 73 | Е11-260101-0901 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** | м3 изоляции | 0,64976 | 42192,85<br>28143,05 | 1853,1<br>936,96 | 27415<br>18286 | 1204<br>609 | 7925 | 13604<br>3282 | 44301 | |
| 74 | 74 | С121-110202-0203 | **Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011** | м3 | 0,64976 | 15989 | | 10389 | | 10389 | 831 | 11220 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 7. Котельная** | | | | | | | | | 23186737 | |
| | | | **Раздел: 8. Резервуар на 25 м3 (2 штук)** | | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | Е11-090202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Резервуары сферические вместимостью 25 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж** | т конструкций | 3,5 | 157891,19<br>60375 | 76990,56<br>15722,38 | 552619<br>211312 | 269467<br>55028 | 71840 | 191765<br>59551 | 803935 | |
| 76 | 76 | СПрайс-лист | **Резервуары металлический на 25 м3, толщиной стен 4 мм, с подогребом** | шт. | 2 | 3125000 | | 6250000 | | 6250000 | 500000 | 6750000 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Резервуар на 25 м3 (2 штук)** | | | | | | | | | 7553935 | |
| | | | **Раздел: 9. Покрытие** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 1800 | 1489,2 | 128,84 | 2680560 | 231912 | 2360106 | 107490 | 3011094 | |
| | | | | м2 покрытия | | 49,19 | 33,75 | 88542 | 60750 | | 223044 | | |
| 78 | 78 | Е11-270602-0401 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | | 1800 | 327,5 | 0,04 | 589500 | 72 | 588960 | 337 | 637024 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,26 | 0 | 468 | 0 | | 47187 | | |
| 79 | 79 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 180 | 1350,23 | 32,69 | 243041 | 5884 | 86013 | 110554 | 381883 | |
| | | | | м бортового камня | | 839,69 | 13,35 | 151144 | 2403 | | 28288 | | |
| 80 | 80 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик) | | 2,88 | 54924 | | 158181 | | 158181 | | 170835 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 12654 | | |
| 81 | 81 | С341-020102-0220 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км | | 765186,4 | 21 | | 16068914 | | | | 17354427 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 1285513 | | |
| | | | Итого по разделу: 9. Покрытие | | | | | | | | | 21555263 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Автостоянка 10 машино-место | | | | | | | | | | |
| 82 | 82 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 3,6225 | 1823,36 | 0 | 6605 | 0 | 0 | 4756 | 12270 | |
| | | | | м3 грунта | | 1823,36 | 0 | 6605 | 0 | | 909 | | |
| 83 | 83 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 0,1725 | 951,59 | 0 | 164 | 0 | 0 | 118 | 305 | |
| | | | | м3 грунта | | 951,59 | 0 | 164 | 0 | | 23 | | |
| 84 | 84 | Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | | 4,83 | 19390,78 | 1328,64 | 93657 | 6418 | 68411 | 14755 | 117085 | |
| | | | | м3 | | 3898,44 | 344,43 | 18829 | 1664 | | 8673 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. Автостоянка 10 машино-место | | | | | | | | | 129660 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 74526521 | 1304545 | 27573964 | 5286244 | 84369216 | |
| | | | | | | | | 6719635 | 622364 | 22857143 | 4556451 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 22857143 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 738145 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 85107361 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 840378 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 85947739 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1261812 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 87209551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **91573168** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **10988780** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **102 561 948** | |
| | | | **Скидка** | | | **5%** | | **5128097** | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **97 433 851** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемелдаева Л.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СуКұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 36

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 16. В6** | | | | | | | | | | |
| 1 | 296 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | | 3,2 | 5361,37 | 44,06 | 17156 | 141 | 10980 | 4388 | 23268 | |
| | | | **м2 поверхности воздуховодов** | | | 1886,16 | 18,39 | 6036 | 59 | | 1724 | | |
| 2 | 297 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 2,1 | 5657,18 | 44,06 | 11880 | 93 | 8360 | 2495 | 15525 | |
| | | | **м2 поверхности воздуховодов** | | | 1631,99 | 18,39 | 3427 | 39 | | 1150 | | |
| 3 | 298 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** | | 9,8 | 5239,22 | 41,07 | 51344 | 403 | 38907 | 8786 | 64940 | |
| | | | **м2 поверхности воздуховодов** | | | 1228,01 | 17,1 | 12034 | 168 | | 4810 | | |
| 4 | 299 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 0,74 | 5657,18 | 44,06 | 4186 | 33 | 2946 | 879 | 5470 | |
| | | | **м2 поверхности воздуховодов** | | | 1631,99 | 18,39 | 1208 | 14 | | 405 | | |
| 5 | 303 | С123-050301-1805 | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | кг | 5,2 | 655 | | 3406 | | 3406 | 272 | 3678 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 16. В6** | | | | | | | | | 112881 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 87972 | 670 | 64599 | 16548 | 112881 | |
| | | | | | | | | 22705 | 280 | | 8361 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 1355 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 114237 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 1542 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 115779 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 2316 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 118095 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 124002 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 14880 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 138882 | |
| | | | **Скидка** | | | 5% | | 6944 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | 131 938 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аккозданов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ СтройЭксперт" Мурратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)