*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "InterStroy Engineering",г.Алматы, Бостандыкский рн., мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана 83/1 н.п.1А, тел.: +77272256946** — **040440040842**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **АО "Ынтымақ",050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74, тел.: 338-34-90** — **010540005228**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №21 от 08.02.2018г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 25.04.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СМР-Водопровод пятно №1 жилье 2-очередь акт №1 | | | раб | 1 | 2 332 681,00 | 2 332 681,00 |
| 2 | СМР-Водопровод пятно №2 жилье 2-очередь акт №2 | | | раб | 1 | 2 332 681,00 | 2 332 681,00 |
| 3 | СМР-Водопровод пятно №3 жилье 2-очередь акт №3 | | | раб | 1 | 3 324 210,00 | 3 324 210,00 |
| 4 | СМР-Водопровод пятно №12 паркинг 2-очередь акт №4 | | | раб | 1 | 4 742 929,00 | 4 742 929,00 |
| 5 | СМР-Канализация пятно №1 жилье 2-очередь акт №4 | | | раб | 1 | 1 655 892,00 | 1 655 892,00 |
| 6 | СМР-Канализация пятно №2 жилье 2-очередь акт №5 | | | раб | 1 | 1 655 892,00 | 1 655 892,00 |
| 7 | СМР-Канализация пятно №3 жилье 2-очередь акт №6 | | | раб | 1 | 1 655 892,00 | 1 655 892,00 |
| 8 | СМР-Канализация пятно №12 паркинг 2-очередь акт №7 | | | раб | 1 | 2 752 628,00 | 2 752 628,00 |
| 9 | СМР-Отопление пятно №1 жилье 2-очередь акт №8 | | | раб | 1 | 8 736 858,00 | 8 736 858,00 |
| 10 | СМР-Отопление пятно №2 жилье 2-очередь акт №9 | | | раб | 1 | 8 736 858,00 | 8 736 858,00 |
| 11 | СМР-Отопление пятно №3 жилье 2-очередь акт №10 | | | раб | 1 | 9 142 460,00 | 9 142 460,00 |
| 12 | СМР-Отопление пятно №12 паркинг 2-очередь акт №12 | | | раб | 1 | 11 151 115,00 | 11 151 115,00 |
| | | | | Итого | 12 | x | 58 220 096,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Сыдыков Т.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2018

# Счет-фактура № 15 от 25 апреля 2018 г.

Дата оборота по реализации: 25.04.2018

**Поставщик: АО "Ынтымақ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010540005228, 050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1190323, от 10.08.2016

ИИК поставщика: KZ37926180219T835000, в банке АФ АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 08.02.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, мкр.Аксай, Момышулы-Кабдолова

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010540005228, АО "Ынтымақ",050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 040440040842, ТОО "InterStroy Engineering",г.Алматы, Бостандыкский рн., мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана 83/1 н.п.1А

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "InterStroy Engineering"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040440040842, г.Алматы, Бостандыкский рн., мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана 83/1 н.п.1А

ИИК получателя: KZ1914002203KZ00781, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СМР-Водопровод пятно №1 жилье 2-очередь акт №1 | раб | 1 | 2 082 750,89 | 2 082 750,89 | 12% | 249 930,11 | 2 332 681,00 | | |
| 2 | СМР-Водопровод пятно №2 жилье 2-очередь акт №2 | раб | 1 | 2 082 750,89 | 2 082 750,89 | 12% | 249 930,11 | 2 332 681,00 | | |
| 3 | СМР-Водопровод пятно №3 жилье 2-очередь акт №3 | раб | 1 | 2 968 044,64 | 2 968 044,64 | 12% | 356 165,36 | 3 324 210,00 | | |
| 4 | СМР-Водопровод пятно №12 паркинг 2-очередь акт №4 | раб | 1 | 4 234 758,04 | 4 234 758,04 | 12% | 508 170,96 | 4 742 929,00 | | |
| 5 | СМР-Канализация пятно №1 жилье 2-очередь акт №4 | раб | 1 | 1 478 475,00 | 1 478 475,00 | 12% | 177 417,00 | 1 655 892,00 | | |
| 6 | СМР-Канализация пятно №2 жилье 2-очередь акт №5 | раб | 1 | 1 478 475,00 | 1 478 475,00 | 12% | 177 417,00 | 1 655 892,00 | | |
| 7 | СМР-Канализация пятно №3 жилье 2-очередь акт №6 | раб | 1 | 1 478 475,00 | 1 478 475,00 | 12% | 177 417,00 | 1 655 892,00 | | |
| 8 | СМР-Канализация пятно №12 паркинг 2-очередь акт №7 | раб | 1 | 2 457 703,57 | 2 457 703,57 | 12% | 294 924,43 | 2 752 628,00 | | |
| 9 | СМР-Отопление пятно №1 жилье 2-очередь акт №8 | раб | 1 | 7 800 766,07 | 7 800 766,07 | 12% | 936 091,93 | 8 736 858,00 | | |
| 10 | СМР-Отопление пятно №2 жилье 2-очередь акт №9 | раб | 1 | 7 800 766,07 | 7 800 766,07 | 12% | 936 091,93 | 8 736 858,00 | | |
| 11 | СМР-Отопление пятно №3 жилье 2-очередь акт №10 | раб | 1 | 8 162 910,71 | 8 162 910,71 | 12% | 979 549,29 | 9 142 460,00 | | |
| 12 | СМР-Отопление пятно №12 паркинг 2-очередь акт №12 | раб | 1 | 9 956 352,68 | 9 956 352,68 | 12% | 1 194 762,32 | 11 151 115,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **51 982 228,56** | | **6 237 867,44** | **58 220 096,00** | | |

**Руководитель: Сыдыков Т. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Досымбекова А. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Досымбекова А.А.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приказом Председателя Агентства РК по де
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 ма

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**

**Наименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 21 от 08.02.2018г. | наименование | код | наименование | код |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала строительства по отчетный месяц включительно,с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно,с НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость выполненных работ и затрат (тенге) из графы 3 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СМР в базисных ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | | Строительно-монтажные работы | Работы по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Водопровод пятно №1 жилье 2-ая очередь ), акт №1 | 2 332 681 | 2 332 681 | 2 082 751 | | | | | | | 249 930 | 2 332 681 |
| 2 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Водопровод пятно №2 жилье 2-ая очередь ), акт №2 | 2 332 681 | 2 332 681 | 2 082 751 | | | | | | | 249 930 | 2 332 681 |
| 3 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Водопровод пятно №3 жилье 2-ая очередь ), акт №3 | 3 324 210 | 3 324 210 | 2 968 045 | | | | | | | 356 165 | 3 324 210 |
| 4 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Водопровод пятно №12 паркинг для жилых помещении 2-ая очередь ), акт №4 | 4 742 929 | 4 742 929 | 4 234 758 | | | | | | | 508 171 | 4 742 929 |
| 4 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Канализация пятно №1 жилье 2-ая очередь ), акт №4 | 1 655 892 | 1 655 892 | 1 478 475 | | | | | | | 177 417 | 1 655 892 |
| 5 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Канализация пятно №2 жилье 2-ая очередь ), акт №5 | 1 655 892 | 1 655 892 | 1 478 475 | | | | | | | 177 417 | 1 655 892 |
| 6 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Канализация пятно №3 жилье 2-ая очередь ), акт №6 | 1 655 892 | 1 655 892 | 1 478 475 | | | | | | | 177 417 | 1 655 892 |
| 7 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Канализация пятно №12 паркинг для жилых помещении 2-ая очередь ), акт №7 | 2 752 628 | 2 752 628 | 2 457 704 | | | | | | | 294 924 | 2 752 628 |
| 8 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Отопление пятно №1 жилье 2-ая очередь ), акт №8 | 8 736 858 | 8 736 858 | 7 800 766 | | | | | | | 936 092 | 8 736 858 |
| 9 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Отопление пятно №2 жилье 2-ая очередь ), акт №9 | 8 736 858 | 8 736 858 | 7 800 766 | | | | | | | 936 092 | 8 736 858 |
| 10 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Отопление пятно №3 жилье 2-ая очередь ), акт №10 | 9 142 460 | 9 142 460 | 8 162 911 | | | | | | | 979 549 | 9 142 460 |
| 11 | Строительно-монтажные работы -(устройство внутренних инженерных систем -Отопление пятно №12 паркинг для жилых помещении 2-ая очередь ), акт №12 | 11 151 115 | 11 151 115 | 9 956 352 | | | | | | | 1 194 762 | 11 151 115 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по стройке:** | **58 220 096** | **58 220 096** | **51 982 229** | | | | | | | **6 237 867** | |
| 12 | Удержание договорного аванса 20% (п.5.1,5.7 договора подряда) | 17 054 105 | 11 644 019 | 10 396 446 | | | | | | | 1 247 573 | 11 |
| 13 | Гарантийное удержание 5% (п. 5.8 договора подряда) | 2 911 005 | 2 911 005 | 2 599 111 | | | | | | | 311 893 | 2 911 005 |
| 14 | Удержание предоплаты | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 250 000 | | | | | | | 750 000 | 7 000 000 |
| | **Всего к оплате:** | **31 254 987** | **36 665 072** | **32 736 672** | | | | | | | **3 928 401** | **36 665 072** |

**Заказчик:**

**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroyEngineering»**

_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымак»**

_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**
Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

# АКТ № 1
## приемки выполненных строительно-монтажных работ

за апрель месяц 2018 года
на водопровод , по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №1)
**пятно №1 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №1 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)** | | | | | | | |
| | **Квартирый водомерный узел в комплекте:** | | | | | | | |
| 6 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32, ГОСТ 3262-75* | м | 59,40 | 1 013,39 | 60 195 | 650 | 38 610 | 98 805 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25, ГОСТ 3262-75* | м | 10,00 | 805,36 | 8 054 | 620 | 6 200 | 14 254 |
| 8 | Фитинги и фасонные части | | | | 1 208 | - | - | 1 208 |
| 9 | Трубопровод из полипропиленовых труб PN 20 Ø 25 х 4,2 | м | 360,00 | 402,78 | 145 001 | 400 | 144 000 | 289 001 |
| 10 | Фитинги и фасонные части | | | | 21 750 | | | 21 750 |
| 12 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м | 360,00 | 256,47 | 92 329 | 100 | 36 000 | 128 329 |
| | **Пожарный водопровод (В2)** | | | | | | | |
| 24 | Трубы стальные электросварные Ø 57 х 3мм, ГОСТ 10704-91 | м | 61,00 | 1 169,64 | 71 348 | 720 | 43 920 | 115 268 |
| 25 | Крепления для стальных труб Ø 50 | шт | 20,00 | 180,00 | 3 600 | 55 | 1 100 | 4 700 |
| | **Трубопровод горячей воды подающий (Т3; Т4)** | | | | | | | |
| | **Водомерный узел в Т3 -1 в комплекте:** | | | | | | | |
| 39 | д)Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 20, ГОСТ 3262-75* | м | 48,00 | 544,64 | 26 143 | 620 | 29 760 | 55 903 |
| 40 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32 ГОСТ 3262-75* | м | 59,40 | 1 013,39 | 60 195 | 650 | 38 610 | 98 805 |
| 41 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25, ГОСТ 3262-75* | м | 465,30 | 805,36 | 374 734 | 620 | 288 486 | 663 220 |
| 42 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 20, ГОСТ 3262-75* | м | 71,50 | 544,64 | 38 942 | 620 | 44 330 | 83 272 |
| 44 | Трубопровод из армированая стекловолокном полипропилена PN 25 Ø 25 х 4,2 с фитингами и креплениями | м | 360,00 | 402,78 | 145 001 | 400 | 144 000 | 289 001 |
| 47 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м | 360,00 | 256,47 | 92 329 | 100 | 36 000 | 128 329 |
| 60 | Крепления для стальных труб | кг | 112,00 | 210 | 23 520 | 65 | 7 280 | 30 800 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **1 164 349** | | **858 296** | **2 022 645** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 34 930 | | | 34 930 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **1 199 279** | | | **2 057 575** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 59 964 | | | 59 964 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **1 259 243** | | | **2 117 539** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 100 739 | | 68 664 | 169 403 |

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **1 359 983** | | **926 960** | **2 286 942** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 27 200 | | 18 539 | 45 739 |
| | **Всего по акту:** | | | | **1 387 182** | | **945 499** | **2 332 681** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымақ»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**
Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

# АКТ № 2
## приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель месяц 2018 года
на водопровод , по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №2)
**пятно №2 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №2 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)** | | | | | | | |
| | **Квартирый водомерный узел в комплекте:** | | | | | | | |
| 6 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32, ГОСТ 3262-75* | м | 59,40 | 1 013,39 | 60 195 | 650 | 38 610 | 98 805 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25, ГОСТ 3262-75* | м | 10,00 | 805,36 | 8 054 | 620 | 6 200 | 14 254 |
| 8 | Фитинги и фасонные части | | | | 1 208 | - | - | 1 208 |
| 9 | Трубопровод из полипропиленовых труб PN 20 Ø 25 х 4,2 | м | 360,00 | 402,78 | 145 001 | 400 | 144 000 | 289 001 |
| 10 | Фитинги и фасонные части | | | | 21 750 | | | 21 750 |
| 12 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м | 360,00 | 256,47 | 92 329 | 100 | 36 000 | 128 329 |
| | **Пожарный водопровод (В2)** | | | | | | | |
| 24 | Трубы стальные электросварные Ø 57 х 3мм, ГОСТ 10704-91 | м | 61,00 | 1 169,64 | 71 348 | 720 | 43 920 | 115 268 |
| 25 | Крепления для стальных труб Ø 50 | шт | 20,00 | 180,00 | 3 600 | 55 | 1 100 | 4 700 |
| | **Трубопровод горячей воды подающий (Т3; Т4)** | | | | | | | |
| | **Водомерный узел в Т3 -1 в комплекте:** | | | | | | | |
| 39 | д)Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 20, ГОСТ 3262-75* | м | 48,00 | 544,64 | 26 143 | 620 | 29 760 | 55 903 |
| 40 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32 ГОСТ 3262-75* | м | 59,40 | 1 013,39 | 60 195 | 650 | 38 610 | 98 805 |
| 41 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25, ГОСТ 3262-75* | м | 465,30 | 805,36 | 374 734 | 620 | 288 486 | 663 220 |
| 42 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 20, ГОСТ 3262-75* | м | 71,50 | 544,64 | 38 942 | 620 | 44 330 | 83 272 |
| 44 | Трубопровод из армированая стекловолокном полипропилена PN 25 Ø 25 х 4,2 с фитингами и креплениями | м | 360,00 | 402,78 | 145 001 | 400 | 144 000 | 289 001 |
| 47 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м | 360,00 | 256,47 | 92 329 | 100 | 36 000 | 128 329 |
| 60 | Крепления для стальных труб | кг | 112,00 | 210 | 23 520 | 65 | 7 280 | 30 800 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **1 164 349** | | **858 296** | **2 022 645** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 34 930 | | | 34 930 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **1 199 279** | | | **2 057 575** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 59 964 | | | 59 964 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **1 259 243** | | | **2 117 539** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 100 739 | | 68 664 | 169 403 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **1 359 983** | | **926 960** | **2 286 942** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 27 200 | | 18 539 | 45 739 |
| | **Всего по акту:** | | | | **1 387 182** | | **945 499** | **2 332 681** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымақ»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**
Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

# АКТ № 3
## приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель месяц 2018 года
на водопровод , по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №3)
**пятно №3 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №3 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)** | | | | | | | |
| | **Квартирый водомерный узел в комплекте:** | | | | | | | |
| 6 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32, ГОСТ 3262-75* | м | 59,40 | 1 013,39 | 60 195 | 650 | 38 610 | 98 805 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25, ГОСТ 3262-75* | м | 10,00 | 805,36 | 8 054 | 620 | 6 200 | 14 254 |
| 8 | Фитинги и фасонные части | | | | 1 208 | - | - | 1 208 |
| 9 | Трубопровод из полипропиленовых труб PN 20 Ø 25 х 4,2 | м | 720,00 | 402,78 | 290 002 | 400 | 288 000 | 578 002 |
| 10 | Фитинги и фасонные части | | | | 43 500 | | | 43 500 |
| 12 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м | 720,00 | 256,47 | 184 658 | 100 | 72 000 | 256 658 |
| | **Пожарный водопровод (В2)** | | | | | | | |
| 24 | Трубы стальные электросварные Ø 57 х 3мм, ГОСТ 10704-91 | м | 61,00 | 1 169,64 | 71 348 | 720 | 43 920 | 115 268 |
| 25 | Крепления для стальных труб Ø 50 | шт | 20,00 | 180,00 | 3 600 | 55 | 1 100 | 4 700 |
| | **Трубопровод горячей воды подающий (Т3; Т4)** | | | | | | | |
| | **Водомерный узел в Т3 -1 в комплекте:** | | | | | | | |
| 39 | д)Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 20, ГОСТ 3262-75* | м | 48,00 | 544,64 | 26 143 | 620 | 29 760 | 55 903 |
| 40 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32 ГОСТ 3262-75* | м | 59,40 | 1 013,39 | 60 195 | 650 | 38 610 | 98 805 |
| 41 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25, ГОСТ 3262-75* | м | 465,30 | 805,36 | 374 734 | 620 | 288 486 | 663 220 |
| 42 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 20, ГОСТ 3262-75* | м | 71,50 | 544,64 | 38 942 | 620 | 44 330 | 83 272 |
| 44 | Трубопровод из армированая стекловолокном полипропилена PN 25 Ø 25 х 4,2 с фитингами и креплениями | м | 720,00 | 402,78 | 290 002 | 400 | 288 000 | 578 002 |
| 47 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м | 720,00 | 256,47 | 184 658 | 100 | 72 000 | 256 658 |
| 60 | Крепления для стальных труб | кг | 123,00 | 210 | 25 830 | 65 | 7 995 | 33 825 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **1 663 069** | | **1 219 011** | **2 882 080** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 49 892 | | | 49 892 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **1 712 961** | | | **2 931 972** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 85 648 | | | 85 648 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **1 798 609** | | | **3 017 620** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 143 889 | | 97 521 | 241 410 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **1 942 498** | | **1 316 532** | **3 259 030** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 38 850 | | 26 331 | 65 181 |
| | **Всего по акту:** | | | | **1 981 348** | | **1 342 863** | **3 324 210** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымақ»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 4**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на водопровод , по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №6)

**пятно №12 - паркинг для жилых помещении, (с отм. - 4,200 до отм. 0,000)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Водомерный узел В1-3 в составе: (пятна №1,2,3)** | | | | | | | |
| 30 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 76, ГОСТ 3262-75 | м | 55,00 | 2 385,71 | 131 214 | 950,00 | 52 250 | 183 464 |
| 31 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 57, ГОСТ 3262-75 | м | 20,00 | 1 892,86 | 37 857 | 720,00 | 14 400 | 52 257 |
| 32 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 40, ГОСТ 3262-75 | м | 102,00 | 1 487,50 | 151 725 | 650,00 | 66 300 | 218 025 |
| 33 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 32, ГОСТ 3262-75 | м | 15,00 | 1 013,39 | 15 201 | 650,00 | 9 750 | 24 951 |
| 35 | Фитинги и фасонные части стальные | | | | 50 400 | | | 50 400 |
| | **Водопровод хозяйственно-питьевой(В1.1)** | | - | | - | | - | - |
| | **Водомерный узел В1.1-3 в составе:** | | - | | - | | - | - |
| 62 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 40, ГОСТ 3262-75 | м | 75,00 | 1 487,50 | 111 563 | 650,00 | 48 750 | 160 313 |
| 63 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 32, ГОСТ 3262-75 | м | 40,00 | 1 013,39 | 40 536 | 650,00 | 26 000 | 66 536 |
| 64 | Трубопровод из стальных воодогазопроводных оцинкованных труб Ø25х2,8 | м | 17,00 | 805,36 | 13 691 | 620,00 | 10 540 | 24 231 |
| 66 | *Фитинги и фасонные части стальные* | | - | | 24 868 | | - | 24 868 |
| | **Водопровод горячей воды Т3** | | - | | - | | - | - |
| | **Водомерный узел Т3-3 в составе:** | | - | | - | | - | - |
| 83 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 76, ГОСТ 3262-75 | м | 60,00 | 2 385,71 | 143 143 | 950,00 | 57 000 | 200 143 |
| 84 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 57, ГОСТ 3262-75 | м | 20,00 | 1 892,86 | 37 857 | 720,00 | 14 400 | 52 257 |
| 85 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 40, ГОСТ 3262-75 | м | 100,00 | 1 487,50 | 148 750 | 650,00 | 65 000 | 213 750 |
| 86 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 32, ГОСТ 3262-75 | м | 50,00 | 1 013,39 | 50 670 | 650,00 | 32 500 | 83 170 |
| 87 | Трубопровод из стальных воодогазопроводных оцинкованных труб Ø25х2,8 | м | 130,00 | 805,36 | 104 697 | 620,00 | 80 600 | 185 297 |
| 89 | *Фитинги и фасонные части стальные* | | - | | 72 764 | | - | 72 764 |
| | **Водопровод горячей воды и циркуляции (Т4)** | | - | | - | | - | - |
| | **Водомерный узел Т4-3 в составе** | | - | | - | | - | - |
| 111 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 57, ГОСТ 3262-75 | м | 60,00 | 1 892,86 | 113 572 | 720,00 | 43 200 | 156 772 |
| 112 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 40, ГОСТ 3262-75 | м | 22,00 | 1 487,50 | 32 725 | 650,00 | 14 300 | 47 025 |
| 113 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 32, ГОСТ 3262-75 | м | 30,00 | 1 013,39 | 30 402 | 650,00 | 19 500 | 49 902 |
| 114 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 20, ГОСТ 3262-75* | м | 130,00 | 544,64 | 70 803 | 620,00 | 80 600 | 151 403 |
| 115 | *Фитинги и фасонные части стальные* | | - | | 37 125 | | - | 37 125 |
| | **Водопровод горячей воды и циркуляции (Т3.1)** | | - | | - | | - | - |
| | **Водомерный узел Т3.1-3 в составе** | | - | | - | | - | - |
| 134 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 40, ГОСТ 3262-75 | м | 80,00 | 1 487,50 | 119 000 | 650,00 | 52 000 | 171 000 |
| 135 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 32, ГОСТ 3262-75 | м | 40,00 | 1 013,39 | 40 536 | 650,00 | 26 000 | 66 536 |
| 136 | Трубопровод из стальных воодогазопроводных оцинкованных труб Ø25х2,8, ГОСТ 3262-75 | м | 17,00 | 805,36 | 13 691 | 620,00 | 10 540 | 24 231 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | *Фитинги и фасонные части стальные* | | - | | 25 984 | | - | 25 984 |
| | **Пожарный водопровд (В2)** | | - | | - | | - | - |
| 147 | Трубы стальные электросварные ф 76 х 4,0 мм, ГОСТ 10704-91 | м | 210,00 | 1 473,21 | 309 374 | 950,00 | 199 500 | 508 874 |
| | **Пожарный водопровод (В2.1)** | | - | | - | | - | - |
| 155 | Трубы стальные электросварные ф 76 х 3,5 мм, ГОСТ 10704-91 | м | 210,00 | 1 473,21 | 309 374 | 950,00 | 199 500 | 508 874 |
| | **Пожарный водопровод (В2.2)** | | - | | - | | - | - |
| 166 | Трубы стальные электросварные ф 76 х 3,5 мм, ГОСТ 10704-91 | м | 300,00 | 1 473,21 | 441 963 | 950,00 | 285 000 | 726 963 |
| | | | - | | - | | - | - |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **2 679 483** | | **1 407 630** | **4 087 113** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 80 384 | | | 80 384 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **2 759 868** | | | **4 167 498** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 137 993 | | | 137 993 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **2 897 861** | | | **4 305 491** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 231 829 | | 112 610 | 344 439 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **3 129 690** | | **1 520 240** | **4 649 930** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 62 594 | | 30 405 | 92 999 |
| | **Всего по акту :** | | | | **3 192 284** | | **1 550 645** | **4 742 929** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымак»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 5**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на канализацию, по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №7)

**пятно №1 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №1 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Канализация бытовая (К1)** | | | | | | | |
| 1 | Трубы ПВХ канализационные Ø 110х3,2 мм, | м | 420,00 | 1 302,08 | 546 874 | 620,00 | 260 400 | 807 274 |
| 2 | Тройник косой 45° Ø 110мм | шт | 96,00 | 885,42 | 85 000 | 100,00 | 9 600 | 94 600 |
| 3 | Тройник косой 45° Ø 110 х 50мм | шт | 96,00 | 925,93 | 88 889 | 100,00 | 9 600 | 98 489 |
| 4 | Ревизя Ø 110мм , | шт | 48,00 | 1 484,38 | 71 250 | 100,00 | 4 800 | 76 050 |
| 5 | Хомут стальной для крепления труб Ø 110 | шт | 264,00 | 225,00 | 59 400 | 55,00 | 14 520 | 73 920 |
| | **Внутренние водостоки (К2)** | | | | | | | |
| 7 | Трубы стальные электросварные Dy 108 х 4,0мм, ГОСТ 10704-91 | м | 68,00 | 2 167,00 | 147 356 | 950,00 | 64 600 | 211 956 |
| 8 | Хомут крепежный ф100мм | шт | 20,00 | 405,00 | 8 100 | 105,00 | 2 100 | 10 200 |
| 10 | Тройник ровнопроходной ф108 х 6мм, | шт | 2,00 | 2 670,00 | 5 340 | 350,00 | 700 | 6 040 |
| 11 | Заглушка стальная эллиптическая Dy 108 х 4,0, | шт | 4,00 | 858,00 | 3 432 | 250,00 | 1 000 | 4 432 |
| 12 | Фланец 1-100-10 | шт | 8,00 | 2 090,00 | 16 720 | 185,00 | 1 480 | 18 200 |
| 13 | Ревизия стальная Ø 100мм , | шт | 4,00 | 3 960,00 | 15 840 | 185,00 | 740 | 16 580 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **1 048 201** | | **369 540** | **1 417 741** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 31 446 | | | 31 446 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **1 079 647** | | | **1 449 187** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 53 982 | | | 53 982 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **1 133 630** | | | **1 503 170** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 90 690 | | 29 563 | 120 254 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **1 224 320** | | **399 103** | **1 623 423** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 24 486 | | 7 982 | 32 468 |
| | **Всего по акту :** | | | | **1 248 807** | | **407 085** | **1 655 892** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымак»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 6**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на канализацию, по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №8)

**пятно №2 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №2 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Канализация бытовая (К1)** | | | | | | | |
| 1 | Трубы ПВХ канализационные Ø 110х3,2 мм, | м | 420,00 | 1 302,08 | 546 874 | 620,00 | 260 400 | 807 274 |
| 2 | Тройник косой 45° Ø 110мм | шт | 96,00 | 885,42 | 85 000 | 100,00 | 9 600 | 94 600 |
| 3 | Тройник косой 45° Ø 110 х 50мм | шт | 96,00 | 925,93 | 88 889 | 100,00 | 9 600 | 98 489 |
| 4 | Ревизя Ø 110мм , | шт | 48,00 | 1 484,38 | 71 250 | 100,00 | 4 800 | 76 050 |
| 5 | Хомут стальной для крепления труб Ø 110 | шт | 264,00 | 225,00 | 59 400 | 55,00 | 14 520 | 73 920 |
| | **Внутренние водостоки (К2)** | | | | | | | |
| 7 | Трубы стальные электросварные Dy 108 х 4,0мм, ГОСТ 10704-91 | м | 68,00 | 2 167,00 | 147 356 | 950,00 | 64 600 | 211 956 |
| 8 | Хомут крепежный ф100мм | шт | 20,00 | 405,00 | 8 100 | 105,00 | 2 100 | 10 200 |
| 10 | Тройник ровнопроходной ф108 х 6мм, | шт | 2,00 | 2 670,00 | 5 340 | 350,00 | 700 | 6 040 |
| 11 | Заглушка стальная эллиптическая Dy 108 х 4,0, | шт | 4,00 | 858,00 | 3 432 | 250,00 | 1 000 | 4 432 |
| 12 | Фланец 1-100-10 | шт | 8,00 | 2 090,00 | 16 720 | 185,00 | 1 480 | 18 200 |
| 13 | Ревизия стальная Ø 100мм , | шт | 4,00 | 3 960,00 | 15 840 | 185,00 | 740 | 16 580 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **1 048 201** | | **369 540** | **1 417 741** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 31 446 | | | 31 446 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **1 079 647** | | | **1 449 187** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 53 982 | | | 53 982 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **1 133 630** | | | **1 503 170** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 90 690 | | 29 563 | 120 254 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **1 224 320** | | **399 103** | **1 623 423** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 24 486 | | 7 982 | 32 468 |
| | **Всего по акту :** | | | | **1 248 807** | | **407 085** | **1 655 892** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымак»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 7**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на канализацию, по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №9)

**пятно №3 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №3 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Канализация бытовая (К1)** | | | | | | | |
| 1 | Трубы ПВХ канализационные Ø 110х3,2 мм, | м | 420,00 | 1 302,08 | 546 874 | 620,00 | 260 400 | 807 274 |
| 2 | Тройник косой 45° Ø 110мм | шт | 96,00 | 885,42 | 85 000 | 100,00 | 9 600 | 94 600 |
| 3 | Тройник косой 45° Ø 110 х 50мм | шт | 96,00 | 925,93 | 88 889 | 100,00 | 9 600 | 98 489 |
| 4 | Ревизя Ø 110мм , | шт | 48,00 | 1 484,38 | 71 250 | 100,00 | 4 800 | 76 050 |
| 5 | Хомут стальной для крепления труб Ø 110 | шт | 264,00 | 225,00 | 59 400 | 55,00 | 14 520 | 73 920 |
| | **Внутренние водостоки (К2)** | | | | | | | |
| 7 | Трубы стальные электросварные Dy 108 х 4,0мм, ГОСТ 10704-91 | м | 68,00 | 2 167,00 | 147 356 | 950,00 | 64 600 | 211 956 |
| 8 | Хомут крепежный ф100мм | шт | 20,00 | 405,00 | 8 100 | 105,00 | 2 100 | 10 200 |
| 10 | Тройник ровнопроходной ф108 х 6мм, | шт | 2,00 | 2 670,00 | 5 340 | 350,00 | 700 | 6 040 |
| 11 | Заглушка стальная эллиптическая Dy 108 х 4,0. | шт | 4,00 | 858,00 | 3 432 | 250,00 | 1 000 | 4 432 |
| 12 | Фланец 1-100-10 | шт | 8,00 | 2 090,00 | 16 720 | 185,00 | 1 480 | 18 200 |
| 13 | Ревизия стальная Ø 100мм , | шт | 4,00 | 3 960,00 | 15 840 | 185,00 | 740 | 16 580 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **1 048 201** | | **369 540** | **1 417 741** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 31 446 | | | 31 446 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **1 079 647** | | | **1 449 187** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 53 982 | | | 53 982 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **1 133 630** | | | **1 503 170** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 90 690 | | 29 563 | 120 254 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **1 224 320** | | **399 103** | **1 623 423** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 24 486 | | 7 982 | 32 468 |
| | **Всего по акту :** | | | | **1 248 807** | | **407 085** | **1 655 892** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ /Карменов А.Т.

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымақ»**
_____ /Сыдыков Т.К.

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

# АКТ № 8

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на канализацию, по разделу ВК (водопровод и канализация) (Смета №12)

**пятно №12 - паркинг для жилых помещении, (с отм. - 4,200 до отм. 0,000)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятно №12 - паркинг, (с отм. - 4,200 до отм. 0,000) на пятна №4,1-4,5,6** | | | | | | | |
| | **Канализация бытовая (К1) для жилых помещений** | | | | | | | |
| 1 | Трубы чугунные канализационные ф 100, L=2000мм, ГОСТ 6942-98 | м | 220,00 | 4 350,00 | 957 000 | 1 050,00 | 231 000 | 1 188 000 |
| 2 | Ревизия чугунная ф 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 4,00 | 3 669,64 | 14 679 | 520,00 | 2 080 | 16 759 |
| 3 | Отвод чугунный канализационный 135 ° ф 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 40,00 | 1 937,50 | 77 500 | 450,00 | 18 000 | 95 500 |
| 4 | Тройник косой чугунный 45 ° 100 х 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 38,00 | 3 772,32 | 143 348 | 650,00 | 24 700 | 168 048 |
| 5 | Крестовина косая чугунная 45 ° 100 х 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 4,00 | 5 812,50 | 23 250 | 750,00 | 3 000 | 26 250 |
| 6 | Прочистка чугунная канализационная ф 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 25,00 | 3 669,64 | 91 741 | 650,00 | 16 250 | 107 991 |
| 7 | Муфта чугунная канализационная ф100 | шт | 20,00 | 1 531,25 | 30 625 | 500,00 | 10 000 | 40 625 |
| 9 | Хомут шпилка цанга М10 для крепления трубопроводов | шт | 60,00 | 350,00 | 21 000 | 50,00 | 3 000 | 24 000 |
| | **Канализация бытовая (К1.1) торговых помещений** | | | | | | | |
| 1 | Трубы чугунные канализационные ф 100, L=2000мм, ГОСТ 6942-98 | м | 100,00 | 4 350,00 | 435 000 | 1 050,00 | 105 000 | 540 000 |
| 2 | Ревизия чугунная ф 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 3,00 | 3 669,64 | 11 009 | 520,00 | 1 560 | 12 569 |
| 3 | Отвод чугунный канализационный 135 ° ф 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 10,00 | 1 937,50 | 19 375 | 450,00 | 4 500 | 23 875 |
| 4 | Тройник косой чугунный 45 ° 100 х 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 9,00 | 3 772,32 | 33 951 | 650,00 | 5 850 | 39 801 |
| 6 | Прочистка чугунная канализационная ф 100, ГОСТ 6942-98 | шт | 8,00 | 3 669,64 | 29 357 | 520,00 | 4 160 | 33 517 |
| 7 | Муфта чугунная канализационная ф100 | м² | 8,00 | 1 531,25 | 12 250 | 500,00 | 4 000 | 16 250 |
| 18 | Хомут шпилка цанга М10 для крепления трубопроводов | шт | 25,00 | 350,00 | 8 750 | 50,00 | 1 250 | 10 000 |
| | | | | | | | | |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **1 908 835** | | **434 350** | **2 343 185** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 57 265 | | | 57 265 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **1 966 100** | | | **2 400 450** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 98 305 | | | 98 305 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **2 064 405** | | | **2 498 755** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 165 152 | | 34 748 | 199 900 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **2 229 557** | | **469 098** | **2 698 655** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 44 591 | | 9 382 | 53 973 |
| | **Всего по акту :** | | | | **2 274 148** | | **478 480** | **2 752 628** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымак»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 9**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на отопление, по разделу ОВ (отопление) (Смета №13)

**пятно №1 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №1 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Отопление** | | | | | | | |
| 3 | Труба пластиковая армированная с фитингами Ø25 | м. | 4 696,00 | 496,53 | 2 331 705 | 400,00 | 1 878 400 | 4 210 105 |
| 4 | Труба пластиковая армированная с фитингами Ø20 | м. | 978,00 | 317,71 | 310 720 | 400,00 | 391 200 | 701 920 |
| | Фитинги и фасонные части | | | | 396 364 | | | 396 364 |
| 6 | Труба стальная Ø25 | м. | 12,76 | 692,86 | 8 841 | 620,00 | 7 911 | 16 752 |
| 7 | Труба стальная Ø32 | м. | 12,76 | 895,54 | 11 427 | 650,00 | 8 294 | 19 721 |
| 8 | Труба стальная Ø40 | м. | 12,76 | 1 083,93 | 13 831 | 650,00 | 8 294 | 22 125 |
| 9 | Труба стальная Ø57 | м. | 80,00 | 1 169,64 | 93 571 | 720,00 | 57 600 | 151 171 |
| 12 | *Фитинги и фасонные части* | | | | 19 151 | - | - | 19 151 |
| 21 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м. | 4 696,00 | 256,47 | 1 204 383 | 100,00 | 469 600 | 1 673 983 |
| 24 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 28 для труб Ø 20, | м. | 978,00 | 216,63 | 211 864 | 100,00 | 97 800 | 309 664 |
| 29 | Крепление трубопроводов | кг | 120,00 | 210,00 | 25 200 | 65,00 | 7 800 | 33 000 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **4 627 058** | | **2 926 899** | **7 553 957** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 138 812 | | | 138 812 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **4 765 869** | | | **7 692 769** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 238 293 | | | 238 293 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **5 004 163** | | | **7 931 062** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 400 333 | | 234 152 | 634 485 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **5 404 496** | | **3 161 051** | **8 565 547** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 108 090 | | 63 221 | 171 311 |
| | **Всего по акту :** | | | | **5 512 586** | | **3 224 272** | **8 736 858** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымақ»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 10**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на отопление, по разделу ОВ (отопление) (Смета №14)

**пятно №2 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №2 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Отопление** | | | | | | | |
| 3 | Труба пластиковая армированная с фитингами Ø25 | м. | 4 696,00 | 496,53 | 2 331 705 | 400,00 | 1 878 400 | 4 210 105 |
| 4 | Труба пластиковая армированная с фитингами Ø20 | м. | 978,00 | 317,71 | 310 720 | 400,00 | 391 200 | 701 920 |
| | Фитинги и фасонные части | | | | 396 364 | | | 396 364 |
| 6 | Труба стальная Ø25 | м. | 12,76 | 692,86 | 8 841 | 620,00 | 7 911 | 16 752 |
| 7 | Труба стальная Ø32 | м. | 12,76 | 895,54 | 11 427 | 650,00 | 8 294 | 19 721 |
| 8 | Труба стальная Ø40 | м. | 12,76 | 1 083,93 | 13 831 | 650,00 | 8 294 | 22 125 |
| 9 | Труба стальная Ø57 | м. | 80,00 | 1 169,64 | 93 571 | 720,00 | 57 600 | 151 171 |
| 12 | *Фитинги и фасонные части* | | | | 19 151 | - | - | 19 151 |
| 21 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м. | 4 696,00 | 256,47 | 1 204 383 | 100,00 | 469 600 | 1 673 983 |
| 24 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 28 для труб Ø 20, | м. | 978,00 | 216,63 | 211 864 | 100,00 | 97 800 | 309 664 |
| 29 | Крепление трубопроводов | кг | 120,00 | 210,00 | 25 200 | 65,00 | 7 800 | 33 000 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **4 627 058** | | **2 926 899** | **7 553 957** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 138 812 | | | 138 812 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **4 765 869** | | | **7 692 769** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 238 293 | | | 238 293 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **5 004 163** | | | **7 931 062** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 400 333 | | 234 152 | 634 485 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **5 404 496** | | **3 161 051** | **8 565 547** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 108 090 | | 63 221 | 171 311 |
| | **Всего по акту :** | | | | **5 512 586** | | **3 224 272** | **8 736 858** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымақ»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 11**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на отопление, по разделу ОВ (отопление) (Смета №15)

**пятно №3 ( с отм. +8,400 до отм. +25,800)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **Пятна №3 (с отм. 8,400 до отм. 25,800)** | | | | | | | |
| | **Отопление** | | | | | | | |
| 3 | Труба пластиковая армированная с фитингами Ø25 | м. | 4 696,00 | 496,53 | 2 331 705 | 400,00 | 1 878 400 | 4 210 105 |
| 4 | Труба пластиковая армированная с фитингами Ø20 | м. | 1 304,00 | 317,71 | 414 294 | 400,00 | 521 600 | 935 894 |
| | Фитинги и фасонные части | | | | 411 900 | | | 411 900 |
| 6 | Труба стальная Ø25 | м. | 12,76 | 692,86 | 8 841 | 620,00 | 7 911 | 16 752 |
| 7 | Труба стальная Ø32 | м. | 12,76 | 895,54 | 11 427 | 650,00 | 8 294 | 19 721 |
| 8 | Труба стальная Ø40 | м. | 12,76 | 1 083,93 | 13 831 | 650,00 | 8 294 | 22 125 |
| 9 | Труба стальная Ø57 | м. | 80,00 | 1 169,64 | 93 571 | 720,00 | 57 600 | 151 171 |
| 12 | *Фитинги и фасонные части* | | | | 19 151 | - | - | 19 151 |
| 21 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 35 для труб Ø 25, | м. | 4 696,00 | 256,47 | 1 204 383 | 100,00 | 469 600 | 1 673 983 |
| 24 | Тепловая изоляция трубчатая толщиной 9 х 28 для труб Ø 20, | м. | 1 304,00 | 216,63 | 282 486 | 100,00 | 130 400 | 412 886 |
| 29 | Крепление трубопроводов | кг | 120,00 | 210,00 | 25 200 | 65,00 | 7 800 | 33 000 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **4 816 788** | | **3 089 899** | **7 906 688** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 144 504 | | | 144 504 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **4 961 292** | | | **8 051 191** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 248 065 | | | 248 065 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **5 209 357** | | | **8 299 256** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 416 749 | | 247 192 | 663 940 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **5 626 105** | | **3 337 091** | **8 963 196** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 112 522 | | 66 742 | 179 264 |
| | **Всего по акту :** | | | | **5 738 627** | | **3 403 833** | **9 142 460** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____ **/Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымақ»**
_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

**Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»**
**Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»**
**Договор: № 21 от 08.02.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

**АКТ № 12**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**

за апрель месяц 2018 года

на отопление, по разделу ОВ (отопление) (Смета №18)

**пятно №12 - паркинг для жилых помещении, (с отм. - 4,200 до отм. 0,000)**

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| | **ГВС " Жилье " (пятна №1,2,3)** | | | | | | | |
| 131 | Насосы циркуляционный системы ГВС G=2.74м3/ч,H=6.55м, N=0.37квт , 400-3/50 с комплектом присоед фитингов 1", IL32/150-0.37/4 WILO | шт | 1,00 | 279 328,00 | 279 328 | 7 800,00 | 7 800 | 287 128 |
| 132 | Регулятор перепада давления с двумя импульсными трубками dy 20, Ррег=0.3-2.1бар, Kvs=8м3/ч. AVP | шт | 1,00 | 283 768,00 | 283 768 | 5 200,00 | 5 200 | 288 968 |
| 133 | Клапан регулирующий седельный проходной VB2 с электроприводом Ду32,Kvs=16м3/ч, 065B0777 | шт | 1,00 | 207 792,00 | 207 792 | 5 900,00 | 5 900 | 213 692 |
| 134 | Термостатический клапан Ду32,Kvs=12,5м3/ч,Tmax=150С, в комплекте: термостатическая головка AVT, диапазон настройки 20-70С(065-0601),фитинг под приварку 1 3/4"(003H6911) | шт | 1,00 | 125 856,00 | 125 856 | 5 900,00 | 5 900 | 131 756 |
| 135 | Фильтр сетчатый фланцевый ф50, Ру=16бар | шт | 1,00 | 12 980,00 | 12 980 | 2 700,00 | 2 700 | 15 680 |
| 136 | Клапан обратный фланцевый dy 50, Ру=16бар | шт | 2,00 | 9 420,00 | 18 840 | 2 700,00 | 5 400 | 24 240 |
| 137 | Кран шаровый приварной ф50, Ру25бар | шт | 4,00 | 6 624,00 | 26 496 | 2 200,00 | 8 800 | 35 296 |
| 138 | Клапан обратный межфланцевый dy 65, Ру=16бар | шт | 1,00 | 12 080,00 | 12 080 | 2 200,00 | 2 200 | 14 280 |
| 139 | Кран шаровый приварной ф65, Ру16бар | шт | 1,00 | 10 432,00 | 10 432 | 2 200,00 | 2 200 | 12 632 |
| 140 | Кран шаровый приварной ф65, Ру25бар | шт | 2,00 | 10 432,00 | 20 864 | 2 200,00 | 4 400 | 25 264 |
| 141 | Кран шаровый приварной ф50, Ру40бар | шт | 1,00 | 6 624,00 | 6 624 | 2 200,00 | 2 200 | 8 824 |
| 142 | Кран шаровый муфтовый ф15, Ру=25бар | шт | 2,00 | 1 260,00 | 2 520 | 850,00 | 1 700 | 4 220 |
| | **Отопление" Жилье" (пятна №1,2,3)** | | - | | - | | - | - |
| 147 | Насос циркуляции системы отопления G=27.3м3/ч, H=9.21м, N=1.5кВт, 400-3/50 IL 50/110-1.5/2, WILO | шт | 2,00 | 309 248,00 | 618 496 | 19 500,00 | 39 000 | 657 496 |
| 148 | Регулятор перепада давления с двумя импульсными трубками dy 40,Ру=0.4-2.2бар, Kvs=21м3/ч, AVP | шт | 1,00 | 595 524,00 | 595 524 | 5 200,00 | 5 200 | 600 724 |
| 149 | Клапан регулирующий седельный проходной dy 50, с электроприводом Kvs=40м3/ч VB2, 065B2061 | шт | 1,00 | 366 560,00 | 366 560 | 5 900,00 | 5 900 | 372 460 |
| 150 | Клапан балансировочный с измерительными ниппелями MSV-BD dy 50, Kvs=40м3/ч, 003Z4006 | шт | 1,00 | 60 820,00 | 60 820 | 2 200,00 | 2 200 | 63 020 |
| 151 | Фильтр сетчатый фланцевый dy 125, Ру=16бар | шт | 1,00 | 70 384,00 | 70 384 | 2 500,00 | 2 500 | 72 884 |
| 152 | Клапан обратный межфланцевый dy 125, Ру=16бар | шт | 3,00 | 28 000,00 | 84 000 | 2 500,00 | 7 500 | 91 500 |
| 153 | Кран шаровый приварной ф80, Ру=25бар | шт | 2,00 | 12 864,00 | 25 728 | 2 500,00 | 5 000 | 30 728 |
| 154 | Кран шаровый приварной ф125, Ру=16бар | шт | 6,00 | 33 488,00 | 200 928 | 2 500,00 | 15 000 | 215 928 |

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| 155 | Кран шаровый приварной ф25, Ру=25бар | шт | 2,00 | 4 788,00 | 9 576 | 850,00 | 1 700 | 11 276 |
| 156 | Кран шаровый приварной ф100, Ру=25бар | шт | 2,00 | 15 260,00 | 30 520 | 2 500,00 | 5 000 | 35 520 |
| 157 | Фильтр сетчатый фланцевый dy 100, Ру=16бар | шт | 1,00 | 34 616,00 | 34 616 | 2 500,00 | 2 500 | 37 116 |
| 158 | Кран шаровый муфтовый ф15, Ру=25бар | шт | 2,00 | 1 260,00 | 2 520 | 850,00 | 1 700 | 4 220 |
| 160 | Прибор учета расхода тепловой энергии ф40 | шт | 1,00 | 549 600,00 | 549 600 | - | - | 549 600 |
| | **ГВС "Торговые помещения" (блок 3)** | | - | | - | | - | - |
| 161 | Регулятор перепада давления с двумя импульсными трубками dy 15, Ррег=0.3-2.1бар, Kvs=5м3/ч. AVP, 003H6327 | шт | 1,00 | 276 672,00 | 276 672 | 5 200,00 | 5 200 | 281 872 |
| 162 | Клапан регулирующий седельный проходной VB2 с электроприводом Ду15,Kvs=4м3/ч, 065B2056 | шт | 1,00 | 221 856,00 | 221 856 | 5 900,00 | 5 900 | 227 756 |
| 163 | Термостатический циркуляционный клапан FJV Ду25,Kvs=3,8м3/ч,Трег=20-60С (003N4250), в комплекте: присоединитель 1" | шт | 1,00 | 161 312,00 | 161 312 | 5 900,00 | 5 900 | 167 212 |
| 164 | Фильтр сетчатый фланцевый ф32, Ру=16бар | шт | 1,00 | 8 652,00 | 8 652 | 2 200,00 | 2 200 | 10 852 |
| 165 | Клапан обратный фланцевый dy 32, Ру=16бар | шт | 1,00 | 4 112,00 | 4 112 | 2 200,00 | 2 200 | 6 312 |
| 166 | Кран шаровый приварной ф32, Ру25бар | шт | 1,00 | 5 040,00 | 5 040 | 1 700,00 | 1 700 | 6 740 |
| 167 | Клапан обратный фланцевый dy 40, Ру=16бар | шт | 1,00 | 6 360,00 | 6 360 | 2 200,00 | 2 200 | 8 560 |
| 168 | Кран шаровый приварной ф40, Ру25бар | шт | 1,00 | 6 272,00 | 6 272 | 2 200,00 | 2 200 | 8 472 |
| 169 | Кран шаровый приварной ф40, Ру40бар | шт | 2,00 | 6 272,00 | 12 544 | 1 700,00 | 3 400 | 15 944 |
| 170 | Кран шаровый приварной ф32, Ру40бар | шт | 1,00 | 5 040,00 | 5 040 | 1 700,00 | 1 700 | 6 740 |
| 171 | Кран шаровый муфтовый ф15, Ру=25бар | шт | 2,00 | 1 260,00 | 2 520 | 850,00 | 1 700 | 4 220 |
| | **Отопление "Тогрговые помещения" (блок 1)** | | - | | - | | - | - |
| 174 | Насос циркуляции системы отопления H=8.03м, G=12м3/ч,N=0,649кВт, 230-1/50, IL 40/170-0.75/4, WILO | шт | 2,00 | 355 344,00 | 710 688 | 19 500,00 | 39 000 | 749 688 |
| 175 | Регулятор перепада давления с двумя импульсными трубками dy 25, Ррег=0.3-2.1бар, Kvs=10м3/ч. AVP | шт | 1,00 | 309 956,00 | 309 956 | 5 500,00 | 5 500 | 315 456 |
| 176 | Клапан регулирующий седельный проходной dy 32, с электроприводом Kvs=16м3/ч VB2, 065B2059 | шт | 1,00 | 266 392,00 | 266 392 | 2 200,00 | 2 200 | 268 592 |
| 177 | Фильтр сетчатый фланцевый dy 80, Ру=16бар | шт | 1,00 | 24 520,00 | 24 520 | 2 200,00 | 2 200 | 26 720 |
| 178 | Клапан обратный межфланцевый dy 80, Ру=16бар | шт | 3,00 | 16 668,00 | 50 004 | 2 200,00 | 6 600 | 56 604 |
| 179 | Кран шаровый приварной ф65, Ру25бар | шт | 2,00 | 10 432,00 | 20 864 | 2 200,00 | 4 400 | 25 264 |
| 180 | Кран шаровый приварной ф80, Ру16бар | шт | 6,00 | 12 864,00 | 77 184 | 2 200,00 | 13 200 | 90 384 |
| 181 | Кран шаровый приварной ф25, Ру16бар | шт | 2,00 | 4 788,00 | 9 576 | 850,00 | 1 700 | 11 276 |
| 182 | Кран шаровый муфтовый ф15, Ру=25бар | шт | 2,00 | 1 260,00 | 2 520 | 850,00 | 1 700 | 4 220 |
| 183 | Клапан балансировочный с измерительными ниппелями MSV-BD dy 32, Kvs=18м3/ч, 003Z4004,комплект присоединителей ф32 | шт | 1,00 | 35 208,00 | 35 208 | 2 200,00 | 2 200 | 37 408 |
| 185 | Прибор учета расхода тепловой энергии ф25 КМ-5 (с монтаж и пусканаладкой) | шт | 1,00 | 528 800,00 | 528 800 | | - | 528 800 |
| | **Вентиляция "Торговые помещения" (блок 1)** | | - | | - | | - | - |
| 186 | Насос циркуляции системы вентиляци H=8.2м, G=8м3/ч,N=0,470кВт, 230-1/50, IL 40/170-0.75/4, WILO | шт | 2,00 | 355 344,00 | 710 688 | 19 500,00 | 39 000 | 749 688 |
| 187 | Регулятор перепада давления с двумя импульсными трубками dy 20, Ррег=0.3-2.1бар, Kvs=8м3/ч. AVP | шт | 1,00 | 283 768,00 | 283 768 | 5 500,00 | 5 500 | 289 268 |
| 188 | Клапан регулирующий седельный проходной dy 32, с электроприводом Kvs=16м3/ч VB2, 065B2059 | шт | 1,00 | 266 392,00 | 266 392 | 2 200,00 | 2 200 | 268 592 |
| 189 | Фильтр сетчатый фланцевый dy 65, Ру=16бар | шт | 1,00 | 19 328,00 | 19 328 | 2 200,00 | 2 200 | 21 528 |
| 190 | Клапан обратный межфланцевый dy 65, Ру=16бар | шт | 3,00 | 12 080,00 | 36 240 | 2 200,00 | 6 600 | 42 840 |

| №п.п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Материал с учетом НДС | | Работа с учетом НДС | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | |
| 191 | Кран шаровый приварной ф50, Ру25бар | шт | 2,00 | 6 624,00 | 13 248 | 2 200,00 | 4 400 | 17 648 |
| 192 | Кран шаровый приварной ф65, Ру16бар | шт | 6,00 | 10 432,00 | 62 592 | 2 200,00 | 13 200 | 75 792 |
| 193 | Кран шаровый приварной ф25, Ру25бар | шт | 2,00 | 4 788,00 | 9 576 | 850,00 | 1 700 | 11 276 |
| 194 | Кран шаровый приварной ф100, Ру25бар | шт | 2,00 | 15 260,00 | 30 520 | 2 700,00 | 5 400 | 35 920 |
| 195 | Фильтр сетчатый фланцевый dy 100, Ру=16бар | шт | 1,00 | 34 616,00 | 34 616 | 2 700,00 | 2 700 | 37 316 |
| 196 | Кран шаровый муфтовый ф15, Ру=25бар | шт | 4,00 | 1 260,00 | 5 040 | 850,00 | 3 400 | 8 440 |
| 197 | Регулятор перепада давления с двумя импульсными трубками dy 25, Ррег=0.3-2.1бар, Kvs=10м3/ч. AVP | шт | 1,00 | 309 956,00 | 309 956 | 5 500,00 | 5 500 | 315 456 |
| 198 | Кран шаровый приварной ф65, Ру25бар | шт | 2,00 | 10 432,00 | 20 864 | 5 500,00 | 11 000 | 31 864 |
| 199 | Кран шаровый приварной ф65, Ру16бар | шт | 1,00 | 10 432,00 | 10 432 | 5 500,00 | 5 500 | 15 932 |
| | **Модуль ввода (блок 3)** | | - | | - | | - | - |
| 201 | Грязевик абонетский dy 125 Дн325мм с ответными фланцами (5.903-13 В5 тип ТС-569) | шт | 2,00 | 70 176,00 | 140 352 | 5 600,00 | 11 200 | 151 552 |
| 202 | Фильтр сетчатый фланцевый dy 125, Ру=16бар | шт | 1,00 | 70 384,00 | 70 384 | 2 700,00 | 2 700 | 73 084 |
| 203 | Шаровой кран стальной dy 125, Ру=25бар | шт | 2,00 | 33 488,00 | 66 976 | 2 700,00 | 5 400 | 72 376 |
| 206 | Кран пробковый трехходовой для подключения манометров ф15 11б86бк | шт. | 39,00 | 2 000,00 | 78 000 | 850,00 | 33 150 | 111 150 |
| 207 | Кран шаровый приварной ф25, Ру25бар (дренажный) | шт | 4,00 | 4 788,00 | 19 152 | 850,00 | 3 400 | 22 552 |
| 208 | Кран шаровый приварной ф15, Ру25бар (для спуска воздуха) | шт | 4,00 | 1 260,00 | 5 040 | 850,00 | 3 400 | 8 440 |
| 209 | Труба стальная электросварная ф133х4.0 | м | 15,00 | 4 140,18 | 62 103 | 1 450,00 | 21 750 | 83 853 |
| 210 | Труба стальная электросварная ф108х4.0 | м | 15,00 | 3 337,50 | 50 063 | 1 450,00 | 21 750 | 71 813 |
| 211 | Труба стальная электросварная ф89х3.5 | м | 15,00 | 2 726,79 | 40 902 | 950,00 | 14 250 | 55 152 |
| 212 | Труба стальная электросварная ф76х3.5 | м | 15,00 | 2 035,71 | 30 536 | 950,00 | 14 250 | 44 786 |
| 213 | Труба стальная электросварная ф57х3.5 | м | 15,00 | 1 502,68 | 22 540 | 720,00 | 10 800 | 33 340 |
| 214 | Труба стальная электросварная ф40х3.2 | м | 15,00 | 1 083,93 | 16 259 | 650,00 | 9 750 | 26 009 |
| 215 | Труба стальная водогазопроводная ф32х3.2 | м | 15,00 | 1 013,39 | 15 201 | 650,00 | 9 750 | 24 951 |
| 216 | Фитинги и фасонные части стальные | | | | 35 640 | | | 35 640 |
| | | | | | | | | - |
| | **Итого прямые затраты** | | | | **8 869 351** | | **530 450** | **9 399 801** |
| | Прочие материалы: | 3% | | | 266 081 | | | 266 081 |
| | **Всего с прочими материалами :** | | | | **9 135 432** | | | **9 665 882** |
| | Транспортные расходы: | 5% | | | 456 772 | | | 456 772 |
| | **Всего с транспортными расходами:** | | | | **9 592 203** | | | **10 122 653** |
| | Плановые накопления: | 8% | | | 767 376 | | 42 436 | 809 812 |
| | **Всего с плановыми накоплениями:** | | | | **10 359 579** | | **572 886** | **10 932 465** |
| | Обязательные налоги и платежи: | 2% | | | 207 192 | | 11 458 | 218 649 |
| | **Всего по акту :** | | | | **10 566 771** | | **584 344** | **11 151 115** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «InterStroy Engineering»**
_____/**Карменов А.Т.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**АО «Ынтымак»**
_____/**Сыдыков Т.К.**