Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Golden City DS"**

Объект: **"Строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в поселке Белькол г.Кызылорда"**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2023г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 269	11.10.2021г.					
		Доп. Согл. №269/3	29.03.2022г.					
		Доп. Согл. №269/5	03.02.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в поселке Белькол г.Кызылорда"	**154 125 327**	**62 959 183**						**7 555 102**	**70 514 285**
Аванс 30%									**21 154 286**
Итого к оплате:	**107 887 729**	**44 071 428**						**5 288 571**	**49 360 000**
	49 360 000 (Сорок девять миллионов триста шестьдесят тысяч тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Ведущий специалист _____ **Шукенов Б.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

"Проект-Сервис"

_____ **Ким С.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Altimus"

Эксперт _____ **Ағымжай С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Golden City DS"

Директор _____ **Сейсебай М.Б.**

Форма-2В

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Golden City DS"**
Объект: **"Строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в поселке Белькол г.Кызылорда"**
Договор: **№ 269 от 11.10.2021г. Доп.соглашение № 269/3 от 29.03.2022г., Доп.соглашение №269/5 от 03.02.2023г.**

АКТ №3
выполненных работ за февраль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
			РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные (2-1-2)										
			Земляные работы										
1	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	121,275		33,81	33,81	4101	4101	--	1037	5 549,00
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,88	--	1441		411	
2	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,475		800,93	--	10793	--	--	7771	20 048,00
			НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	10793	--		1485	
3	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	134,75		150,14	72,06	20231	9710	--	10718	33 426,00
			НР - 72%; СП - 8%				78,08	32,39	10522	4365		2476	
4	6	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	346,08		293,00	--	101401	--		--	109 514,00
			СП - 8%				--	--	--	--		8112	
5	7	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	346,08		575,00	--	198996	--		--	214 916,00
			СП - 8%				--	--	--	--		15920	
			Опорная часть . Лист Кж-5. Фпм1										
			Ригель монолитный Р290.100.75 (лист 17)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
6	31	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Площадки подферменные и прокладные ряды (ригели) из монолитного железобетона. Устройство на суше. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	2,2	49236,90 12971,04	6401,63 2366,32	108321 28536	14084 5206	65701	28343 10933	147 598,00
7	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2216	211022,00 --	-- --	46762 --	-- --	46762	-- 3741	50 503,00
8	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0508	226241,00 --	-- --	11493 --	-- --	11493	-- 919	12 412,00
9	34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0216	490877,09 65772,00	1266,09 523,44	10603 1421	27 11	9155	1303 952	12 859,00
			Подферменник монолитный ПМ-1 - 2шт.(лист 18)									
10	35	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	0,28	49236,90 12971,04	6401,63 2366,32	13786 3632	1792 663	8362	3607 1391	18 785,00
11	36	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2** *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,03906	108171,20 107835,20	-- --	4225 4212	-- --	13	3538 621	8 384,00
12	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03906	243344,00 --	-- --	9505 --	-- --	9505	-- 760	10 265,00
			Парапет монолитный ППМ-1 (лист 19)									
13	38	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Парапеты железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	40577,68 9646,27	2449,73 526,77	4058 965	245 53	2848	926 399	5 382,00
14	39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0048	18681,42 17437,04	956,38 299,54	90 84	5 1	1	77 13	181,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
15	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0048	220525,00 --	-- --	1059 --	-- --	1059	-- 85	1 143,00
			Металлическая консоль МК-247 (лист 20)									
16	41	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели, консоли перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,385	53301,18 21649,41	26828,92 5484,63	20521 8335	10329 2112	1857	7208 2218	29 947,00
17	42	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,385	544257,00 --	-- --	209539 --	-- --	209539	-- 16763	226 302,00
			РОЧ 250х400х78 - 2шт.									
18	43	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	опорная часть	2	1937,85 1433,70	-- --	3876 2867	-- --	1009	2409 503	6 787,00
19	44	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AzMvp"	РОЧ 250х400 х78 *СП - 8%*	шт	2	21982,14 --	-- --	43964 --	-- --	43964	-- 3517	47 481,00
			Опорная часть . Лист Кж-6. Фпм2									
			Ригель монолитный Р290.100.75 (лист 17)									
20	68	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Площадки подферменные и прокладные ряды (ригели) из монолитного железобетона. Устройство на суше. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	2,2	49236,90 12971,04	6401,63 2366,32	108321 28536	14084 5206	65701	28343 10933	147 598,00
21	69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2216	243344,00 --	-- --	53925 --	-- --	53925	-- 4314	58 239,00
22	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0508	226241,00 --	-- --	11493 --	-- --	11493	-- 919	12 412,00
23	71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0216	490877,09 65772,00	1266,09 523,44	10603 1421	27 11	9155	1303 952	12 859,00
			Подферменник монолитный ПМ-1 - 2шт.(лист 18)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
24	72	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	0,28	49236,90 12971,04	6401,63 2366,32	13786 3632	1792 663	8362	3607 1391	18 785,00
25	73	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,03906	108171,20 107835,20	-- --	4225 4212	-- --	13	3538 621	8 384,00
26	74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03906	243344,00 --	-- --	9505 --	-- --	9505	-- 760	10 265,00
			Парапет монолитный ППМ-1 (лист 19)									
27	75	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Парапеты железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	40577,68 9646,27	2449,73 526,77	4058 965	245 53	2848	926 399	5 382,00
28	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0048	18681,42 17437,04	956,38 299,54	90 84	5 1	1	77 13	181,00
29	77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0048	220525,00 --	-- --	1059 --	-- --	1059	-- 85	1 143,00
			Металлическая консоль МК-247 (лист 20)									
30	78	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели, консоли перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,385	53301,18 21649,41	26828,92 5484,63	20521 8335	10329 2112	1857	7208 2218	29 947,00
31	79	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,385	544257,00 --	-- --	209539 --	-- --	209539	-- 16763	226 302,00
32	80	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией Политон-УР(УФ) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,855	131,10 24,15	1,63 0,25	1161 214	14 2	933	149 105	1 415,00
33	81	2204-0204-0104 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная Политон-УР(УФ), для стальных поверхностей *СП - 8%*	кг	1,68245	4648,00 --	-- --	7820 --	-- --	7820	-- 626	8 446,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			РОЧ 250х400х78 - 2шт.									
34	82	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	опорная часть	2	1937,85 1433,70	-- --	3876 2867	-- --	1009	2409 503	6 787,00
35	83	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АзМур"	РОЧ 250х400 х78 *СП - 8%*	шт	2	21982,14 --	-- --	43964 --	-- --	43964	-- 3517	47 481,00
			Опорная часть. Лист КЖ-7. Фпм3									
			Ригель монолитный Р290.185.75 (лист 17.2)									
36	107	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Площадки подферменные и прокладные ряды (ригели) из монолитного железобетона. Устройство на суше. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	4	49236,90 12971,04	6401,63 2366,32	196948 51884	25607 9465	119457	51534 19878	268 360,00
37	108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1052	220525,00 --	-- --	23199 --	-- --	23199	-- 1856	25 055,00
38	109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3562	211022,00 --	-- --	75166 --	-- --	75166	-- 6013	81 179,00
39	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1064	226241,00 --	-- --	24072 --	-- --	24072	-- 1926	25 998,00
			Подферменник монолитный ПМ-1 - 4шт.(лист 18)									
40	111	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	0,56	49236,90 12971,04	6401,63 2366,32	27573 7264	3585 1325	16724	7215 2783	37 570,00
41	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07812	220525,00 --	-- --	17227 --	-- --	17227	-- 1378	18 606,00
			Парапет монолитный ППМ-1 - 2шт.(лист 19)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
42	113	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Парапеты железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	40577,68 9646,27	2449,73 526,77	8116 1929	490 105	5697	1851 797	10 764,00
43	114	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0096	18681,42 17437,04	956,38 299,54	179 167	9 3	3	155 27	361,00
44	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0096	220525,00 --	-- --	2117 --	-- --	2117	-- 169	2 286,00
			РОЧ 250х400х78 - 4шт.									
45	116	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	опорная часть	4	1937,85 1433,70	-- --	7751 5735	-- --	2016	4817 1005	13 574,00
46	117	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АзМуР"	РОЧ 250х400 х78 *СП - 8%*	шт	4	21982,14 --	-- --	87929 --	-- --	87929	-- 7034	94 963,00
					Конструкция проходной и лестничной части (лист 22)							
47	156	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Перила сварные стальные. Установка. Выполнение работс прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 *НР - 84%; СП - 8%*	т перил	3,57	161369,24 148230,00	363,26 24,68	576088 529181	1297 88	45610	444586 81654	1 102 328,00
48	157	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,5	320662,00 --	-- --	160331 --	-- --	160331	-- 12826	173 157,00
49	158	2105-0201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	2,9	256599,00 --	-- --	744137 --	-- --	744137	-- 59531	803 668,00
50	159	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,17	246008,00 --	-- --	41821 --	-- --	41821	-- 3346	45 167,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
51	160	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	454	1270,97	67,15	577019	30484	480704	72519	701 501,00
			НР - 94%; СП - 8%			145,00	24,93	65831	11317		51963	
52	161	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	454	1126,61	17,65	511480	8012	457202	46913	603 065,00
			НР - 94%; СП - 8%			101,91	8,02	46266	3642		44671	
53	162	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	82,11	83,91	11,60	6890	952	--	4097	11 866,00
			НР - 69%; СП - 8%			72,31	--	5937	--		879	
54	163	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	м2	82,11	186,10	0,97	15281	79	11281	2726	19 447,00
			НР - 69%; СП - 8%			47,75	0,37	3921	30		1441	
55	164	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками Политон-УР за один раз**	м2	82,11	46,60	2,29	3827	188	143	2426	6 753,00
			НР - 69%; СП - 8%			42,57	0,25	3496	20		500	
56	165	2204-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Грунтовка однокомпонентная Политон-УР, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	14,7798	3986,00	--	58912	--	58912	--	63 625,00
			СП - 8%			--	--	--	--		4713	
57	166	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией Политон-УР(УФ)**	м2	82,11	131,10	1,63	10764	134	8647	1382	13 119,00
			НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	1983	20		972	
58	167	2204-0204-0104 РСНБ РК 2015	**Краска полиуретановая двухкомпонентная Политон-УР(УФ), для стальных поверхностей**	кг	15,6009	4648,00	--	72513	--	72513	--	78 314,00
			СП - 8%			--	--	--	--		5801	
					Фундамент под лифтовую шахту - Фл1 и Фл2 (лист 23)							
59	168	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	4,4	28986,51	425,77	127541	1873	112244	12755	151 520,00
			НР - 91%; СП - 8%			3050,82	134,82	13424	593		11224	
60	169	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0574	243344,00	--	13968	--	13968	--	15 085,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1117	
61	170	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг (деталь МН-1). Установка**	т	0,1568	23946,09	1266,09	3755	199	--	3311	7 631,00
			НР - 91%; СП - 8%			22680,00	523,44	3556	82		565	
62	171	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладаниемтолстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,1568	609035,00	--	95497	--	95497	--	103 136,00
			СП - 8%			--	--	--	--		7640	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4817370**	**139698**	**3515069**	**770784**	**6 035 206,00**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**862205**	**48590**	--	**447047**	
			Материалы	Тенге				**4261753**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1434839**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**889902**			
			Транспортные расходы	Тенге				**1561942**				
			Накладные расходы	Тенге				**300397**				
			Сметная прибыль	Тенге				**756370**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**401450**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5419574**				**751,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**889902**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**555616**				
			Материалы	Тенге				**3714**				
			Всего заработная плата	Тенге					**20893**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**514575**				
			Накладные расходы	Тенге				**14416**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45603**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**615635**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**20893**			**15,00**
			Сметная заработная плата	Тенге				**6035209**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								**766,00**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**910795**			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. Конструкции металлические (2-1-3)									
			Пешеходный переход (лист 17)									
63	**1**	**1130-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2**	**Строения пролетные стальные длиной свыше 30 м. Установка кранами. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**пролетное строение**	**2**	**3693323,47**	**2404748,22**	**7386647**	**4809496**	**1250371**	**1642785**	**9 751 787,00**
			НР - 84%; СП - 8%			**663390,00**	**314458,28**	**1326780**	**628917**		**722355**	
64	**2**	**2106-0602-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. табл.6 п.6**	**Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры**	**т**	**8,622117**	**502508,00**	--	**4332683**	--	**4332683**	--	**4 679 297,42**
			СП - 8%			--	--	--	--		**346615**	
65	**3**	**2106-0602-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. табл.6 п.2**	**Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры**	**т**	**0,00744**	**492004,00**	--	**3661**	--	**3661**	--	**3 953,00**
			СП - 8%			--	--	--	--		**293**	
66	**4**	**2113-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**1,1176**	**1068746,00**	--	**1194431**	--	**1194431**	--	**1 289 985,00**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			СП - 8%			--	--	--	--		95554	
67	5	2113-0202-0112 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы до 51 мм ГОСТ 18126-94	т	0,0516	450195,00	--	23230	--	23230	--	25 088,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1858	
68	6	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0178	585491,00	--	10422	--	10422	--	11 255,00
			СП - 8%			--	--	--	--		834	
69	7	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,2944	583579,00	--	171806	--	171806	--	185 550,00
			СП - 8%			--	--	--	--		13744	
70	8	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	5,772	85415,00	--	493015	--	493015	--	532 457,00
			СП - 8%			--	--	--	--		39441	
71	9	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,17444	526687,00	--	91875	--	91875	--	99 225,00
			СП - 8%			--	--	--	--		7350	
72	10	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0416	547138,00	--	22761	--	22761	--	24 582,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1821	
73	11	2113-0203-0210 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 22 мм	кг	6,6	865,00	--	5709	--	5709	--	6 166,00
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
74	12	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	3380,3606	83,91	11,60	283646	39212	--	168659	488 490,00
			НР - 69%; СП - 8%			72,31	--	244434	--		36184	
75	13	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	3380,3606	186,10	0,97	629085	3262	464416	112234	800 625,00
			НР - 69%; СП - 8%			47,75	0,37	161407	1251		59306	
76	14	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками Политон-УР за один раз	м2	3380,3606	46,60	2,29	157536	7756	5874	99871	278 000,00
			НР - 69%; СП - 8%			42,57	0,25	143906	834		20593	
77	15	2204-0101-1702 РСНБ РК 2015	Грунтовка однокомпонентная Политон-УР, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	608,464908	3986,00	--	2425341	--	2425341	--	2 619 368,00
			СП - 8%			--	--	--	--		194027	
78	16	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией Политон-УР(УФ)	м2	3380,3606	131,10	1,63	443159	5500	356009	56914	540 079,00
			НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	81650	834		40006	
79	17	2204-0204-0104 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная Политон-УР(УФ), для стальных поверхностей	кг	642,268514	4648,00	--	2985264	--	2985264	--	3 224 085,00
			СП - 8%			--	--	--	--		238821	

Лестничный сход № 1 (лист 24)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
80	18	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,011336	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	790 391	283 88	116	331 90	1 211,00
81	19	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. табл.6 п.2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,011024	550115,00 --	-- --	6064 --	-- --	6064	-- 485	6 550,00
82	20	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. табл.6 п.3	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,000312	554847,00 --	-- --	173 --	-- --	173	-- 14	187,00
83	21	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,260728	83,91 72,31	11,60 --	22 19	3 --	--	13 3	38,00
84	22	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,260728	186,10 47,75	0,97 0,37	49 12	-- --	37	9 5	62,00
85	23	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками Политон-УР за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,260728	46,60 42,57	2,29 0,25	12 11	1 --	--	8 2	21,00
86	24	2204-0101-1702 РСНБ РК 2015	Грунтовка однокомпонентная Политон-УР, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 *СП - 8%*	кг	0,046931	3986,00 --	-- --	187 --	-- --	187	-- 15	202,00
87	25	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией Политон-УР(УФ) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,260728	131,10 24,15	1,63 0,25	34 6	-- --	28	4 3	42,00
88	26	2204-0204-0104 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная Политон-УР(УФ), для стальных поверхностей *СП - 8%*	кг	0,0495383	4648,00 --	-- --	230 --	-- --	230	-- 18	249,00
			Лестничный сход № 2 (лист 31)									
89	27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,012688	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	884 438	317 99	129	370 100	1 355,00
90	28	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. табл.6 п.2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,012376	550115,00 --	-- --	6808 --	-- --	6808	-- 545	7 353,00
91	29	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. табл.6 п.3	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,000312	554847,00	--	173	--	173	--	187,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
92	30	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,291824	83,91 72,31	11,60 --	24 21	3 --	--	15 3	42,00
93	31	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,291824	186,10 47,75	0,97 0,37	54 14	-- --	40	10 5	69,00
94	32	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками Политон-УР за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,291824	46,60 42,57	2,29 0,25	14 12	1 --	1	9 2	24,00
95	33	2204-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Грунтовка однокомпонентная Политон-УР, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** *СП - 8%*	кг	0,0525283	3986,00 --	-- --	209 --	-- --	209	-- 17	226,00
96	34	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией Политон-УР(УФ)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,291824	131,10 24,15	1,63 0,25	38 7	-- --	31	5 3	47,00
97	35	2204-0204-0104 РСНБ РК 2015	**Краска полиуретановая двухкомпонентная Политон-УР(УФ), для стальных поверхностей** *СП - 8%*	кг	0,0554466	4648,00 --	-- --	258 --	-- --	258	-- 21	278,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20676294** **1959110**	**4865836** **632023**	**13851351** --	**2081237** **1820604**	**24 578 135,42**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16302297**				
			Материалы	Тенге				**2076804**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2590117**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7401977**				
			Накладные расходы	Тенге				**2080535**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1470627**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19853459**				**2 090,00**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2590117**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**4373997**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**245**				
			Материалы	Тенге					**1016**			
			Всего заработная плата	Тенге				**4372322**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**701**				
			Накладные расходы	Тенге				**349976**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4724674**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								**1,00**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1016**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**24578133**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**2 091,00**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2591133**			
			Сметная заработная плата	Тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ ЛИФТА (2-1-4)									
101	1	1303-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	2	417960,99 378178,00	11673,22 1737,68	835922 756356	23346 3475	56220	463497 103954	1 403 373,00
102	2	1303-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=4	**Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6** *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	2	-105461,84 -92664,00	-3462,40 -958,72	-210924 -185328	-6925 -1917	-18671	-114220 -26011	-351 155,00
103	3	1303-0501-0505 РСНБ РК 2015 К=10,9	**Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1м, более или менее 21 м** *НР - 61%; СП - 8%*	м	1	-70174,20 -70174,20	-- --	-70174 -70174	-- --	--	-42806 -9038	-122 019,00
104	4	1303-0501-0505 РСНБ РК 2015 К=9,3	**Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1м, более или менее 21 м** *НР - 61%; СП - 8%*	м	1	-59873,40 -59873,40	-- --	-59873 -59873	-- --	--	-36523 -7712	-104 108,00
105	5	ТКоммер.предл.ТОО "КАЗЭЛЕКТРОЩИТ"	**Шахтный вертикальный подъемник для ММГ (маломобильных групп населения). Модель ШВП-001 (Н 10,1м)**	компл	1	9642857,14 --	-- --	9642857 --	-- --	9642857	-- --	9 642 857,00
106	6	ТКоммер.предл.ТОО "КАЗЭЛЕКТРОЩИТ"	**Шахтный вертикальный подъемник для ММГ (маломобильных групп населения). Модель ШВП-001 (Н 11,7м)**	компл	1	10178571,43 --	-- --	10178571 --	-- --	10178571	-- --	10 178 571,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				20316380 440980	16422 1558	37549 19821429	269948 61193	20 647 520,00
			Стоимость оборудования	Тенге				19821429				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				19821429				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				494951				
			Материалы	Тенге				37549				
			Всего заработная плата	Тенге				.	442538			.
			Накладные расходы	Тенге				269948				
			Сметная прибыль	Тенге				61192				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				826091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396,00
			Сметная заработная плата	Тенге					442538			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20647520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396,00
			Сметная заработная плата	Тенге					442538			
			РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ(4-1)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
					СЕТИ 0,4 КВ							
107	1	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	137	337,96 135,74	152,51 44,95	46300,82 18596,38	20893,32 6157,74	6811,12	17822,97 5129,90	69 253,69
108	2	С123-060133-0406 2306-0133-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,38	2386328,00 --	-- --	906804,64 --	-- --	906804,64	-- 72544,37	979 349,01
109	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1222,88 1114,47	87,04 29,96	1222,88 1114,47	87,04 29,96	21,37	823,99 163,75	2 210,61
110	4	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ Группа Компаний АЛЬФАСНАБ оптовые системы	Счетчик электроэнергии АЛЬФА А1140-05-RAL-BW-4-T *СП - 8%*	шт	1	91918,00 --	-- --	91918,00 --	-- --	91918,00	-- 7353,44	99 271,44
111	5	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	44692,91 43296,00	-- --	134078,73 129888,00	-- --	4190,73	79231,68 17064,83	230 375,24
112	6	С123-070506-0141 2307-0506-0141 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки *СП - 8%*	шт.	1	430292,00 --	-- --	430292,00 --	-- --	430292,00	-- 34423,36	464 715,36
113	7	С123-070506-0129 2307-0506-0129 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных *СП - 8%*	шт.	2	115135,00 --	-- --	230270,00 --	-- --	230270,00	-- 18421,60	248 691,60
114	8	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1445,53 1234,00	87,04 29,96	2891,07 2468,00	174,08 59,92	248,99	1820,10 376,89	5 088,06
115	9	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа кВТп ГОСТ 13781.0-86	шт.	--	7393,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
116	10	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 110 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	317	288,23 191,20	19,37 6,59	91369,19 60610,40	6140,77 2089,41	24618,02	45143,86 10921,04	147 434,09
117	11	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 110 *СП - 8%*	м	317	753,00 --	-- --	238701,00 --	-- --	238701,00	-- 19096,08	257 797,08
118	12	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4843,62 4203,00	9,84 --	4843,62 4203,00	9,84 --	630,78	3026,16 629,58	8 499,36
119	13	С123-070203-0801 2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 *СП - 8%*	шт.	1	18132,00 --	-- --	18132,00 --	-- --	18132,00	-- 1450,56	19 582,56
			ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
120	14	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	206,367	164,35 6,26	158,10 46,43	33917,21 1290,90	32626,31 9581,83	--	7828,36 3339,65	45 085,22
121	15	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,533	2261,20 2261,20	-- --	35123,16 35123,16	-- --	--	25288,67 4832,95	65 244,78
122	16	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,8	17,67 --	17,67 6,70	2240,56 --	2240,56 849,00	--	611,28 228,15	3 079,98
123	17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95,1	800,93 800,93	-- --	76168,25 76168,25	-- --	--	54841,14 10480,75	141 490,15
124	18	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	95,1	2663,00 --	-- --	253251,30 --	-- --	253251,30	-- 20260,10	273 511,40
125	19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	126,8	150,14 78,08	72,06 32,39	19037,78 9901,05	9136,73 4107,37	--	10086,06 2329,91	31 453,75
126	20	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95,1	266,45 9,40	256,96 66,25	25339,11 893,84	24436,74 6300,49	8,52	5179,92 2441,52	32 960,55

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
127	21	С341-020104-1020 4102-0104-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	156,915	312,00 --	-- --	48957,48 --	-- --		-- 3916,60	52 874,08
128	22	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	317	508,37 74,04	434,33 149,50	161153,16 23470,68	137682,48 47391,63	--	51020,86 16973,92	229 147,95
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
129	23	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	449,79 191,20	17,22 4,19	2698,75 1147,20	103,35 25,17	1448,20	844,10 283,43	3 826,29
130	24	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3086,30 836,50	162,75 41,94	9258,91 2509,50	488,25 125,83	6261,16	1897,44 892,51	12 048,86
131	25	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	569,47 167,30	24,19 6,59	8542,03 2509,50	362,82 98,87	5669,71	1878,03 833,60	11 253,66
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2872511,63** **369894,34**	**234382,30** **76817,21**	**2219277,52** --	**307344,63** **254388,50**	**3 434 244,77**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**2047857,78**				
			Материалы	Тенге				**49900,06**				
			Всего заработная плата	Тенге					**302495,65**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1585498,64**				
			Накладные расходы	Тенге				**203509,19**				
			Сметная прибыль	Тенге				**180109,36**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2431476,33**				**230,58**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**302495,65**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**585952,85**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8,52**				
			Материалы	Тенге					**144215,89**			
			Всего заработная плата	Тенге				**91918,00**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**253251,30**				
			Местные материалы	Тенге				**48957,48**				
			Транспортные расходы	Тенге				**103835,44**				
			Накладные расходы	Тенге				**55183,06**				
			Сметная прибыль	Тенге				**744971,35**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								**157,98**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**144215,89**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**238701,00**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**238701,00**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**19096,08**				
			Сметная прибыль	Тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				257797,08				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3434244,77				388,56
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					446711,55			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
132	83	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	44692,91 43296,00	-- --	44692,91 43296,00	-- --	1396,91	26410,56 5688,28	76 791,75
133	84	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-В-9 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	17889,00 --	-- --	17889,00 --	-- --	17889,00	-- 1431,12	19 320,12
134	85	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	44	7234,33 2443,32	4791,01 1961,16	318310,52 107506,08	210804,44 86291,04	--	155037,70 37867,86	511 216,07
135	86	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора уличного освещения SL4000** *СП - 8%*	шт	44	40178,57 --	-- --	1767857,14 --	-- --	1767857,14	-- 141428,57	1 909 285,71
136	87	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	44	1022,00 909,51	55,14 4,79	44967,95 40018,44	2426,27 210,92	2523,25	28965,14 5914,65	79 847,74
137	88	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник уличный NTV 130-133 E100** *СП - 8%*	шт	44	11510,71 --	-- --	506471,43 --	-- --	506471,43	-- 40517,71	546 989,14
138	89	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт** *СП - 8%*	шт.	44	1285,00 --	-- --	56540,00 --	-- --	56540,00	-- 4523,20	61 063,20
139	90	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1350	221,21 197,92	2,16 0,10	298633,03 267196,72	2914,38 139,46	28521,92	192482,05 39289,21	530 404,28
140	91	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм** *СП - 8%*	м	1200	107,00 --	-- --	128400,00 --	-- --	128400,00	-- 10272,00	138 672,00
141	92	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 30 мм х 20 мм** *СП - 8%*	м	150	149,00 --	-- --	22350,00 --	-- --	22350,00	-- 1788,00	24 138,00
142	93	С123-020403-2502 2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления короб каналов** *СП - 8%*	шт.	3358	46,00 --	-- --	154468,00 --	-- --	154468,00	-- 12357,44	166 825,44

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
143	94	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	255,44 167,30	9,71 3,30	4597,96 3011,40	174,82 59,32	1411,75	2210,92 544,71	7 353,59
144	95	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	18	32,00 --	-- --	576,00 --	-- --	576,00	-- 46,08	622,08
145	96	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,012	1212179,72 177450,00	-- --	14546,16 2129,40	-- --	12416,76	1618,34 1293,16	17 457,66
146	97	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,056	659501,46 64168,00	17576,06 5213,04	36932,08 3593,41	984,26 291,93	32354,41	2797,44 3178,36	42 907,89
147	98	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1350	313,14 123,40	144,41 42,67	422734,59 166590,00	194947,56 57610,44	61197,03	161424,32 46732,71	630 891,61
148	99	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,15	607619,00 --	-- --	91142,85 --	-- --	91142,85	-- 7291,43	98 434,28
149	100	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,2	268998,00 --	-- --	322797,60 --	-- --	322797,60	-- 25823,81	348 621,41
150	101	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4755,37 2430,00	113,25 29,96	9510,74 4860,00	226,50 59,92	4424,24	3542,34 1044,25	14 097,33
151	102	С123-070204-0616 2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	648,00 --	-- --	1296,00 --	-- --	1296,00	-- 103,68	1 399,68
152	103	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Ящик управления и регулирования. Монтаж оборудования . *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	24824,50 16042,00	6963,20 2396,80	49649,00 32084,00	13926,40 4793,60	.3638,60	26551,87 6096,07	82 296,94
153	104	51-080401-0138 5108-0401-0138 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5125-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	96061,00 --	-- --	192122,00 --	-- --	192122,00	-- --	192 122,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**4506485,00** **670285,45** **192122,00**	**426404,62** **149456,62**	**3217672,88** **192122,00**	**601040,68** **393232,29**	**5 500 757,93**
		Стоимость оборудования		Тенге				**192122,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2058605,14				
		Материалы	Тенге				135468,11				
		Всего заработная плата	Тенге					623815,56			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1146886,88				
		Накладные расходы	Тенге				444384,64				
		Сметная прибыль	Тенге				200239,18				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2703229,00				508,37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					623815,56			
		Сметная заработная плата	Тенге				2100713,82				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12416,76				
		Материалы	Тенге					195926,52			
		Всего заработная плата	Тенге				1767857,14				
		Местные материалы	Тенге				156656,04				
		Накладные расходы	Тенге				180589,59				
		Сметная прибыль	Тенге				2437959,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								139,38
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					195926,52			
		Сметная заработная плата	Тенге				155044,00				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				155044,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12403,52				
		Сметная прибыль	Тенге				167447,52				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5500757,93				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								647,75
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					819742,08			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ									
		ТИП V									
151	1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015** **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**50,63**	**1146,56**	**1013,49**	**58050**	**51313**	**73**	**18845**	**83 046,81**
					131,62	**213,02**	**6664**	**10785**		**6152**	
152	2	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** **Песок природныйГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	**м3**	**55,693**	**2663,00**	**--**	**148310**	**--**	**148310**	**--**	**160 175,30**
					--	**--**	**--**	**--**		**11865**	
153	3	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015** **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 тротуара**	**506,3**	**398,56**	**36,43**	**201793**	**18442**	**674**	**205087**	**439 430,61**
					360,81	**14,26**	**182677**	**7219**		**32550**	
154	4	**2104-0509-0403 РСНБ РК 2015** **Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	**м2**	**506,3**	**1929,00**	**--**	**976653**	**--**	**976653**	**--**	**1 054 784,92**
					--	**--**	**--**	**--**		**78132**	
155	5	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015** **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**145,1**	**1871,69**	**30,25**	**271583**	**4389**	**164496**	**112675**	**414 998,58**
					707,77	**11,24**	**102698**	**1631**		**30741**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
156	6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,3216	42587,00 --	-- --	98870 --	-- --	98870	-- 7910	106 779,58
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
157	7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	586,8	1,47 --	1,47 0,52	862 --	862 303	--	218 86	1 165,90
			ВЫВОЗ ГРУНТА									
158	8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	68,3	199,14 8,50	190,55 50,27	13601 581	13015 3433	5	2890 1319	17 810,94
159	9	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	112,695	383,00 --	-- --	43162 --	-- --		-- 3453	46 615,16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1812885** **292619**	**88021** **23371**	**1389081** --	**339715** **172208**	**2 324 807,80**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1812885**				
			Материалы	Тенге				**165249**				
			Всего заработная плата	Тенге					**315990**			
			Местные материалы	Тенге				**1223833**				
			Транспортные расходы	Тенге				**43162**				
			Накладные расходы	Тенге				**339715**				
			Сметная прибыль	Тенге				**172208**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2324808**				**317,00**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**315990**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**2324808**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								**317,00**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**315990**			
			Сметная заработная плата	Тенге								**62 520 671,92**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**4595094**				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5770764**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**931817**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**24230004**		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**392516**				
			- Перевозка грузов	Тенге						**20013551**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**4370068**	
			- Накладные расходы	Тенге							**3148675**	
			- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			**62 520 672**					
		Оборудование		**Тенге**			**20 013 551**					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Временные здания и сооружения (6%)		Тенге			2 550 427					
		Итого		Тенге			65 071 099					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3,15%)		Тенге			1 419 313					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			2 534 699					
		Итого		Тенге			69 025 111					
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			929 537					
		Итого		Тенге			69 954 648					
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1		Тенге			69 954 648					
		Налог на добавленную стоимость 12%					8 394 558					
		Итого по акту в текущих ценах					78 349 206					
		Итого по акту с учетом тендерной скидки		Тенге			70 514 285					
		Итого по акту с учетом 30% АВАНСА		Тенге			49 360 000					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Golden City DS"

Директор _____ **Сейсебай М.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"Проект-Сервис"

_____ **Ким С.В.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Ведущий специалист _____ Шукенов Б.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Altimus"

Эксперт _____ **Ағымжай С.**