Заказчик: **ТОО "AZ AR"**

Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, ул. Суворова уч. 17К» Блок Е и Д.**

Типовая междуведомственная форма N КС-3

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июль** 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	источник финансирования наименование	Организационно-правовая форма код	наименование	код
Договор №01/22 от 09.01.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из гр.1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1		2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по объекту:	**347 589 774**	**347 589 774**								
В том числе за отчетный месяц			**61 185 306**						**7 342 237**	**68 527 543**
Акт №3.Блок Е. *Общестроительные работы*		169 602 893	33 093 909						3 971 269	**37 065 178**
Акт №4.Блок Д. *Общестроительные работы*	177 986 881	177 986 881	28 091 397						3 370 968	**31 462 365**

М.п

Заказчик: ТОО "AZ AR"

_____2022 год

М.п

Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

_____2022 год

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, ул. Суворова уч. 17К» Блок Е и Д.

Заказчик: **ТОО "AZ AR"**

Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/22 от 09.01.2022г.

АКТ № 3

Приемки выполенных работ за июль месяц 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору/по проекту			Выполнение			
						с начало строительства		в т.ч. В отчетном месяце	
						37 065 178		**37 065 178**	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заполнение меж.квартирных и меж.комнатных из сплиттерного блока отм.-3.300 в осях А-Г/1-14	м3	101,90	47 998,12	4 891 008	101,90	4 891 008	101,90	4 891 008
2	Заполнение меж.квартирных и меж.комнатных из сплиттерного блока отм.-0.050 в осях А-Г/1-14	м3	80,54	48 000,00	3 865 920	80,54	3 865 920	80,54	3 865 920
3	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм.-0.050 в осях А-Г/1-14	м3	58,42	38 400,00	2 243 328	58,42	2 243 328	58,42	2 243 328
4	Демонтаж-монтаж сплиттерных блоков (перепланировка квартир)	м3	2,94	28 800,00	84 672	2,94	84 672	2,94	84 672
5	Заполнение меж.квартирных и меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 2.950 в осях А-Г/1-14	м3	80,54	48 000,00	3 865 920	80,54	3 865 920	80,54	3 865 920
6	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм. 2.950 в осях А-Г/1-14	м3	58,42	38 400,00	2 243 328	58,42	2 243 328	58,42	2 243 328
7	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-14	м3	26,51	52 790,04	1 399 464	26,51	1 399 464	26,51	1 399 464
8	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-14	м3	14,00	67 200,00	940 800	14,00	940 800	14,00	940 800
9	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-14	м3	31,22	38 400,00	1 198 848	31,22	1 198 848	31,22	1 198 848
10	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-14	м3	26,51	52 790,04	1 399 464	26,51	1 399 464	26,51	1 399 464
11	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-14	м3	14,00	67 200,00	940 800	14,00	940 800	14,00	940 800
12	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-14	м3	31,22	38 400,00	1 198 848	31,22	1 198 848	31,22	1 198 848
13	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 8.950 в осях А-Г/1-14	м3	26,51	52 790,04	1 399 464	26,51	1 399 464	26,51	1 399 464
14	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 8.950 в осях А-Г/1-14	м3	14,00	67 200,00	940 800	14,00	940 800	14,00	940 800
15	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм. 8.950 в осях А-Г/1-14 по блоку Е.	м3	62,53	38 400,00	2 401 152	62,53	2 401 152	62,53	2 401 152
16	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм. 0.050 в осях А/3-4 и А/11-12 по блоку Е. Входная группа	м3	1,65	38 493,33	63 514	1,65	63 514	1,65	63 514
17	Демонтаж и монтаж дверного проема из СКЦ 190мм	м3	14,06	52 792,46	742 262	14,06	742 262	14,06	742 262
18	Перегородки эл-щитовой цокольный и 1 этаж	м3	0,44	62 259,09	27 394	0,44	27 394	0,44	27 394
19	Демонтаж и монтаж дверного проема из СКЦ 90мм	м3	3,51	62 311,11	218 712	3,51	218 712	3,51	218 712
20	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-14	м3	26,51	52 790,04	1 399 464	26,51	1 399 464	26,51	1 399 464
21	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-14	м3	14,42	62 397,85	899 777	14,42	899 777	14,42	899 777
22	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-14.	м3	26,51	52 790,04	1 399 464	26,51	1 399 464	26,51	1 399 464
23	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-14. и балконные перегородки	м3	14,42	62 397,85	899 777	14,42	899 777	14,42	899 777
24	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-14	м3	62,53	38 397,54	2 400 998	62,53	2 400 998	62,53	2 400 998
	Всего:	**тенге**					**37 065 178**		**37 065 178**

Заказчик: ТОО "AZ AR"

М.П.

Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

М.П.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, ул. Суворова уч. 17К» Блок Е и Д.

Заказчик: **ТОО "AZ AR"**

Генподрядчик**: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/22 от 09.01.2022г.

АКТ № 4

Приемки выполенных работ за июль месяц 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору/по проекту			Выполнение			
						с начало строительства		в т.ч. В отчетном месяце	
						31 462 365		**31 462 365**	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заполнение меж.квартирных и меж.комнатных из сплиттерного блока отм.-3.300 в осях А-Г/1-11	м3	75,10	49 000,72	3 679 954	75,10	3 679 954	75,10	3 679 954
2	Заполнение меж.квартирных и меж.комнатных из сплиттерного блока отм.-0.050 в осях А-Г/1-11	м3	59,06	49 000,00	2 893 940	59,06	2 893 940	59,06	2 893 940
3	Заполнение наружных стен из газоблока отм.-0.050 в осях А-Г/1-11	м3	48,85	39 200,00	1 914 920	48,85	1 914 920	48,85	1 914 920
4	Переделка дверных блоков по оси В-Г/1-2	м3	0,64	29 400,00	18 816	0,64	18 816	0,64	18 816
5	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 2.950 в осях А-Г/1-11.	м3	41,51	53 900,00	2 237 389	41,51	2 237 389	41,51	2 237 389
6	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 2.950 в осях А-Г/1-11.	м3	20,76	63 712,28	1 322 667	20,76	1 322 667	20,76	1 322 667
7	Переделка в квартирах	м3	3,65	53 870,41	196 627	3,65	196 627	3,65	196 627
8	Заполнение наружные стены из газоблока блока отм. 2.950 в осях А-Г/1-11.	м3	52,44	39 197,75	2 055 530	52,44	2 055 530	52,44	2 055 530
9	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-11	м3	20,00	53 900,00	1 078 000	20,00	1 078 000	20,00	1 078 000
10	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-11	м3	10,00	63 700,00	637 000	10,00	637 000	10,00	637 000
11	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-11.	м3	21,51	53 900,00	1 159 389	21,51	1 159 389	21,51	1 159 389
12	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 5.950 в осях А-Г/1-11.	м3	11,00	63 700,00	700 700	11,00	700 700	11,00	700 700
13	Заполнение наружных стен из газоблока отм. 5.950 в осях А-Г/1-11.	м3	52,44	39 197,75	2 055 530	52,44	2 055 530	52,44	2 055 530
14	Заполнение наружных стен из газоблока(тамбур, порог под балконные двери) отм. -0.050 в осях А-Г/1-11.	м3	2,73	39 257,51	107 173	2,73	107 173	2,73	107 173
15	Заложение оконных блоков и разделение балконного ограждения из сплиттерного блока отм.-3.300 в осях А-Г/1-11.	м3	3,22	53 900,00	173 558	3,22	173 558	3,22	173 558
16	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 8.950 в осях А-Г/1-11.	м3	18,94	53 892,34	1 020 721	18,94	1 020 721	18,94	1 020 721
17	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 8.950 в осях А-Г/1-11.	м3	9,72	63 695,47	619 120	9,72	619 120	9,72	619 120
18	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-11.	м3	18,94	53 892,34	1 020 721	18,94	1 020 721	18,94	1 020 721
19	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-11.	м3	9,72	63 695,47	619 120	9,72	619 120	9,72	619 120
20	Заполнение наружных стен из газоблока отм.8.950 в осях А-Г/1-11.	м3	48,85	39 200,00	1 914 920	48,85	1 914 920	48,85	1 914 920
21	Заполнение наружных стен из газоблока отм. 11.950 в осях А-Г/1-11.	м3	48,85	39 200,00	1 914 920	48,85	1 914 920	48,85	1 914 920
22	Заполнение наружных стен из газоблока отм.8.950 в осях А-Г/1-11.	м3	3,59	39 167,13	140 610	3,59	140 610	3,59	140 610
23	Заполнение наружных стен из газоблока отм. 11.950 в осях А-Г/1-11.	м3	3,59	39 167,13	140 610	3,59	140 610	3,59	140 610
24	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 8.950 в осях А-Г/1-11.	м3	22,57	53 906,42	1 216 668	22,57	1 216 668	22,57	1 216 668
25	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 8.950 в осях А-Г/1-11.	м3	11,04	63 727,08	703 547	11,04	703 547	11,04	703 547
26	Заполнение меж.квартирных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-11.	м3	22,57	53 906,42	1 216 668	22,57	1 216 668	22,57	1 216 668
27	Заполнение меж.комнатных из сплиттерного блока отм. 11.950 в осях А-Г/1-11.	м3	11,04	63 727,08	703 547	11,04	703 547	11,04	703 547
	Всего:	**тенге**					**31 462 365**		**31 462 365**

Заказчик: ТОО "AZ AR"

М.П.

Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

М.П.