Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130	19.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	8 485 350	7 576 205	7 576 205	7 576 205					909 145	8 485 350
в том числе за отчетный месяц :		7 576 205	7 576 205	7 576 205					909 145	8 485 350
Акт №1		7 576 205	7 576 205	7 576 205					909 145	8 485 350

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО "АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ABYROI Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор субподряда № 130 от 19.07.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Отделочные работы										
11	27	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от старой отделки НР = 72 %	м2	2000	242,09	–	484180	–	–	348610	899413
						242,09	–	484180	–	–	66623	
12	28	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм НР = 72 %	м2	2000	1484,06	27,28	2968120	54560	891440	1486714	4811220

					1011,06	21,38	2022120	42760	–	356387	
13	29 1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из сухих	м2 окрашивае	2000	258,58	1,04	517160	2080	226440	208555	783772
					144,32	0,51	203640	1020	–	58057	
14	36 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм НР	м2	192,82	3504,01	40,56	675643	7821	296549	272019	1023475
					1925,49	33,87	371273	6531	–	75813	
15	37 1115-0403-0705	Откосы. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из	м2 окрашивае	192,82	258,58	1,04	49859	201	21831	20107	75563
					144,32	0,51	27828	98	–	5597	

Итого :			
Временные здания и сооружения	**1,5%**	**113 902**	**7 593 443**
Итого с временными			**7 707 345**
Зимние удорожания	**1,98%**	**152 605**	
Итого с зимними удорожаниями			**7 859 950**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**157 199**
Итого сметная стоимость			**8 017 149**
Итого в текущих ценах на 2021 год-	**1,05**		**8 418 006**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**7 576 205**
НДС	**12 %**		**909 145**
Итого с НДС			**8 485 350**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"ABYROI Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)