Рабочий проект

«Реконструкция ЦТП 518 и внутриквартальных тепловых сетей г. Семей ВКО»

Паспорт проекта

132/21-ПП

Том I, Книга 2

Директор _____ Шевченко Т.А.

Гл. инж. проекта _____ Мустимов Н.А.

2021 г.

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем

Форма Ф-2

Заказчик ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области» **Разработчик (Генпроектировщик)** ТОО «Innovation Center Project» **Источник финансирования** Государственные инвестиции **Место расположения** г. Семей	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Реконструкция ЦТП 518 и внутриквартальных тепловых сетей г. Семей ВКО»	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам**
ВКО **Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)**		
Насос Stratos-D80/1-12 PN6 ф.WILO производительностью 11,5м³/ч, напором 15 м.вод.ст. Параметры теплоносителя 95-70°С. Отвод конденсата d 20мм. Вытяжная вентиляция Д315.00.000 d315мм	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на 2021 год – 721 733,883 тенге в том числе: СМР – 610 882,002 млн. тенге; Оборудование – 2 332,500 млн. тенге; Прочие затраты – 108 519,381 млн. тенге; Продолжительность строительства 4 .месяца	
Дополнительные сведения, в том числе: - Источник теплоснабжения для ЦРБ -состав проекта (рабочего проекта): Том I. Общая пояснительная записка Том II. Рабочие чертежи Том III. Сметная документация; - В климатическом отношении участок строительства характеризуется резко континентальным климатом и относится к III климатическому району, к подрайону III А, с резко выраженным континентальным режимом. Расчетная зимняя температура наружного воздуха -34,6°. Снеговая нагрузка 70 кгс/м2. Ветровая нагрузка 38 кгс/м2.; - Основные здания и сооружения Тепловые камеры Здание ЦТП		
Главный инженер проекта Мустимов Н.А._____ подпись. 16.03.2022 г. дата составления.		