форма 2

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Палладиум"**

Договор: **дополнительное соглашение №72/22-2 от 27.04.2022г. К договору №72/22 от 15.03.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2022г.

№ п/п	2	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1146-0601-0401 РСНБ РК 2015	Фундаменты зданий из бутового камня. Разборка	м2 площади застройки	234	3967,02	975,34	928283	228230	--	563089	1610682
		НР - 72%; СП - 8%			2991,68	350,49	700053	82015		119310	
2	1146-0601-0902 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объемал	639,6	1967,01	1679,65	1258100	1074304	--	306052	1689284
		НР - 72%; СП - 8%			287,36	377,23	183795	241276		125132	
3	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	8	248,75	192,05	1990	1537	--	748	2957
		НР - 72%; СП - 8%			56,70	73,21	454	586		219	
		Перевозка мусора									
4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	331,717925	117,00	--	38811	--		--	41916
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
5	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3317,17925	34,00	--	112784	--		--	121807
		СП - 8%			--	--	--	--		9023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3466646				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
6	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	77	266,87	266,87	20549	20549	--	2495	24888
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,01	--	3466		1844	
7	1101-0101-0359 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	33	367,30	367,30	12121	12121	--	1211	14398
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,95	--	1681		1067	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	5314,37	--	15943	--	--	11479	29616
	НР - 72%; СП - 8%			5314,37	--	15943	--		2194	
0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	36	21,68	21,68	780	781	--	238	1100
	НР - 72%; СП - 8%			--	9,19	--	331		81	
0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	207,30	94,94	7463	3418	--	4116	12505
	НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	4045	1672		926	
0101-0301 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	75	5107,25	0,63	383044	47	12921	266471	701476
	НР - 72%; СП - 8%			4934,34	0,30	370076	22		51961	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2	1380,61	--	2761	--	--	1988	5129
	НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	2761	--		380	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				789112				
РАЗДЕЛ 3.Фундаменты										
0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	32,2	2458,24	159,57	79155	5138	64185	10962	97326
	НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	9832	1829		7209	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0101-0119 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	45,65	20737,83	1392,69	946682	63576	719744	162720	1198154
	НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	163362	15451		88752	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0101-0307 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	92	904,07	20,27	83174	1865	52755	26809	118782
	НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	28554	273		8799	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	18,4	1166,06	12,62	21456	232	12480	8233	32065
	НР - 93%; СП - 8%			475,21	5,94	8744	109		2375	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Выпуски										
0401 РСНБ РК 2015	Выпуски.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234432	275482,00	--	6458	--	6458	--	6975
	СП - 8%			--	--	--	--		517	
0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование	т	0,010048	16836,20	1527,64	169	16	1	146	340
	НР - 91%; СП - 8%			15277,20	666,60	154	7		25	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010048	250492,00	--	2517	--	2517	--	2718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	5314,37	--	15943	--	--	11479	29616
		НР - 72%; СП - 8%			5314,37	--	15943	--		2194	
9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	36	21,68	21,68	780	781	--	238	1100
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,19	--	331		81	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	207,30	94,94	7463	3418	--	4116	12505
		НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	4045	1672		926	
11	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	75	5107,25	0,63	383044	47	12921	266471	701476
		НР - 72%; СП - 8%			4934,34	0,30	370076	22		51961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2	1380,61	--	2761	--	--	1988	5129
		НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	2761	--		380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				789112				
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	32,2	2458,24	159,57	79155	5138	64185	10962	97326
		НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	9832	1829		7209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	45,65	20737,83	1392,69	946682	63576	719744	162720	1198154
		НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	163362	15451		88752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	92	904,07	20,27	83174	1865	52755	26809	118782
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	28554	273		8799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	18,4	1166,06	12,62	21456	232	12480	8233	32065
		НР - 93%; СП - 8%			475,21	5,94	8744	109		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Выпуски									
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Выпуски.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234432	275482,00	--	6458	--	6458	--	6975
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование	т	0,010048	16836,20	1527,64	169	16	1	146	340
		НР - 91%; СП - 8%			15277,20	666,60	154	7		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010048	250492,00	--	2517	--	2517	--	2718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,16	2458,24	159,57	2852	185	2313	395	3507
		НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	354	66		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6	26854,20	1992,98	96675	7175	61107	27424	134027
		НР - 91%; СП - 8%			7886,96	484,16	28393	1743		9928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,145696	250492,00	--	36496	--	36496	--	39416
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1633309				
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	296003,00	--	26640	--	26640	--	28771
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
24	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07632	296003,00	--	22591	--	22591	--	24398
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
25	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0438449	267997,00	--	11750	--	11750	--	12690
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
26	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,109824	250492,00	--	27510	--	27510	--	29711
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				95570				
		РАЗДЕЛ 5.Рамы РМ1,2									
27	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А 240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1754116	267997,00	--	47010	--	47010	--	50771
		СП - 8%			--	--	--	--		3761	
28	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,665152	250492,00	--	166615	--	166615	--	179944
		СП - 8%			--	--	--	--		13329	
29	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0598425	267997,00	--	16038	--	16038	--	17321
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2568192	250492,00	--	64331	--	64331	--	69477
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				317513				
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие и покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	87,7354	7534,00	--	660999	--	660999	--	713879
		СП - 8%			--	--	--	--		52880	
32	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042573	250492,00	--	10664	--	10664	--	11517
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				725396				
33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5642434	250492,00	--	391830	--	391830	--	423176
		СП - 8%			--	--	--	--		31346	
34	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,327015	296003,00	--	96797	--	96797	--	104541
		СП - 8%			--	--	--	--		7744	
35	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1225662	267997,00	--	32847	--	32847	--	35475
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
36	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1851	250492,00	--	46366	--	46366	--	50075
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				613267				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
37	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	22,0935	16959,00	--	374684	--	374684	--	404659
		СП - 8%			--	--	--	--		29975	
38	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,5	2103,00	--	19978	--	19978	--	21576
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
39	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,5	1175,00	--	11162	--	11162	--	12055
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
40	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,8	1741,00	--	41436	--	41436	--	44751
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
41	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32,5	816,00	--	26520	--	26520	--	28642
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
42	224-105-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,2	819,00	--	14087	--	14087	--	15214
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				526897				
		РАЗДЕЛ 9.Проемы									
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,224	40727,00	--	294212	--	294212	--	317749
		СП - 8%			--	--	--	--		23537	
44	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,77	7622,00	--	59223	--	59223	--	63961
		СП - 8%			--	--	--	--		4738	
45	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	520,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
46	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	2,436	69784,00	--	169994	--	169994	--	183594
		СП - 8%			--	--	--	--		13600	
47	223-203-0701 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,11875	54273,00	--	60718	--	60718	--	65575
		СП - 8%			--	--	--	--		4857	
48	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3337,00	--	16685	--	16685	--	18020
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
		Окна									
49	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,45	28235,00	--	97411	--	97411	--	105204
		СП - 8%			--	--	--	--		7793	
50	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,5	24665,00	--	209652	--	209652	--	226424
		СП - 8%			--	--	--	--		16772	
51	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	1616,00	--	16483	--	16483	--	17802
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
52	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,7344	16282,00	--	256188	--	256188	--	276683
		СП - 8%			--	--	--	--		20495	
53	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	23,01	22151,00	--	509695	--	509695	--	550471
		СП - 8%			--	--	--	--		40776	
54	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	2,73	69784,00	--	190510	--	190510	--	205751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2036850				
		РАЗДЕЛ 10.Уборная									
55	1101-0101-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	43	625,76	625,76	26908	26907	--	3103	32412
		НР - 72%; СП - 8%			--	100,22	--	4309		2401	
56	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	3574,18	--	14297	--	--	10294	26558
		НР - 72%; СП - 8%			3574,18	--	14297	--		1967	
57	1101-0102-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	14	604,68	604,68	8466	8466	--	976	10198
		НР - 72%; СП - 8%			--	96,85	--	1356		755	
58	412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	73,5	62,00	--	4557	--	--	--	4922
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
59	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14	21,94	18,37	307	257	2	113	454
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	48	109		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	30	42,39	42,39	1272	1272	--	362	1764
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	502		131	
61	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3	1380,61	--	4142	--	--	2982	7694
		НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	4142	--		570	
62	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	30	207,30	94,94	6219	2848	--	3430	10421
		НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	3371	1393		772	
63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,4	4916,48	319,14	65881	4277	53421	9123	81005
		НР - 94%; СП - 8%			610,68	113,62	8183	1523		6000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,076544	21101,03	1752,44	22716	1886	18433	2607	27348
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	2397	467		2026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	277977,00	--	20014	--	20014	--	21615
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
66	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2705	19625,02	1231,39	24934	1564	21837	1745	28813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	1533	384		2134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				253204				
		РАЗДЕЛ 11. Навес для угля									
		Земляные работы									
67	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41	266,87	266,87	10942	10941	--	1329	13252
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,01	--	1845		982	
68	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3574,18	--	7148	--	--	5147	13278
		НР - 72%; СП - 8%			3574,18	--	7148	--		984	
69	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26	363,79	363,79	9459	9458	--	1148	11456
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,35	--	1595		849	
70	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	136,5	65,00	--	8872	--		--	9582
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
71	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2,3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26	21,94	18,37	570	477	3	210	843
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	90	202		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	21	21,68	21,68	455	455	--	139	641
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,19	--	193		48	
73	1101-0101-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3(подсыпка траншей внутри здания). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	21	521,46	521,46	10951	10951	--	1263	13191
		НР - 72%; СП - 8%			--	83,52	--	1754		977	
74	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76	207,30	94,94	15755	7215	--	8690	26400
		НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	8539	3529		1956	
75	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1	1380,61	--	1381	--	--	994	2565
		НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	1381	--		190	
		Фундаменты									
		Фундамент ФМ1									
76	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 W4. Устройство	м3	10,8	24026,71	667,86	259488	7213	198825	51168	335509
		НР - 91%; СП - 8%			4949,10	257,27	53450	2779		24853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10788	250492,00	--	27023	--	27023	--	29185
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,60456	736520,99	1443,99	445271	873	396500	43934	528342
		НР - 91%; СП - 8%			79228,00	630,51	47898	381		39136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные. Устройство	м3	15,84	20737,83	1392,69	328487	22060	249742	56462	415745
		НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	56685	5361		30796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,3	1166,06	12,62	23671	257	13767	9084	35375
		НР - 93%; СП - 8%			475,21	5,94	9647	121		2620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035784	296003,00	--	10592	--	10592	--	11439
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
82	222-512-0102 РСНБ РК 2015	Металлоконструкция стоек с монтажными деталями	т	1,1136216	488154,00	--	543619	--	543619	--	587109
		СП - 8%			--	--	--	--		43490	
83	222-512-1401 РСНБ РК 2015	Балки из прокатных профилей с деталями крепления	т	1,114828	534601,00	--	595988	--	595988	--	643667
		СП - 8%			--	--	--	--		47679	
84	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны с деталями крепления дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,465192	491862,00	--	228810	--	228810	--	247115
		СП - 8%			--	--	--	--		18305	
85	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56,695	2309,00	--	130909	--	130909	--	141382
		СП - 8%			--	--	--	--		10473	
86	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,22425	356123,00	--	79861	--	79861	--	86250
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
87	223-401-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3000х2500-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	485767,00	--	971534	--	971534	--	1049257
		СП - 8%			--	--	--	--		77723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4201585				
		РАЗДЕЛ 12. Наружные сети водопровода и канализации									
		Земляные работы									
88	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,2	266,87	266,87	12329	12329	--	1497	14932
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,01	--	2079		1106	
89	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,8	404,07	404,07	2344	2343	--	285	2839
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,15	--	395		210	
90	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3574,18	--	7148	--	--	5147	13278
		НР - 72%; СП - 8%			3574,18	--	7148	--		984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	13106,78	--	52427	--	--	37748	97389
		НР - 72%; СП - 8%			13106,78	--	52427	--		7214	
92	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6	363,79	363,79	2183	2183	--	265	2644
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,35	--	368		196	
93	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	51	65,00	--	3315	--		--	3580
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Водопровод В1									
94	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	24,598	529,00	--	13012	--	13012	--	14053
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
95	242-209-7401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воды DN 15	шт.	1	8559,00	--	8559	--	8559	--	9244
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
96	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	45678,00	--	45678	--	45678	--	49332
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
97	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00	--	230790	--	230790	--	249253
		СП - 8%			--	--	--	--		18463	
98	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	1	1009,00	--	1009	--	1009	--	1090
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		Колодец диам. 1500 -1 шт									
99	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	23311,81	--	23312	--	23312	--	25177
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
100	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22200,81	--	22201	--	22201	--	23977
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
101	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,9а	шт.	2	16025,67	--	32051	--	32051	--	34615
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
102	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	16025,67	--	16026	--	16026	--	17308
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
103	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2024,04	--	2024	--	2024	--	2186
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
104	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
105	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т	0,0203	700962,00	--	14230	--	14230	--	15368
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
		Внутриплощадочные сети канализации									
		Земляные работы									
107	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46	266,87	266,87	12276	12276	--	1491	14868
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,01	--	2070		1101	
108	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3574,18	--	7148	--	--	5147	13278
		НР - 72%; СП - 8%			3574,18	--	7148	--		984	
109	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6	363,79	363,79	2183	2183	--	265	2644
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,35	--	368		196	
110	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	51	65,00	--	3315	--		--	3580
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
111	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6	21,94	18,37	132	111	--	49	195
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	21	47		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канализация									
112	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	35,35	1836,00	--	64903	--	64903	--	70095
		СП - 8%			--	--	--	--		5192	
		Колодцы Д1000 3 шт									
113	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	6666,00	--	19998	--	19998	--	21598
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
114	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11044,35	--	33133	--	33133	--	35784
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
115	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10550,46	--	31651	--	31651	--	34183
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
116	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2024,04	--	6072	--	6072	--	6558
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
117	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3	9004,00	--	27012	--	27012	--	29173
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
118	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	595,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				841525				
		РАЗДЕЛ 13.КТП-10/0,4кВ№151, ВЛИ-0,4кВ, кабельная линия 0,4кВ и распределительное оборудование 0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00	--	757833	--	--	--	757833
					--	--	--	--	757833	--	
ВЛИ-0,4 кВ											
120	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	55319,00	--	110638	--	110638	--	119489
		СП - 8%			--	--	--	--		8851	
121	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8794,00	--	8794	--	8794	--	9498
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(проводник заземления В10)	т	0,000616	277977,00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
123	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	153,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
124	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	402,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
125	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	1865,00	--	14920	--	14920	--	16114
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
126	252-207-1145 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO80	шт.	2	3263,00	--	6526	--	6526	--	7048
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
127	252-202-0519 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	1	1578,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
128	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	842,00	--	842	--	842	--	909
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
129	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
130	252-207-0702 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа SO253	шт.	1	1710,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
131	252-207-1145 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO80	шт.	2	3263,00	--	6526	--	6526	--	7048
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
132	252-207-3108 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа SO76.19 для твердых стен	шт.	12	773,00	--	9276	--	9276	--	10018
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
Заземление											
133	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	5	153,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
134	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	402,00	--	3618	--	3618	--	3907
		СП - 8%			--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	241-101-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	4	665,00	--	2660	--	2660	--	2873
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
136	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,16	651787,00	--	104286	--	104286	--	112629
		СП - 8%			--	--	--	--		8343	
		Кабельная линия 0,4 кВ									
137	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	49	66,00	--	3234	--		--	3493
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
138	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,6	2628,00	--	14717	--	14717	--	15894
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
139	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	26	38,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
140	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	20	1304,00	--	26080	--	26080	--	28166
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
141	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10975,00	--	43900	--	43900	--	47412
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
142	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	250191,00	--	15011	--	15011	--	16212
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
		Распределительное оборудование 0,4 кВ									
143	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925,00	--	16925	--	16925	--	18279
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
144	247-204-3407 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА(АЕ2046-100)	шт.	1	13716,00	--	13716	--	13716	--	14813
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
145	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	1	4915,00	--	4915	--	4915	--	5308
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
146	247-301-0355 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	56720,00	--	56720	--	56720	--	61258
		СП - 8%			--	--	--	--		4538	
147	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
149	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
150	247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 6 модулей IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
151	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
152	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
153	515-301-0104 РСНБ РК 2015	Ящик уличного освещения типа ЯУО9601-3474	шт.	1	212718,00	--	212718	--		--	212718
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	212718	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				970551				
							1498821				

РАЗДЕЛ 14. Медицинское оборудование

154	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	7851,00	--	7851	--	7851	--	8479
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
		Медицинская оборудование и аппараты									
155	Перечень оборудования п.1	Стерилизатор паровой ГК-20	компл.	1	768035,71	--	768036	--		--	768036
					--	--	--	--	768036	--	
156	Перечень оборудования п.2	Дистилятор с автоматическим управлением ДЭ-4	шт	1	108428,57	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
157	Перечень оборудования п.3	Весы медицинские напольные с ростомером SECA 700	шт	2	125859,55	--	251719	--		--	251719
					--	--	--	--	251719	--	
158	Перечень оборудования п.4	Весы для взвешивания детей ВМЭ1-15М"Саша"	шт	1	49752,45	--	49752	--		--	49752
					--	--	--	--	49752	--	
159	Перечень оборудования п.5	Кресло гинекологическое универсальное КСАГ-ТПЗ	комл.	1	179810,71	--	179811	--		--	179811
					--	--	--	--	179811	--	
160	Перечень оборудования п.6	Светильник гинекологический напольный СР-4	шт	1	276346,03	--	276346	--		--	276346
					--	--	--	--	276346	--	
161	Перечень оборудования п.7	Стол для детских весов	шт.	1	68636,64	--	68637	--		--	68637
					--	--	--	--	68637	--	
162	Перечень оборудования п.8	Стол пеленальный СП-01	шт.	2	29817,86	--	59636	--		--	59636
					--	--	--	--	59636	--	
163	Перечень оборудования п.9	Камера ультрафиолетовая для хранения инстумента "Ультра-лайт" мод.2	шт	1	124692,86	--	124693	--		--	124693
					--	--	--	--	124693	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Перечень оборудования п.124	Микроволновая печь	шт.	1	36179,00	--	36179	--		--	36179
					--	--	--	--	36179	--	
165	Перечень оборудования п.124	Чайник электрический	шт.	1	11317,24	--	11317	--		--	11317
					--	--	--	--	11317	--	
166	Перечень оборудования п.26	Столик для операций и манипуляций на руке СР-2	шт	1	14276,43	--	14276	--		--	14276
					--	--	--	--	14276	--	
167	Перечень оборудования п.27	Подставка для стерилизационных коробок ПСК	шт.	1	19878,57	--	19879	--		--	19879
					--	--	--	--	19879	--	
168	Перечень оборудования п.29	Столик инструментальный СИ-5	компл.	2	35116,26	--	70233	--		--	70233
					--	--	--	--	70233	--	
169	Перечень оборудования п.30	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ1	шт.	2	27649,29	--	55299	--		--	55299
					--	--	--	--	55299	--	
170	Перечень оборудования п.32	Штатив для длительных вливаний ШДВ-2	шт.	2	50645,18	--	101290	--		--	101290
					--	--	--	--	101290	--	
171	Перечень оборудования п.10	Ингалятор кислородный на 2 баллона КИ-4,02	компл.	1	80417,86	--	80418	--		--	80418
					--	--	--	--	80418	--	
172	Перечень оборудования п.33	Светильник медицинский передвижной трехрефлекторный ПР-5	компл.	1	128533,04	--	128533	--		--	128533
					--	--	--	--	128533	--	
173	Перечень оборудования п.42	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	компл.	1	22393,21	--	22393	--		--	22393
					--	--	--	--	22393	--	
174	Перечень оборудования п.43	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	компл.	3	21261,04	--	63783	--		--	63783
					--	--	--	--	63783	--	
175	Перечень оборудования п.44	Холодильник фармацевтический ХФ-250"Позис"	шт	2	119271,43	--	238543	--		--	238543
					--	--	--	--	238543	--	
176	Перечень оборудования п.44	Холодильник STINOL	шт	1	145332,24	--	145332	--		--	145332
					--	--	--	--	145332	--	
177	Перечень оборудования п.98	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1	38853,57	--	38854	--		--	38854
					--	--	--	--	38854	--	
178	Перечень оборудования п.73	Набор туберкулиновых проб	шт	1	3228,75	--	3229	--		--	3229
					--	--	--	--	3229	--	
179	Перечень оборудования п.16	Анализатор глюкозы(глюкометр)	шт	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
180	Перечень оборудования п.14	Гемоглобинометр Минигем 523	шт	1	244212,76	--	244213	--		--	244213
					--	--	--	--	244213	--	
181	Перечень оборудования п.14	Прибор для определения СОЭ на 10 проб VES-Matic	шт	1	653866,58	--	653867	--		--	653867
					--	--	--	--	653867	--	
182	Перечень оборудования п.90	Набор инструментов педиатра	компл	1	173776,66	--	173777	--		--	173777
					--	--	--	--	173777	--	
183	Перечень оборудования п.90	Набор для экстренного приема родов	компл	2	242670,37	--	485341	--		--	485341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	485341	--	
184	Перечень оборудования п.90	Набор патронажной сестры	компл	1	43511,49	--	43511	--		--	43511
					--	--	--	--	43511	--	
185	Перечень оборудования п.90	Аспиратор(отсасыватель) медицинский	шт	1	76803,57	--	76804	--		--	76804
					--	--	--	--	76804	--	
186	Перечень оборудования п.43	Электрокардиограф многоканальный	шт	1	463983,93	--	463984	--		--	463984
					--	--	--	--	463984	--	
187	Перечень оборудования п.43	Спирометр	шт	1	103910,71	--	103911	--		--	103911
					--	--	--	--	103911	--	
188	Перечень оборудования п.43	Пульсоксиметр взр.	шт	1	8132,14	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--	8132	--	
189	Перечень оборудования п.43	Пульсоксиметр дет.	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
190	Перечень оборудования п.43	Дефибриллятор бифазный	шт	1	1115910,71	--	1115911	--		--	1115911
					--	--	--	--	1115911	--	
191	Перечень оборудования п.43	Теле ЭКГ	шт	1	473001,57	--	473002	--		--	473002
					--	--	--	--	473002	--	
		Медицинская мебель и инвентарь									
192	Перечень оборудования п.100	Стол медсестры	шт.	2	93067,86	--	186136	--		--	186136
					--	--	--	--	186136	--	
193	Перечень оборудования п.101	Стол палатный	шт.	3	18071,43	--	54214	--		--	54214
					--	--	--	--	54214	--	
194	Перечень оборудования п.102	Стол врача	шт.	1	26655,36	--	26655	--		--	26655
					--	--	--	--	26655	--	
195	Перечень оборудования п.103	Стул-кресло для врача	шт.	2	37950,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
196	Перечень оборудования п.104	Стул посетителя жесткий	шт.	4	5506,37	--	22025	--		--	22025
					--	--	--	--	22025	--	
197	Перечень оборудования п.105	Стул медсестры	шт.	3	61262,14	--	183786	--		--	183786
					--	--	--	--	183786	--	
198	Перечень оборудования п.108	Ширма двухстворчатая на колесах	шт.	2	29058,86	--	58118	--		--	58118
					--	--	--	--	58118	--	
199	Перечень оборудования п.109	Стул медицинский рабочий подъемно-поворотный С-6	шт.	1	72285,71	--	72286	--		--	72286
					--	--	--	--	72286	--	
200	Перечень оборудования п.111	Кушетка смотровая дермантиновая с подъемом головного конца	шт.	2	34335,71	--	68671	--		--	68671
					--	--	--	--	68671	--	
201	Перечень оборудования п.112	Банкетка полужесткая трехместная	шт.	2	27107,14	--	54214	--		--	54214
					--	--	--	--	54214	--	
202	Перечень оборудования п.23	Шкаф для кабинета врача	шт.	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Перечень оборудования п.23	Шкаф для уборочного инвентаря	шт.	1	26110,50	--	26111	--		--	26111
					--	--	--	--	26111	--	
204	Перечень оборудования п.116	Шкаф для медикаментов ШМ-4	шт.	1	78457,11	--	78457	--		--	78457
					--	--	--	--	78457	--	
205	Перечень оборудования п.118	Шкаф для хранения одежды на 2 отделения МД-402	шт	3	24288,00	--	72864	--		--	72864
					--	--	--	--	72864	--	
206	Перечень оборудования п.23	Вешалка-стойка 8 рожковая	шт.	2	6957,50	--	13915	--		--	13915
					--	--	--	--	13915	--	
207	Перечень оборудования п.23	Ведро педальное с крышкой	шт.	3	4727,49	--	14182	--		--	14182
					--	--	--	--	14182	--	
208	Перечень оборудования п.124	Комплект обеденный стол и 4 стула	шт.	1	37669,89	--	37670	--		--	37670
					--	--	--	--	37670	--	
209	Перечень оборудования п.124	Коробка стерилизационная КСК	шт.	4	5208,91	--	20836	--		--	20836
					--	--	--	--	20836	--	
210	Перечень оборудования п.23	Бак для мусора 30л	шт.	2	6469,57	--	12939	--		--	12939
					--	--	--	--	12939	--	
		Переносное оборудование и медицинский инструментарий									
211	Перечень оборудования п.51	Лента измерительная	шт.	3	406,61	--	1220	--		--	1220
					--	--	--	--	1220	--	
212	Перечень оборудования п.52	Лоток почкообразный-250мм	шт.	3	1445,71	--	4337	--		--	4337
					--	--	--	--	4337	--	
213	Перечень оборудования п.53	Секундомер	шт.	3	1716,79	--	5150	--		--	5150
					--	--	--	--	5150	--	
214	Перечень оборудования п.54	Стакан для дезраствора	шт.	3	180,71	--	542	--		--	542
					--	--	--	--	542	--	
215	Перечень оборудования п.55	Термометр	шт.	15	1246,93	--	18704	--		--	18704
					--	--	--	--	18704	--	
216	Перечень оборудования п.56	Тонометр	шт.	3	4337,14	--	13011	--		--	13011
					--	--	--	--	13011	--	
217	Перечень оборудования п.57	Фонендоскоп	шт.	3	12707,83	--	38123	--		--	38123
					--	--	--	--	38123	--	
218	Перечень оборудования п.58	Шпатель медицинский	шт.	60	1084,29	--	65057	--		--	65057
					--	--	--	--	65057	--	
		Набор фельдшера									
219	Перечень оборудования п.60	Векоподъемник	шт.	1	1246,93	--	1247	--		--	1247
					--	--	--	--	1247	--	
220	Перечень оборудования п.61	Грелка резиновая	шт.	2	1084,29	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
221	Перечень оборудования п.62	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	1	415,64	--	416	--		--	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	416	--	
222	Перечень оборудования п.63	Комплект шин транспортных и мобилизационных	шт	2	7635,18	--	15270	--	--	--	15270
					--	--	--	--	15270	--	
223	Перечень оборудования п.64	Комплект для холодовой цепи	шт	1	10201,32	--	10201	--	--	--	10201
					--	--	--	--	10201	--	
224	Перечень оборудования п.65	Кружка Эсмарха	шт	1	438,24	--	438	--	--	--	438
					--	--	--	--	438	--	
225	Перечень оборудования п.66	Лупа простая однолинзовая	шт	1	515,04	--	515	--	--	--	515
					--	--	--	--	515	--	
226	Перечень оборудования п.67	Мешок Амбу	шт	1	10879,00	--	10879	--	--	--	10879
					--	--	--	--	10879	--	
227	Перечень оборудования п.68	Набор воронок ушных	шт	1	969,54	--	970	--	--	--	970
					--	--	--	--	970	--	
228	Перечень оборудования п.69	Набор желудочных зондов	шт	1	781,05	--	781	--	--	--	781
					--	--	--	--	781	--	
229	Перечень оборудования п.70	Набор зажимов кровоостанавливающих	шт	1	3242,01	--	3242	--	--	--	3242
					--	--	--	--	3242	--	
230	Перечень оборудования п.71	Набор катетеров	шт	1	2710,71	--	2711	--	--	--	2711
					--	--	--	--	2711	--	
231	Перечень оборудования п.72	Набор клизм	шт	1	6207,18	--	6207	--	--	--	6207
					--	--	--	--	6207	--	
232	Перечень оборудования п.73	Набор корцангов прямых и изогнутых	шт	1	3723,61	--	3724	--	--	--	3724
					--	--	--	--	3724	--	
233	Перечень оборудования п.74	Набор ножниц для ногтей	шт	1	234,93	--	235	--	--	--	235
					--	--	--	--	235	--	
234	Перечень оборудования п.75	Набор ножниц для перевязывающего материала	шт	1	4505,21	--	4505	--	--	--	4505
					--	--	--	--	4505	--	
235	Перечень оборудования п.76	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	шт	1	20149,99	--	20150	--	--	--	20150
					--	--	--	--	20150	--	
236	Перечень оборудования п.77	Набор пинцетов анатомических		1	993,93	--	994	--	--	--	994
					--	--	--	--	994	--	
237	Перечень оборудования п.78	Набор пинцетов хирургических		2	1174,64	--	2349	--	--	--	2349
					--	--	--	--	2349	--	
238	Перечень оборудования п.79	Набор трубок газоотводных		1	740,93	--	741	--	--	--	741
					--	--	--	--	741	--	
239	Перечень оборудования п.80	Набор часов песочных		1	632,50	--	633	--	--	--	633
					--	--	--	--	633	--	
240	Перечень оборудования п.81	Пипетка глазная		5	16,26	--	81	--	--	--	81
					--	--	--	--	81	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Перечень оборудования п.82	Подушка для кислорода		1	1355,36	--	1355	--		--	1355
					--	--	--	--	1355	--	
242	Перечень оборудования п.83	Пузырь для льда		2	1232,25	--	2465	--		--	2465
					--	--	--	--	2465	--	
243	Перечень оборудования п.84	Роторасширитель	шт	1	2710,71	--	2711	--		--	2711
					--	--	--	--	2711	--	
244	Перечень оборудования п.85	Скальпель медицинский	шт	3	1127,12	--	3381	--		--	3381
					--	--	--	--	3381	--	
245	Перечень оборудования п.86	Термометр для воды		2	534,91	--	1070	--		--	1070
					--	--	--	--	1070	--	
246	Перечень оборудования п.87	Шпатель медицинский		10	1084,29	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
247	Перечень оборудования п.88	Штатив с пробирками		2	721,05	--	1442	--		--	1442
					--	--	--	--	1442	--	
248	Перечень оборудования п.89	Языкодержатель	шт	2	4156,43	--	8313	--		--	8313
					--	--	--	--	8313	--	
		Набор инструментов акушера-гинеколога									
249	Перечень оборудования п.92	Кружка для спринцевания с набором наконечников		2	2678,63	--	5357	--		--	5357
					--	--	--	--	5357	--	
250	Перечень оборудования п.93	Молокоотсос		1	4969,64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
251	Перечень оборудования п.94	Набор для введения ВМС		1	11208,08	--	11208	--		--	11208
					--	--	--	--	11208	--	
252	Перечень оборудования п.95	Набор инструментов акушера		2	40616,44	--	81233	--		--	81233
					--	--	--	--	81233	--	
253	Перечень оборудования п.96	Стетоскоп акушерский		1	4698,57	--	4699	--		--	4699
					--	--	--	--	4699	--	
254	Перечень оборудования п.97	Тазомер		1	8913,74	--	8914	--		--	8914
					--	--	--	--	8914	--	
				Дополнительное оборудование							
255	Перечень оборудования п.43	Компьютер	шт	2	299126,41	--	598253	--		--	598253
					--	--	--	--	598253	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8929099				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				8937578				
				РАЗДЕЛ 15.Благоустройство							
				Покрытие							
256	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,15862	41142,00	--	47668	--	47668	--	51481
		СП - 8%			--	--	--	--		3813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	29	59302,00	6529,00	1719758	189341	1055658	479428	2375129
		НР - 16532 Тенге; СП - 6067 Тенге			16371,00	2251,00	474759	65279		175943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2426610				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28 363 883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 276 832				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 757 317			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					448 936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10 747 257		
		- Перевозка грузов	Тенге				174 888				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9 899 650		
		- Накладные расходы	Тенге							2 140 201	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 367 733	
		Всего с временными зданиями и сооружениями 2,9%	Тенге								28 899 345
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге								29 070 343
		Непревиденные работы и затраты 2%	Тенге								383 414
		ВСЕГО в ценах 2021г.	Тенге								29 453 756
		Всего с коэффициентом	Тенге	0,95							27 981 068,87
		НДС	Тенге								3 357 728,26
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								31 338 797,14

Технадзор:

ТОО «Бексеи Құрылыс»

Эксперт _____ ***Сагындыков А.***

Генподрядчик:

ТОО "Палладиум"

Директор _____ ***Абдильдоенов Д.М.***