Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Договор: дополнительное соглашение №72/22-2 от 27.04.2022г. К договору №72/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**	69 451 949,29	53 204 016,92	7 441 280,29	8 806 652,08	4 501 675,18	1 389 501,03	7 077 500,06	12 968 676,27
2	В т.ч. НДС	7 441 280,28	5 700 430,38	797 280,03	943 569,87	482 322,34	148 875,11	758 303,58	1 389 501,03
3	**30% возврат аванса**	**20 835 584,79**	**15 961 205,08**	**2 232 384,09**	**2 641 995,62**	**1 350 502,55**	**416 850,31**	**2 123 250,02**	**3 890 602,88**
4	**Итого к оплате**	**48 616 364,50**	**37 242 811,84**	**5 208 896,20**	**6 164 656,46**	**3 151 172,63**	**972 650,72**	**4 954 250,04**	**9 078 073,39**
5	В т.ч. НДС	5 208 896,20	3 990 301,27	558 096,02	660 498,91	337 625,64	104 212,58	530 812,50	972 650,72

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик:

ТОО "Палладиум"

Директор **Абдильденов Д.М.**

Технадзор:

ТОО "Бексей курылыс"

Эксперт **Сагындыков А.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Палладиум"**

Договор: **дополнительное соглашение №72/22-2 от 27.04.2022г. К договору №72/22 от 15.03.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Демонтажные работы	3 466,646			3 466,646	100	3 466,646	-	-	3 466,646	0				-
2	Здание мед.пункта				-										
2.1.	Земляные работы	789,112			789,112	100	789,112	-	-	789,112	0				-
2.2.	Фундаменты	1 633,309			1 633,309	100	1 633,309	-	-	1 633,309	0				-
2.3	Стены	2 571,350			2 571,350	100	2 571,350	-	-	2 571,350	0				-
2.4.	Рамы РМ1.2	779,311			779,311	100	779,311	-	-	779,311	0				-
2.5	Перекрытие и покрытие	822,494			822,494	100	822,494	-	-	822,494	0				-
2.6	Монолитные участки+ж/б пояса обвязки	3 264,094			3 264,094	100	3 264,094	-	-	3 264,094	0				-
2.7	Кровля	4 623,938			4 623,938	100	4 623,938	-	-	4 623,938	6	297,041			297,041
2.8.	Проемы	2 268,227			2 268,227	100	2 268,227	-	-	2 268,227	10	231,377			231,377
2.9.	Полы	1 378,537			1 378,537	100	1 378,537	-	-	1 378,537	31	428,537			428,537
2.10.	Внутренняя отделка	1 661,171			1 661,171	100	1 661,171	-	-	1 661,171	55	911,171			911,171
2.11.	Наружная отделка	2 864,560			2 864,560	100	2 864,560	-	-	2 864,560	37	1 064,560			1 064,560
2.12.	Разные работы	786,104			786,104	100	786,104	-	-	786,104	8	66,104			66,104
3	Отопление и вентиляция														
3.1.	Отопление	2 860,319	493,914		3 354,233	100	2 860,319	493,914	-	3 354,233	23	760,319			760,319
3.2.	Вентиляция	473,785	268,361		742,146	100	473,785	268,361	-	742,146	13	93,785			93,785
4	Водопровод и канализация														
4.1.	Водопровод	379,566	87,334		466,900	100	379,566	87,334	-	466,900	28	129,566			129,566
4.2.	Канализация	469,559			469,559	100	469,559	-	-	469,559	25	119,559			119,559

5	Медицинская мебель и инвентарь		226,657	8 929,099		9 155,756	81	-	7 450,000	-	7 450,000	81		7 450,000		7 450,000
6	Электроосвещение и электрооборудование		2 328,150			2 328,150	100	2 328,150	-	-	2 328,150	14	328,150			328,150
7	Телефонизация + интернет и оповестительная сигнализация		417,881			417,881	0	-	-	-	-	0				-
8	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре		338,837			338,837	0	-	-	-	-	0				-
9	Навес для угля		6 492,770			6 492,770	100	6 492,770	-	-	6 492,770	0				-
10	КТП-10/0,4кВ№151, ВЛИ-0,4кВ, кабельная линия 0,4кВ и распределительное оборудование 0,4 кВ		1 102,992	970,551		2 073,543	100	1 102,992	970,551	-	2 073,543	0				-
11	Наружное освещение		767,236			767,236	100	767,236	-	-	767,236	0				-
12.	Наружные сети телефонизации		1 344,324			1 344,324	100	1 344,324	-	-	1 344,324	3	44,324			44,324
13	Наружные сети водопровода и канализации		1 391,688			1 391,688	100	1 391,688	-	-	1 391,688	0				-
14	Благоустройство		8 487,090	7,068		8 494,158	90	7 615,103	-	-	7 615,103	0				-
15	Уборная		748,414			748,414	100	748,414	-	-	748,414	0				-
	ВСЕГО		54 738,121	10 756,327	-	65 494,448		52 882,759	9 270,160	-	62 152,919		4 474,493	7 450,000	-	11 924,493
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
16	Временные здания и сооружения	2,90%	1 587,406			1 587,406	97	1 533,600			1 533,600	8	129,760			129,760
	Итого по гл.1-8		**56 325,527**	**10 756,327**	-	**67 081,854**		**54 416,359**	9 270,160	-	**63 686,519**		**4 604,253**	**7 450,000**	-	**12 054,253**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
17	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%	506,930			506,930	97	489,747			489,747	8	41,438			41,438
	Итого по главе 9		**506,930**	-	-	**506,930**	97	**489,747**	-	-	**489,747**	8	**41,438**	-	-	**41,438**
18	Итого		**56 832,456**	**10 756,327**	-	**67 588,783**	95	**54 906,106**	9 270,160	-	**64 176,266**	18	**4 645,692**	**7 450,000**	-	**12 095,692**
19	Непревиденные работы и затраты 2%		1 136,649			1 136,649	97	1 098,122			1 098,122	8	92,914			92,914
20	ВСЕГО в ценах 2021г.		57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	95	56 004,228	9 270,160	-	65 274,388	18	4 738,605	7 450,000	-	12 188,605

21	ВСЕГО в ценах 2021г. 100%		57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	95	56 004,228	9 270,160	-	65 274,388	18	4 738,605	7 450,000	-	12 188,605
22	ВСЕГО в ценах 2021г.	1	57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	95	56 004,228	9 270,160	-	65 274,388	18	4 738,605	7 450,000	-	12 188,605
23	**Коэффициент**					0,950					0,950					0,950
24	**ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ**		55 070,65060	10 218,51074	-	65 289,16135	95	53 204,01692	8 806,65208	-	62 010,66900	18	4 501,67518	7 077,50006	-	11 579,17524
25	**НДС**	12%			7 834,69936	7 834,69936	95			7 441,28029	7 441,28029	18			1 389,50103	1 389,50103
26	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		55 070,65060	10 218,51074	7 834,69936	73 123,86071	95	53 204,01692	8 806,65208	7 441,28029	69 451,94929	18	4 501,67518	7 077,50006	1 389,50103	12 968,67627

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____

Генподрядчик:

ТОО "Палладиум"

Директор ***Абдильденов Д.М.***

Технадзор

ТОО «Бексей Құрылыс»

Эксперт _____ *Сагындыков А.*