Генподрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32-01/21-КСИ	08.07.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области	**14 534 032**	**12 976 814,02**							**1 557 217,68**	**14 534 031,70**
Итого к оплате										**14 534 031,70**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

Ахман С.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ART-Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32-01/21-КСИ от 08.06.2021г.**

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021 года

на 2-1-1 Ремонтные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки	м2		35,6	220,21	--	7840	--	--	6585	15579
			НР - 84%; СП - 8%				220,21	--	7840	--		1154	
2	2	1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит известковых. Разборка ПЛИТКИ ИЗ РАКУШЕЧНИКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	м2 облицовки		413	4915,83	206,28	2030237	85192	--	1429505	3736522
			НР - 72%; СП - 8%				4709,55	97,77	1945045	40379		276779	
3	3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка КРЫЛЬЦА	м3		7,24	35428,89	16711,35	256505	120990	13426	149702	438704
			НР - 84%; СП - 8%				16863,12	7752,51	122089	56128		32497	
4	4	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков СТОЙКИ НАВЕСА ВХОДА	м3		1,62	88850,25	46986,73	143937	76119	3003	84219	246409
			НР - 84%; СП - 8%				40009,10	21880,53	64815	35446		18253	
5	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3		10,95	16431,02	6682,82	179920	73177	--	118288	322065
			НР - 84%; СП - 8%				9748,20	3112,02	106743	34077		23857	
6	6	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли		288	248,11	12,46	71455	3589	--	49691	130838
			НР - 72%; СП - 8%				235,65	3,99	67866	1150		9692	
7	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		288	171,67	19,77	49441	5693	--	32812	88833
			НР - 72%; СП - 8%				151,90	6,33	43748	1824		6580	
8	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		288	279,04	1,60	80363	461	--	57529	148924

			НР - 72%; СП - 8%				277,44	--	79902	--		11031	
9	9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Армированная стяжка толщ 25 мм. Разборка	м3		5,9	16431,02	6682,82	96943	39429	--	63735	173533
			НР - 84%; СП - 8%				9748,20	3112,02	57514	18361		12854	
10	10	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. ДЕМОНТАЖ утепления из керамита	м3 утеплителя		38	3481,06	1388,94	132280	52780	--	86235	235996
			НР - 92%; СП - 8%				2092,12	374,54	79501	14233		17481	
11	11	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	м2 кровли		235,26	168,25	0,24	39583	57	--	28458	73484
			НР - 72%; СП - 8%				168,01	--	39525	--		5443	
12	12	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ	м2 кровли		20,4	101,30	0,07	2067	1	--	1487	3838
			НР - 72%; СП - 8%				101,23	--	2065	--		284	
13	13	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли		20,4	248,11	12,46	5061	254	--	3520	9268
			НР - 72%; СП - 8%				235,65	3,99	4807	81		686	
14	14	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		20,4	171,67	19,77	3502	403	--	2324	6292
			НР - 72%; СП - 8%				151,90	6,33	3099	129		466	
15	15	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры ИЗ ДВП	м2 подшивки		26,1	144,70	1,97	3777	51	--	2702	6996
			НР - 72%; СП - 8%				142,72	1,04	3725	27		518	
16	16	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт		24	2116,89	117,39	50805	2817	--	35496	93206
			НР - 72%; СП - 8%				1999,51	54,67	47988	1312		6904	
17	17	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2		52,89	363,53	--	19227	--	--	13843	35716
			НР - 72%; СП - 8%				363,53	--	19227	--		2646	
18	18	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт		26	1418,88	58,21	36891	1513	--	25997	67919
			НР - 72%; СП - 8%				1360,68	28,04	35378	729		5031	
19	19	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		81,55	490,70	20,38	40016	1662	--	28245	73722
			НР - 72%; СП - 8%				470,32	10,72	38355	874		5461	
20	20	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		78,83	112,76	2,85	8889	225	--	6324	16430
			НР - 72%; СП - 8%				109,91	1,50	8664	118		1217	
21	21	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка из легкого бетона. Разборка	м2		78,83	1889,32	607,18	148935	47864	--	88955	256921
			НР - 72%; СП - 8%				1282,14	285,14	101071	22477		19031	
22	22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		84,3481	36,38	--	3069	--	--	2209	5700
			НР - 72%; СП - 8%				36,38	--	3069	--		422	
23	23	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Подстилающий слой из бетона толщ 80мм. Разборка	м3		3,8808	16431,02	6682,82	63766	25935	--	41923	114143
			НР - 84%; СП - 8%				9748,20	3112,02	37831	12077		8455	
24	24	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2		48,51	159,33	3,29	7729	159	--	5510	14299
			НР - 72%; СП - 8%				156,04	1,73	7570	84		1059	
25	25	1207-0101-0204 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на мастике. Разборка покрытия	м2		48,51	487,05	14,68	23627	712	--	16768	43627
			НР - 72%; СП - 8%				472,37	7,73	22915	375		3232	

26	26	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов Разборка	м		51,9057	36,38	--	1888	--	--	1360	3508
			НР - 72%; СП - 8%				36,38	--	1888	--		260	
27	27	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим	Подстилающий слой из бетона толщ.80мм и бетонное покрытие толщ.20мм Разборка	м3		1,936	16431,02	6682,82	31810	12938	--	20914	56942
			НР - 84%; СП - 8%				9748,20	3112,02	18873	6025		4218	
28	28	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим	Подстилающий слой из бетона толщ.80мм и стяжка толщ.15мм Разборка	м3		4,826	16431,02	6682,82	79296	32251	--	52133	141944
			НР - 84%; СП - 8%				9748,20	3112,02	47045	15019		10514	
29	29	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток Разборка покрытия	м2		50,8	837,15	31,55	42527	1603	--	30073	78408
			НР - 72%; СП - 8%				805,60	16,60	40925	843		5808	
30	30	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина Разборка покрытия	м2		189,48	112,76	2,85	21366	540	--	15200	39491
			НР - 72%; СП - 8%				109,91	1,50	20826	284		2925	
31	31	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов Разборка	м		202,7436	36,38	--	7376	--	--	5311	13701
			НР - 72%; СП - 8%				36,38	--	7376	--		1015	
32	32	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток Разборка покрытия	м2		15,37	837,15	31,55	12867	485	--	9099	23723
			НР - 72%; СП - 8%				805,60	16,60	12382	255		1757	
33	33	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка от набелов	м2		410,76	171,77	--	70556	--	--	50800	131065
			НР - 72%; СП - 8%				171,77	--	70556	--		9709	
34	34	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отбивка штукатурки	м2		1052,36	220,21	--	231743	--	--	194664	460520
			НР - 84%; СП - 8%				220,21	--	231743	--		34113	
35	35	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок Разборка	м2 облицовки		108,04	91,41	5,52	9876	597	--	6896	18114
			НР - 72%; СП - 8%				85,89	2,75	9280	298		1342	
36	36	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен		154,88	133,79	22,59	20721	3499	--	13386	36836
			НР - 72%; СП - 8%				111,19	8,85	17221	1371		2729	
37	37	1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен		262,92	677,94	144,10	178244	37887	--	111744	313187
			НР - 72%; СП - 8%				533,84	56,45	140357	14843		23199	
38	38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев Установка (ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННОЙ СЦЕНЫ)	м3 древесины в конструкции		1,05	20874,96	840,96	21919	883	--	19307	44524
			НР - 90%; СП - 8%				20034,00	396,58	21036	416		3298	
39	39	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные Разборка	м3		2,02	12069,65	3400,55	24381	6869	--	17397	45120
			НР - 84%; СП - 8%				8669,10	1583,55	17512	3199		3342	
40	40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл 3 п 3 5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ)	т конструкций		0,15387	41884,75	18753,19	6445	2886	--	3100	10309
			НР - 69%; СП - 8%				23131,56	6068,20	3559	934		264	
			Мусор										
41	41	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный Погрузка	т		112,4815031	97,00	--	10911	--		--	11784
			СП - 8%				--	--	--	--		873	

42	42	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		112,4815031	213,00	--	23939	--		--	25875
			СП - 8%				--	--	--	--		1917	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4301749	639521	16429	2933446	7814015
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
			Парапет										
43	60	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3		6,1	32549,96	5517,18	198555	33655	86708	77543	298186
			НР - 91%; СП - 8%				12818,44	1150,76	78192	7020		22088	
44	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2967	216607,00	--	64267	--	64267	--	69409
			СП - 8%				--	--	--	--		5141	
45	62	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,01138	55316,78	2513,56	630	29	5	551	1275
			НР - 91%; СП - 8%				52380,75	841,08	596	10		94	
46	63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,01138	25516,49	1585,94	290	18	3	250	583
			НР - 91%; СП - 8%				23642,55	452,41	269	5		43	
47	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00128	216607,00	--	277	--	277	--	299
			СП - 8%				--	--	--	--		22	
48	65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00284	214736,00	--	610	--	610	--	659
			СП - 8%				--	--	--	--		49	
49	66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00726	206294,00	--	1498	--	1498	--	1618
			СП - 8%				--	--	--	--		120	
50	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АН-1	т металлических изделий		0,08514	88680,89	2600,39	7550	221	--	6884	15589
			НР - 93%; СП - 8%				86080,50	855,12	7329	73		1155	
51	68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04587	216607,00	--	9936	--	9936	--	10731
			СП - 8%				--	--	--	--		795	
52	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03927	214736,00	--	8433	--	8433	--	9107
			СП - 8%				--	--	--	--		675	
53	70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Мр-1	т конструкций		0,00879	74110,00	3097,08	651	27	34	411	1147
			НР - 69%; СП - 8%				67162,25	572,32	590	5		85	
54	71	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0,00879	709732,00	--	6239	--	6239	--	6738
			СП - 8%				--	--	--	--		499	
55	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,34125	176,38	3,86	60	1	36	16	82
			НР - 69%; СП - 8%				67,41	0,63	23	--		6	

56	73	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски холовые. Укладка	м ходов		50	57,14	5,89	2857	294	135	2295	5364
			НР - 90%; СП - 8%				48,55	2,44	2428	122		412	
57	74	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,06	18383,00	--	1103	--	1103	--	1191
			СП - 8%				--	--	--	--		88	
58	75	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,6	21645,00	--	12987	--	12987	--	14026
			СП - 8%				--	--	--	--		1039	
59	76	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,66	8977,09	48,50	5925	32	4035	1685	8219
			НР - 90%; СП - 8%				2815,30	21,72	1858	14		609	
			Усиление стен и перегородок										
60	162	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(40) мм	м2 поверхности		351,5	7407,67	5173,80	2603796	1818590	162641	1155954	4060530
			НР - 91%; СП - 8%				1771,17	1842,71	622565	647714		300780	
61	163	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 к=4	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности		351,5	3718,19	2807,15	1306945	986712	147439	463789	1912393
			НР - 91%; СП - 8%				491,59	958,36	172794	336865		141659	
62	164	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		1,81721	88680,89	2600,39	161152	4725	--	146922	332719
			НР - 93%; СП - 8%				86080,50	855,12	156426	1554		24646	
63	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,666	241002,00	--	401509	--	401509	--	433630
			СП - 8%				--	--	--	--		32121	
64	166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08178	216607,00	--	17714	--	17714	--	19131
			СП - 8%				--	--	--	--		1417	
65	167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06943	206294,00	--	14323	--	14323	--	15469
			СП - 8%				--	--	--	--		1146	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4827307	2844305	939932	1856300	7218295
			РАЗДЕЛ 3.Кровля деревянная										
66	212	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой		196,4	362,00	14,88	71097	2922	47764	19440	97781
			НР - 92%; СП - 8%				103,93	3,66	20411	720		7243	
67	213	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		235,26	1062,30	62,21	249918	14636	74579	150985	432975
			НР - 92%; СП - 8%				683,09	14,50	160703	3411		32072	
68	214	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты Изовер ОГ.-Р	м3		24,23178	22752,00	--	551321	--	551321	--	595427
			СП - 8%				--	--	--	--		44106	
69	215	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки		235,26	656,34	118,48	154411	27874	57578	70092	242463
			НР - 92%; СП - 8%				293,12	30,72	68959	7227		17960	

70	216	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		235,26	147,10	17,51	34606	4120	27932	3378	41023
			НР - 92%; СП - 8%				10,86	4,75	2554	1118		3039	
71	217	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой		235,26	362,00	14,88	85165	3500	37215	23287	117128
			НР - 92%; СП - 8%				103,93	3,66	24450	862		8676	
72	218	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2 изолируемой		435	183,80	14,88	79955	6471	28276	43058	132854
			НР - 92%; СП - 8%				103,93	3,66	45208	1594		9841	
73	219	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2		478,5	704,00	--	336864	--	336864	--	363813
			СП - 8%				--	--	--	--		26949	
74	221	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,4	52879,00	--	126910	--	126910	--	137062
			СП - 8%				--	--	--	--		10153	
75	222	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		3,8	54473,00	--	206997	--	206997	--	223557
			СП - 8%				--	--	--	--		16560	
76	223	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		435	318,03	3,11	138341	1351	118099	17553	168365
			НР - 90%; СП - 8%				43,43	1,41	18891	612		12472	
77	224	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила,мауэрлат,накладка,связи,кобылки. Установка	м3 древесины в конструкции		5,59	103640,75	1647,13	579352	9207	401051	155644	793796
			НР - 90%; СП - 8%				30249,38	687,69	169094	3844		58800	
78	225	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны. Укладка=коньковый брус	м3 древесины в конструкции		1,514	89370,89	1535,16	135308	2324	97022	33282	182076
			НР - 90%; СП - 8%				23753,25	671,85	35962	1017		13487	
79	226	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		7,104	9106,09	66,97	64690	476	56075	7518	77985
			НР - 90%; СП - 8%				1145,63	30,31	8139	215		5777	
80	227	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев стойки,подкосы,лежень,брусок. Установка	м3 древесины в конструкции		2,4235	102757,21	1208,88	249032	2930	170239	69520	344037
			НР - 90%; СП - 8%				31303,13	570,08	75863	1382		25484	
81	228	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,4235	8977,09	48,50	21756	118	14815	6188	30179
			НР - 90%; СП - 8%				2815,30	21,72	6823	53		2236	
82	229	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		50,4	2104,52	28,81	106068	1452	742	94133	216217
			НР - 90%; СП - 8%				2060,99	14,25	103874	718		16016	
83	230	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,26	49373,00	--	62210	--	62210	--	67187
			СП - 8%				--	--	--	--		4977	

84	231	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,43	54473,00	--	23423	--	23423	-	25297
			СП - 8%				--	--	--	--		1874	
85	232	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,43	8977,09	48,50	3860	21	2628	1098	5355
			НР - 90%; СП - 8%				2815,30	21,72	1211	9		397	
86	233	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		50,4	1036,24	2,79	52226	141	9654	34001	93126
			НР - 80%; СП - 8%				841,89	1,40	42431	71		6898	
			Слуховые окна-1шт										
87	248	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		2	10322,40	987,00	20645	1974	1145	16534	40154
			НР - 90%; СП - 8%				8762,80	423,02	17526	846		2974	
88	249	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,2438	47461,00	--	11571	--	11571	--	12497
			СП - 8%				--	--	--	--		926	
89	250	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,3202	47461,00	--	15197	--	15197	--	16413
			СП - 8%				--	--	--	--		1216	
90	251	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0284	47461,00	--	1348	--	1348	--	1456
			СП - 8%				--	--	--	--		108	
91	252	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,2722	9106,09	66,97	2479	18	2149	288	2988
			НР - 90%; СП - 8%				1145,63	30,31	312	8		221	
92	253	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		12,8	1036,24	2,79	13264	36	2452	8635	23651
			НР - 80%; СП - 8%				841,89	1,40	10776	18		1752	
93	254	1115-0501-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	проемов по наружному обводу коробок		0,828	2300,00	28,68	1904	24	899	791	2911
			НР - 80%; СП - 8%				1184,71	9,50	981	8		216	
94	256	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0224	102757,21	1208,88	2302	27	1574	643	3180
			НР - 90%; СП - 8%				31303,13	570,08	701	13		236	
95	257	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0224	8977,09	48,50	201	1	137	57	279
			НР - 90%; СП - 8%				2815,30	21,72	63	--		21	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3402421	79623	2507866	756125	4491232
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге									19523542
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5468930				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3563449			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1300497			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3464227		
			- Перевозка грузов	Тенге					34870				
			- Накладные расходы	Тенге								5545871	
			- Сметная прибыль	Тенге								1446192	

			Временные здания и сооружении			2,32%			452946				
			Итого с временными										19976488
			Зимние удорожании			1,09%			217744				
			Итого с зимними удорожаниями										20194232
			Непредвиденные работы и затраты			2 %					403885		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										20598117
			ВСЕГО										20598117
			НДС			12 %			2471774				
			Итого с НДС										23069891
			Тендерная скидка			10%			2306989				
			Итого с учетом тендерной скидки										20762902,47
			в том числе НДС 12%										*2224596,69*
			Итого с учетом субподрядных удержаний			30%							##############

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигуров Б.К.