Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электроснабжение КЛ-10кВ и КТПН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №1 от 20.12.2021г. к Договору №____ от 03.08.2021г.**

Акт выполненных работ

январь 2022 (месяц, год) на 04-03-03 Наружное освещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство. Фундамент анкерный под опору СТ-8-3.0**	опора	20	28231,95	0	564639	0	513500	40912	653995	
						2556,97	0	51139	0		48444		
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,4	16313				332785,2			
	1.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,788	229333				180714,4			
2	2	**Е11-330304-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	20	15267,48	5833,11	305350	116662	28573	172752	516350	
						8005,74	2791,28	160115	55826		38248		
3	3	**С123-080306-0601 прим.**	**Опора освещения граненая с покрытием "горячее цинкование".h=8.0 м /СТ-8-3.0/**	шт	20	50556		1011120		1011120		1092010	
											80890		
4	4	**Ц13-080205-0302 Изм. и доп. вып. 17**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	40	14356,65	7366,11	574266	294644	23366	261580	902714	
						6406,4	2676,24	256256	107050		66868		
5	5	**С123-070405-0314**	**Кронштейн гнутый типа КГГ 2.0.25.000 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	40	8207		328280		328280		354542	
											26262		
6	6	**Ц13-080202-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Фиксатор. Монтаж на кронштейне**	шт.	20	4132,96	1953,33	82659	39067	16833	29498	121130	
						1338	710,47	26760	14209		8973		
7	7	С123-070405-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	20	4832		96640		96640		104371	Казахстан
											7731		
8	8	Ц13-080205-0902 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	40	9270,93	3997,94	370837	159918	66588	145793	557960	
						3608,28	1453,96	144331	58158		41330		
11	11	ТОО "ТД Уалуган"	Светильник светодиодный уличный LED GST-C2-100BT-IP65-5, световой поток 12000 лм,грозозащита до 4 кВт, размер 465х165х65мм. IP65	шт	40	53571,43		2142857		2142857		2314286	
											171429		
12	12	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3 навымет**	м3 грунта	183,6	219,66	209,11	40330	38393	0	12264	56801	
						10,55	82,22	1937	15096		4207		
13	13	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,4	1720,18	0	9289	0	0	6688	17255	
						1720,18	0	9289	0		1278		
14	14	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	183,6	35,57	35,57	6530	6530	0	1759	8953	
						0	13,31	0	2443		663		
15	15	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,4	897,16	0	4845	0	0	3488	8999	
						897,16	0	4845	0		667		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		183,6	164,73	77,25	30245	14184	0	16360	50333	
			м3 уплотненного грунта			87,48	36,28	16061	6661		3728		
17	17	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		700	492,55	409,63	344784	286740	0	126194	508656	
				м		82,92	167,46	58044	117225		37678		
18	18	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,1	152783,52	0	15278	0	170	11483	28902	
			канало-километр трубопровода			151088	0	15109	0		2141		
19	19	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		700	356,62	158,01	249635	110610	32611	101991	379756	
				м кабеля		152,02	50,34	106414	35241		28130		
20	20	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		100	333,72	149,41	33372	14941	4611	13392	50505	
				м кабеля		138,2	47,8	13820	4780		3741		
21	21	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		600	308,7	124,85	185219	74908	27391	76492	282648	
				м кабеля		138,2	38,87	82920	23319		20937		
22	22	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2448	61754		15117		15117		16327	Казахстан
				км							1209		
23	23	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		1	1547,69	82,09	1548	82	84	1019	2772	
				шт.		1382	33,56	1382	34		205		
24	24	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		4	8984,15	82,09	35937	328	2440	23978	64707	
				шт.		8292	33,56	33168	134		4793		
			ИТОГО:					6448777	1157008	4310181	1045643	8093972	
								981590	440176		599552		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9									809397	
			Итого с учетом ценовой скидки									7284575	
			Услуга генподряда 10%									728457	
			Итого с учетом услуги генподряда									6556117	
			НДС 12%									**786734**	
			Итого с НДС									**7342851**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор Смайлов С.М.

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор Саляхов А.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** ИИН/БИН **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда от 03.08.2021 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
17	24.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные электроснабжение КЛ-0,4 кВ работы			шт	1		1 484 878,00
				Итого	1	x	1 484 878,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

Приказа Мини...
Республики...

Заказчик : ТОО "Карагандастройконструкция"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖАНЭМ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный ... адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : Наружные электроснабжение КЛ-10кВ и КТПН
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 03.08.2021

Акт выполненных работ

за август 2021 (месяц, год) на 04-03-02 Наружные электроснабжение КЛ-0,4кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная ... тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	125,55	219,66	209,11	27578	26254	0	8386	38842	
						10,55	82,22	1325	10323		2877		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,35	1720,18	0	2322	0	0	1672	4314	
						1720,18	0	2322	0		320		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,55	35,57	35,57	4466	4466	0	1203	6122	
						0	13,31	0	1671		453		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	897,16	0	1211	0	0	872	2250	
						897,16	0	1211	0		167		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125,55	164,73	77,25	20682	9...	0	11187	34419	
						87,48	36,28	10983	4...		2550		
6	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	470	353,88	270,96	166322	1273...	0	61393	245933	
						82,92	98,5	38972	46296		18217		
7	7	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,063	151088	0	9519	0	0	7234	18093	
						151088	0	9519	0		1340		
8	8	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	504	532,44	283,68	268350	142975	0	122914	422565	
						248,76	89,96	125375	45339		31301		
9	9	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	116	671,4	339,72	77883	39408	0	36593	123634	
						331,68	106,46	38...	12349		9158		
10	10	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	40	1135,32	789,82	...	31593	0	17666	68125	
						345,5	267,89	13820	10716		5046		
11	11	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	322,25	156,41	29002	14077	0	13877	46309	
						165,84	48,31	14926	4348		3430		
12	12	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	404,4	197,1	24264	11826	0	11562	38692	
						207,3	60,34	12438	3621		2866		
13	13	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами. масса 1 м до 2 кг	м	40	702,69	481,57	28108	19263	0	11053	42293	
						221,12	162,66	8845	6506		3133		
14	14	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	32663,76	24371,76	130655	97487	0	49272	194321	
						8292	8816,34	33168	35265		14394		
15	15	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	26489,56	19579,56	211916	156636	0	80598	315916	
						6910	7082,79	55280	56662		23401		
16	16	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	20	1135,32	789,82	22706	15796	0	8833	34062	
						345,5	267,89	6910	5358		2523		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	32663,76	24371,76	65328	48744	0	24636	97161	
			ИТОГО:			8292	8816,34	16584	17633		7197		
			В том числе :					1135725	745577		468951	1733051	
			Стоимость оборудования, всего					390153	260642		128373		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9							0			
			Итого с учетом ценовой скидки									173305	
			Возврат 15% генподрядчику									1559746	
			Итого с учетом возврата									233962	
			НДС 12%									1325784	
			Итого с НДС									159094	
												1484878	

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

СДАЛ:
Директор ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**