Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №20/21

Номер документа	Дата составления
5	**03.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство внеплощадочных сетей водопровода и канализации на объекте Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района			шт	1	326 684,00	326 684,00
				Итого	1	x	326 684,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сеитов К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а**	**040340002975**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577**	**071040018532**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА 20/21 от 25.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	**25.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство внеплощадочных сетей водопровода и канализации на объекте Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района			шт	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**
Договор (контракт)	ДОГОВОР СУБПОДРЯДА от 25.05.2021г.	

Номер документа	Дата составления
8	**28.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство внеплощадочных сетей водопровода и канализации на объекте Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района			шт	1	2 506 680,00	2 506 680,00
				Итого	1	x	2 506 680,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сапехов К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ _____ от 25.05.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2021 (месяц, год) на 06-06-01 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	1	**Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**	2178,97	284,46	269,16	619836	586483	0	130471	810331	
						15,31	67,86	33352	147857		60025		
2	2	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	435,794	897,16	0	390975	0	0	281502	726276	
						897,16	0	390975	0		53798		
3	3	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	1743,176	35,57	35,57	62003	62003	0	16702	85000	
						0	13,31	0	23197		6296		
4	4	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	1743,176	164,73	77,25	287160	134667	0	155326	477885	
						87,48	36,28	152493	63238		35399		
5	5	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	3,4	27785,56	9507,06	94471	32324	0	74693	182697	
						18278,5	3912,04	62147	13301		13533		
	5.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
6	6	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	4	2286	0	9144	0	0	8961	19554	
						2286	0	9144	0		1448		
	6.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
7	7	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	5	27785,56	9507,06	138928	47535	0	109843	268673	
						18278,5	3912,04	91393	19560		19902		
	7.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
8	8	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	187,3	1242,98	160,76	232809	30109	0	209642	477847	
						1082,22	48,37	202700	9060		35396		
	8.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
9	9	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,374	362832,34	107722,34	135699	40288	0	106168	261217	
						255110	31630,14	95411	11830		19349		
10	10	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,012	302729,7	75234,7	3633	903	0	2962	7123	
						227495	21866,39	2730	262		528		
11	11	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,0303	522013,16	112963,16	15817	3423	0	13558	31726	
						409050	42944,23	12394	1301		2350		
12	12	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,012	59585,5	0	715	0	0	708	1537	
						59585,5	0	715	0		114		
13	13	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,4043	59585,5	0	24090	0	0	23850	51775	
						59585,5	0	24090	0		3835		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	5	1798,37	83,37	8992	417	0	8694	19101	
						1715	41,46	8575	207		1415		
15	15	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	5	1105,79	27,79	5529	139	0	5405	11808	
						1078	13,82	5390	69		875		
16	16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,08144	1034761,64	518493,94	84271	42226	0	54129	149472	
						516267,7	155100,19	42045	12631		11072		
	16.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		340191							
17	17	Е11-221101-0203	**Тройники чугунные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб**	**врезка**	1	6595,86	389,06	6596	389	0	6336	13967	
						6206,8	193,48	6207	193		1035		
	17.1	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т		249975							
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									3595989	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД В2										
18	18	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**	2696,694	284,46	269,16	767109	725832	0	161470	1002866	
						15,31	67,86	41277	182988		74286		
19	19	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	539,3388	897,16	0	483871	0	0	348387	898839	
						897,16	0	483871	0		66581		
20	20	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	2157,3552	35,57	35,57	76734	76734	0	20670	105197	
						0	13,31	0	28708		7792		
21	21	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	2157,3552	164,73	77,25	355389	166664	0	192232	591431	
						87,48	36,28	188725	78263		43810		
22	22	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	1,55	27785,56	9507,06	43068	14736	0	34051	83289	
						18278,5	3912,04	28332	6064		6170		
	22.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
23	23	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	2	2286	0	4572	0	0	4481	9777	
						2286	0	4572	0		724		
	23.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
24	24	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	2,5	27785,56	9507,06	69464	23768	0	54922	134336	
						18278,5	3912,04	45696	9780		9951		
	24.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
25	25	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	213,1	1242,98	160,76	264878	34257	0	238519	543669	
						1082,22	48,37	230621	10308		40272		
	25.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
26	26	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,431	567883,11	198085,11	244758	85375	0	182981	461958	
						369798	59041,37	159383	25447		34219		
27	27	Е11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	5981,1	2050,38	5981	2050	0	4530	11353	
						3930,72	645,52	3931	646		841		
28	28	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	1105,79	27,79	1106	28	0	1081	2362	
						1078	13,82	1078	14		175		
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,143	1034761,64	518493,94	147971	74145	0	95046	262458	
						516267,7	155100,19	73826	22179		19441		
	29.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		340191							
30	30	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	**Футляр. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,003	641967,3	246309,3	1926	739	0	1399	3591	
						395658	75523,08	1187	227		266		
31	31	Е11-221401-0303	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	3	1249,74	8,7	3749	26	0	3694	8039	
						1241,04	2,9	3723	9		595		
32	32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0.3751	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	1	4951,45	1214,13	4951	1214	0	3726	9371	
						3737,32	25,92	3737	26		694		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		161678							
	32.2	2113-0804-0401	Каболка	т		1358560							
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД В2									**4128536**	
			ИТОГО:									**7724525**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Ценовая скидка К=0,615697146									**4755968**	
			Итого с учетом ценовой скидки									*570716*	
			НДС 12%									**5326684**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Саляхов К.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Договор № от 25.05.2021г. от 16.07.2021**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2021** (месяц, год) на **06-06-01 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**I грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и**	**м3 грунта**	1041,72	284,46 15,31	269,16 67,86	296331 15945	280385 70687	0	62375 28696	387402	
2	2	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	208,344	897,16 897,16	0 0	186917 186917	0 0	0	134580 25720	347217	
3	3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	833,376	35,57 0	35,57 13,31	29642 0	29642 11090	0	7985 3010	40637	
4	4	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	833,376	164,73 87,48	77,25 36,28	137285 72904	64381 30233	0	74258 16923	228467	
5	5	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	13,64	21825,1 14173,2	7651,9 3158,13	297694 193322	104372 43077	0	234035 42538	574268	
	5.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
	5.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13959							
	5.3	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т		15403							
6	6	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	16	2286 2286	0 0	36576 36576	0 0	0	35844 5794	78214	
	6.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
7	7	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	2,02	21825,1 14173,2	7651,9 3158,13	44087 28630	15457 6379	0	34659 6300	85046	
	7.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
	7.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13959							
	7.3	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т		15403							
8	8	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	4	2286 2286	0 0	9144 9144	0 0	0	8961 1448	19554	
	8.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
9	9	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	127	1242,98 1082,22	160,76 48,37	157858 137442	20416 6143	0	142149 24001	324007	
	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
10	10	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**		0,013	605393,73	222665,73	7870	2895	0	5789	14752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		382728	67100,42	4975	872		1093		
11	11	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,257	567883,11	198085,11	145946	50908	0	109110	275460	
				км трубопровода		369798	59041,37	95038	15174		20404		
			Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ									2375024	
			Раздел: 2. Включение объемов										
12	12	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	845	284,46	269,16	240371	227437	0	50596	314245	
						15,31	67,86	12934	57339		23277		
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	169	897,16	0	151619	0	0	109166	281648	
						897,16	0	151619	0		20863		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	676	35,57	35,57	24044	24044	0	6477	32963	
						0	13,31	0	8996		2442		
15	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	676	164,73	77,25	111360	52224	0	60235	185323	
						87,48	36,28	59136	24524		13728		
16	16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,8	1242,98	160,76	42013	5434	0	37832	86232	
						1082,22	48,37	36579	1635		6388		
	16.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
17	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,338	362832,34	107722,34	122637	36410	0	95949	236073	
						255110	31630,14	86227	10691		17487		
18	18	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,338	59585,5	0	20140	0	0	19939	43285	
						59585,5	0	20140	0		3206		
19	19	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1228217,64	560102,64	19651	8962	0	13562	35871	
						668115	188089,5	10690	3009		2657		
20	20	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1264,67	11,2	20235	179	0	19914	43361	
						1253,47	3,73	20056	60		3212		
21	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,0576	48,72	2,43	587	29	0	387	1053	
						46,29	0,28	558	3		78		
	21.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
			Итого по разделу: 2. Включение объемов									1260054	
			ИТОГО:					2102007	923174		1263802	3635078	
								1178832	289912		269265		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,615697146									1396971	
			Итого с учетом ценовой скидки									2238107	
			НДС 12%									**268573**	
			Итого с НДС									**2506680**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**