Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) ДОГОВОР ПОДРЯДА №б/н от 25.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
14	**09.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Здание школы.ВНС			шт	1	2 334 876,00	2 334 876,00
				Итого	1	x	2 334 876,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2021

М.П.

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ВНС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № б/н** от **25.07.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 06-05-01 ВНС.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		265,8538373	155,85	147,26	41435	39149	0	8938	54402	
				м3 грунта		8,6	38,1	2285	10129		4030		
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,26612	1720,18	0	458	0	0	330	850	
				м3 грунта		1720,18	0	458	0		63		
3	3	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		35,4394893	897,16	0	31795	0	0	22892	59062	
				м3 грунта		897,16	0	31795	0		4375		
4	4	E11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		106,3184679	38,5	38,5	4094	4094	0	922	5417	
				м3 грунта		0	12,04	0	1280		401		
5	5	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		106,3184679	164,73	77,25	17514	8214	0	9474	29147	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	9301	3857		2159		
6	6	E11-010101-0315	**Обсыпка стен и покрытия резервуара грунтом 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**		334,4733	262,34	248,21	87747	83020	0	18473	114718	
				м3		14,13	62,58	4727	20930		8498		
7	7	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/разравнивание грунта бульдозером в нижней части обсыпки/**		107,6733	35,57	35,57	3830	3830	0	1032	5250	
				м3 грунта		0	13,31	0	1433		389		
8	8	E11-010203-0116	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 3**		122,4	208,46	33,62	25516	4115	0	17028	45947	
				м2 спланированной площади		174,84	18,38	21400	2249		3403		
9	9	E11-010104-0701 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34/по плитам покрытия/**		73,08	2,07	2,07	151	151	0	41	207	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,77	0	57		15		
10	10	E11-010205-1202	**Котлованы. Водоотлив**		113,4	1530	1530	173502	173502	0	80505	274327	
				м3 мокрого грунта		0	986	0	111812		20321		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									589327	
			Раздел: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
11	11	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная/толщ.0,1м/. Устройство**		4,42	2417,89	1111,09	10687	4911	0	6264	18307	
				м3		1306,8	250,56	5776	1107		1356		
	11.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14249							
12	12	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		44,2	277,07	44,52	12247	1968	0	9957	23980	
				м2 поверхности		232,56	9,67	10279	428		1776		
	12.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374							
	12.2	2110-0402-0101	Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	12.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
13	13	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		44,2	387,63	29,85	17133	1319	0	15476	35217	
				м2 стяжки		357,78	14,69	15814	649		2609		
14	14	E11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**		24,219	11901,85	3191,47	288251	77294	0	217201	545888	
				м3		8710,38	1144,8	210957	27726		40436		
	14.1	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		21301							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0428	20355,19	1381,39	871	59	0	754	1756	
						18973,8	394,8	812	17		130		
16	16	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладной/**	м2	3548,226465	48,72	2,43	172858	8626	0	113996	309803	
						46,29	0,28	164231	981		22948		
	16.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
17	17	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/выступающие части закладной-за 2 раза/**	м2	3548,226465	57,55	3,44	204183	12217	0	133810	365032	
						54,1	0,55	191966	1961		27039		
18	18	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	107,748	678,55	41,6	73112	4482	0	64587	148715	
						636,95	7,6	68630	819		11016		
	18.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	18.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
19	19	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	71	1414,51	842,36	100430	59807	0	75255	189740	
						572,15	326,09	40623	23152		14055		
20	20	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,8	902,34	76,84	39523	3366	0	31082	76253	
						825,5	61,55	36157	2696		5648		
	20.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3		19844							
21	21	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	43,8	98,39	0,78	4310	34	0	3434	8363	
						97,61	0,39	4275	17		619		
	21.1	2204-0203-9901	Краски сухие	кг									
22	22	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонная обойма. Устройство**	м3	2,3	6837,69	1168,39	15727	2687	0	12445	30425	
						5669,3	276,63	13039	636		2254		
	22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
23	23	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,03495	76571	17836	2676	623	0	2094	5151	
						58735	7089,16	2053	248		382		
24	24	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	11,54634	37,63	2,43	434	28	0	283	774	
						35,2	0,28	406	3		57		
	24.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т		1435767							
25	25	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	11,54634	78,01	6,89	901	80	0	575	1594	
						71,12	1,11	821	13		118		
	25.1	2204-0703-0301	Эмаль ХС-759 СТ РК 3262-2018	т		1149317							
26	26	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонные опоры под трубы. Устройство**	м3	0,08	6837,69	1168,39	547	93	0	433	1058	
						5669,3	276,63	454	22		78		
	26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
27	27	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг.Крепление переливного и подводящего трубопровода. Установка**	т	0,01193	75003,04	1343,04	895	16	0	806	1837	
						73660	586,32	879	7		136		
28	28	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	0,39369	37,63	2,43	15	1	0	10	26	
						35,2	0,28	14	0		2		
	28.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т		1435767							
29	29	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	0,01193	78,01	6,89	1	0	0	1	2	
						71,12	1,11	1	0		0		
	29.1	2204-0703-0301	Эмаль ХС-759 СТ РК 3262-2018	т		1149317							
30	30	**Е11-070201-0202**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,84	8246,7	4439,24	6927	3729	0	5453	13370	
						3807,46	1693,78	3198	1423		990		
31	31	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,396	20886,09	1424,09	8271	564	0	6069	15488	
						19462	704,82	7707	279		1147		
	31.1	2111-0203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3		7438							
32	32	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,168	294,92	6,58	934	21	0	737	[illegible]	
						288,34	2,61	913	8		134		
	32.1	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70							
33	33	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		3,168	1522,45	35,5	4823	112	0	[illegible]		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1486,95	16,98	4711	54		691	
	33.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3		19329						
	33.2	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2		862						
34	34	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	37,04	387,63	29,85	14358	1106	0	12969	29513
						357,78	14,69	13252	544		2186	
35	35	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/20...80мм/**	**м2 стяжки**	37,04	56,93	30,4	2109	1126	0	1431	3823
						26,53	14,58	983	540		283	
36	36	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	1,852	20886,09	1424,09	38681	2637	0	28385	72432
	36.1	2111-0203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3		19462	704,82	36044	1305		5365	
37	37	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	37,04	387,63	29,85	14358	1106	0	12969	29513
						357,78	14,69	13252	544		2186	
38	38	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,0700056	15631,46	1421,46	1094	100	0	945	2202
						14210	619,88	995	43		163	
39	39	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	37,04	277,07	44,52	10263	1649	0	8344	20096
	39.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		232,56	9,67	8614	358		1489	
	39.2	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		10374						
	39.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		280						
40	40	**Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	37,04	193,89	28,44	7182	1053	0	5961	14194
						165,45	7,6	6128	282		1051	
	40.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374						
	40.2	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280						
	40.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223						
41	41	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	0,0805	65302,5	26634,3	5257	2144	0	2631	8519
						38668,2	8695,52	3113	700		631	
42	42	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	2,6565	37,63	2,43	100	6	0	65	178
						35,2	0,28	94	1		13	
	42.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая. ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т		1435767						
43	43	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	0,0805	78,01	6,89	6	1	0	4	11
						71,12	1,11	6	0		1	
	43.1	2204-0703-0301	Эмаль ХС-759 СТ РК 3262-2018	т		1149317						
			Итого по разделу: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ИТОГО:									**1984390**
								1445206	**509041**		**937873**	**2573717**
			В том числе :					**936163**	**218310**		**190643**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Ценовая скидка К=0,9							**0**		
			Итого с учетом ценовой скидки									257372
			Услуга генподряда 10%									2316345
			Итого с учетом услуги генподряда									231635
			НДС 12%									2084711
			Итого с НДС									**250165**
												2334876

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Сыдыков С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**