Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда от 03.08.2021 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
21	**08.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Вертикальная планировка			шт	1	5 906 493,00	5 906 493,00
				Итого	1	x	5 906 493,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Договор №_____от 03.08.2021г.** от **06.10.2021**

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9639,3	155,85	147,26	1502332	1419474	0	324070	1972514	
						8,6	38,1	82858	367240		146112		
2	2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишнего грунта во временный отвал/	м3 грунта	12756,7	207,96	198,33	2652879	2529985	1385	604759	3518250	
						9,53	56,32	121509	718435		260611		
3	3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9639,3	63,12	63,12	608433	608433	0	137001	805069	
						0	19,74	0	190280		59635		
4	4	Е11-010104-0210 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9639,3	159,06	159,06	1533250	1533250	0	345244	2028773	
						0	49,74	0	479505		150280		
5	5	С341-020101-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	8886,625	322		2861493				3090413	
											228919		
6	6	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9639,3	38,5	38,5	371144	371144	0	83571	491092	
						0	12,04	0	116071		36377		
7	7	Е11-010104-0508 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/до 30м/	м3 грунта	9639,3	74,23	74,23	715517	715517	0	161114	946761	
						0	23,21	0	223769		70130		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9639,3	164,73	77,25	1587918	744672	0	858914	2642578	
						87,48	36,28	843246	349690		195747		
			ИТОГО:					**11832966**	**7922475**	**1385**	**2514673**	**15495450**	
								1047613	**2444990**		**1147811**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Ценовая скидка К=0,9									13945905	
			Итого с учетом ценовой скидки									2091886	
			Услуга генподряда 15%									11854019	
			Итого с учетом услуги генподряда									**1422482**	
			НДС 12%									**13276501**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор _____ Смаилов С.М.

Директор _____ Саляхов К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Договор №_____от 03.08.2021г.** от **24.08.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3365,3	55,55	55,55	186928	186928	0	42091	247340	
						0	17,37	0	58459		18321		
2	2	Е11-010104-0209 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 40м в кучи/	м3 грунта	3365,3	140,13	140,13	471567	471567	0	106183	623971	
						0	43,82	0	147477		46220		
3	3	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнего плодородного грунта/	м3 грунта	2634,7	227,39	218.72	599094	576258	215	131623	789174	
						8,59	60,8	22622	160188		58457		
4	4	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3161,64	50		158082				170729	
											12647		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2634,7	17,47	14,79	46040	38960	143	16262	67287	
						2,63	5,94	6937	15650		4984		
6	6	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/восстановление плодородного грунта/	м3 грунта	730,6	33,9	33,9	24764	24764	0	5576	32767	
						0	10,6	0	7745		2427		
7	7	Е11-010104-0507 К=6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/до 40м/	м3 грунта	730,6	98,09	98,09	71663	71663	0	16137	94824	
						0	30,68	0	22412		7024		
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	730,6	77,66	77,66	56735	56735	0	16039	78595	
						0	30,49	0	22276		5822		
9	9	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	730,6	36,85	36,85	26925	26925	0	5949	35504	
						0	11,31	0	8263		2630		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	730,6	82,66	70,08	60391	51198	1973	14067	80415	
						9,88	16,86	7220	12318		5957		
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	73,06	27				1972,62			
11	11	С341-020101-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	13437,6	322		4326907				4673060	
											346153		
			ИТОГО:					**6029096**	**1504999**	**2331**	**353927**	**6893666**	
								36779	**454788**		**510642**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

..мный комплекс АВС (редакция 2020.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9									6204299	
			Итого с учетом ценовой скидки									930645	
			Услуга генподряда 15%									5273654	
			Итого с учетом услуги генподряда									632839	
			НДС 12%									5906493	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**