Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ТОО "Карагандастройконструкция"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖАНЭМ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Договор №_____от 03.08.2021г. от 23.08.2021

Акт выполненных работ

за август 2021 (месяц, год) МОНТАЖ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки/толщ.100мм/	м3	1,134	2417,89 1306,8	1111,09 250,56	2742 1482	1260 284	0	1607 348	4697	
1.1		2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3.5 ГОСТ 7473-2010	м3		11801							
2	2	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5	5247,98 4600,8	647,18 239,06	26240 23004	3236 1195	0	22021 3861	52122	
2.1		2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		17605							
3	3	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,057	20355,19 18973,8	1381,39 394,8	1160 1082	79 23	0	1005 173	2338	
4	4	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,0426	26743,04 25400	1343,04 586,32	1139 1082	57 25	0	1007 172	2318	
4.1		2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
5	5	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	0,68373	48,72 46,29	2,43 0,28	33 32	2 0	0	22 4	60	
5.1		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
6	6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/	м2	0,68373	57,55 54,1	3,44 0,55	39 37	2 0	0	26 5	70	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,5	308,42 288,53	19,89 2,76	5089 4761	328 46	0	4470 765	10324	
7.1		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
8	8	Е11-010102-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1.1	м3 грунта	61,5402278	390,6 14,79	375,81 104,44	24037 910	23127 6428	0	5283 2346	31666	
9	9	Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1.2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,6320602	5420,58	0	25108	0	0	18078	46641	

№		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		5420,58	0	25108	0		3455		
10	10	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка добора для отвозки/	м3 грунта	4,6320602	277,54	267,01	1286	1237	0	283	1694	
						10,53	74,22	49	344		125		
11	11	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/сброс песка/	м3 грунта	50,282768	163,85	155,03	8239	7796	0	1734	10771	
						8,82	39,09	443	1965		798		
12	12	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	45,869138	1530	1530	70180	70180	0	32563	110963	
						0	986	0	45227		8219		
			Итого по разделу:									**273664**	
			Раздел: 1. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ										
13	13	Ц13-180101-0130	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 36,6 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	563026,57	379420,57	563027	379421	0	156488	777076	
						183606	72931,6	183606	72932		57561		
			Итого по разделу: 1. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ									**777076**	
			ИТОГО:					728319	486725		244587	**1050740**	
								241596	128469		77832		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9									105074	
			Итого с учетом ценовой скидки									945666	
			Услуга генподряда 10%									94567	
			Итого с учетом услуги генподряда									851099	
			НДС 12%									**102132**	
			Итого с НДС									**953231**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда от 03.08.2021 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
20	**08.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Жироуловитель			шт	1	953 231,00	953 231,00
				Итого	1	x	953 231,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2021

М.П.