Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) ДОГОВОР ПОДРЯДА №б/н от 15.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
13	**09.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Тепловые сети			шт	1	2 957 832,00	2 957 832,00
				Итого	1	x	2 957 832,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №б/н** от **15.07.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 06-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0405	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.25 м3**		314	360,77	328,32	113283	103092	0	36227	161471	
				м3 грунта		32,45	127,79	10191	40125		11961		
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка -доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		10	1720,18	0	17202	0	0	12385	31954	
				м3 грунта		1720,18	0	17202	0		2367		
3	3	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		104	1283,81	0	133516	0	0	96132	248020	
				м3 грунта		1283,81	0	133516	0		18372		
4	4	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		311	35,57	35,57	11062	11062	0	2980	15165	
				м3 грунта		0	13,31	0	4138		1123		
5	5	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		311	196,46	91,97	61099	28602	0	33068	101700	
				м3 уплотненного грунта		104,49	43,19	32496	13431		7533		
6	6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		85,78	816,86	0	70070	0	0	50450	130162	
				м3 грунта		816,86	0	70070	0		9642		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**688472**	
			Раздел: 2. КАНАЛЫ										
7	7	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		26,25	1864,01	1036,43	48930	27206	0	30513	85798	
				м3 основания		827,58	422,3	21724	11085		6355		
8	8	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		29,8	2417,89	1111,09	72053	33111	0	42232	123428	
				м3		1306,8	250,56	38943	7467		9143		
	8.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
9	9	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты перекрытий. Укладка**		39,6	4474,04	2518,24	177172	99722	0	108381	308397	
				м3 сборных конструкций		1955,8	363,6	77450	14399		22844		
10	10	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,03284	75003,04	1343,04	2463	44	0	2219	5056	
				т		73660	586,32	2419	19		375		
	10.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
11	11	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**		31,68	17209,13	4701,72	545185	148950	0	410865	1032534	
				м3		12507,41	1744,47	396235	55265		76484		
	11.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
12	12	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/по бокам и плит перекрытия/**		556,36	678,55	41,6	377516	23143	0	333499	767896	
				м2 поверхности		636,95	7,6	354372	4229		56881		
	12.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		226							
	12.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитные заделки швов лотков и плит покрытия. Устройство**	**м3**	0,4708	2323,09 1122,29	1200,8 281,37	1094 528	565 132	0	601 136	1831	
	13.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
14	14	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	4,90625	387,63 357,78	29,85 14,69	1902 1755	146 72	0	1718 290	3909	
15	15	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	4,90625	277,07 232,56	44,52 9,67	1359 1141	218 47	0	1105 197	2662	
	15.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374							
	15.2	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	15.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
16	16	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	4,90625	387,63 357,78	29,85 14,69	1902 1755	146 72	0	1718 290	3909	
17	17	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	0,490625	1864,01 827,58	1036,43 422,3	915 406	508 207	0	570 119	1604	
	17.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
18	18	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	0,77	27785,56 18278,5	9507,06 3912,04	21395 14074	7320 3012	0	16916 3065	41376	
	18.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
19	19	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	0,020046	8732,7 6533,1	2199,6 497,52	175 131	44 10	0	131 24	331	
	19.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		11331							
	19.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		41294							
20	20	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	0,785	383,44 354,29	29,15 14,69	301 278	23 12	0	272 46	619	
21	21	**Е11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	0,785	139,75 136,1	3,65 1,29	110 107	3 1	0	101 17	228	
22	22	**Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	4,71	1029,2 959,95	69,25 53,92	4848 4521	326 254	0	3820 693	9361	
	22.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3		19844							
23	23	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	5,4636	678,55 636,95	41,6 7,6	3707 3480	227 42	0	3275 559	7541	
	23.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	23.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
24	24	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	0,655632	8732,7 6533,1	2199,6 497,52	5725 4283	1442 326	0	4287 801	10813	
	24.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		11331							
	24.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		41294							
25	25	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	5,4636	778,9 718,82	60,08 50,1	4256 3927	328 274	0	3361 609	8226	
	25.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		19844							
	25.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3		19329							
26	26	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	5,4636	308,42 288,53	19,89 2,76	1685 1576	109 15	0	1480 253	3418	
	26.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
27	27	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	3,6424	387,63 357,78	29,85 14,69	1412 1303	109 54	0	1275 215	2902	
28	28	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	3,6424	277,07 232,56	44,52 9,67	1009 847	162 35	0	821 146	1976	
	28.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374							
	28.2	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
29	29	**Е11-060101-0101**	**Защитный слой бетона. Устройство**	**м3**	0,36424	2417,89 1306,8	1111,09 250,56	881 476	405 91	0	516 112	1509	
	29.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
30	30	**Е11-460302-0402**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	**отверст.**	2	635,64 366,93	268,71 124,24	1271 734	537 248	0	825 168	2264	
31	31	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,3	2417,89 1306,8	1111,09 250,56	725 392	333 75	0	425 92	1243	
	31.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
32	32	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	0,4	2323,09 1122,29	1200,8 281,37	929 449	480 113	0	511 115	1555	
	32.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
33	33	**Е11-110101-0204**	**Отмостка. Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	0,314	5190,23 3437,64	1752,59 760,1	1630 1079	550 239	0	1239 229	3098	
34	34	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	0,314	2417,89 1306,8	1111,09 250,56	759 410	349 79	0	445 96	1301	
	34.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
35	35	**Е11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	0,07	13686,27 6151,45	7534,82 2741,19	958 431	527 192	0	735 135	1828	
36	36	**Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	0,21	4474,04 1955,8	2518,24 363,6	940 411	529 76	0	575 121	1635	
37	37	**Е11-110101-0204**	**Отмостка. Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	0,314	5190,23 3437,64	1752,59 760,1	1630 1079	550 239	0	1239 229	3098	
38	38	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	0,314	2417,89 1306,8	1111,09 250,56	759 410	349 79	0	445 96	1301	
	38.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
39	39	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	0,45	3778,9 2071,03	1707,87 403,54	1701 932	769 182	0	1013 217	2931	
	39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
40	40	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	0,0406	26743,04 25400	1343,04 586,32	1086 1031	55 24	0	960 164	2210	
	40.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
41	41	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	0,17	1864,01 827,58	1036,43 422,3	317 141	176 72	0	198 41	556	
	41.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
42	42	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,5	2417,89 1306,8	1111,09 250,56	1209 653	556 125	0	709 153	2071	
	42.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14249							
43	43	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	0,45	3778,9 2071,03	1707,87 403,54	1701 932	769 182	0	1013 217	2931	
	43.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
44	44	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	0,081	26743,04 25400	1343,04 586,32	2166 2057	109 47	0	1915 327	4408	
	44.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
45	45	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными типа "Вилатепм"**	**м3 изоляции**	2,592384	20886,09 19462	1424,09 704,82	54145 50453	3692 1827	0	39733 7510	101388	
	45.1	2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3		7476							
46	46	**Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	1	1605,78 727,04	878,74 375,06	1606 727	879 375	0	1190 224	3020	
47	47	**Е11-060101-0101**	**Забетонировать стойки. Устройство**	**м3**	0,04	2417,89 1306,8	1111,09 250,56	97 52	44 10	0	57 12	166	
	47.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14249							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		1	4524,92	822,52	4525	823	0	4296	9526	
				шт.		3702,4	274,92	3702	275		706		
49	49	С124-010201-0217	**Указатель предупредительный с отражателем ГОСТ 8442-65**		0,01	6599		66		66		71	
				100 шт.							5		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛЫ									2571925	
			ИТОГО:					1760447	499092	66	1258441	3260397	
								1261281	159273		241509		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9										
			Итого с учетом ценовой скидки									2934357	
			Услуга генподряда 10%									293436	
			Итого с учетом услуги генподряда									2640922	
			НДС 12%									**316911**	
			Итого с НДС									**2957832**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**