Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		709	05.10.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции									
Всего по объекту	27 498 031,00								
в том числе за октябрь 2016г		27 498 031,00		24 551 813,39				2 946 217,61	
итого									27 498 031,00

Итого к оплате: 27 498 031 (двадцать семь миллионов четыресто девяносто восемь тысяч тридцать один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-1 октябрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок 1. Полы				
1	1	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	39,800	1153,00	45890
			Накладные расходы			*416,53*	*16578*
			Сметная прибыль			*85,41*	*3399*
2	2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	41,600	209,38	8710
			Накладные расходы			*76,25*	*3172*
			Сметная прибыль			*15,51*	*645*
3	3	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	194,100	170,00	32997
			Накладные расходы			*61,61*	*11958*
			Сметная прибыль			*12,59*	*2444*
4	4	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	181,500	55,28	10033
			Накладные расходы			*20,13*	*3654*
			Сметная прибыль			*4,09*	*743*
5	5	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	168,900	1153,00	194742
			Накладные расходы			*416,53*	*70353*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*85,41*	*14425*
6	6	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	194,000	209,38	40619
			Накладные расходы			*76,25*	*14792*
			Сметная прибыль			*15,51*	*3009*
7	7	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	144,300	1153,00	166378
			Накладные расходы			*416,53*	*60106*
			Сметная прибыль			*85,41*	*12324*
8	8	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	130,000	209,38	27219
			Накладные расходы			*76,25*	*9912*
			Сметная прибыль			*15,51*	*2016*
9	9	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1341,700	170,00	228089
			Накладные расходы			*61,61*	*82657*
			Сметная прибыль			*12,59*	*16895*
10	10	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1067,000	55,28	58980
			Накладные расходы			*20,13*	*21479*
			Сметная прибыль			*4,09*	*4369*
11	11	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	203,400	1153,00	234521
			Накладные расходы			*416,53*	*84723*
			Сметная прибыль			*85,41*	*17372*
12	12	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	220,500	209,38	46168
			Накладные расходы			*76,25*	*16813*
			Сметная прибыль			*15,51*	*3420*
13	13	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	139,800	1153,00	161190
			Накладные расходы			*416,53*	*58232*
			Сметная прибыль			*85,41*	*11940*
14	14	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	331,000	209,38	69304
			Накладные расходы			*76,25*	*25239*
			Сметная прибыль			*15,51*	*5134*
15	15	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	14,100	1153,00	16257
			Накладные расходы			*416,53*	*5873*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*85,41*	*1204*
16	16	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	16,000	209,38	3350
			Накладные расходы			*76,25*	*1220*
			Сметная прибыль			*15,51*	*248*
			Раздел: Блок 1. Отделочные работы				
17	17	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж	м2 потолка	821,300	1622,04	1332183
			Накладные расходы			*592,79*	*486856*
			Сметная прибыль			*120,15*	*98680*
18	18	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1769,380	1153,19	2040438
			Накладные расходы			*413,83*	*732225*
			Сметная прибыль			*85,42*	*151144*
19	19	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	6196,930	376,82	2335132
			Накладные расходы			*137,23*	*850389*
			Сметная прибыль			*27,91*	*172973*
			Раздел: Блок 1. Проемы				
20	20	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	157,000	3064,28	481093
			Накладные расходы			*1103,06*	*173181*
			Сметная прибыль			*226,98*	*35636*
21	21	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	312,930	541,75	169530
			Накладные расходы			*197,29*	*61738*
			Сметная прибыль			*40,13*	*12558*
22	22	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов -0,5	м2	14,400	5685,05	81865
			Накладные расходы			*1981,39*	*28532*
			Сметная прибыль			*421,12*	*6064*
23	23	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	585,290	2156,93	1262429
			Накладные расходы			*769,64*	*450465*
			Сметная прибыль			*159,77*	*93513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	6,972	3244,40	22619
			Накладные расходы			*708,14*	*4937*
			Сметная прибыль			*240,33*	*1675*
25	25	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,240	1416,27	4589
			Накладные расходы			*499,07*	*1617*
			Сметная прибыль			*104,91*	*340*
26	26	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтажа блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,504	2272,73	1146
			Накладные расходы			*813,62*	*410*
			Сметная прибыль			*168,35*	*85*
27	27	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	390,850	318,90	124643
			Накладные расходы			*116,35*	*45474*
			Сметная прибыль			*23,62*	*9233*
28	28	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	97,713	133,47	13041
			Накладные расходы			*48,59*	*4748*
			Сметная прибыль			*9,89*	*966*
			Раздел: Блок 2. Полы				
29	29	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,700	1153,00	3113
			Накладные расходы			*416,53*	*1125*
			Сметная прибыль			*85,41*	*231*
30	30	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	5,000	209,38	1047
			Накладные расходы			*76,25*	*381*
			Сметная прибыль			*15,51*	*78*
31	31	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	166,200	170,00	28254
			Накладные расходы			*61,61*	*10239*
			Сметная прибыль			*12,59*	*2093*
32	32	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	141,500	55,28	7822
			Накладные расходы			*20,13*	*2848*
			Сметная прибыль			*4,09*	*579*
33	33	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	132,500	1153,00	152773

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*416,53*	*55191*
			Сметная прибыль			*85,41*	*11317*
34	34	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	131,500	209,38	27533
			Накладные расходы			*76,25*	*10027*
			Сметная прибыль			*15,51*	*2039*
35	35	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	362,200	1153,00	417618
			Накладные расходы			*416,53*	*150869*
			Сметная прибыль			*85,41*	*30935*
36	36	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	270,000	209,38	56532
			Накладные расходы			*76,25*	*20587*
			Сметная прибыль			*15,51*	*4188*
37	37	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	727,700	170,00	123709
			Накладные расходы			*61,61*	*44831*
			Сметная прибыль			*12,59*	*9164*
38	38	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	685,000	55,28	37865
			Накладные расходы			*20,13*	*13789*
			Сметная прибыль			*4,09*	*2805*
39	39	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	16,800	1153,00	19370
			Накладные расходы			*416,53*	*6998*
			Сметная прибыль			*85,41*	*1435*
40	40	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	16,500	209,38	3455
			Накладные расходы			*76,25*	*1258*
			Сметная прибыль			*15,51*	*256*
41	41	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	77,000	1153,00	88781
			Накладные расходы			*416,53*	*32073*
			Сметная прибыль			*85,41*	*6576*
42	42	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	101,500	209,38	21252
			Накладные расходы			*76,25*	*7739*
			Сметная прибыль			*15,51*	*1574*
43	43	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	57,300	1153,00	66067

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*416,53*	*23867*
			Сметная прибыль			*85,41*	*4894*
44	44	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	42,000	209,38	8794
			Накладные расходы			*76,25*	*3202*
			Сметная прибыль			*15,51*	*651*
			Раздел: Блок 2. Отделочные работы				
45	45	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж	м2 потолка	636,400	1622,04	1032267
			Накладные расходы			*592,79*	*377250*
			Сметная прибыль			*120,15*	*76464*
46	46	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	734,500	1153,19	847021
			Накладные расходы			*413,83*	*303959*
			Сметная прибыль			*85,42*	*62742*
47	47	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	4456,900	376,82	1679452
			Накладные расходы			*137,23*	*611609*
			Сметная прибыль			*27,91*	*124404*
48	48	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	794,500	364,71	289761
			Накладные расходы			*121,54*	*96564*
			Сметная прибыль			*27,02*	*21464*
			Раздел: Блок 2. Проемы				
49	49	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	141,000	3064,28	432064
			Накладные расходы			*1103,06*	*155532*
			Сметная прибыль			*226,98*	*32005*
50	50	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	292,320	541,75	158365
			Накладные расходы			*197,29*	*57672*
			Сметная прибыль			*40,13*	*11731*
51	51	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,450	1312,78	12406
			Накладные расходы			*460,58*	*4352*
			Сметная прибыль			*97,24*	*919*
52	52	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Демонтаж коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,730	2333,15	6369
			Накладные расходы			*842,17*	*2299*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*172,83*	*472*
			Раздел: Блок 3. Полы				
53	53	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	33,700	170,00	5729
			Накладные расходы			*61,61*	*2076*
			Сметная прибыль			*12,59*	*424*
54	54	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	29,600	55,28	1636
			Накладные расходы			*20,13*	*596*
			Сметная прибыль			*4,09*	*121*
55	55	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	34,900	1153,00	40240
			Накладные расходы			*416,53*	*14537*
			Сметная прибыль			*85,41*	*2981*
56	56	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	40,500	209,38	8480
			Накладные расходы			*76,25*	*3088*
			Сметная прибыль			*15,51*	*628*
57	57	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1550,700	170,00	263618
			Накладные расходы			*61,61*	*95533*
			Сметная прибыль			*12,59*	*19527*
58	58	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1247,500	55,28	68958
			Накладные расходы			*20,13*	*25112*
			Сметная прибыль			*4,09*	*5108*
59	61	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	117,800	1153,00	135824
			Накладные расходы			*416,53*	*49068*
			Сметная прибыль			*85,41*	*10061*
60	62	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	401,000	209,38	83960
			Накладные расходы			*76,25*	*30576*
			Сметная прибыль			*15,51*	*6219*
			Раздел: Блок 3. Отделочные работы				
61	63	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж	м2 потолка	590,200	1622,04	957329
			Накладные расходы			*592,79*	*349863*
			Сметная прибыль			*120,15*	*70913*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	64	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1603,500	1153,19	1849146
			Накладные расходы			*413,83*	*663578*
			Сметная прибыль			*85,42*	*136974*
63	65	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	5111,700	376,82	1926195
			Накладные расходы			*137,23*	*701466*
			Сметная прибыль			*27,91*	*142681*
			Раздел: Блок 3. Проемы				
64	66	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	56,000	3064,28	171600
			Накладные расходы			*1103,06*	*61772*
			Сметная прибыль			*226,98*	*12711*
65	67	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	111,540	541,75	60427
			Накладные расходы			*197,29*	*22006*
			Сметная прибыль			*40,13*	*4476*
66	68	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов -0,5	м2	12,900	5685,05	73337
			Накладные расходы			*1981,39*	*25560*
			Сметная прибыль			*421,12*	*5432*
67	69	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,300	1312,78	8271
			Накладные расходы			*460,58*	*2902*
			Сметная прибыль			*97,24*	*613*
			Раздел: Блок 1,23. Витражи				
68	70	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витраж Ал наружный ВН-1ВН15. Разборка	м2	35,000	6907,02	241746
			Накладные расходы			*2511,50*	*87903*
			Сметная прибыль			*511,63*	*17907*
69	72	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов -0,5	м2	13,500	5685,05	76748
			Накладные расходы			*1981,39*	*26749*
			Сметная прибыль			*421,12*	*5685*
			Раздел: Кровля перехода				
			Раздел: Блок 1,2,3. Ремонт приямков Страниц - 10				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	79	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	19,680	3170,54	62396
			Накладные расходы			*1052,06*	*20705*
			Сметная прибыль			*234,85*	*4622*
71	80	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	19,680	170,29	3351
			Накладные расходы			*26,55*	*523*
			Сметная прибыль			*12,61*	*248*
72	81	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	19,680	663,95	13067
			Накладные расходы			*131,63*	*2590*
			Сметная прибыль			*49,18*	*968*
73	82	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	19,680	395,67	7787
			Накладные расходы			*82,30*	*1620*
			Сметная прибыль			*29,31*	*577*
74	83	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	6,300	1153,19	7265
			Накладные расходы			*413,83*	*2607*
			Сметная прибыль			*85,42*	*538*
75	84	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	6,300	8374,38	52759
			Накладные расходы			*1873,35*	*11802*
			Сметная прибыль			*620,32*	*3908*
76	85	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,300	441,80	2783
			Накладные расходы			*151,92*	*957*
			Сметная прибыль			*32,73*	*206*
77	86	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	6,300	330,73	2084
			Накладные расходы			*10,64*	*67*
			Сметная прибыль			*24,50*	*154*
			Раздел: Блок 1,2,3. Фасадные работы				
			Раздел: Вывоз мусора				
78	97	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	492,335	573,99	282593

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,47*	*9092*
			Сметная прибыль			*42,52*	*20933*
79	98	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	65,245	393,85	25696
			Накладные расходы			*12,67*	*827*
			Сметная прибыль			*29,17*	*1903*
80	99	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	65,245	854,01	55720
			Накладные расходы			*27,48*	*1793*
			Сметная прибыль			*63,26*	*4127*
81	100	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	427,090	543,24	232012
			Накладные расходы			*17,48*	*7465*
			Сметная прибыль			*40,24*	*17186*
			ИТОГО:				**21455600**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7544026**
			Сметная прибыль				**1589303**
			Итого с временными		**1,2 %**	**257467,00**	**21713067**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**293126,00**	**22006193**
			Итого с НДС		**12 %**	**2640743,00**	**24646936**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис -Саулет

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколгический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколгический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-2 октябрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок3. Полы				
1	1	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 30мм/. Устройство	м2	33,700	1574,24	53052
			Накладные расходы			*412,12*	*13888*
			Сметная прибыль			*116,61*	*3930*
2	2	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	33,700	2648,25	89246
			Накладные расходы			*326,25*	*10995*
			Сметная прибыль			*196,17*	*6611*
3	3	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	29,600	385,19	11402
			Накладные расходы			*61,25*	*1813*
			Сметная прибыль			*28,53*	*845*
4	4	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 25мм/. Устройство	м2	58,850	1311,87	77204
			Накладные расходы			*343,43*	*20211*
			Сметная прибыль			*97,18*	*5719*
5	5	11-130301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ХВ-784, первый слой	м2	58,850	314,70	18520

	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
			количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	4	5	6	7	8
	Накладные расходы			*31,71*	*1866*
	Сметная прибыль			*23,31*	*1372*
Б	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска бетонакриловая**	**м2**	**58,850**	**371,39**	**21856**
	Накладные расходы			*33,76*	*1987*
	Сметная прибыль			*27,51*	*1619*
Б	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**10,470**	**4842,09**	**50697**
	Накладные расходы			*709,87*	*7432*
	Сметная прибыль			*358,67*	*3755*
Б	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**12,150**	**2448,54**	**29750**
	Накладные расходы			*233,88*	*2842*
	Сметная прибыль			*181,37*	*2204*
Б	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**465,210**	**804,00**	**374029**
	Накладные расходы			*225,67*	*104983*
	Сметная прибыль			*59,56*	*27706*
Б	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**465,210**	**1309,05**	**608981**
	Накладные расходы			*247,55*	*115163*
	Сметная прибыль			*96,97*	*45110*
Б	**Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 /до 2мм/**	**м2 стяжки**	**-465,210**	**340,55**	**-246268**
	Накладные расходы			*-55,20*	*-25679*
	Сметная прибыль			*-39,21*	*-18242*
Б	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**465,210**	**2079,28**	**967300**
	Накладные расходы			*245,03*	*113992*
	Сметная прибыль			*154,02*	*71652*
Б	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**374,250**	**366,78**	**137269**
	Накладные расходы			*76,99*	*28813*
	Сметная прибыль			*27,17*	*10168*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	18	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,120	1879,75	88574
			Накладные расходы			*414,29*	*19521*
			Сметная прибыль			*139,24*	*6561*
15	19	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	47,120	1137,04	53577
			Накладные расходы			*249,82*	*11772*
			Сметная прибыль			*84,23*	*3969*
16	20	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	33,954	4321,87	146745
			Накладные расходы			*862,79*	*29295*
			Сметная прибыль			*320,14*	*10870*
			Раздел: Блок3. Отделочные работы				
			Раздел: Блок3. Проемы				
			ИТОГО:				**2481930**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**458894**
			Сметная прибыль				**183847**
			Итого с временными		**1,2 %**	**29783,00**	**2511713**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**33908,00**	**2545621**
			Итого с НДС		**12 %**	**305474,00**	**2851095**

Заказчик: Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет»

Подрядчик:

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ наркологический центр медико-социальной коррекции**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		709	05.10.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ наркологический центр медико-социальной коррекции									
Всего по объекту	53 691 783,00								
в том числе за ноябрь 2016г		26 193 752,00		23 387 278,57				2 806 473,43	
итого									26 193 752,00

Итого к оплате: 26 193 752 (двадцать шесть миллионов сто девяносто три тысячи семьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**
(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-1 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок 1. Полы				
1	1	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	39,800	4321,87	172011
			Накладные расходы			*862,79*	*34339*
			Сметная прибыль			*320,14*	*12742*
2	2	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	41,600	765,27	31835
			Накладные расходы			*191,21*	*7954*
			Сметная прибыль			*56,69*	*2358*
3	3	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 30мм/. Устройство	м2	194,100	1574,24	305561
			Накладные расходы			*412,12*	*79992*
			Сметная прибыль			*116,61*	*22634*
4	4	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	194,100	2648,25	514025
			Накладные расходы			*326,25*	*63326*
			Сметная прибыль			*196,17*	*38076*
5	5	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	181,500	366,78	66571

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*76,99*	*13973*
			Сметная прибыль			*27,17*	*4931*
6	6	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	168,900	595,20	100528
			Накладные расходы			*218,95*	*36981*
			Сметная прибыль			*44,09*	*7447*
7	7	22-050105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/	кг	337,800	221,90	74957
			Накладные расходы			*7,14*	*2412*
			Сметная прибыль			*16,44*	*5552*
8	8	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	168,900	4321,87	729964
			Накладные расходы			*862,79*	*145725*
			Сметная прибыль			*320,14*	*54071*
9	9	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	194,000	765,27	148462
			Накладные расходы			*191,21*	*37095*
			Сметная прибыль			*56,69*	*10997*
10	10	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 25мм/. Устройство	м2	59,100	1311,87	77532
			Накладные расходы			*343,43*	*20297*
			Сметная прибыль			*97,18*	*5743*
11	11	11-130301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ХВ-784, первый слой	м2	59,100	314,70	18599
			Накладные расходы			*31,71*	*1874*
			Сметная прибыль			*23,31*	*1378*
12	12	11-130301-0907 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска бетонакриловая	м2	59,100	371,39	21949
			Накладные расходы			*33,76*	*1995*
			Сметная прибыль			*27,51*	*1626*
13	13	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	43,290	4842,09	209614
			Накладные расходы			*709,87*	*30730*
			Сметная прибыль			*358,67*	*15527*
14	14	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	39,000	2448,54	95493
			Накладные расходы			*233,88*	*9121*
			Сметная прибыль			*181,37*	*7074*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	402,510	804,00	323618
			Накладные расходы			*225,67*	*90834*
			Сметная прибыль			*59,56*	*23972*
16	16	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	402,510	1309,05	526904
			Накладные расходы			*247,55*	*99642*
			Сметная прибыль			*96,97*	*39030*
17	17	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 /до 2мм/	м2 стяжки	-402,510	340,55	-213076
			Накладные расходы			*-55,20*	*-22218*
			Сметная прибыль			*-39,21*	*-15783*
18	18	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	402,510	2079,28	836930
			Накладные расходы			*245,03*	*98628*
			Сметная прибыль			*154,02*	*61995*
19	19	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	320,100	366,78	117407
			Накладные расходы			*76,99*	*24644*
			Сметная прибыль			*27,17*	*8697*
20	20	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,020	595,20	36319
			Накладные расходы			*218,95*	*13360*
			Сметная прибыль			*44,09*	*2690*
21	21	22-050105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/	кг	122,040	221,90	27080
			Накладные расходы			*7,14*	*871*
			Сметная прибыль			*16,44*	*2006*
22	22	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	61,020	4842,09	295464
			Накладные расходы			*709,87*	*43317*
			Сметная прибыль			*358,67*	*21886*
23	23	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	66,150	2448,54	161971
			Накладные расходы			*233,88*	*15471*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*181,37*	*11998*
24	24	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	41,940	1879,75	78837
			Накладные расходы			*414,29*	*17375*
			Сметная прибыль			*139,24*	*5840*
25	25	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	41,940	1137,04	47687
			Накладные расходы			*249,82*	*10478*
			Сметная прибыль			*84,23*	*3532*
26	26	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	41,940	4321,87	181259
			Накладные расходы			*862,79*	*36185*
			Сметная прибыль			*320,14*	*13427*
27	27	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,300	765,27	75991
			Накладные расходы			*191,21*	*18987*
			Сметная прибыль			*56,69*	*5629*
28	28	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,100	4842,09	68273
			Накладные расходы			*709,87*	*10009*
			Сметная прибыль			*358,67*	*5057*
29	29	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,000	2448,54	39177
			Накладные расходы			*233,88*	*3742*
			Сметная прибыль			*181,37*	*2902*
30	30	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 30мм/. Устройство	м2	10,560	1574,24	16624
			Накладные расходы			*412,12*	*4352*
			Сметная прибыль			*116,61*	*1231*
31	31	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /1200кг/м3	м2 стяжки	10,560	1282,85	13547
			Накладные расходы			*316,74*	*3345*
			Сметная прибыль			*95,03*	*1003*
32	32	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /до 200мм/	м2 стяжки	10,560	4604,71	48626
			Накладные расходы			*293,87*	*3103*
			Сметная прибыль			*341,09*	*3602*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Деформационный шов. Облицовка стальным профилированным листом	м2	25,747	604,47	15563
			Накладные расходы			*218,01*	*5613*
			Сметная прибыль			*44,78*	*1153*
34	34	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,224	232020,66	51887
			Накладные расходы			*7465,27*	*1669*
			Сметная прибыль			*17186,72*	*3843*
35	35	21-130815-0306 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный алюминиевый по типу серии 322 системы DEFLEX	м	20,520	454,22	9321
			Накладные расходы			*14,61*	*300*
			Сметная прибыль			*33,65*	*690*
			Раздел: Блок 1. Отделочные работы				
36	36	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /9,5мм/. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	234,270	3023,99	708431
			Накладные расходы			*773,04*	*181101*
			Сметная прибыль			*224,00*	*52476*
37	37	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе изопанель из полиуретана. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	12,120	2714,11	32895
			Накладные расходы			*763,07*	*9248*
			Сметная прибыль			*201,05*	*2437*
38	38	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Изопанель, толщ 80мм	м3	0,999	17085,35	17063
			Накладные расходы			*549,72*	*549*
			Сметная прибыль			*1265,58*	*1264*
39	39	21-130816-1801 РСНБ РК 2015	Полиуретан эластичный трудносгораемый, листовой	т	0,014	2663126,89	37280
			Накладные расходы			*85686,19*	*1199*
			Сметная прибыль			*197268,66*	*2761*
40	40	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	665,070	602,05	400403
			Накладные расходы			*175,24*	*116545*
			Сметная прибыль			*44,60*	*29659*
41	41	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	1428,279	538,11	768567
			Накладные расходы			*155,88*	*222640*
			Сметная прибыль			*39,86*	*56931*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	530,814	4903,53	2602861
			Накладные расходы			*1097,34*	*582484*
			Сметная прибыль			*363,22*	*192804*
			Раздел: Блок 1. Проемы				
43	44	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	96,777	1915,37	185364
			Накладные расходы			*590,35*	*57133*
			Сметная прибыль			*141,88*	*13731*
44	45	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	484,860	370,66	179719
			Накладные расходы			*58,61*	*28416*
			Сметная прибыль			*27,46*	*13313*
45	46	11-100107-0605 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	0,513	7656,93	3928
			Накладные расходы			*996,44*	*511*
			Сметная прибыль			*567,18*	*291*
46	47	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	28,822	5104,81	147131
			Накладные расходы			*164,25*	*4734*
			Сметная прибыль			*378,13*	*10899*
47	48	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	28,263	5224,87	147670
			Накладные расходы			*168,11*	*4751*
			Сметная прибыль			*387,03*	*10939*
48	49	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-12, ДГ 21-13/	м2	32,115	7941,30	255035
			Накладные расходы			*255,51*	*8206*
			Сметная прибыль			*588,24*	*18891*
49	50	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	0,500	32047,65	16021
			Накладные расходы			*1031,13*	*515*
			Сметная прибыль			*2373,90*	*1187*
50	51	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	110,000	378,95	41685
			Накладные расходы			*12,19*	*1341*
			Сметная прибыль			*28,07*	*3088*
51	52	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	47,000	4558,83	214265
			Накладные расходы			*146,68*	*6894*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*337,69*	*15871*
52	53	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	47,000	404,88	19029
			Накладные расходы			*13,03*	*612*
			Сметная прибыль			*29,99*	*1410*
53	54	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	55,000	316,86	17427
			Накладные расходы			*10,19*	*561*
			Сметная прибыль			*23,47*	*1291*
54	57	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	173,949	4373,49	760764
			Накладные расходы			*1016,02*	*176736*
			Сметная прибыль			*323,96*	*56353*
55	58	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,091	3711,40	7762
			Накладные расходы			*874,10*	*1828*
			Сметная прибыль			*274,92*	*575*
56	59	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	0,972	2773,44	2696
			Накладные расходы			*656,12*	*638*
			Сметная прибыль			*205,44*	*200*
57	60	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /передаточное окно/	м2 проемов	0,151	4131,76	625
			Накладные расходы			*1058,56*	*160*
			Сметная прибыль			*306,06*	*46*
58	61	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1,2/	м2	169,290	18547,42	3139892
			Накладные расходы			*596,76*	*101026*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*232585*
59	62	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-3,4,5/	м2	3,024	16361,91	49478
			Накладные расходы			*526,44*	*1592*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1211,99*	*3665*
60	63	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОКв-1,2/	м2	1,809	15933,94	28823
			Накладные расходы			*512,67*	*927*
			Сметная прибыль			*1180,29*	*2135*
61	64	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /передаточное окно без стеклопакета/	м2	0,147	9978,85	1467
			Накладные расходы			*321,07*	*47*
			Сметная прибыль			*739,17*	*109*
62	65	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	172,314	7505,01	1293218
			Накладные расходы			*241,47*	*41609*
			Сметная прибыль			*555,93*	*95794*
63	66	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	172,461	4586,18	-1004362
			Накладные расходы			*-187,38*	*-32315*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-74397*
64	67	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	117,255	1557,23	182593
			Накладные расходы			*182,71*	*21424*
			Сметная прибыль			*115,35*	*13525*
65	68	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	117,255	427,29	50102
			Накладные расходы			*153,23*	*17967*
			Сметная прибыль			*31,65*	*3711*
66	69	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	117,255	698,45	81897
			Накладные расходы			*22,47*	*2635*
			Сметная прибыль			*51,74*	*6066*
			Раздел: Блок 1,2,3. Проемы				
67	70	12-120104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной	м2	144,605	472,13	68272
			Накладные расходы			*171,93*	*24863*
			Сметная прибыль			*34,97*	*5057*
68	71	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	144,605	98,71	14274
			Накладные расходы			*23,99*	*3469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,31*	*1057*
69	72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	144,605	159,04	22999
			Накладные расходы			*30,85*	*4461*
			Сметная прибыль			*11,78*	*1704*
			Раздел: Кровля перехода				
			Раздел: Блок 1. Сантехнические работы				
70	94	11-170301-0105 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка	комплект	11,000	30460,58	335066
			Накладные расходы			*2731,57*	*30047*
			Сметная прибыль			*2256,34*	*24820*
71	95	23-030102-9903 РСНБ РК 2015	Унитазы напольные керамические	шт.	11,000	46069,15	506761
			Накладные расходы			*1482,28*	*16305*
			Сметная прибыль			*3412,53*	*37538*
			ИТОГО:				16663611
			В том числе :				
			Накладные расходы				2606383
			Сметная прибыль				1234341
			Итого с временными		1,2 %	199963,00	16863574
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	227658,00	17091232
			Итого с НДС		12 %	2050948,00	19142180

Заказчик: ***Подрядчик:***

Технадзор ТОО "Архсервис-Саулет"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколагический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколагический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-2 ноябрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок 2. Полы				
1	1	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	2,700	4872,00	13154
			Накладные расходы			*737,57*	*1991*
			Сметная прибыль			*360,89*	*974*
2	2	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	5,000	2463,67	12318
			Накладные расходы			*247,88*	*1239*
			Сметная прибыль			*182,49*	*912*
3	3	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 30мм/. Устройство	м2	166,200	1583,97	263256
			Накладные расходы			*421,12*	*69990*
			Сметная прибыль			*117,33*	*19500*
4	4	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	166,200	2664,61	442858
			Накладные расходы			*341,40*	*56741*
			Сметная прибыль			*197,38*	*32804*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	141,500	369,05	52220
			Накладные расходы			*79,09*	*11191*
			Сметная прибыль			*27,34*	*3868*
6	6	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	132,500	598,87	79351
			Накладные расходы			*222,35*	*29462*
			Сметная прибыль			*44,36*	*5878*
7	7	22-050105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/	кг	265,000	223,27	59166
			Накладные расходы			*8,41*	*2228*
			Сметная прибыль			*16,54*	*4383*
8	8	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	132,500	4872,00	645541
			Накладные расходы			*737,57*	*97728*
			Сметная прибыль			*360,89*	*47818*
9	9	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	131,500	2463,67	323972
			Накладные расходы			*247,88*	*32597*
			Сметная прибыль			*182,49*	*23998*
10	10	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 25мм/. Устройство	м2	61,500	1319,97	81178
			Накладные расходы			*350,93*	*21582*
			Сметная прибыль			*97,78*	*6013*
11	11	11-130301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ХВ-784, первый слой	м2	61,500	316,64	19474
			Накладные расходы			*33,51*	*2061*
			Сметная прибыль			*23,46*	*1442*
12	12	11-130301-0907 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска бетонакриловая	м2	61,500	373,69	22982
			Накладные расходы			*35,88*	*2207*
			Сметная прибыль			*27,68*	*1702*
13	13	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	108,660	4872,00	529392
			Накладные расходы			*737,57*	*80144*
			Сметная прибыль			*360,89*	*39214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	81,000	2463,67	199557
			Накладные расходы			*247,88*	*20079*
			Сметная прибыль			*182,49*	*14782*
15	15	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	218,310	808,97	176606
			Накладные расходы			*230,27*	*50270*
			Сметная прибыль			*59,92*	*13082*
16	16	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	218,310	1317,13	287543
			Накладные расходы			*255,04*	*55677*
			Сметная прибыль			*97,57*	*21299*
17	17	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 /до 2мм/	м2 стяжки	-218,310	337,28	-116280
			Накладные расходы			*-58,23*	*-12711*
			Сметная прибыль			*-39,45*	*-8613*
18	18	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках	м2 покрытия	218,310	2092,12	456731
			Накладные расходы			*256,93*	*56090*
			Сметная прибыль			*154,97*	*33832*
19	19	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	205,500	369,05	75840
			Накладные расходы			*79,09*	*16252*
			Сметная прибыль			*27,34*	*5618*
20	20	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,040	598,87	3018
			Накладные расходы			*222,35*	*1121*
			Сметная прибыль			*44,36*	*224*
21	21	22-050105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/	кг	10,080	223,27	2251
			Накладные расходы			*8,41*	*85*
			Сметная прибыль			*16,54*	*167*
22	22	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,040	4872,00	24555

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*737,57*	*3717*
			Сметная прибыль			*360,89*	*1819*
23	23	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	5,040	2463,67	12417
			Накладные расходы			*247,88*	*1249*
			Сметная прибыль			*182,49*	*920*
24	24	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,100	1891,37	43691
			Накладные расходы			*425,04*	*9819*
			Сметная прибыль			*140,10*	*3236*
25	25	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,100	1144,06	26428
			Накладные расходы			*256,33*	*5921*
			Сметная прибыль			*84,75*	*1958*
26	26	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	23,100	4348,57	100452
			Накладные расходы			*887,51*	*20501*
			Сметная прибыль			*322,12*	*7441*
27	27	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,450	770,00	23446
			Накладные расходы			*195,59*	*5956*
			Сметная прибыль			*57,04*	*1737*
28	28	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	17,190	4872,00	83750
			Накладные расходы			*737,57*	*12679*
			Сметная прибыль			*360,89*	*6204*
29	29	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,600	2463,67	31042
			Накладные расходы			*247,88*	*3123*
			Сметная прибыль			*182,49*	*2299*
			Раздел: Блок 2. Отделочные работы				
30	30	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /9,5мм/. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	99,870	3042,67	303872
			Накладные расходы			*790,34*	*78931*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*225,38*	*22509*
31	31	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	91,050	5090,52	463492
			Накладные расходы			*869,70*	*79186*
			Сметная прибыль			*377,08*	*34333*
32	32	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	387,390	605,77	234667
			Накладные расходы			*178,68*	*69219*
			Сметная прибыль			*44,87*	*17383*
33	33	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	1049,550	541,43	568259
			Накладные расходы			*158,96*	*166834*
			Сметная прибыль			*40,11*	*42093*
34	34	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	120,054	4933,82	592325
			Накладные расходы			*1125,39*	*135107*
			Сметная прибыль			*365,47*	*43876*
			Раздел: Блок 2. Проемы				
			ИТОГО:				**6138520**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1188268**
			Сметная прибыль				**454705**
			Итого с временными		**1,2 %**	**73662,00**	**6212182**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**83864,00**	**6296046**
			Итого с НДС		**12 %**	**755526,00**	**7051572**

Заказчик:

Технадзор
ТОО "Архсервис - Саулет"

Подрядчик:

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		709	**05.10.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции									
Всего по объекту	82 928 711,00								
в том числе за декабрь 2016г		29 236 928,00		26 104 400,00				3 132 528,00	
итого									29 236 928,00

Итого к оплате: 29 236 928 (двадцать девять миллионов двести тридцать шесть тысяч девятсот двадцать восемь) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-1 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство	м2	150,000	605,95	90893
			Накладные расходы			*119,46*	*17919*
			Сметная прибыль			*44,89*	*6733*
2	2	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	62,500	277,43	17339
			Накладные расходы			*28,01*	*1751*
			Сметная прибыль			*20,55*	*1284*
3	3	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	150,000	4272,90	640935
			Накладные расходы			*489,24*	*73386*
			Сметная прибыль			*316,51*	*47477*
4	4	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	24,158	1475,01	35633
			Накладные расходы			*159,61*	*3856*
			Сметная прибыль			*109,26*	*2640*
5	5	12-150101-0611 РСНБ РК 2015	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	32,000	18897,04	604705
			Накладные расходы			*2955,05*	*94562*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1399,78*	*44793*
6	6	11-170301-0105 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка	комплект	24,000	29738,14	713715
			Накладные расходы			*2474,10*	*59378*
			Сметная прибыль			*2202,82*	*52868*
7	7	23-030102-9903 РСНБ РК 2015	Унитазы напольные керамические	шт.	24,000	46069,15	1105659
			Накладные расходы			*1482,28*	*35575*
			Сметная прибыль			*3412,53*	*81901*
8	8	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	18,200	4373,49	79598
			Накладные расходы			*1016,02*	*18492*
			Сметная прибыль			*323,96*	*5896*
9	9	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	18,200	18547,42	337563
			Накладные расходы			*596,76*	*10861*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*25005*
10	10	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	110,000	3631,76	399494
			Накладные расходы			*1208,77*	*132965*
			Сметная прибыль			*269,02*	*29592*
11	11	23-030102-0905 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	110,000	7048,42	775326
			Накладные расходы			*226,78*	*24946*
			Сметная прибыль			*522,11*	*57432*
12	12	23-030102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	110,000	3356,28	369191
			Накладные расходы			*107,99*	*11879*
			Сметная прибыль			*248,61*	*27347*
13	13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	110,000	6686,69	735535
			Накладные расходы			*709,38*	*78031*
			Сметная прибыль			*495,31*	*54484*
14	14	23-030102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	156,000	1179,38	183983

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37,95*	*5920*
			Сметная прибыль			*87,36*	*13628*
15	**15**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**500,000**	**3825,94**	**1912969**
			Накладные расходы			*1235,26*	*617629*
			Сметная прибыль			*283,40*	*141701*
16	**16**	**23-011399-9903 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые напорные**	**м**	**500,000**	**189,81**	**94905**
			Накладные расходы			*6,11*	*3054*
			Сметная прибыль			*14,06*	*7030*
17	**17**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**268,000**	**2930,25**	**785307**
			Накладные расходы			*951,71*	*255059*
			Сметная прибыль			*217,06*	*58171*
18	**18**	**13-080305-0416 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 2.Демонтаж**	**шт.**	**589,000**	**845,92**	**498247**
			Накладные расходы			*239,77*	*141224*
			Сметная прибыль			*62,66*	*36907*
19	**19**	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**2800,000**	**141,57**	**396410**
			Накладные расходы			*51,53*	*144296*
			Сметная прибыль			*10,49*	*29364*
20	**20**	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**900,000**	**85,63**	**77065**
			Накладные расходы			*31,18*	*28065*
			Сметная прибыль			*6,34*	*5709*
21	**21**	**13-080305-0416 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на закладных деталях в подвесных потолках**	**шт.**	**589,000**	**3309,66**	**1949391**
			Накладные расходы			*938,76*	*552930*
			Сметная прибыль			*245,16*	*144399*
22	**22**	**23-070102-0134 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**589,000**	**8513,31**	**5014341**
			Накладные расходы			*273,92*	*161337*
			Сметная прибыль			*630,62*	*371433*
23	**23**	**13-080206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**2800,000**	**384,80**	**1077448**
			Накладные расходы			*80,08*	*224235*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28,50*	*79811*
24	24	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,000	126886,93	253774
			Накладные расходы			*4082,59*	*8165*
			Сметная прибыль			*9399,03*	*18798*
25	25	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,800	197856,93	158286
			Накладные расходы			*6366,05*	*5093*
			Сметная прибыль			*14656,07*	*11725*
26	26	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель. Установка	шт.	400,000	1682,36	672943
			Накладные расходы			*502,50*	*201001*
			Сметная прибыль			*124,62*	*49848*
27	27	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Розетка. Установка	шт.	500,000	1682,36	841179
			Накладные расходы			*502,50*	*251251*
			Сметная прибыль			*124,62*	*62310*
28	28	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	500,000	239,52	119759
			Накладные расходы			*7,71*	*3853*
			Сметная прибыль			*17,74*	*8871*
29	29	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	400,000	239,61	95843
			Накладные расходы			*7,71*	*3084*
			Сметная прибыль			*17,75*	*7100*
			ИТОГО:				**20037439**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3169794**
			Сметная прибыль				**1484255**
			Итого с временными		**1,2 %**	**240449,00**	**20277888**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**273751,00**	**20551639**
			Итого с НДС		**12 %**	**2466197,00**	**23017836**

Технадзор ТОО "Архсервис-Саулет"

Заказчик: *Подрядчик:*

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-2 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок3. Полы				
1	**7**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**24,430**	**4842,09**	**118292**
			Накладные расходы			***709,87***	***17342***
			Сметная прибыль			***358,67***	***8762***
2	**8**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**28,350**	**2448,54**	**69416**
			Накладные расходы			***233,88***	***6630***
			Сметная прибыль			***181,37***	***5142***
3	**9**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1085,490**	**804,00**	**872734**
			Накладные расходы			***225,67***	***244961***
			Сметная прибыль			***59,56***	***64647***
4	**10**	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**1085,490**	**1309,05**	**1420956**
			Накладные расходы			***247,55***	***268714***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*96,97*	*105256*
5	11	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 /до 2мм/	м2 стяжки	-1085,490	340,55	-574624
			Накладные расходы			*-55,20*	*-59917*
			Сметная прибыль			*-39,21*	*-42565*
6	12	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривании полотнищ в стыках	м2 покрытия	1085,490	2079,28	2257034
			Накладные расходы			*245,03*	*265981*
			Сметная прибыль			*154,02*	*167188*
7	13	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	873,250	366,78	320293
			Накладные расходы			*76,99*	*67230*
			Сметная прибыль			*27,17*	*23725*
8	18	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,680	1879,75	132861
			Накладные расходы			*414,29*	*29282*
			Сметная прибыль			*139,24*	*9842*
9	19	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	70,680	1137,04	80366
			Накладные расходы			*249,82*	*17658*
			Сметная прибыль			*84,23*	*5953*
10	20	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	83,850	4321,87	362389
			Накладные расходы			*862,79*	*72345*
			Сметная прибыль			*320,14*	*26844*
11	21	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	401,000	765,27	306873
			Накладные расходы			*191,21*	*76675*
			Сметная прибыль			*56,69*	*22731*
12	22	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 30мм/. Устройство	м2	14,400	1574,24	22669
			Накладные расходы			*412,12*	*5934*
			Сметная прибыль			*116,61*	*1679*
13	23	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /1200кг/м3	м2 стяжки	14,400	1282,85	18473

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*316,74*	*4561*
			Сметная прибыль			*95,03*	*1368*
14	24	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /до 200мм/	м2 стяжки	1,324	4604,71	6097
			Накладные расходы			*293,87*	*389*
			Сметная прибыль			*341,09*	*452*
			Раздел: Блок3. Отделочные работы				
			Раздел: Блок3. Проемы				
			ИТОГО:				**5413831**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1017786**
			Сметная прибыль				**401025**
			Итого с временными		**1,2 %**	**64966,00**	**5478797**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**73964,00**	**5552761**
			Итого с НДС		**12 %**	**666331,00**	**6219092**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис - Саулет

Подрядчик:

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		709	**05.10.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции									
Всего по объекту	108 894 016,00								
в том числе за декабрь 2016г		25 965 305,00		23 183 308,04				2 781 996,96	
итого									25 965 305,00

Итого к оплате: 25 965 305 (двадцать пять миллионов девятьсот пять тысяч триста пять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-3 декабрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок 1. Полы				
1	**13**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**101,010**	**4842,09**	**489100**
			Накладные расходы			*709,87*	*71704*
			Сметная прибыль			*358,67*	*36230*
2	**14**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**91,000**	**2448,54**	**222817**
			Накладные расходы			*233,88*	*21283*
			Сметная прибыль			*181,37*	*16505*
3	**15**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**939,190**	**804,00**	**755109**
			Накладные расходы			*225,67*	*211946*
			Сметная прибыль			*59,56*	*55934*
4	**16**	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**939,190**	**1309,05**	**1229443**
			Накладные расходы			*247,55*	*232497*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*96,97*	*91070*
5	**17**	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 /до 2мм/**	**м2 стяжки**	**-939,190**	**340,55**	**-497178**
			Накладные расходы			*-55,20*	*-51842*
			Сметная прибыль			*-39,21*	*-36828*
6	**18**	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**939,190**	**2079,28**	**1952836**
			Накладные расходы			*245,03*	*230133*
			Сметная прибыль			*154,02*	*144655*
7	**19**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**746,900**	**366,78**	**273950**
			Накладные расходы			*76,99*	*57503*
			Сметная прибыль			*27,17*	*20293*
8	**20**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**142,380**	**595,20**	**84744**
			Накладные расходы			*218,95*	*31174*
			Сметная прибыль			*44,09*	*6277*
9	**21**	**22-050105-0202 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/**	**кг**	**284,760**	**221,90**	**63187**
			Накладные расходы			*7,14*	*2033*
			Сметная прибыль			*16,44*	*4681*
10	**22**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**142,380**	**4842,09**	**689417**
			Накладные расходы			*709,87*	*101072*
			Сметная прибыль			*358,67*	*51068*
11	**23**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**154,350**	**2448,54**	**377932**
			Накладные расходы			*233,88*	*36099*
			Сметная прибыль			*181,37*	*27995*
12	**24**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**97,860**	**1879,75**	**183953**
			Накладные расходы			*414,29*	*40543*
			Сметная прибыль			*139,24*	*13626*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**25**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**97,860**	**1137,04**	**111271**
			Накладные расходы			*249,82*	*24448*
			Сметная прибыль			*84,23*	*8242*
14	**26**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**97,860**	**4321,87**	**422938**
			Накладные расходы			*862,79*	*84433*
			Сметная прибыль			*320,14*	*31329*
15	**27**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**231,700**	**765,27**	**177313**
			Накладные расходы			*191,21*	*44304*
			Сметная прибыль			*56,69*	*13134*
16	**33**	**11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Деформационный шов. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**60,077**	**604,47**	**36315**
			Накладные расходы			*218,01*	*13097*
			Сметная прибыль			*44,78*	*2690*
17	**34**	**21-050104-0112 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,522**	**232020,66**	**121070**
			Накладные расходы			*7465,27*	*3895*
			Сметная прибыль			*17186,72*	*8968*
18	**35**	**21-130815-0306 РСНБ РК 2015**	**Профиль монтажный алюминиевый по типу серии 322 системы DEFLEX**	**м**	**47,880**	**454,22**	**21748**
			Накладные расходы			*14,61*	*700*
			Сметная прибыль			*33,65*	*1611*
			Раздел: Блок 1. Отделочные работы				
19	**36**	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /9,5мм/. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**546,630**	**3023,99**	**1653005**
			Накладные расходы			*773,04*	*422569*
			Сметная прибыль			*224,00*	*122445*
20	**37**	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе изопанель из полиуретана. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**28,280**	**2714,11**	**76755**
			Накладные расходы			*763,07*	*21580*
			Сметная прибыль			*201,05*	*5686*
21	**38**	**21-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Изопанель, толщ 80мм**	**м3**	**2,330**	**17085,35**	**39814**
			Накладные расходы			*549,72*	*1281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1265,58*	*2949*
22	39	21-130816-1801 РСНБ РК 2015	Полиуретан эластичный трудносгораемый, листовой	т	0,033	2663126,89	86987
			Накладные расходы			*85686,19*	*2799*
			Сметная прибыль			*197268,66*	*6443*
23	40	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1551,830	602,05	934273
			Накладные расходы			*175,24*	*271939*
			Сметная прибыль			*44,60*	*69205*
24	41	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	3332,651	538,11	1793322
			Накладные расходы			*155,88*	*519493*
			Сметная прибыль			*39,86*	*132839*
25	42	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	1238,566	4903,53	6073341
			Накладные расходы			*1097,34*	*1359129*
			Сметная прибыль			*363,22*	*449877*
26	43	11-150601-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону /табличка 1шт 0,15х0,15м, всего 21шт/	м2 оклеиваемой поверхности	0,473	2458,67	1162
			Накладные расходы			*647,67*	*306*
			Сметная прибыль			*182,12*	*86*
			Раздел: Блок 1. Проемы				
27	44	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	225,813	1915,37	432515
			Накладные расходы			*590,35*	*133310*
			Сметная прибыль			*141,88*	*32038*
28	45	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1131,340	370,66	419345
			Накладные расходы			*58,61*	*66305*
			Сметная прибыль			*27,46*	*31063*
29	46	11-100107-0605 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	1,197	7656,93	9165
			Накладные расходы			*996,44*	*1193*
			Сметная прибыль			*567,18*	*679*
30	47	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	67,252	5104,81	343307

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*164,25*	*11046*
			Сметная прибыль			*378,13*	*25430*
31	**48**	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**65,947**	**5224,87**	**344564**
			Накладные расходы			*168,11*	*11086*
			Сметная прибыль			*387,03*	*25523*
32	**49**	**21-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-12, ДГ 21-13/**	**м2**	**74,935**	**7941,30**	**595081**
			Накладные расходы			*255,51*	*19147*
			Сметная прибыль			*588,24*	*44080*
33	**50**	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,166**	**32047,65**	**37382**
			Накладные расходы			*1031,13*	*1203*
			Сметная прибыль			*2373,90*	*2769*
34	**51**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**254,000**	**378,95**	**96254**
			Накладные расходы			*12,19*	*3097*
			Сметная прибыль			*28,07*	*7130*
35	**52**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**110,000**	**4558,83**	**501471**
			Накладные расходы			*146,68*	*16135*
			Сметная прибыль			*337,69*	*37146*
36	**53**	**21-090404-0901 РСНБ РК 2015**	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**110,000**	**404,88**	**44537**
			Накладные расходы			*13,03*	*1433*
			Сметная прибыль			*29,99*	*3299*
37	**54**	**21-090404-0603 РСНБ РК 2015**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**127,000**	**316,86**	**40241**
			Накладные расходы			*10,19*	*1295*
			Сметная прибыль			*23,47*	*2981*
38	**55**	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**14,400**	**9331,89**	**134379**
			Накладные расходы			*3268,84*	*47071*
			Сметная прибыль			*691,25*	*9954*
39	**56**	**21-090304-0203 РСНБ РК 2015**	**Двери наружная для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом**	**м2**	**14,400**	**23265,29**	**335020**
			Накладные расходы			*748,56*	*10779*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1723,35*	*24816*
40	**57**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**405,881**	**4373,49**	**1775117**
			Накладные расходы			*1016,02*	*412384*
			Сметная прибыль			*323,96*	*131490*
41	**58**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**4,880**	**3711,40**	**18112**
			Накладные расходы			*874,10*	*4266*
			Сметная прибыль			*274,92*	*1342*
42	**59**	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,268**	**2773,44**	**6290**
			Накладные расходы			*656,12*	*1488*
			Сметная прибыль			*205,44*	*466*
43	**60**	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /передаточное окно/**	**м2 проемов**	**0,353**	**4131,76**	**1458**
			Накладные расходы			*1058,56*	*374*
			Сметная прибыль			*306,06*	*108*
44	**61**	**21-090201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1,2/**	**м2**	**395,010**	**18547,42**	**7326415**
			Накладные расходы			*596,76*	*235728*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*542697*
45	**62**	**21-090201-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-3,4,5/**	**м2**	**7,056**	**16361,91**	**115450**
			Накладные расходы			*526,44*	*3715*
			Сметная прибыль			*1211,99*	*8552*
46	**63**	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОКв-1,2/**	**м2**	**4,221**	**15933,94**	**67254**
			Накладные расходы			*512,67*	*2164*
			Сметная прибыль			*1180,29*	*4982*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	64	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /передаточное окно без стеклопакета/	м2	0,343	9978,85	3423
			Накладные расходы			*321,07*	*110*
			Сметная прибыль			*739,17*	*254*
48	65	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	402,066	7505,01	3017510
			Накладные расходы			*241,47*	*97088*
			Сметная прибыль			*555,93*	*223519*
49	66	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	402,409	4586,18	-2343511
			Накладные расходы			*-187,38*	*-75403*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-173593*
50	67	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	273,595	1557,23	426051
			Накладные расходы			*182,71*	*49989*
			Сметная прибыль			*115,35*	*31559*
51	68	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	273,595	427,29	116904
			Накладные расходы			*153,23*	*41923*
			Сметная прибыль			*31,65*	*8660*
52	69	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	273,595	698,45	191092
			Накладные расходы			*22,47*	*6148*
			Сметная прибыль			*51,74*	*14155*
			Раздел: Блок 1,2,3. Проемы				
53	70	12-120104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной	м2	337,412	472,13	159301
			Накладные расходы			*171,93*	*58013*
			Сметная прибыль			*34,97*	*11800*
54	71	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	337,412	98,71	33305
			Накладные расходы			*23,99*	*8093*
			Сметная прибыль			*7,31*	*2467*
55	72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	337,412	159,04	53663
			Накладные расходы			*30,85*	*10410*
			Сметная прибыль			*11,78*	*3975*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	78	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	13,500	9331,89	125981
			Накладные расходы			*3268,84*	*44129*
			Сметная прибыль			*691,25*	*9332*
57	79	21-090304-0205 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом /ВН1/**	м2	6,000	35246,36	211478
			Накладные расходы			*1134,05*	*6804*
			Сметная прибыль			*2610,84*	*15665*
58	80	21-090304-0206 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /с автоматическим механизмом раздвижения ВН2,3/**	м2	7,200	39274,32	282775
			Накладные расходы			*1263,65*	*9098*
			Сметная прибыль			*2909,21*	*20946*
59	81	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.	2,000	3725,27	7451
			Накладные расходы			*119,86*	*240*
			Сметная прибыль			*275,95*	*552*
60	82	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Датчик движения в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4,000	3242,57	12970
			Накладные расходы			*929,71*	*3719*
			Сметная прибыль			*240,19*	*961*
61	83	23-080304-0637 РСНБ РК 2015	**Датчик движения**	шт.	4,000	1495,36	5981
			Накладные расходы			*48,11*	*192*
			Сметная прибыль			*110,77*	*443*
			Раздел: Кровля перехода				
62	86	21-100401-0401 РСНБ РК 2015	**Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93 /1слой**	м2	99,590	240,81	23982
			Накладные расходы			*7,75*	*772*
			Сметная прибыль			*17,84*	*1776*
			ИТОГО:				32324345
			В том числе :				
			Накладные расходы				4998660
			Сметная прибыль				2396025
			Итого с временными		1,2 %	387892,00	32712237

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**441615,00**	**33153853**
			Итого с НДС		**12 %**	**3978462,00**	**37132315**
			Итого скидка				**31623040**
			Итого к оплате				**5509275**

Заказчик: гл. бр. технадзор

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколгический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколгический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-4 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок 2. Полы				
1	**13**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**253,540**	**4872,00**	**1235248**
			Накладные расходы			*737,57*	*187004*
			Сметная прибыль			*360,89*	*91500*
2	**14**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**189,000**	**2463,67**	**465633**
			Накладные расходы			*247,88*	*46850*
			Сметная прибыль			*182,49*	*34491*
3	**15**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**509,390**	**808,97**	**412080**
			Накладные расходы			*230,27*	*117296*
			Сметная прибыль			*59,92*	*30524*
4	**16**	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**509,390**	**1317,13**	**670934**
			Накладные расходы			*255,04*	*129914*
			Сметная прибыль			*97,57*	*49699*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	17	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 /до 2мм/	м2 стяжки	-509,390	337,28	-271321
			Накладные расходы			*-58,23*	*-29660*
			Сметная прибыль			*-39,45*	*-20098*
6	18	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках	м2 покрытия	509,390	2092,12	1065706
			Накладные расходы			*256,93*	*130876*
			Сметная прибыль			*154,97*	*78941*
7	19	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	479,500	369,05	176959
			Накладные расходы			*79,09*	*37922*
			Сметная прибыль			*27,34*	*13108*
8	20	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,760	598,87	7043
			Накладные расходы			*222,35*	*2615*
			Сметная прибыль			*44,36*	*522*
9	21	22-050105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/	кг	23,520	223,27	5251
			Накладные расходы			*8,41*	*198*
			Сметная прибыль			*16,54*	*389*
10	22	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	11,760	4872,00	57295
			Накладные расходы			*737,57*	*8674*
			Сметная прибыль			*360,89*	*4244*
11	23	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	11,760	2463,67	28973
			Накладные расходы			*247,88*	*2915*
			Сметная прибыль			*182,49*	*2146*
12	24	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,900	1891,37	101945
			Накладные расходы			*425,04*	*22910*
			Сметная прибыль			*140,10*	*7551*
13	25	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	53,900	1144,06	61665
			Накладные расходы			*256,33*	*13816*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*84,75*	*4568*
14	**26**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**53,900**	**4348,57**	**234388**
			Накладные расходы			*887,51*	*47837*
			Сметная прибыль			*322,12*	*17362*
15	**27**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**71,050**	**770,00**	**54708**
			Накладные расходы			*195,59*	*13897*
			Сметная прибыль			*57,04*	*4052*
16	**28**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**40,110**	**4872,00**	**195416**
			Накладные расходы			*737,57*	*29584*
			Сметная прибыль			*360,89*	*14475*
17	**29**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**29,400**	**2463,67**	**72432**
			Накладные расходы			*247,88*	*7288*
			Сметная прибыль			*182,49*	*5365*
			Раздел: Блок 2. Отделочные работы				
18	**30**	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /9,5мм/. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**233,030**	**3042,67**	**709034**
			Накладные расходы			*790,34*	*184173*
			Сметная прибыль			*225,38*	*52521*
19	**31**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**212,450**	**5090,52**	**1081482**
			Накладные расходы			*869,70*	*184768*
			Сметная прибыль			*377,08*	*80110*
20	**32**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**903,910**	**605,77**	**547557**
			Накладные расходы			*178,68*	*161512*
			Сметная прибыль			*44,87*	*40560*
21	**33**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2448,950**	**541,43**	**1325938**
			Накладные расходы			*158,96*	*389280*
			Сметная прибыль			*40,11*	*98218*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**34**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей**	**м2 поверхности облицовки**	**614,446**	**4933,82**	**3031565**
			Накладные расходы			*1125,39*	*691491*
			Сметная прибыль			*365,47*	*224560*
			Раздел: Блок 2. Проемы				
23	**35**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**296,100**	**1927,20**	**570644**
			Накладные расходы			*601,31*	*178048*
			Сметная прибыль			*142,76*	*42270*
24	**36**	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1462,800**	**372,95**	**545555**
			Накладные расходы			*60,73*	*88832*
			Сметная прибыль			*27,63*	*40411*
25	**37**	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**70,062**	**5136,35**	**359862**
			Накладные расходы			*193,45*	*13553*
			Сметная прибыль			*380,47*	*26656*
26	**38**	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**96,426**	**5257,14**	**506924**
			Накладные расходы			*198,00*	*19092*
			Сметная прибыль			*389,42*	*37550*
27	**39**	**21-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-12, ДГ 21-13/**	**м2**	**113,164**	**7990,35**	**904217**
			Накладные расходы			*300,94*	*34055*
			Сметная прибыль			*591,88*	*66979*
28	**40**	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 /ДС21-09/**	**м2**	**3,604**	**35412,67**	**127611**
			Накладные расходы			*1333,73*	*4806*
			Сметная прибыль			*2623,16*	*9453*
29	**41**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**282,000**	**381,29**	**107525**
			Накладные расходы			*14,36*	*4050*
			Сметная прибыль			*28,24*	*7965*
30	**42**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**141,000**	**4586,99**	**646766**
			Накладные расходы			*172,76*	*24359*
			Сметная прибыль			*339,78*	*47909*
31	**43**	**21-090404-0901 РСНБ РК 2015**	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**141,000**	**407,38**	**57440**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,34*	*2163*
			Сметная прибыль			*30,18*	*4255*
32	**44**	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**2,730**	**3057,86**	**8348**
			Накладные расходы			*1074,04*	*2932*
			Сметная прибыль			*226,51*	*618*
33	**45**	**21-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /ДГ 21-13/**	**м2**	**2,730**	**28645,94**	**78203**
			Накладные расходы			*1078,87*	*2945*
			Сметная прибыль			*2121,92*	*5793*
34	**46**	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**9,558**	**2693,28**	**25743**
			Накладные расходы			*624,36*	*5968*
			Сметная прибыль			*199,50*	*1907*
35	**47**	**21-090202-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002 /ДАО 21-15/**	**м2**	**9,450**	**18476,18**	**174600**
			Накладные расходы			*695,86*	*6576*
			Сметная прибыль			*1368,61*	*12933*
36	**48**	**21-090404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**шт.**	**3,000**	**2836,35**	**8509**
			Накладные расходы			*106,82*	*320*
			Сметная прибыль			*210,10*	*630*
			ИТОГО:				**15391886**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2768857**
			Сметная прибыль				**1140139**
			Итого с временными		**1,2 %**	**184703,00**	**15576589**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**210284,00**	**15786873**
			Итого с НДС		**12 %**	**1894425,00**	**17681298**
			Итого скидка				**7000000**
			Итого к оплате				**10681298**

Заказчик: и.о. главного технадзора

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской накологический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-5 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок3. Полы				
1	**24**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /до 200мм/**	**м2 стяжки**	**13,076**	**4604,71**	**60211**
			Накладные расходы			***293,87***	***3843***
			Сметная прибыль			***341,09***	***4460***
			Раздел: Блок3. Отделочные работы				
2	**25**	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /9,5мм/. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**590,200**	**3023,99**	**1784760**
			Накладные расходы			***773,04***	***456251***
			Сметная прибыль			***224,00***	***132204***
3	**28**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей**	**м2 поверхности облицовки**	**700,000**	**4903,53**	**3432469**
			Накладные расходы			***1097,34***	***768138***
			Сметная прибыль			***363,22***	***254257***
			Раздел: Блок3. Проемы				
4	**29**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**93,540**	**1915,37**	**179163**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*590,35*	*55222*
			Сметная прибыль			*141,88*	*13271*
5	30	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	490,100	370,66	181662
			Накладные расходы			*58,61*	*28723*
			Сметная прибыль			*27,46*	*13456*
6	31	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	24,624	5104,81	125702
			Накладные расходы			*164,25*	*4044*
			Сметная прибыль			*378,13*	*9311*
7	32	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	54,319	5224,87	283811
			Накладные расходы			*168,11*	*9132*
			Сметная прибыль			*387,03*	*21023*
8	33	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-13/	м2	7,903	7941,30	62760
			Накладные расходы			*255,51*	*2019*
			Сметная прибыль			*588,24*	*4649*
9	34	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	6,665	32047,65	213609
			Накладные расходы			*1031,13*	*6873*
			Сметная прибыль			*2373,90*	*15823*
10	35	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	98,000	378,95	37137
			Накладные расходы			*12,19*	*1195*
			Сметная прибыль			*28,07*	*2751*
11	36	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	46,000	4558,83	209706
			Накладные расходы			*146,68*	*6747*
			Сметная прибыль			*337,69*	*15534*
12	37	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	46,000	404,88	18624
			Накладные расходы			*13,03*	*599*
			Сметная прибыль			*29,99*	*1380*
13	38	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	46,000	316,86	14575
			Накладные расходы			*10,19*	*469*
			Сметная прибыль			*23,47*	*1080*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**39**	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**12,900**	**9331,89**	**120381**
			Накладные расходы			***3268,84***	***42168***
			Сметная прибыль			***691,25***	***8917***
15	**40**	**21-090304-0205 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом /поз 2,5/**	**м2**	**2,100**	**35246,36**	**74017**
			Накладные расходы			***1134,05***	***2382***
			Сметная прибыль			***2610,84***	***5483***
16	**41**	**21-090304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /поз 2,1со звезд/**	**м2**	**10,800**	**39274,32**	**424163**
			Накладные расходы			***1263,65***	***13647***
			Сметная прибыль			***2909,21***	***31419***
17	**42**	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**6,372**	**2676,74**	**17057**
			Накладные расходы			***609,05***	***3881***
			Сметная прибыль			***198,28***	***1263***
18	**43**	**21-090202-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002 /ДАО 21-15/**	**м2**	**6,300**	**18362,75**	**115685**
			Накладные расходы			***590,82***	***3722***
			Сметная прибыль			***1360,20***	***8569***
19	**44**	**21-090404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**шт.**	**2,000**	**2818,94**	**5638**
			Накладные расходы			***90,70***	***181***
			Сметная прибыль			***208,81***	***418***
			Раздел: Сантехнические работы				
20	**45**	**11-170301-0105 РСНБ РК 2015**	**Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка**	**комплект**	**15,000**	**30460,58**	**456909**
			Накладные расходы			***2731,57***	***40974***
			Сметная прибыль			***2256,34***	***33845***
21	**46**	**23-030102-9903 РСНБ РК 2015**	**Унитазы напольные керамические**	**шт.**	**15,000**	**46069,15**	**691037**
			Накладные расходы			***1482,28***	***22234***
			Сметная прибыль			***3412,53***	***51188***

					Выполнено работ		
			Наименование затрат		количество	стоимость	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**8509079**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1472445**
			Сметная прибыль				**630302**
			Итого с временными		**1,2 %**	**102109,00**	**8611188**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**116251,00**	**8727439**
			Итого с НДС		**12 %**	**1047293,00**	**9774732**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		709	**05.10.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской наркологический центр медико-социальной коррекции									
Всего по объекту	114 625 280,00								
в том числе за декабрь 2016г		5 731 264,00		5 117 200,00				614 064,00	
итого									5 731 264,00

Итого к оплате: 5 731 264 (пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколгический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наколгический центр медико-социанальной коррекции"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 709** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-6 декабрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок3. Полы				
			Раздел: Блок3. Отделочные работы				
1	**26**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1770,500**	**602,05**	**1065922**
			Накладные расходы			*175,24*	*310258*
			Сметная прибыль			*44,60*	*78957*
2	**27**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3931,400**	**538,11**	**2115513**
			Накладные расходы			*155,88*	*612826*
			Сметная прибыль			*39,86*	*156705*
3	**28**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей**	**м2 поверхности облицовки**	**368,660**	**4903,53**	**1807734**
			Накладные расходы			*1097,34*	*404546*
			Сметная прибыль			*363,22*	*133906*
			Раздел: Блок3. Проемы				
			ИТОГО:				**4989168**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1327630**
			Сметная прибыль				**369568**
			Итого с временными		**1,2 %**	**59870,00**	**5049038**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**68162,00**	**5117200**
			Итого с НДС		**12 %**	**614064,00**	**5731264**

Заказчик:

Подрядчик: